



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.643-25	Nº SICONV 866907	GIGOV GIGOV/CA	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			MUNICÍPIO / UF JUCATI/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI/PE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE JUCATI/PE	
Nº CTEF 243/2019	EMPRESA EXECUTORA CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ 05.545.366/0001-60	OBJETO DO CTEF RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE JUCATI/PE			INÍCIO DA OBRA 09/09/2019

% Realizado Acum.: **93,09%** Período: **DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO** Medição: **01**

Nº do Evento	Titulo dos Eventos	RUA MARIA VILELA DE BR	RUA DONA CATOTA	RUA ANTONIO MARIANO F	RUA FRANCISCO ALVES	RUA PADRE MIGUEL	RUA JOSÉ FIRMINO	RUA OTACÍLIO CORDEIRO	RUA DIOCLECIANO FERRE	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Pavimentação	1	1	1	1	1	1	1																																											
3	Sinalização																																																		

Medições	Período	Datas das medições																																																
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12																																					
	%	93,09%																																																
	R\$	556.089,42																																																
	%	93,09%																																																
	R\$	556.089,42																																																

JUCATI/PE, 26 de maio de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA / CAU: 181722576-6
ART: PE20200503075

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Alex Wellington de Torres Silva
Engº Civil / ECA Seg Trabalho
CREA. 020763805-5

Nº OPERAÇÃO 1052.643-25	Nº SICONV 866907	GIGOV GIGOV/CA	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------	--	-----------------

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	MUNICÍPIO / UF JUCATI/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI/PE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE
--	-----------------------------	------------------------------------	--

Nº CTEF 243/2019	EMPRESA EXECUTORA CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ 05.545.366/0001-60	OBJETO DO CTEF RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE	INÍCIO DA OBRA 09/09/2019
---------------------	---	----------------------------	--	------------------------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704105411.pdf>
 assinado por: idUser 242

Serviço:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor Executado: R\$ 556.089,42

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Pavimentação	R\$	556.089,42
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
2	1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.734,28
2	1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	232,03
2	1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	232,03
2	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18.295,26
2	1.2.5.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.734,28
3	Evento	Sinalização	R\$	-
3	1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	-
3	1.3.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	-
3	1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	UN	-
3	1.3.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	UN	-
3	1.3.5.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA LEI TRATADA 8 X 8 CM (REF.: 10/2018)	UN	-

RUA MARIA VILELA DE BRITO	RUA DONA CATOTA	RUA ANTONIO MARIANO IRMAOS	RUA FRANCISCO ALVES	RUA PADRE MIGUEL	RUA JOSÉ FIRMINO
1	2	3	4	5	6
60.518,48	39.488,31	159.122,04	98.231,83	77.497,92	39.344,08
-	-	-	-	-	-
60.518,48	39.488,31	159.122,04	98.231,83	77.497,92	39.344,08
8,00	-	-	-	-	-
806,48	556,30	2.222,96	1.372,36	1.082,75	549,53
24,19	16,69	66,69	41,17	32,48	16,49
24,19	16,69	66,69	41,17	32,48	16,49
1.935,56	1.068,10	5.335,11	3.293,67	2.598,60	1.318,86
806,48	556,30	2.222,96	1.372,36	1.082,75	549,53
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

JUCATI/PE, 26 de maio de 2020
Local e Data

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722578

Alex Wellington de Tórrer-Silva
Engº Civil Engº Seg. Trabalho
CREA. 020763805 5



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.643-25	Nº SICONV 866907	GIGOV GIGOV/CA	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		MUNICÍPIO / UF JUCATI/PE		LOCALIDADE / ENDEIÇÃO JUCATI/PE	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE	
Nº CTEF 243/2019	EMPRESA EXECUTORA CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ 05.545.366/0001-60	OBJETO DO CTEF RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE		INÍCIO DA OBRA 09/09/2019	

Seriores:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor Executado: R\$ 556.089,42

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Pavimentação	R\$	556.089,42
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2	1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.734,28
2	1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	232,03
2	1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	232,03
2	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18.295,26
2	1.2.5.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.734,28
3	Evento	Sinalização	R\$	-
3	1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	-
3	1.3.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	-
3	1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	UN	-
3	1.3.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	UN	-
3	1.3.5.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA LEI TRATADA 8 X 8 CM (REF.: 10/2018)	UN	-

	RUA OTACILIO CORDEIRO	RUA DIOCLECIANO FERREIRA				
	37.341,33	44.545,43	-	-	-	-
7						
8						
9						
10						
11						
12						

JUCATI/PE, 26 de maio de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS MOREIRA PONTES

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181

Alex Wellington de Torres Silva
Engº Civil - Engº Seg. Trabalho
CREA. 020763805-5

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704105411.pdf
assinado por: idUser 242

Serviço: Executados

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor Executado: R\$ 556.089,42

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

RUA MARIA VILELA DE BRITO	RUA DONA CATOTA	RUA ANTONIO MARIANO IRMAOS	RUA FRANCISCO ALVES	RUA PADRE MIGUEL	RUA JOSÉ FIRMINO
60.518,48	39.488,31	159.122,04	98.231,83	77.497,92	39.344,08
1	2	3	4	5	6



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704105411.pdf
assinado por: idUser 242

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Alex Wellington de Tôres Silva
Engº Civil Engº Seg. Trabalho
CREA. 020763805-5



Serviço: Executados

Modo de Exibição: Eventos

Valor Executado: R\$ 556.089,42

Frente de Obra:

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

RUA OTACILIO CORDEIRO	RUA DIOCLECIANO FERREIRA				
37.341,33	44.545,43	-	-	-	-
7	8	9	10	11	12

CREA / CAU: 181722576-6

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704105411.pdf
assinado por: idUser 242

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 181722576-6

Alex Wellington de Torres Silva
Engº Civil / Engº Seg. Trabalho
CREA. 020763805-5



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.643-25	Nº SICONV 866907	GESTOR GIGOV/CA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	RECURSO OGU
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			Município / UF JUCATI-PE	Localidade / Endereço JUCATI-PE	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE JUCATI/PE
Nº CTEF 243/2019	Empresa Executora CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	CNPJ 05.545.366/0001-60	Objeto do CTEF RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE JUCATI/PE		Início da Obra 09/09/2019

Realizado Acumulado: 93,09%

Período: 09/09/2019 a 26/05/2020

Medição: 01

Número de linhas do BM: 23

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
		597.361,98	-	93,09	93,09	-	556.089,42	556.089,42
		597.361,98	-	93,09	93,09	-	556.089,42	556.089,42
Evento	Administração Local		-	-	-	-	-	-
Evento	Pavimentação	597.361,98	-	93,09	93,09	-	556.089,42	556.089,42
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2.800,00	-	100,00	100,00	-	2.800,00	2.800,00
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	18.098,22	-	100,00	100,00	-	18.098,22	18.098,22
1.2.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	252.912,70	-	100,00	100,00	-	252.912,70	252.912,70
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	241.311,20	-	100,00	100,00	-	241.311,20	241.311,20
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	22.869,08	-	100,00	100,00	-	22.869,08	22.869,08
1.2.5.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	18.098,22	-	100,00	100,00	-	18.098,22	18.098,22
Evento	Sinalização	41.272,56	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	1.600,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	15.850,56	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	10.360,00	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (REF.: 10/2018)	3.315,00	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA LEI TRATADA 8 X 8 CM (REF.: 10/2018)	10.147,00	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6



Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

JUCATI-PE, 13 de julho de 2020

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA/CAU: 181722576-6
ART/RRT: PE20200503075


Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6