



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1052.644-40	<b>Nº SICONV</b> 866912/2018	<b>GIGOV</b> CENTRO OESTE	<b>GESTOR</b> MINISTERIO DO	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OPERAÇÕES DIVERSAS	<b>DATA ASSINATURA</b>
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	------------------------

<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			<b>MUNICÍPIO / UF</b> JUCATI / PE	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> JUCATI / PE	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI / PE
---	--	--	--------------------------------------	---	---

<b>Nº CTEF</b> 49/2020	<b>EMPRESA EXECUTORA</b> MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	<b>CNPJ</b> 32.219.949/0001-73	<b>OBJETO DO CTEF</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE	<b>INÍCIO DA OBRA</b> 02/11/2019
---------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------------------------

% Realizado Acum.: **47,32%** Período: **02/12/2020 a 27/05/2021** Medição: **03**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
		EUCLIDES PARTE 01 - CAN 1	EUCLIDES PARTE 02 - CAN 2	EUCLIDES PARTE 0 - CAN 3	PEDRO PEIXOTO - PARTE 4	PEDRO PEIXOTO - PARTE 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1	1	2																																															
3	PISO	1	2	2																																															
4	MEIO FIO	1	1	2																																															
5	VEGETAÇÃO / EQUIPAMENTOS	3																																																	

Medições	Datas das medições												
		28/09/2020 Medição 01	01/12/2020 Medição 02	27/05/2021 Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	26,45%	15,36%	5,50%									
	R\$	77.562,57	45.038,79	16.133,90									
Acumulado	%	26,45%	41,81%	47,32%									
	R\$	77.562,57	122.601,36	138.735,26									

JUCATI / PE, 14 de junho de 2021  
Local e Data

Matheus Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181722576-6

George José Alves Freitas  
Eng. Civil  
CREA-Nº 20.2700

Resp. Tec. Fiscal.: MATHEUS MOREIRA PONTES  
CREA / CAU: 181722576-6  
ART: PE20200476848





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SICONV 866912/2018	GIGOV CENTRO OESTE	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			MUNICÍPIO / UF JUCATI / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI / PE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE	
Nº CTEF 49/2020	EMPRESA EXECUTORA MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	CNPJ 32.219.949/0001-73	OBJETO DO CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE		INÍCIO DA OBRA 02/11/2019	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1.		<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE</b>		
2	1.1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
2	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
	1.2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2	1.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.263,36
2	1.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	344,73
	1.3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3	1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	192,94
4	1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.079,85
4	1.3.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	103,10
	1.4.	<b>RAMPAS DE ACESSIBILIDADES</b>		
3	1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,97
3	1.4.0.2.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVO, REGULARIZAÇÃO DE BASE. (12039/ORSE - 09/2018)	M2	280,83
	1.5.	<b>VEGETAÇÃO</b>		
5	1.5.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.576,91

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
15,00	-	-	15,00	-	-
-	-	-	-	-	-
3.537,20	-	-	2.726,16	-	-
80,23	68,18	37,17	79,16	79,99	-
-	-	-	-	-	-
38,92	38,92	38,92	38,09	38,09	-
437,05	380,02	346,39	449,92	466,47	-
31,03	28,37	27,99	8,80	6,91	-
-	-	-	-	-	-
1,43	-	-	0,54	-	-
159,26	-	-	121,57	-	-
668,62	272,30	309,73	659,84	666,62	-

Mathaus Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181722576-6

George José Alves Freitas  
Eng. Civil  
CREA-PE 20.9700

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.5.0.2.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	2.576,91
5	1.5.0.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	46,00
	<b>1.6.</b>	<b>EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS</b>		
	<b>1.6.1.</b>	<b>BANCO EM MADEIRA</b>		
5	1.6.1.1.	BANCO EM MADEIRA 2,6M, COM ENCOSTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. ( SEINFRA / C3611 - Dezembro/2018)	UND	32,00
	<b>1.6.2.</b>	<b>CONJUNTO DE BARRA PARA FLEXÃO</b>		
5	1.6.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,20
5	1.6.2.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,20
5	1.6.2.3.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1,1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M3	4,20
5	1.6.2.4.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M	55,20
5	1.6.2.5.	CONJUNTO DE BARRAS PARA FLEXÃO EM PÉ	M2	4,33
	<b>1.6.3.</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_08/2017</b>		
5	1.6.3.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	16,11
5	1.6.3.2.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,43
5	1.6.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	1,36
5	1.6.3.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M2	6,40
5	1.6.3.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	KG	22,50
5	1.6.3.6.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M3	14,32
5	1.6.3.7.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M	9,50
5	1.6.3.8.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M2	0,75
5	1.6.3.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M3	1,13
5	1.6.3.10.	<b>1.6.4. PRANCHA ABDOMINAL</b>	M2	21,23
5	1.6.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,16

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14		
1	2	3	4	5	6	
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-	
668,62	272,30	309,73	659,64	666,62	-	
11,00	6,00	11,00	9,00	9,00	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
8,00	4,00	8,00	6,00	6,00	-	
-	-	-	-	-	-	
-	4,20	-	-	-	-	
-	4,20	-	-	-	-	
-	4,20	-	-	-	-	
-	55,20	-	-	-	-	
-	4,33	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	16,11	-	-	-	-	
-	0,43	-	-	-	-	
-	1,36	-	-	-	-	
-	6,40	-	-	-	-	
-	22,50	-	-	-	-	
-	14,32	-	-	-	-	
-	9,50	-	-	-	-	
-	0,75	-	-	-	-	
-	1,13	-	-	-	-	
-	21,23	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	3,16	-	-	-	-	

Matheus Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181722576-6

George José Alves Freitas  
Eng. Civil  
CREA-PA 20.970D

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.6.5.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.10.	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" ( SINAPI - 84862 - 02/2018)	M	23,60
5	1.6.5.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,46

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	23,60	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-

JUCATI / PE, 05 de outubro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS MOREIRA PONTES

CREA / CAU: 181722576-6

*George José Alves Freitas*  
Eng. Civil  
CREA-PA 20.9700

*Matheus Moreira Pontes*  
Engenheiro  
CREA-PE 181722576-6