



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SIGONV 866912/2018	GIGOV CENTRO OESTE	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	---	-----------------

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	MUNICÍPIO / UF JUCATI / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI / PE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE
--	-------------------------------	--------------------------------------	--

Nº CTEF 49/2020	EMPRESA EXECUTORA MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	CNPJ 32.219.949/0001-73	OBJETO DO CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	INÍCIO DA OBRA 02/11/2019
--------------------	--	----------------------------	--	------------------------------

% Realizado Acum.: **100,00%** Período: **12/11/2021 a 21/02/2022** Medição: **06**

Nº do Evento	Título dos Eventos	EUCLIDES PARTE 01 - CAN	EUCLIDES PARTE 02 - CA	EUCLIDES PARTE 03 - CAN	PEDRO PEIXOTO - PARTE	PEDRO PEIXOTO - PARTE																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																							

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1	1	2	4	4																																													
3	PISO	1	2	2	5	5																																													
4	MEIO FIO	1	1	2	4	4																																													
5	VEGETAÇÃO / EQUIPAMENTOS	3	4	4	6	6																																													

Medições	Datas das medições											
	28/09/2020	01/12/2020	27/05/2021	12/07/2021	11/11/2021	21/02/2022						
Período	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	26,45%	15,36%	5,50%	28,84%	13,80%	10,04%						
R\$	77.562,57	45.038,79	16.133,90	84.559,36	40.465,90	29.445,24						
Acumulado	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	26,45%	41,81%	47,32%	76,16%	89,96%	100,00%						
R\$	77.562,57	122.601,36	138.735,26	223.294,61	263.760,51	293.205,75						

JUCATI / PE, 24 de março de 2022
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA / CAU: 181722576-6
ART: PE20200476848

George José Alves Freitas
Engenheiro Civil
CREA 20970-D/PE
CREA 180624739-9

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SICONV 666912/2018	GIGOV CENTRO OESTE	GESTOR MINISTERIO DO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			Município / UF JUCATI / PE	Localidade / Endereço JUCATI / PE	Objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE	
Nº CTEF 49/2020	Empresa Executora MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	CNPJ 32.219.949/0001-73	Objeto do CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS			Início da Obra 02/11/2019



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cicuidi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704125101.pdf
assinado por: idUser 242

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE		
2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2	1.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.263,36
2	1.2.0.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	344,73
	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		
3	1.3.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	192,94
4	1.3.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2.079,85
4	1.3.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	103,10
	1.4.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADES		
3	1.4.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,97
3	1.4.0.2.	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE, REGULARIZAÇÃO DE BASE. (12039/ORSE - 09/2018)	M2	280,83
	1.5.	VEGETAÇÃO		

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
15,00	-	-	15,00	-	-
-	-	-	-	-	-
3.537,20	-	-	2.726,16	-	-
80,23	68,18	37,17	79,16	79,99	-
-	-	-	-	-	-
38,92	38,92	38,92	38,09	38,09	-
437,05	380,02	346,39	449,92	466,47	-
31,03	28,37	27,99	8,80	6,91	-
-	-	-	-	-	-
1,43	-	-	0,54	-	-
159,26	-	-	121,57	-	-
-	-	-	-	-	-

27.477 v006 micro

George José Alves Freitas
Engenheiro Civil
CREA 20970-D/PE
CREA 180624739-9

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.5.0.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.576,91
5	1.5.0.2.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	2.576,91
5	1.5.0.3.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	46,00
	1.6.	EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS		
	1.6.1.	BANCO EM MADEIRA		
5	1.6.1.1.	BANCO EM MADEIRA 2,6M, COM ENCOSTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SEINFRA / C3611 - Dezembro/2018)	UND	32,00
	1.6.2.	CONJUNTO DE BARRA PARA FLEXÃO		
5	1.6.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,20
5	1.6.2.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,20
5	1.6.2.3.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,20
5	1.6.2.4.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1,1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	55,20
5	1.6.2.5.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	4,33
	1.6.3.	CONJUNTO DE BARRAS PARA FLEXÃO EM PÉ		
5	1.6.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,11
5	1.6.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,43
5	1.6.3.3.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,36
5	1.6.3.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,40
5	1.6.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,50
5	1.6.3.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,32
5	1.6.3.7.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	9,50
5	1.6.3.8.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	0,75
5	1.6.3.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,13
5	1.6.3.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	21,23
	1.6.4.	PRANCHA ABDOMINAL		

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
668,62	272,30	309,73	659,64	666,62	-
668,62	272,30	309,73	659,64	666,62	-
11,00	6,00	11,00	9,00	9,00	-
-	-	-	-	-	-
8,00	4,00	8,00	6,00	6,00	-
-	-	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	4,20	-	-	-	-
-	55,20	-	-	-	-
-	4,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	16,11	-	-	-	-
-	0,43	-	-	-	-
-	1,36	-	-	-	-
-	6,40	-	-	-	-
-	22,50	-	-	-	-
-	14,32	-	-	-	-
-	9,50	-	-	-	-
-	0,75	-	-	-	-
-	1,13	-	-	-	-
-	21,23	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

George José Alves Freitas
Engenheiro Civil
CREA 20970-D/PE
CREA 180624739-9



Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.6.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,16
5	1.6.4.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9,00
5	1.6.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,46
5	1.6.4.4.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,36
5	1.6.4.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,02
5	1.6.4.6.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,60
5	1.6.4.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.4.10.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,60
5	1.6.4.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,46
	1.6.5.	ESCALADA ALONGAMENTO		
5	1.6.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,16
5	1.6.5.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	9,00
5	1.6.5.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,46
5	1.6.5.4.	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,36
5	1.6.5.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,02
5	1.6.5.6.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,60

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	3,16	-	-	-	-
-	9,00	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-
-	0,36	-	-	-	-
-	16,02	-	-	-	-
-	6,60	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	3,60	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,16	-	-	-	-
-	9,00	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-
-	0,36	-	-	-	-
-	16,02	-	-	-	-
-	6,60	-	-	-	-

George Jose Alves Freitas
Engenheiro Civil
CREA 20970-D/PE
CREA 180624739-9

Mathias Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6



Serviços: Todos

Modo de Exibição: Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 293.205,75


Total por Frente (R\$):


Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	1.6.5.7.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.8.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.9.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,94
5	1.6.5.10.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" (SINAPI - 84862 - 02/2018)	M	23,60
5	1.6.5.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	0,46

EUCLIDES PARTE 01 - CANT 01 / CANT 04	EUCLIDES PARTE 02 - CANT 05 / CANT 08	EUCLIDES PARTE 03 - CANT 09 / CANT 12	PEDRO PEIXOTO - PARTE 04 - CANT 13	PEDRO PEIXOTO - PARTE 05 - CANT 14	
1	2	3	4	5	6
78.039,98	58.284,17	39.577,46	68.871,80	48.432,33	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	8,94	-	-	-	-
-	23,60	-	-	-	-
-	0,46	-	-	-	-

JUCATI / PE, 05 de outubro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA / CAU: 181722576-6


George José Alves Freitas
Engenheiro Civil
CREA 20970-D/PE
CREA 180624739-9


Mathéus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052.644-40	Nº SICONV 866912/2018	GESTOR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI		Município / UF JUCATI/PE		Localidade / Endereço JUCATI	
Objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE				Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE	REPASSÉ 350.000,00
				CONTRAPARTIDA 16.550,97	INVESTIMENTO 366.550,97

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-22 100,00%
------------------------------	---

Medição nº:	6	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 57.144,65	Contrapartida (R\$) 16.200,57
-------------	---	----------------------	----------------------------	----------------------------------

Acumulado Anterior: 89,96%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 292.855,35	263.445,30	29.410,05	292.855,35	100,00%
							CP. Financ. 350,40	315,21	35,19	350,40		
							Outros 0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investimento 293.205,75	263.760,51	29.445,24	293.205,75		
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE	Licitado / Em Execução	6.263,36	m²	49/2020	1	293.205,75	263.760,51	29.445,24	293.205,75	100,00%

Observações:

Local: JUCATI/PE

Data: 24 de março de 2022

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS MOREIRA PONTES
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.: PE20200476848

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOSÉ EDNALDO PEREIRA DE LIMA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: