


1.4.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	R\$ 3,42	R\$ 102,60	0,00	30,00	30,00	R\$ -	R\$ 102,60	R\$ 102,60	100%
1.4.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	R\$ 4,58	R\$ 137,40	0,00	30,00	30,00	R\$ -	R\$ 137,40	R\$ 137,40	100%
1.4.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	R\$ 10,24	R\$ 307,20	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.4.2	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS									R\$ 12.835,25		
1.4.2.1	Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, com vidro ref c/tomada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m	un	5,00	R\$ 2.567,05	R\$ 12.835,25	0,00	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 12.835,25	R\$ 12.835,25	100%
1.5	MURO									R\$ 0,00		
1.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m ²	147,30	R\$ 4,46	R\$ 656,95	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m ²	147,30	R\$ 11,31	R\$ 1.665,96	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m ²	147,30	R\$ 14,27	R\$ 2.101,97	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.6	LETREIRO									R\$ 0,00		
1.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	m ³	0,80	R\$ 108,49	R\$ 86,79	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m ²	3,51	R\$ 20,79	R\$ 72,97	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.6.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CONCRETO "IN LOCO", EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. REF-SINAPI 96540	m ²	5,85	R\$ 148,38	R\$ 868,02	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.6.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m ³	1,76	R\$ 506,58	R\$ 891,58	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM ACM	un	5,00	R\$ 672,56	R\$ 3.362,80	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0%
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 0,00		
1.7.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m ²	19,00	R\$ 298,32	R\$ 5.668,08	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.7.2	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m - REF C0360 - SEINFRA 03/2021	un	3,00	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.7.3	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%


 José Mathias Aguiar Lima Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1620119920-0

GEORGE JOSE
 ALVES FREITAS
 39099687400

Assinatura digitalizada por GEORGE JOSE ALVES
 PROTESTAS INFORMÁTICA
 CNPJ: 07.041.908/0001-00
 CN-Identificação de Documento Eletrônico - ID-LE
 +QUANTIDADE E CPF AT: QUANTIDADE DE DOCUMENTOS
 +QUANTIDADE DE DOCUMENTOS E QUANTIDADE DE DOCUMENTOS
 Assinatura: 2024-12-17 17:13:42
 Fim do Documento: 3,3,0

1.7.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 3.895,63	R\$ 3.895,63	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.7.5	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	R\$ 1.399,52	R\$ 2.799,04	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
1.7.6	PLAYGROUND INFANTIL	un	1,00	R\$ 15.051,96	R\$ 15.051,96	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
				TOTAL	0,00	764,97	764,97	R\$ 0,00	R\$ 28.091,41	R\$ 28.091,41	37,16%	


 José Matheus Freitas Lima Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 16201119920-0

GEORGE JOSE
 ALVES FREITAS
 39099687400

Assinado eletronicamente por GEORGE JOSE ALVES FREITAS
 Documento assinado digitalmente
 Data: 2020/10/17 17:34:12
 Função: Assessor