



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01																			
OBRA: CURRAL DE GADO JUCATI 2024																			
LOCAL: RUA PROJETADA 2																			
PROCESSO LICITATÓRIO: 11/2024											VALOR DO CONTRATO INICIAL:			R\$ 189.057,67					
Tomada de preços: 01 / 2024											Saldo Anterior:			R\$ 189.057,67					
Prazo: 3 meses											Saldo Atual:			R\$ 77.213,29					
Início: 29/04/2024											Esta Medição:			R\$ 111.845,38					
Empresa: RDG CONSTRUTORA LTDA											Data:			04/11/2024					
CNPJ: 28.159.046/0001-53											Acumulado (%):			59,16%					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES			PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL													
5.1	87879	SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	170,14			170,14	R\$ 5,25	1,0000	R\$ 893,23	170,14	R\$ 893,23	100,00%	170,14	R\$ 893,23	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.2	87777	SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	170,14			170,14	R\$ 70,70	1,0000	R\$ 12.028,89	170,14	R\$ 12.028,89	100,00%	170,14	R\$ 12.028,89	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3	104612	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	39,78			39,78	R\$ 112,02	1,0000	R\$ 4.456,15	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	39,78	R\$ 4.456,15	100,00%	
6.0		COBERTURA								R\$ 1.987,70		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 1.987,70	
6.1	94207	SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	26,00			26,00	R\$ 76,45	1,0000	R\$ 1.987,70	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 1.987,70	100,00%	
7.0		ESQUADRIAS								R\$ 3.544,47		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 3.544,47	
7.1	91314	SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00			1,00	R\$ 983,67	1,0000	R\$ 983,67	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 983,67	100,00%	
7.2	94570	SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00			1,00	R\$ 283,56	1,0000	R\$ 283,56	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 283,56	100,00%	
7.3	91338	SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,94			2,94	R\$ 688,34	1,0000	R\$ 2.023,71	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,94	R\$ 2.023,71	100,00%	
7.4	94559	SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,32			0,32	R\$ 792,31	1,0000	R\$ 253,53	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,32	R\$ 253,53	100,00%	
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 2.883,02		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 2.883,02	
8.1	101877	SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 85,25	1,0000	R\$ 85,25	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 85,25	100,00%	
8.2	97601	SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 457,98	1,0000	R\$ 915,96	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 915,96	100,00%	


 José Matheus Freire Lima Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1620119920-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01																			
OBRA: CURRAL DE GADO JUCATI 2024																			
LOCAL: RUA PROJETADA 2																			
PROCESSO LICITATÓRIO: 11/2024											VALOR DO CONTRATO INICIAL:			R\$ 189.057,67					
Tomada de preços: 01 / 2024											SALDO ANTERIOR:			R\$ 189.057,67					
Prazo: 3 meses											SALDO ATUAL:			R\$ 77.213,29					
Início: 29/04/2024											ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 111.845,38					
Empresa: RDG CONSTRUTORA LTDA											DATA:			04/11/2024					
CNPJ: 23.159.046/0001-53											ACUMULADO (%):			59,16%					
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K										TOTAL
8.3	104475	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UN	4,00			4,00	166,02	1,0000	664,08	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 664,08	100,00%	
8.4	104473	SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	UN	3,00			3,00	197,50	1,0000	592,50	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 592,50	100,00%	
8.5	97580	SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00			4,00	51,67	1,0000	206,68	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 206,68	100,00%	
8.6	93680	SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	78,72	1,0000	78,72	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 78,72	100,00%	
8.7	93682	SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	83,34	1,0000	83,34	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 83,34	100,00%	
8.8	93683	SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	83,34	1,0000	83,34	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 83,34	100,00%	
8.9	96986	SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1,00			1,00	173,15	1,0000	173,15	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 173,15	100,00%	
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 9.589,84	R\$ 5.867,31			R\$ 5.867,31			R\$ 3.726,53		
9.1	102822	SINAPI CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	1,00			1,00	713,36	1,0000	713,36	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	713,36	100,00%	
9.2	89957	SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	4,00			4,00	161,80	1,0000	647,20	4,00	647,20	100,00%	4,00	647,20	100,00%	-	-	0,00%
9.3	104876	SINAPI CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREÇO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF. 05/2023	UN	2,00			2,00	473,44	1,0000	946,88	2,00	946,88	100,00%	2,00	946,88	100,00%	-	-	0,00%
9.4	98082	SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00			1,00	4.273,23	1,0000	4.273,23	1,00	4.273,23	100,00%	1,00	4.273,23	100,00%	-	-	0,00%
9.5	98094	SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=0,9 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00			1,00	3.003,17	1,0000	3.003,17	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1,00	3.003,17	100,00%
10.0		LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ 2.432,14	R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 2.432,14		


 José Matheus Freire Lima Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1620119920-0

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01																			
OBRA: CURRAL DE GADO JUCATI 2024																			
LOCAL: RUA PROJETA 2																			
PROCESSO LICITATÓRIO: 11/2024											VALOR DO CONTRATO INICIAL:			R\$ 189.057,67					
Tomada de preços: 01 / 2024											Contrato Nº: 126/2024			SALDO ANTERIOR:			R\$ 189.057,67		
Prazo: 3 meses											Período: 29/04/2024 à 29/07/2024			SALDO ATUAL:			R\$ 77.213,29		
Início: 29/04/2024														ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 111.845,38		
Empresa: RDG CONSTRUTORA LTDA														DATA:			04/11/2024		
CNPJ: 23.159.046/0001-53														ACUMULADO (%):			59,16%		
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
				CTR	ADI	SUP	TOTAL												
10.1	86931	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			574,17	1,0000	1.148,34		-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	1.148,34	100,00%	
10.2	86903	SINAPI LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			438,23	1,0000	876,46		-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	876,46	100,00%	
10.3	11703	SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00			86,11	1,0000	172,22		-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	172,22	100,00%	
10.4	11759	SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	2,00			117,56	1,0000	235,12		-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	235,12	100,00%	
11.0		FORRO							R\$ 1.331,85		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 1.331,85		
11.1	98109	SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2023_PS	m²	22,49			22,49	59,22	1.331,85		-	0,00%	-	-	0,00%	22,49	1.331,85	100,00%	
12		PINTURA							R\$ 2.784,17		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 2.784,17		
12.1	88485	SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	130,53			130,53	4,91	1,0000	640,90		-	0,00%	-	-	0,00%	130,53	640,90	100,00%
12.2	88489	SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	74,18			74,18	15,09	1,0000	1.119,37		-	0,00%	-	-	0,00%	74,18	1.119,37	100,00%
12.3	88487	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	33,86			33,86	17,50	1,0000	592,55		-	0,00%	-	-	0,00%	33,86	592,55	100,00%
12.4	88486	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22,49			22,49	19,18	1,0000	431,35		-	0,00%	-	-	0,00%	22,49	431,35	100,00%
13		CERCADO							R\$ 116.662,17		R\$ 71.673,99			R\$ 71.673,99			R\$ 44.988,18		
13.2	010-	Prétopio TÁBUA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 15,0 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.475,08			1.475,08	34,34	1,0000	50.654,24	680,80	23,378,67	46,15%	680,80	23,378,67	46,15%	794,28	27.275,57	53,85%
13.3	011-	Prétopio CANCELAS DE MADEIRA APARELHADA 1,35X2,00M EM MACARANDUBA OU EQUIVALENTE, INCLUIDO DOBRADIÇAS	UN	15,00			15,00	706,41	1,0000	10.596,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15,00	10.596,15	100,00%
13.3	012-	Prétopio ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NÃO APARELHADO "15 X 15" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UN	96,00			96,00	417,38	1,0000	40.068,48	80,00	33.390,40	83,33%	80,00	33.390,40	83,33%	16,00	6.678,08	16,67%
13.3	009-	Prétopio ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NÃO APARELHADO "10 X 10" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UN	70,00			70,00	219,19	1,0000	15.343,30	68,00	14.904,92	97,14%	68,00	14.904,92	97,14%	2,00	435,38	2,86%


 José Matheus Freire Lima Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1620119920-0