



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065 441-82	Nº SICONV 884672	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU nBo-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI			MUNICÍPIO / UF JUCATI/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO JUCATI/PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE		REPASSE 279.774,99
					CONTRAPARTIDA 286,50
					INVESTIMENTO 280.061,49

Situação do TC/CR:

Percentual previsto em:
ago-23

Medição nº:

1

Saldo a
Reprogramar:Repasse (R\$)
0,00Contrapartida (R\$)
0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Valores Medidos (R\$)

Execução

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	Física Acum.
	TOTAL							Repasse 279.774,99 CP. Financ. 286,50 Outros 0,00 Investimento 280.061,49	0,00 0,00 0,00 0,00	197.881,83 202,64 0,00 198.084,47	197.881,83 202,64 0,00 198.084,47	70,73%
1	Meta 1	Pavimentação de vias no município de Jucati/PE	Licitado / Em Execução	3.286,59	m²	1/2021	1	280.061,49	-	198.084,47	198.084,47	70,73%

Local: Jucati, 18 de agosto de 2023

Data: 22 de agosto de 2023

KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL 08758208418

Assinatura do Representante Tomador / Agente Promotor

Responsável Técnico

Nome: KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
Cargo: ENG. CIVIL
ART/RRT Fiscal: PE20210638508

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:
Cargo:

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:Ozilar Viana Brandão
Eng. Civil
CREA 180.349,461-4/PE