

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepipedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
1.0		Rua José de Nezinho - Sede										
1.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	377,21	8,00		0,00	3.017,68	0,00	0,00		0,00%
1.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	351,28		0,00	13.120,31	0,00	0,00		0,00%
1.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	866,80		0,00	74.224,08	0,00	0,00		0,00%
2.0		Rua Dom Tiago Póstima - Sede										
2.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	377,21	8,00		0,00	3.017,68	0,00	0,00		0,00%
2.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	268,20		0,00	10.017,27	0,00	0,00		0,00%
2.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	768,60		0,00	65.815,22	0,00	0,00		0,00%

Mario Lucio da S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabrício A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215190

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
3.0		Travessas Manoel Marçal e Nicolau Amorim - Sede										
3.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	573,45		0,00	21.418,36	0,00	0,00		0,00%
3.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.418,05		0,00	121.427,62	0,00	0,00		0,00%
4.0		Ruas Nilza Nascimento Ramos e Rita Lopes de Lima - Sede										
4.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	351,65		0,00	13.134,13	0,00	0,00		0,00%
4.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	883,30		0,00	75.636,98	0,00	0,00		0,00%
5.0		Rua Projetada 1 (margem da PE 177) - Sede										

Mario Lucinda S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabrício A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
5.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	306,20		0,00	11.436,57	0,00	0,00	0,00%
5.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	763,80		0,00	65.404,19	0,00	0,00	0,00%
6.0		Rua da Independência (Trecho I - Antiga Estação de Trem)									
6.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	459,30		0,00	17.154,86	0,00	0,00	0,00%
6.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	970,40		0,00	83.095,35	0,00	0,00	0,00%
7.0		Rua da Liberdade - Sede									


Mario Lucinda S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE


Edmilson Fabrício A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
7.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	425,00		0,00	15.873,75	0,00	0,00	0,00%
7.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	1.050,00		0,00	89.911,50	0,00	0,00	0,00%
8.0		Rua da Independência Trecho II - Sede									
8.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	773,90		0,00	28.905,17	0,00	0,00	0,00%
8.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	1.729,80		0,00	148.122,77	0,00	0,00	0,00%
9.0		Tv. Marechal Deodoro - Sede									


 Mario Lucio da S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


 Edmilson Fabricio A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
9.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	88,00		0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00%
9.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	288,00		0,00	24.661,44	0,00	0,00	0,00%
10.0		Rua São Critovão (complemento) - Sede									
10.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	94,00	80,00	80,00	3.510,90	2.988,00	2.988,00	85,11%
10.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	245,25	32,70	32,70	21.000,76	2.800,10	2.800,10	13,33%
11.0		Francisco Alves de Sales (complemento) - Sede									

Mario Lúcia S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabrício A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		01		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Canhotinho - PE				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		942.617,39
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				PRAZO(dias): 180		FIM: 05/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		5.788,10
				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		936.829,29

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
11.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	100,00		0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	300,00		0,00	25.689,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS								942.617,39	5.788,10	5.788,10	0,61%

Mario Lucio da S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180