

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		02		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 06/07/2018				SALDO CONTRATO = R\$		936.829,29
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		FIM: 19/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		115.711,29
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		821.118,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
1.0		Rua José de Nezinho - Sede										
1.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	377,21	8,00	8,00	8,00	3.017,68	3.017,68	3.017,68		100,00%
1.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	351,28	178,14	178,14	13.120,31	6.653,53	6.653,53		50,71%
1.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	866,80	350,00	350,00	74.224,08	29.970,50	29.970,50		40,38%
2.0		Rua Dom Tiago Póstima - Sede										
2.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	377,21	8,00		0,00	3.017,68	0,00	0,00		0,00%
2.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	268,20		0,00	10.017,27	0,00	0,00		0,00%
2.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	768,60		0,00	65.815,22	0,00	0,00		0,00%

Mario Luciano S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - DIPE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM 02		CONTRATO = R\$ 942.617,39	
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 06/07/2018		SALDO CONTRATO = R\$ 936.829,29	
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		FIM: 19/07/2018		VALOR DA MEDIÇÃO = R\$ 115.711,29	
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018				SALDO ATUAL = R\$ 821.118,00	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
3.0		Travessas Manoel Marçal e Nicolau Amorim - Sede									
3.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	573,45	389,05	389,05	21.418,36	14.531,02	14.531,02	67,84%
3.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.418,05	500,00	500,00	121.427,62	42.815,00	42.815,00	35,26%
4.0		Ruas Nilza Nascimento Ramos e Rita Lopes de Lima - Sede									
4.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	351,65		0,00	13.134,13	0,00	0,00	0,00%
4.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	883,30		0,00	75.636,98	0,00	0,00	0,00%
5.0		Rua Projetada 1 (margem da PE 177) - Sede									


Mario Lúcio da S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		02		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		936.829,29
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		115.711,29
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 19/07/2018				SALDO ATUAL = R\$		821.118,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
5.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	306,20		0,00	11.436,57	0,00	0,00	0,00%
5.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	763,80		0,00	65.404,19	0,00	0,00	0,00%
6.0		Rua da Independência (Trecho I - Antiga Estação de Trem)									
6.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	459,30		0,00	17.154,86	0,00	0,00	0,00%
6.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	970,40		0,00	83.095,35	0,00	0,00	0,00%
7.0		Rua da Liberdade - Sede									


 Mario Lúcio da S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


 Edmilson Fabrício A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM	02	CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018				SALDO CONTRATO = R\$		936.829,29
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/07/2018		VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		115.711,29
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 19/07/2018		SALDO ATUAL = R\$		821.118,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
7.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	425,00		0,00	15.873,75	0,00	0,00	0,00%
7.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.050,00		0,00	89.911,50	0,00	0,00	0,00%
8.0		Rua da Independência Trecho II - Sede									
8.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	773,90		0,00	28.905,17	0,00	0,00	0,00%
8.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.729,80		0,00	148.122,77	0,00	0,00	0,00%
9.0		Tv. Marechal Deodoro - Sede									

Mario Lucio da S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		02		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		936.829,29
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/07/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		115.711,29
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 19/07/2018				SALDO ATUAL = R\$		821.118,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
9.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	88,00		0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00%
9.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	288,00		0,00	24.661,44	0,00	0,00	0,00%
10.0		Rua São Critovão (complemento) - Sede									
10.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	94,00	14,00	94,00	3.510,90	522,90	3.510,90	100,00%
10.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	245,25	212,55	245,25	21.000,76	18.200,66	21.000,76	100,00%
11.0		Francisco Alves de Sales (complemento) - Sede									

Mario Lucio da S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO		EXECUÇÃO	BOLETIM	02	CONTRATO = R\$	942.617,39
OBRA:	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas	INÍCIO:	26/06/2018		SALDO CONTRATO = R\$	936.829,29
CIDADE:	Canhotinho-PE	PRAZO(dias):	180	INÍCIO:	06/07/2018	VALOR DA MEDIÇÃO = R\$
CONST.:	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP	TÉRMINO:	23/12/2018	FIM:	19/07/2018	115.711,29
					SALDO ATUAL = R\$	821.118,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
11.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	100,00		0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	300,00		0,00	25.689,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS								942.617,39	115.711,29	121.499,39	12,89%

Mario Luciano S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180