

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>				<b>EXECUÇÃO</b>		<b>BOLETIM</b>		<b>04</b>		<b>CONTRATO = R\$</b>		<b>942.617,39</b>
<b>OBRA:</b> Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				<b>INÍCIO:</b> 26/06/2018						<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>		<b>739.160,25</b>
<b>CIDADE:</b> Canhotinho-PE				<b>PRAZO(dias):</b> 180		<b>INÍCIO:</b> 27/07/2018				<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>		<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b> LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				<b>TÉRMINO:</b> 23/12/2018		<b>FIM:</b> 03/08/2018				<b>SALDO ATUAL = R\$</b>		<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
<b>1.0</b>		<b>Rua José de Nezinho - Sede</b>										
1.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	377,21	8,00		8,00	3.017,68	0,00	3.017,68		100,00%
1.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	351,28		351,28	13.120,31	0,00	13.120,31		100,00%
1.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	866,80	315,00	866,80	74.224,08	26.973,45	74.224,08		100,00%
<b>2.0</b>		<b>Rua Dom Tiago Póstima - Sede</b>										
2.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	377,21	8,00		8,00	3.017,68	0,00	3.017,68		100,00%
2.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	268,20		0,00	10.017,27	0,00	0,00		0,00%
2.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	768,60		0,00	65.815,22	0,00	0,00		0,00%

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>				<b>EXECUÇÃO</b>		<b>BOLETIM</b>		<b>04</b>		<b>CONTRATO = R\$</b>		<b>942.617,39</b>
<b>OBRA:</b> Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 27/07/2018				<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>		<b>739.160,25</b>
<b>CIDADE:</b> Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		FIM: 03/08/2018				<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>		<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b> LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018						<b>SALDO ATUAL = R\$</b>		<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
<b>3.0</b>		<b>Travessas Manoel Marçal e Nicolau Amorim - Sede</b>										
3.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	573,45	50,75	573,47	21.418,36	1.895,51	21.419,10	100,00%	
3.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	1.418,05	331,80	1.418,05	121.427,62	28.412,03	121.427,62	100,00%	
<b>4.0</b>		<b>Ruas Nilza Nascimento Ramos e Rita Lopes de Lima - Sede</b>										
4.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	351,65		0,00	13.134,13	0,00	0,00	0,00%	
4.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	883,30		0,00	75.636,98	0,00	0,00	0,00%	
<b>5.0</b>		<b>Rua Projetada 1 (margem da PE 177) - Sede</b>										

Mario Luck da S. Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Crea: 1816215180

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>				<b>EXECUÇÃO</b>		<b>BOLETIM</b>		<b>04</b>		<b>CONTRATO = R\$</b>		<b>942.617,39</b>
<b>OBRA:</b> Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				<b>INÍCIO:</b> 26/06/2018						<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>		<b>739.160,25</b>
<b>CIDADE:</b> Canhotinho-PE				<b>PRAZO(dias):</b> 180		<b>INÍCIO:</b> 27/07/2018				<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>		<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b> LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				<b>TÉRMINO:</b> 23/12/2018		<b>FIM:</b> 03/08/2018				<b>SALDO ATUAL = R\$</b>		<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
5.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	306,20	306,20	306,20	11.436,57	11.436,57	11.436,57	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	763,80	269,80	269,80	65.404,19	23.102,97	23.102,97	35,32%
<b>6.0</b>		<b>Rua da Independência (Trecho I - Antiga Estação de Trem)</b>									
6.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	459,30		0,00	17.154,86	0,00	0,00	0,00%
6.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	970,40		0,00	83.095,35	0,00	0,00	0,00%
<b>7.0</b>		<b>Rua da Liberdade - Sede</b>									

Mario Lucas da S. Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Crea: 1816215180

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>				<b>EXECUÇÃO</b>		<b>BOLETIM</b>		<b>04</b>		<b>CONTRATO = R\$</b>		<b>942.617,39</b>
<b>OBRA:</b> Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				<b>INÍCIO:</b> 26/06/2018						<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>		<b>739.160,25</b>
<b>CIDADE:</b> Canhotinho-PE				<b>PRAZO(dias):</b> 180		<b>INÍCIO:</b> 27/07/2018				<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>		<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b> LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				<b>TÉRMINO:</b> 23/12/2018		<b>FIM:</b> 03/08/2018				<b>SALDO ATUAL = R\$</b>		<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
7.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	425,00		0,00	15.873,75	0,00	0,00	0,00%
7.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.050,00		0,00	89.911,50	0,00	0,00	0,00%
<b>8.0</b>		<b>Rua da Independência Trecho II - Sede</b>									
8.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	773,90		0,00	28.905,17	0,00	0,00	0,00%
8.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.729,80		0,00	148.122,77	0,00	0,00	0,00%
<b>9.0</b>		<b>Tv. Marechal Deodoro - Sede</b>									


Mario Lucas S. Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabrício A. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Crea: 1816215180

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>				<b>EXECUÇÃO</b>		<b>BOLETIM</b>		<b>04</b>		<b>CONTRATO = R\$</b>		<b>942.617,39</b>
<b>OBRA:</b> Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				<b>INÍCIO:</b> 26/06/2018						<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>		<b>739.160,25</b>
<b>CIDADE:</b> Canhotinho-PE				<b>PRAZO(dias):</b> 180		<b>INÍCIO:</b> 27/07/2018				<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>		<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b> LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				<b>TÉRMINO:</b> 23/12/2018		<b>FIM:</b> 03/08/2018				<b>SALDO ATUAL = R\$</b>		<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
9.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	88,00		0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00%
9.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	288,00		0,00	24.661,44	0,00	0,00	0,00%
10.0		<b>Rua São Critovão (complemento) - Sede</b>									
10.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	94,00		94,00	3.510,90	0,00	3.510,90	100,00%
10.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	245,25		245,25	21.000,76	0,00	21.000,76	100,00%
11.0		<b>Francisco Alves de Sales (complemento) - Sede</b>									

  
**Mario Lucio da S. Mendonça**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 11.012 - DIPE

  
**Edmilson Fabricio A. de Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 1816215180

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO</b>		<b>EXECUÇÃO</b>	<b>BOLETIM</b>	<b>04</b>	<b>CONTRATO = R\$</b>	<b>942.617,39</b>	
<b>OBRA:</b>	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas	<b>INÍCIO:</b>	26/06/2018		<b>SALDO CONTRATO = R\$</b>	<b>739.160,25</b>	
<b>CIDADE:</b>	Canhotinho-PE	<b>PRAZO(dias):</b>	180	<b>INÍCIO:</b>	27/07/2018	<b>VALOR DA MEDIÇÃO = R\$</b>	<b>91.820,53</b>
<b>CONST.:</b>	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP	<b>TÉRMINO:</b>	23/12/2018	<b>FIM:</b>	03/08/2018	<b>SALDO ATUAL = R\$</b>	<b>647.339,72</b>

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
11.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	100,00		0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m <sup>2</sup>	85,63	300,00		0,00	25.689,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>								<b>942.617,39</b>	<b>91.820,53</b>	<b>295.277,67</b>	<b>31,33%</b>

Mario Luciano S. Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabricio A. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Crea: 1816215180