

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		05		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		647.339,72
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/08/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		260.746,54
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 03/11/2018				SALDO ATUAL = R\$		386.593,18


BOLETIM DE MEDIÇÃO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
1.0		Rua José de Nezinho - Sede										
1.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	377,21	8,00		8,00	3.017,68	0,00	3.017,68		100,00%
1.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	351,28		351,28	13.120,31	0,00	13.120,31		100,00%
1.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	866,80		866,80	74.224,08	0,00	74.224,08		100,00%
2.0		Rua Dom Tiago Póstima - Sede										
2.1	SINAPI FEV/2018 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	377,21	8,00		8,00	3.017,68	0,00	3.017,68		100,00%
2.2	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	268,20		0,00	10.017,27	0,00	0,00		0,00%
2.3	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	768,60		0,00	65.815,22	0,00	0,00		0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		05		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		647.339,72
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/08/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		260.746,54
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 03/11/2018				SALDO ATUAL = R\$		386.593,18

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)	
3.0		Travessas Manoel Marçal e Nicolau Amorim - Sede										
3.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	573,45		573,47	21.418,36	0,00	21.419,10		100,00%
3.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	1.418,05		1.418,05	121.427,62	0,00	121.427,62		100,00%
4.0		Ruas Nilza Nascimento Ramos e Rita Lopes de Lima - Sede										
4.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	351,65	351,65	351,65	13.134,13	13.134,13	13.134,13		100,00%
4.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	85,63	883,30	883,30	883,30	75.636,98	75.636,98	75.636,98		100,00%
5.0		Rua Projetada 1 (margem da PE 177) - Sede										



Mario Luck da S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


Edmilson Fabricio A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		05		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		647.339,72
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/08/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		260.746,54
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 03/11/2018				SALDO ATUAL = R\$		386.593,18

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
5.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	306,20		306,20	11.436,57	0,00	11.436,57	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	763,80	494,00	763,80	65.404,19	42.301,22	65.404,19	100,00%
6.0		Rua da Independência (Trecho I - Antiga Estação de Trem)									
6.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	37,35	459,30	459,30	459,30	17.154,86	17.154,86	17.154,86	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	970,40	970,40	970,40	83.095,35	83.095,35	83.095,35	100,00%
7.0		Rua da Liberdade - Sede									



Mario Lucio da S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


Edmilson Fabricio A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		05		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018						SALDO CONTRATO = R\$		647.339,72
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		INÍCIO: 06/08/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		260.746,54
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018		FIM: 03/11/2018				SALDO ATUAL = R\$		386.593,18

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
7.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	425,00		0,00	15.873,75	0,00	0,00	0,00%
7.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.050,00		0,00	89.911,50	0,00	0,00	0,00%
8.0		Rua da Independência Trecho II - Sede									
8.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	773,90		0,00	28.905,17	0,00	0,00	0,00%
8.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	1.729,80		0,00	148.122,77	0,00	0,00	0,00%
9.0		Tv. Marechal Deodoro - Sede									



Mario Lucio da S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


Edmilson F. A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO				EXECUÇÃO		BOLETIM		05		CONTRATO = R\$		942.617,39
OBRA: Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas				INÍCIO: 26/06/2018		INÍCIO: 06/08/2018				SALDO CONTRATO = R\$		647.339,72
CIDADE: Canhotinho-PE				PRAZO(dias): 180		FIM: 03/11/2018				VALOR DA MEDIÇÃO = R\$		260.746,54
CONST.: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP				TÉRMINO: 23/12/2018						SALDO ATUAL = R\$		386.593,18

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
9.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	88,00		0,00	3.286,80	0,00	0,00	0,00%
9.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	288,00		0,00	24.661,44	0,00	0,00	0,00%
10.0		Rua São Critovão (complemento) - Sede									
10.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	94,00		94,00	3.510,90	0,00	3.510,90	100,00%
10.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	245,25		245,25	21.000,76	0,00	21.000,76	100,00%
11.0		Francisco Alves de Sales (complemento) - Sede									


 Mario Luciano S. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 11.012 - D/PE


 Edmilson Fabricio A. de Oliveira
 Engenheiro Civil
 Crea: 1816215180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO		EXECUÇÃO	BOLETIM	05	CONTRATO = R\$	942.617,39
OBRA:	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas	INÍCIO:	26/06/2018		SALDO CONTRATO = R\$	647.339,72
CIDADE:	Canhotinho-PE	PRAZO(dias):	180	INÍCIO:	06/08/2018	VALOR DA MEDIÇÃO = R\$
CONST.:	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EEP	TÉRMINO:	23/12/2018	FIM:	03/11/2018	260.746,54
					SALDO ATUAL = R\$	386.593,18

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
					PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PREVISTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	ACUMULADO (%)
11.1	SINAPI FEV/2018 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	37,35	100,00	100,00	100,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	100,00%
11.2	SINAPI FEV/2018 72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	85,63	300,00	300,00	300,00	25.689,00	25.689,00	25.689,00	100,00%
TOTAIS								942.617,39	260.746,54	556.024,21	58,99%

Mario Lucio S. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 11.012 - D/PE

Edmilson Fabício A. de Oliveira
Engenheiro Civil
Crea: 1816215180