

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
001/2021

PERÍODO
06/10/2021 a 06/10/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CNPJ: 17.985.704/0001-63
DISPENSA Nº

ART. Nº:

VAL. VENCIMENTO DO CONTRATO:

REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

RS 6.554,00
RS -
RS 6.554,00

FATOR "K" 100,00%
BDI EMP. 0,00%
BDI BASE 100,00%

0,00%
25,22%
25,22%

ESTA MEDIÇÃO

REF. SALDO ATUAL
SINAPI JUL/21 DESONERADO, SEINFRA 027
6.554,00

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financeiro		
					VL. Unitário	Previsão	Boletim 01	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no Período BDI 01	Acumulado incluindo o Período	%	
1			PISO	m²	15,48	59,75	59,75	59,75	924,00	924,00	924,00	100,00%	
1.1	97633	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA	m²	15,48	59,75	59,75	59,75	924,00	924,00	924,00	100,00%	
1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016.(SOMENTE MÃO DE OBRA)	m²	9,51	24,83	24,83	24,83	236,00	236,00	236,00	100,00%	
1.3	C0046	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (SOMENTE MÃO DE OBRA)	m²	21,47	12,04	12,04	12,04	258,00	258,00	258,00	100,00%	
1.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014.(SOMENTE MÃO DE OBRA)	m²	2,00	34,92	34,92	34,92	69,00	69,00	69,00	100,00%	
1.5	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS, CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014 (SOMENTE MÃO DE OBRA)	m²	17,33	34,92	34,92	34,92	605,00	605,00	605,00	100,00%	
1.6	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	18,06	24,83	24,83	24,83	448,00	448,00	448,00	100,00%	
1.7	C4441	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG CIMENTO E AREIA P/PISO (SOMENTE MÃO DE OBRA)	m²	67,18	59,75	59,75	59,75	4.014,00	4.014,00	4.014,00	100,00%	
TOTAL GERAL									6.554,00	6.554,00	6.554,00	100,00%	

SALDO ANTERIOR R\$	R\$ 6.554,00
ESTA MEDIÇÃO	R\$ 6.554,00
SALDO REMANESCENTE	R\$ -

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BDI ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sandro W. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - PE 22.127 D