

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
001/2021
PERÍODO
13/09/2021 a 29/10/2021

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS (ANTIGA ESTATION DE TREM)

= Boletim de Medição =

EMPRESA CONTRATADA: PROCESSO LICITATORIO N.º	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	CNPJ: 28.796.562/0001-02	DISPENSA N.º	ART N.º	PE20210700684	VAL	31/12/2021	CNPJ DA UNIDADE	FINANCEIRA	R\$	52.764,77
PRAZO: 90 DIAS								CONTRATO: X/2021			52.764,77
INÍCIO: 13/09/2021								VL CONSOLIDADO CONTRATO			52.764,77
N.º DA OPERAÇÃO:								SALDO ANTERIOR			52.764,77
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FIN/MS/FIN/MS								ESTA MEDIÇÃO			49.529,76
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROPRIOS								SALDO ATUAL			3.235,01
FONTE TOTAL DE RECURSOS:								REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021			49.529,76

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:
1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA).

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade			Financeiro			%
					VI Unitário	Previsito	Boletim 01	Acumulado incluindo o Período	Previsito	Medido no Período BM 1	Acumulado incluindo o Período		
1.0			ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO										
			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	00004813	SINAPI 09/2021	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22'. ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125' M	m²	289,24	6,00	6,00	6,00	1.615,44	1.615,44	1.615,44	100,00%	
1.2	000210RSE	ORSE/SE 09/2021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	9,08	345,69	345,69	345,69	3.138,86	3.138,86	3.138,86	100,00%	
1.3	97835	SINAPI 09/2021	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO_AF_122017	m²	13,50	283,70	283,70	283,70	3.829,95	3.829,95	3.829,95	100,00%	
1.4	5158	ORSE/SE 09/2021	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	m	4,88	184,00	184,00	184,00	897,92	897,92	897,92	100,00%	
2.0			MOVIMENTOS EM TERRA										
3.0			INFRA-ESTRUTURA										
3.1			LOCAÇÃO										
3.1.1	04175ORSE	ORSE/SE 09/2021	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	0,81	471,26	471,26	471,26	381,72	381,72	381,72	100,00%	
4.0			PAVIMENTAÇÃO										
4.1	94273	SINAPI 09/2021	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO)_AF_06/2016	m	49,15	84,81	84,81	84,81	4.168,41	4.168,41	4.168,41	100,00%	


Sandro W. de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
(RFA - PF 22.1271)

ATYLA SUSCIEB GUILMARDI
Engenheiro Civil
CREA 1810506176

4.2	04559/ORSE	ORSE/SE	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA NO TRAÇO 1:3 (LARDIM)	m	27,46	124,72	124,72	124,72	3.424,91	3.424,91	3.424,91	3.424,91	100,00%
4.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	92,56	82,28	82,28	82,28	7.615,83	7.615,83	7.615,83	7.615,83	100,00%
4.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	83,27	231,36	231,36	231,36	19.265,34	19.265,34	19.265,34	19.265,34	100,00%
4.5	07324/ORSE	ORSE/SE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	102,41	1,12	1,12	1,12	114,69	114,69	114,69	114,69	100,00%
5.0			PINTURA										
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO										
6.2	91985	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	20,17	70,00	70,00	70,00	1.411,90	1.411,90	1.411,90	1.411,90	100,00%
6.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	7,93	280,00			2.220,40				0,00%
6.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	3,22	63,00			202,96				0,00%
6.7	06399/ORSE	ORSE/SE	CAIXA DE PASSAGEM CP-1-090 (40X40X60CM)	UD	299,70	5,00	5,00	5,00	1.498,50	1.498,50	1.498,50	1.498,50	100,00%
6.8	COMP - 02	***	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNÉTICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ACIONADA POR RELE FOTOELÉTRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-170 OU EQUIV INCLUSIVE QUADRO	UD	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.0			SERVIÇOS FINAIS										
7.1			PARISAGISMO										
7.1.1	09031/ORSE	ORSE/SE	PEDRISCO	m²	218,09	1,74	1,74	1,74	379,47	379,47	379,47	379,47	100,00%
7.1.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	15,73	113,60	113,60	113,60	1.786,92	1.786,92	1.786,92	1.786,92	100,00%
7.2			ENTREGA DA OBRA										
7.2.1	00010948	SINAPI I	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40" CM X *60" CM	UD	811,75	1,00			811,75				0,00%
							TOTAL GERAL		52.764,77		49.529,76	49.529,76	93,87%

OBSERVAÇÕES:
O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:
1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);

	ART EXECUÇÃO	OK
	DIÁRIO DE OBRAS	OK
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	OK


Sandro W. de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREA - PF. 22.127 D

ATYLA SOSTENES GUMARAES
Engenheiro Civil
CREA: 181959617R