



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
001/2021
PERÍODO
27/07/2021 a 05.04.2021 a 27.07.2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO REFERENTE A ESCOLA TÍCIO E TECO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	CNPJ DA UNIDADE	CNPJ 17.985.704/0001-63
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES	CONTRATO: 089/2021	RS
EMPRESA CONTRATADA: FERREIRA E MORAES LTDA ME	VL. CONSOLIDADO CONTRATO	99.812,75
PROCESSO LICITATORIO N.º	SALDO ANTERIOR	99.812,75
PRAZO: 04 MESES	ESTA MEDIÇÃO	99.812,75
INÍCIO: 05/04/2021	SALDO ATUAL	-
N.º DA OPERAÇÃO	REF. SINAPLAVM1 DESONERADO, ORSE/SE NOV/20	99.812,75
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	ESTA MEDIÇÃO	99.812,75
FONTE DE RECURSOS		
FONTE TOTAL DE RECURSOS		

OBSERVAÇÕES:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018.
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP.
 - 4- Por fim, já adianta que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo senhor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este Bm sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo			Quantidade			Financiero			%
					VL. Unitário	Previsão	Boletim 01	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no Período Bm 01	Acumulado incluindo o Período			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPAÇÃO GALVANIZADO INSTALADA	m²	412,80	6,00	6.000	6.000	2.476,80	2.476,80	2.476,80	100,00%		
2			MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m³	81,33	19,49	19.490	19.490	1.585,12	1.585,12	1.585,12	100,00%		
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUELE AF. 10/2017	m³	49,31	8,93	8.930	8.930	440,33	440,33	440,33	100,00%		
3			INFRAESTRUTURA											
3.1	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRACO 14,5x4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF. 07/2016	m²	402,82	1,62	1.620	1.620	652,56	652,56	652,56	100,00%		
3.2	CO046	SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	66,89	40,60	40.600	40.600	2.715,73	2.715,73	2.715,73	100,00%		
3.3	96956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	m²	2.504,56	8,55	8.550	8.550	21.413,98	21.413,98	21.413,98	100,00%		
4			SUPERESTRUTURA											

Sandra T. de Oliveira Gomes
Perito Civil
CRA - PF 22.127 D

4.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA AF 06/2014	m²	74,51	186,76	186,760	186,760	13.915,48	13.915,48	13.915,48	100,00%
4.2	95956	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS) FCK = 25 MPa AF 01/2017	m²	2.504,56	6,30	6,300	6,300	15.778,72	15.778,72	15.778,72	100,00%
5	87879	SINAPI	REVESTIMENTO									
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L AF 08/2014	m²	4,45	406,00	406,000	406,000	1.806,70	1.806,70	1.806,70	100,00%
5.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCOMASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONERA DE 400L, PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	38,59	406,00	406,000	406,000	15.667,54	15.667,54	15.667,54	100,00%
6	89489	SINAPI	PINTURA									
6.1	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	14,60	406,00	406,000	406,000	5.927,60	5.927,60	5.927,60	100,00%
6.2	89485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 08/2014	m²	2,66	406,00	406,000	406,000	1.079,96	1.079,96	1.079,96	100,00%
6.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS) AF 01/2020	m²	44,62	36,00	36,000	36,000	1.606,32	1.606,32	1.606,32	100,00%
6.4	74064002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO) UMA DEMÃO	m²	16,11	36,00	36,000	36,000	579,96	579,96	579,96	100,00%
7	8941	ORSE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	8941	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T (07) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	886,79	3,00	3,00	3,000	2.660,37	2.660,37	2.660,37	100,00%
7.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	17,38	199,60	199,60	199,600	3.469,04	3.469,04	3.469,04	100,00%
7.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	5,59	54,00	54,00	54,000	301,86	301,86	301,86	100,00%
7.4	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	9,35	18,00	18,00	18,000	168,30	168,30	168,30	100,00%
7.5	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M AF 12/2020	UN	157,97	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.6	12577	ORSE	REFLETOR SIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLTI, MARCA-GLIGHT OU SIMILAR, REV01	un	591,47	4,00	4,00	4,000	2.365,88	2.365,88	2.365,88	100,00%
7.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,65	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,90	300,00	300,00	300,000	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
8			ESQUADRIAS									
8.1	C4873	SEINFRA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" 4,0X2,5mm	UN	3.130,50	1,00	1,000	1,000	3.130,50	3.130,50	3.130,50	100,00%
				TOTAL GERAL	99.812,75	3.130,50	3.130,50	3.130,50	99.812,75	99.812,75	99.812,75	100,00%

Saulo W. de Oliveira Simões
Engenheiro Civil
CREA - PE 22.127 D

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

RESUMO	
BM 1	99.812,75
BM 2	
BM 3	
TOTAL	99.812,75

SALDO ANTERIOR R\$	R\$	99.812,75
ESTA MEDIÇÃO	R\$	99.812,75
SALDO REMANESCENTE	R\$	-

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

	ART EXECUÇÃO	ok
	DIÁRIO DE OBRAS	ok
	RELATORIO FOTOGRAFICO	ok

Sandra Myde Oliveira Gomes
Engenheira Civil
C.R.F.A. - P.F. 22.127 D