

5.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	4,46	3,00	3,00	3,00	13,38	13,38	13,38	100,00%
5.2	SINAPI FEV/2021	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	9,31	3,00	3,00	3,00	27,93	27,93	27,93	100,00%
5.3	SINAPI FEV/2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,02	13,10	13,10	13,10	170,56	170,56	170,56	100,00%
5.4	SINAPI FEV/2021	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UND	41,03	4,00	4,00	4,00	164,12	164,12	164,12	100,00%
5.5	SINAPI FEV/2021	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	13,54	3,00	3,00	3,00	40,62	40,62	40,62	100,00%
5.6	SINAPI FEV/2021	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	7,80	8,00	8,00	8,00	62,40	62,40	62,40	100,00%
5.7	COMP - 5	COMP - 5	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,80	6,00	6,00	6,00	34,80	34,80	34,80	100,00%
5.8	COMP - 6	COMP - 6	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	85,30	2,00	2,00	2,00	170,60	170,60	170,60	100,00%
6.0			PINTURA									
6.1	SINAPI FEV/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	10,42	77,19	77,19	77,19	804,31	804,31	804,31	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	2,05	591,29	591,29	591,29	1.212,13	1.212,13	1.212,13	100,00%
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
7.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,020	0,02	0,020	4.678,08	4.678,08	4.678,08	100,00%
TOTAL GERAL									35.279,87	35.279,87		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.									VALOR CONTRATO R\$	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	35.279,87	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	13.406,35	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	21.873,52	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	27.341,90	

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;

- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas
- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

		ART EXECUÇÃO	ok
		DIÁRIO DE OBRAS	ok
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok