



2.1	COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	90,06	6,00	6,00	6,00	540,36	540,36	540,36	● 100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	64,93	3,24	3,24	3,24	210,37	210,37	210,37	● 100,00%
2.3	SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,55	35,04	35,04	35,04	124,39	124,39	124,39	● 100,00%
2.4	SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	30,62	27,60	27,60	27,60	845,11	845,11	845,11	● 100,00%
2.5	SINAPI FEV/2021	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m	157,21	2,00	2,00	2,00	314,42	314,42	314,42	● 100,00%
<b>3.0</b>			<b>COBERTA</b>									
3.1	SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	59,11	244,89	244,89	244,89	14.475,44	14.475,44	14.475,44	● 100,00%
3.2	SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	10,28	155,20	155,20	155,20	1.595,45	1.595,45	1.595,45	● 100,00%
<b>4.0</b>			<b>PINTURA</b>									
4.1	SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,05	438,38	438,38	438,38	898,67	898,67	898,67	● 100,00%
4.2	SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,42	216,51	216,51	216,51	2.256,00	2.256,00	2.256,00	● 100,00%
4.3	SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	11,62	193,59	193,59	193,59	2.249,45	2.249,45	2.249,45	● 100,00%
4.4	SEINFRA	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	20,70	244,76	244,76	244,76	5.066,42	5.066,42	5.066,42	● 100,00%
4.5	SINAPI FEV/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,36	149,54	149,54	149,54	352,90	352,90	352,90	● 100,00%
4.6	SINAPI FEV/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	13,01	149,54	149,54	149,54	1.945,45	1.945,45	1.945,45	● 100,00%
4.7	SINAPI FEV/2021	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,34	29,91	29,91	29,91	578,40	578,40	578,40	● 100,00%
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									
5.1	SINAPI FEV/2021	89578	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	18,15	6,60	6,60	6,60	119,79	119,79	119,79	● 100,00%

6.0		ESQUADRIAS										
6.1	ORSE FEV/2021	1760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	815,14	20,00	20,00	20,00	16.302,80	16.302,80	16.302,80	100,00%
7.0		PISO										
7.1	ORSE FEV/2021	2187	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m	14,32	324,39	324,39	324,39	4.645,26	4.645,26	4.645,26	100,00%
8.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
8.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,036	0,036	0,036	8.446,67	8.446,67	8.446,67	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>63.700,81</b>	<b>63.700,81</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS												
									<b>VALOR CONTRATO</b>	R\$	1.550.000,00	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	63.700,81	
									<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	24.206,30	
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	39.494,51	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>49.368,13</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias
- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado

tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.

\* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

			ART EXECUÇÃO	ok
			DIÁRIO DE OBRAS	ok
			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok