



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º 001/2024	
DATA 14/11/2024	PERÍODO 12/08/2024 à 14/11/2024

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE - LOTE I, REFERENTE CONTRATO REPASSE Nº 943626/2023	
LOCAL: DISTRITOS FREXEIRAS, VOLTA DO RIO E TAQUARY, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PE	CNPJ DA UNIDADE CONTRATO : 073-A/2024 R\$ 792.876,74
EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS	VAL. VL. CONSOLIDADO CONTRATO 792.876,74
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/2024	SALDO ANTERIOR 792.876,74
PRAZO: 06 MESES	ESTA MEDIÇÃO 620.303,75
INÍCIO: 12/08/2024	SALDO ATUAL 172.572,99
N.º DA OPERAÇÃO:	REF. SINAPIFE NÃO DESONERADO DEZ/2023 620.303,75
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO	
FONTE DE RECURSOS:	
FONTE TOTAL DE RECURSOS:	

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

CNPJ: 35.978.627/0001-04	002/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	VAL.
ART N.º:	12/02/2025
REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	
VENCIMENTO DO CONTRATO:	
RS 792.876,74	100,00% FATOR "K" 12,000000%
RS -	0,00% BDI EMP. 19,21%
RS 792.876,74	100,00% BDI BASE 19,21%

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Descrição	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro		
					VL. Unitário	Previsão	Previsão	Acumulado incluindo o Período	Medido no Período Bm 01	Acumulado incluindo o Período	%
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	48.260,31	1,00			48.260,31		0,00%
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02.01/2022	M²	305,15	24,00	24,00	24,00	7.323,60	7.323,60	100,00%
3.0			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS								
3.1			REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS	M²	0,87	5.539,17	5.539,17	5.539,17	4.819,07	4.819,07	100,00%
3.2			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	58,65	1.637,72	1.637,72	1.637,72	96.052,27	96.052,27	100,00%
3.3			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	39,54	1.637,72	1.637,72	1.637,72	64.755,44	64.755,44	100,00%
3.4			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	92,11	4.831,61	4.831,61	4.831,61	445.039,59	445.039,59	100,00%
3.5			MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	47,22	49,00	49,00	49,00	2.313,78	2.313,78	100,00%

Handwritten signature

