



OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO SERRINHA DA PRATA

LOCAL: POVOADO SERRINHA DA PRATA, MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

TOMADA DE PREÇO: Nº 01/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 002/2023

CONTRATO Nº 09/2023

EMPRESA: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ. 12.558.887/0001-17

Valor Contrato	219.971,31
Saldo Contrato Anterior	219.971,31
Esta Medição	154.000,89
Saldo Contrato Atual	65.970,42
Data Inicial	23/02/2023
Data Final	21/06/2023


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Previsto	Medido Período Nº 01	Acumulado Incluindo Período	Valor Unit com BDI	Previsto	Medido Período Nº 01	Acumulado Incluindo Período	Executado (%)
1			Reconstrução de passagens									
1.1			Administração Local						36.795,60	21.351,66	21.351,66	58,03%
1.1.1	Composição 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	MÊS	3,00	1,74	1,74	12.265,20	36.795,60	21.351,66	21.351,66	58,03%
1.2			Mobilização						11.042,18	11.042,18	11.042,18	100,00%
1.2.1	102476	SINAPI	Mobilização	unid.	1,00	1,00	1,00	11.042,18	11.042,18	11.042,18	11.042,18	100,00%
1.3			Serviços Preliminares						4.735,92	4.735,92	4.735,92	100,00%
1.3.1	Composição 003	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 00051 02/2022	M²	8,00	8,00	8,00	591,99	4.735,92	4.735,92	4.735,92	100,00%
1.4			Passagem molhada Serrinha da Prata						167.397,61	116.871,13	116.871,13	69,82%
1.4.1	5502120	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	227,55	0,00	0,00	13,04	2.967,25	0,00	0,00	0,00%
1.4.2	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	186,90	113,34	113,34	7,89	1.474,64	894,25	894,25	60,64%
1.4.3	5500991	SICRO3	Desmonte de blocos de rocha com martelo pneumático	m³	81,90	60,06	60,06	167,64	13.729,71	10.068,45	10.068,45	73,33%
1.4.4	2003850	SICRO3	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	11,70	10,69	10,69	152,40	1.783,08	1.629,15	1.629,15	91,37%
1.4.5	1506055	SICRO3	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	189,00	183,02	183,02	430,17	81.302,13	78.728,33	78.728,33	96,83%
1.4.6	2003830	SICRO3	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	28,00	20,00	20,00	525,77	14.721,56	10.515,40	10.515,40	71,43%
1.4.7	3106121	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	26,70	5,49	5,49	114,10	3.046,47	626,40	626,40	20,56%
1.4.8	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	70,16	3,63	3,63	410,63	28.807,74	1.492,12	1.492,12	5,18%
1.4.9	4805754	SICRO3	Compactação manual com soquete vibratório	m³	227,55	0,00	0,00	7,79	1.772,61	0,00	0,00	0,00%
1.4.10	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.067,72	6.766,96	6.766,96	0,65	5.244,01	4.398,52	4.398,52	83,88%

Joaquim Inocencio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 60.497 D/PE  
E 21.818.532/952-0

Alexandre César A. Brasileiro  
Engenheiro Civil  
CREA 40278 D/PE

1.4.11	5914583	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	6.446,44	<b>4.604,60</b>	4.604,60	1,85	11.925,91	<b>8.518,51</b>	8.518,51	71,43%	
1.4.12	5213368	SICRO3	Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação	un	30,00		0,00	20,75	622,50	<b>0,00</b>	0,00	0,00%	
									<b>Total Geral (R\$)</b>	<b>219.971,31</b>	<b>154.000,89</b>	<b>154.000,89</b>	<b>70,01%</b>
1													

  
 João Inocêncio Guido Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 60.497 D/PE  
 198152952-0

  
 Alexandre César A. Brasileiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 40278 D/PE