



Obra: Requalificação da rede coletora de esgoto e da pavimentação da Rua Manoel Francisco de Lima no município de Saloá/PE

Local: Sede do município de Saloá / PE

PROCESSO: Nº 09 / 2023

DISPENSA: Nº 03 / 2023

CONTRATO: Nº 08/2023

EMRESA: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ. 12.558.887/0001-17

Valor do Contrato	109.820,76
Saldo Contrato Anterior	109.820,76
Esta Medição	22.983,26
Saldo Contrato Atual	86.837,50
Data Inicial	09/02/2023
Sata Final	25/06/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidades			Valor Unit com BDI	Totais (R\$)			
					Previsto	Medido Período Nº 01	Acumulado Incluindo Período		Previsto	Medido Período Nº 01	Acumulado Incluindo Período	Executado (%)
1			Rua Manoel Francisco de Lima									
1.1			Serviços Preliminares						1.759,23	1.759,23	1.759,23	100,00%
1.1.1	Composição 001.	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. CONFORME ORSE 119/2022 00051.	M²	3,00	3,00	3,00	586,41	1.759,23	1.759,23	1.759,23	100,00%
1.2			Rede coletora						58.984,49	14.410,20	14.410,20	24,43%
1.2.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	493,20	127,20	127,20	7,02	3.462,26	892,94	892,94	25,79%
1.2.2	Composição 002.	Próprio	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	411,00	106,00	106,00	53,12	21.832,32	5.630,72	5.630,72	25,79%
1.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	533,31	97,24	97,24	41,52	22.143,03	4.037,58	4.037,58	18,23%
1.2.4	Composição 003.	Próprio	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UND	12,00	4,00	4,00	962,24	11.546,88	3.848,96	3.848,96	33,33%
1.3			Pavimentação						49.077,04	6.813,83	6.813,83	13,88%
1.3.1	Composição 004.	Próprio	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COMREAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M²	672,00	96,82	96,82	70,38	47.295,36	6.813,83	6.813,83	14,41%

Alexandre Cesar A. Brasileiro
Engenheiro Civil
CREA 40278 D/PE

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
E 219 81 523 052-0

1.3.2	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	2,00		0,00	890,84	1.781,68	0,00	0,00	0,00%
-------	----------	--------	---	-----	------	--	------	--------	----------	------	------	-------

Total Geral									109.820,76	22.983,26	22.983,26	20,93%
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	--------

~~Alexandre~~ ~~Engenheiro Civil~~
 Engenheiro Civil
 CREA 4029-D/PE

João
 João Innocencio Guiao Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60.497 D/PE
 12.11.81 52.3492-0