

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Secretaria de Gestão Pública

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Deputado José Mendonça Bezerra N° 220 - CENTRO, CEP 55150-005 -
BELO JARDIM - PE TEL.: (81) 3726.8711 E-mail:
TRIBUTOSMERCANTIL@BELOJARDIM.PE.GOV.BR CNPJ: 10.260.222/0001-



Número da Nota:

00000419

Competência:

OUT/2024

Data e Hora Emissão:

30/10/2024 18:19:50

Código de Verificação:

J58H-QSKRJ

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

SALOÁ - PE

Local da Prestação:

SALOÁ - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

17.653.616/0001-64

Nome/Razão Social:

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

Endereço:

CEL. FIRMINO RODRIGUES ,CENTRO. 14 LJ 15

Município:

BELO JARDIM

E-mail:

Inscrição Municipal:

9058469

UF: PE

CEP: 55150210

TEL: (81)99846-0633

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.455.714/0001-00

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALOA

Endereço:

PC SAO VICENTE, 43 CENTRO

Município:

SALOÁ

UF: PE

CEP: 55350000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE #QTD 1 - V.UND. R\$98.416,95 - TOTAL R\$98.416,95 - DED. R\$59.050,17

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 046/2023, CONTRATO N 030/2024, BM 19.

MATERIAL 60% - R\$ 59.050,17

MAO DE OBRA 40% - R\$ 39.366,78

ISS DE 5% DE 40% - R\$ 1.968,34

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA 4009

CONTA 13001526-7

SANTANDER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.416,95

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS,PRAÇAS E CALÇADOS

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
96.448,61	59.050,17	39.366,78	5,00%	1.968,34
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

37519975398728

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 19

J.C.M. CONSTRUÇÃO				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 19										BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 19	
				DATA: 30/10/2024										DATA: 30/10/2024	
				FOLHA: 01										FOLHA: 01	
				CONTRATO Nº 030/2024											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE				LOCAL: SALOÁ/PE											
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023				FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA											
SALDO ANT. R\$ 783.671,47				SALDO ATUAL: R\$ 685.254,52											
				VALOR: 2.646.317,19											
				ESTA MEDIÇÃO: 98.416,95											
Discriminação dos serviços				Unid.	Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financieiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)		
1 Pavimentação em paralelepipedos															
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				M²	314,58	6,00	6,00		6,00	1.887,48	0,00	1.887,48	100,00%		
1.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019				M²	1,31	23.776,08	17.277,43	927,53	18.204,96	31.146,66	1.215,06	23.848,50	76,57%		
1.2 PAVIMENTAÇÃO															
1.2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				M	60,01	7.171,92	5.066,55	244,00	5.310,55	430.386,92	14.642,44	318.686,11	74,05%		
1.2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				M²	89,01	23.776,08	17.234,93	927,53	18.162,46	2.116.308,88	82.559,45	1.616.640,56	76,39%		
1.3 SINALIZAÇÃO															
1.3.1 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO- R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.				UNID	431,67	5,00				2.158,35	0,00	0,00	0,00%		
1.3.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.				UNID	264,30	2,00				528,60	0,00	0,00	0,00%		
1.3.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.				UNID	264,35	5,00				1.321,75	0,00	0,00	0,00%		
1.3.4 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.				UNID	103,72	49,00				5.082,28	0,00	0,00	0,00%		

Ass. de Serviço
J. A. T. 14/11/2024

Ass. de Serviço
R. A. T. 14/11/2024

João Roberto Guido Filho
Supervisor Civil
14/11/2024



CREAN° 00.42

[Handwritten signature]



MEMORIA DE CALCULO 19

OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

ITEM	DESCRIÇÃO		UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TAXA	TOTAL
I.	Pavimentação em Paralelepípedos								
1.1	Serviços Preliminares								
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M²							
	Rua da quadra - Serrinha da Prata				-				
	E0					2,50			
	E0+8,00				8,00	4,00			26,00
	E0+18,55				18,55	5,20			86,39
	E0					5,20			
	E1				20,00	5,20			104,00
	E1+1,00				1,00	5,20			5,20
	Rua Projetada 02 - Jaquiraio								
	E0					7,00			
	E1				20,00	7,00			140,00
	E2				20,00	7,00			140,00
	E3				20,00	7,00			140,00
	E4				20,00	7,00			140,00
	E5				20,00	7,00			140,00
	E5+1,00				1,00	7,00			7,00
								TOTAL	927,53
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m							
	Rua da quadra - Serrinha da Prata			2,00	21,00				42,00
	Rua Projetada 02 - Jaquiraio			2,00	101,00				202,00
								TOTAL	244,00

João Inácio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 034970/PE

Conselho de Ensino Técnico
R. 14, 157/PB

15161001-64



Genilson e Paulo Velez
R. 111 - Rio de Janeiro
CRE - 111 - 111/PB

Relatório fotográfico



[Handwritten signature]
CONDOMÍNIO [illegible]
[illegible]
[illegible]



[Handwritten signature]
CONDOMÍNIO [illegible]
[illegible]
[illegible]

[Handwritten signature]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 16 DE OUTUBRO DE 2024

INICIAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Genilson
Contratada

João Manoel de Melo Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 00.497D/PE
Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Genilson de Souza
Engenheiro Técnico
CREA 4.148.07-0/PE

Contratada

Luciano
Engenheiro Civil
CREA 10.60.497/D/PE

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA: RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

01/10/2024 13:00
C. J. A. 118

Contratada

João Carlos de F. Filho
Engenheiro Civil
CREA 17.004.970/PE

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 19 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA RUA: RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Qualificação de Santa Veloz
Resp. Técnico
CREA nº 4.1490188

Contratada

José Carlos Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.4970/PE

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2024

INICIAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Contratada

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 22 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Genilson de Sousa Vitor
Rep. Técnico
CREA nº 4.1850/PE

Contratada

João ...
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Geilson de Souza Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 03/44404-0

Contratada

João Inácio de Jesus Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 03/44404-0

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

K. Técnico
-4.1490/PB

Contratada

João ... Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 004370/PE

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Contratada

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 28 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Engenheiro de Segurança
Técnica
CR 1.234.567-8

Contratada

Engenheiro Civil
CR 1.234.567-8

Fiscalização



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DA QUADRA - SERRINHA DA PRATA E RUA PROJETADA 02 - JAQUEIRAO

Contratada

Contratada

Fiscalização

Fiscalização