



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	19,55%	70,00%	15/01/2025
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	11,40%	113,98%	00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	9,13%	11,07%	15,80%	11,97%	9,23%	11,83%	9,66%	6,97%	5,85%	8,49%	100,00%
		R\$ 151.774,79	R\$ 13.853,19	R\$ 16.798,85	R\$ 23.973,94	R\$ 18.165,10	R\$ 14.010,87	R\$ 17.960,38	R\$ 14.665,26	R\$ 10.580,91	R\$ 8.879,61	R\$ 12.886,67	R\$ 151.774,79
2	FUNDAÇÃO	100,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 200.776,70	R\$ 160.621,36	R\$ 40.155,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.776,70
3	ESTRUTURA	100,00%	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 281.126,49	R\$ 0,00	R\$ 154.619,57	R\$ 126.506,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.126,49
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 169.015,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.507,70	R\$ 84.507,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.015,39
5	COBERTURA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 77.289,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.289,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.289,99
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.511,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.511,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.511,70
7	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 174.192,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.419,21	R\$ 87.096,03	R\$ 69.676,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.192,06
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 67.744,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.323,34	R\$ 27.097,78	R\$ 20.323,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.744,46
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 96.406,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.484,41	R\$ 28.921,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.406,30
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 17.188,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.188,97	R\$ 17.188,97
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 29.820,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.820,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.820,10
12	PINTURA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 70.616,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.123,20	R\$ 21.184,80	R\$ 35.308,00	R\$ 70.616,00
13	MARMORARIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 10.651,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.651,72	R\$ 10.651,72
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 59.074,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.537,19	R\$ 29.537,19	R\$ 59.074,37
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 133.904,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.952,13	R\$ 13.390,43	R\$ 13.390,43	R\$ 13.390,43	R\$ 26.780,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.904,25
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	0,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 219.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.916,10	R\$ 43.832,20	R\$ 21.916,10	R\$ 21.916,10	R\$ 87.664,40	R\$ 0,00	R\$ 21.916,10	R\$ 219.161,00
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 104.466,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.339,83	R\$ 20.893,22	R\$ 52.233,05	R\$ 0,00	R\$ 104.466,09
18	DADOS E VOZ	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 8.456,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.456,44
19	GASES MEDICINAIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 15.028,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.028,25
20	URBANIZAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 5.918,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.918,20
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 5.410,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.410,14

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 151.774,79	R\$ 13.853,19	R\$ 16.798,85	R\$ 23.973,94	R\$ 18.165,10	R\$ 14.010,87	R\$ 17.960,38	R\$ 14.665,26	R\$ 10.580,91	R\$ 8.879,61	R\$ 12.886,67	R\$ 12.886,67	R\$ 1.911.533,41
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.759.758,62	R\$ 160.621,36	R\$ 194.774,91	R\$ 277.966,74	R\$ 210.615,91	R\$ 162.449,58	R\$ 208.242,33	R\$ 170.036,94	R\$ 122.680,82	R\$ 102.955,03	R\$ 149.415,01	R\$ 149.415,01	
TOTAL GERAL	R\$ 1.911.533,41	R\$ 174.474,55	R\$ 211.573,76	R\$ 301.940,68	R\$ 228.781,01	R\$ 176.460,45	R\$ 226.202,71	R\$ 184.702,20	R\$ 133.261,73	R\$ 111.834,64	R\$ 162.301,68	R\$ 162.301,68	
PERCENTUAL %	100%	9,13%	11,07%	15,80%	11,97%	9,23%	11,83%	9,66%	6,97%	5,85%	8,49%	8,49%	100%

Antônio Victor de Souza Barros
Eng. Civil Crea PE n°1818847442