



Prefeitura Municipal de Terezinha
CNPJ 11.286.366/0001-95



BOLETIM DE MEDIÇÃO - N° 01

OBRA: Orçamento para Construção de Canteiros, Praça e Muro de Mosaico às Margens da PE-218.

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS - TEREZINHA - PE


EMPRESA:		JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA			PERÍODO DE EXECUÇÃO:			11/12/2023 A 23/02/2024						
Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro						
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)			
PROCESSO LICITATÓRIO: 031/2023 TOMADA DE PREÇO N°: 008/2023 CONTRATO 046/2024					VALOR DO CONTRATO:		298.914,82							
PRAZO: 360 DIAS					MEDIDO no Período		51.766,40							
INICIO: 11/12/2023					ACUMULADO:		51.766,40							
					SALDO ATUAL:		247.148,43							
TOTAL							4.041,30		R\$ -		R\$ -		0%	
1.0					Praça do Mosaico									
1.1					SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	R\$ 356,75	6			2.140,50	R\$ -	R\$ -	0%			
1.1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	R\$ 3,84	495	495,00	495,00	1.900,80	R\$ 1.900,80	R\$ 1.900,80	100%			
TOTAL							4.041,30		R\$ -		R\$ -		0%	
1.2					Piso									
1.2.1	2604	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m²	R\$ 110,85	495			54.870,75	R\$ -	R\$ -	0%			
1.2.2	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	R\$ 77,02	75			5.776,50	R\$ -	R\$ -	0%			
TOTAL							60.647,25		R\$ -		R\$ -		0%	
1.3					Muro de Mosaico									
1.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	R\$ 115,37	15			1.730,55	R\$ -	R\$ -	0%			
1.3.2	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 17,46	193,15			3.372,40	R\$ -	R\$ -	0%			

JCR Construção e Incorporação LTDA
Clorivaldo Ferreira de Carvalho
Engenheiro CIVIL
CPF 250.149.944-15
CREA N° 20.349-D/PE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
1.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 15,34	338,55			5.193,36	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.4	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	m²	R\$ 165,13	41,6			6.869,41	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R\$ 1.025,43	2,55			2.614,85	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	R\$ 1.046,42	3			3.139,26	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.7	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	R\$ 57,14	200			11.428,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.8	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	R\$ 8,38	300			2.514,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.9	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	R\$ 873,59	6			5.241,54	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.10	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	R\$ 30,08	150			4.512,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.11	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	m²	R\$ 3,94	150			591,00	R\$ -	R\$ -	0%
1.3.12	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 10,45	150			1.567,50	R\$ -	R\$ -	0%
TOTAL								46.773,86	0,00	0,00	0%
1.4					Iluminação						
1.4.1	11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, de Aladín ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	R\$ 1.132,28	4			4.529,12	R\$ -	R\$ -	0%
1.4.2	91926	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 4,56	100			456,00	R\$ -	R\$ -	0%

JCR Construção e Incorporações Ltda
 Cbivaldo Ferreira da Costa
 Engenheiro Civil
 CPF 250.149.944-15
 CREA Nº 20.349-D/PE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
1.4.3	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	R\$ 21,17	40			846,80	R\$ -	R\$ -	0%
TOTAL								846,80	R\$ -	R\$ -	0%
SUB TOTAL								119.294,33	0,00	0,00	0%
2.0	Conteúdo de Margens da PE-216										
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	R\$ 3,84	636	254,40	254,40	2.442,24	R\$ 976,90	R\$ 976,90	40%
TOTAL								2.442,24	R\$ 976,90	R\$ 976,90	40%
2.2	Piso										
2.2.1	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2018	M	R\$ 77,02	1060	424,00	424,00	81.841,20	R\$ 32.656,48	R\$ 32.656,48	40%
2.2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	R\$ 890,97	50,88	20,35	20,35	45.332,55	R\$ 18.133,02	R\$ 18.133,02	40%
TOTAL								126.973,75	R\$ 50.789,50	R\$ 50.789,50	40%
2.3	Iluminação										
2.3.1	11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	M	R\$ 1.132,28	30			33.968,40	R\$ -	R\$ -	0%
2.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 4,56	1100			5.016,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.3.3	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m²	R\$ 21,17	530			11.220,10	R\$ -	R\$ -	0%
TOTAL								50.204,50	R\$ -	R\$ -	0%
SUB TOTAL								179.620,49	51.766,40	51.766,40	29%
TOTAL								298.914,82	51.766,40	51.766,40	17%


 JCR Construção e Incorporação LTDA
 Cláudio Ferreira de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CPF 250.149.944-15
 CREA Nº 20.349-D/PE

Data do Boletim:

22 de fevereiro de 2024.

Ítalo de Souza Soares Azevedo
 Eng. Civil Crea/PE nº 1819836142