



**Prefeitura Municipal de Terezinha**  
CNPJ 11.286.366/0001-95




**BOLETIM DE MEDIÇÃO - N° 01**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TEREZINHA/PE.  
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS - TEREZINHA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO: 030/2023 TOMADA DE PREÇO N°: 007/2023 CONTRATO 004/2024					VALOR DO CONTRATO:		928.730,24				
PRAZO: 360 DIAS					MEDIDO no Período		171.196,70				
INICIO: 22/01/2024					ACUMULADO:		171.196,70				
EMPRESA: JCR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA					SALDO ATUAL:		757.533,55				
					PERÍODO DE EXECUÇÃO:		22/01/2024 A 23/02/2024				
Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>											
1.0											
1.1	74209/001 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	R\$ 290,18	6	6,00	6,00	1.741,08	R\$ 1.741,08	R\$ 1.741,08	100%
<b>TOTAL</b>								1.741,08	R\$ 1.741,08	R\$ 1.741,08	100%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
<b>RUA ADEMARIO GOMES</b>											
2.0											
2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	R\$ 0,56	48,6			27,22	R\$ -	R\$ -	0%
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	R\$ 64,81	85,2			5.521,81	R\$ -	R\$ -	0%
2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 84,49	340,2			28.743,50	R\$ -	R\$ -	0%
2.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	R\$ 1,77	85,2			150,80	R\$ -	R\$ -	0%
2.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	841,99			1.709,24	R\$ -	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								36.152,67	R\$ -	R\$ -	0%
<b>Rua Elói Soares Azevedo</b>											
3.0											
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	R\$ 0,56	104			58,24	R\$ -	R\$ -	0%

JCR Construção e Incorporação LTDA  
Clorivaldo Ferreira de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CPF 250.149.944-15  
CREA N° 90.349-D/PE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	196			12.702,76	R\$ -	R\$ -	0%
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	624			52.721,76	R\$ -	R\$ -	0%
3.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	196			348,92	R\$ -	R\$ -	0%
3.5	85875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	1544,4			3.135,13	R\$ -	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>68.964,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>Rua São Miguel</b>											
4.0	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	126,2			70,67	R\$ -	R\$ -	0%
4.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	126,2			70,67	R\$ -	R\$ -	0%
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	240,4			15.588,32	R\$ -	R\$ -	0%
4.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	757,2			63.975,83	R\$ -	R\$ -	0%
4.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	240,4			425,51	R\$ -	R\$ -	0%
4.5	85875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	1874,07			3.804,36	R\$ -	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>83.858,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>Rua Francisco Vicente Neto</b>											
5.0	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	18			10,08	R\$ -	R\$ -	0%
5.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	18			10,08	R\$ -	R\$ -	0%
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	36			2.333,16	R\$ -	R\$ -	0%
5.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	126			10.645,74	R\$ -	R\$ -	0%
5.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	36			63,72	R\$ -	R\$ -	0%

  
 R. Construção e Incorporação LTDA  
 Clonivaldo Ferreira de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CPF 250.149.944-15  
 CRETA nº 20.349-DIPE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			Desvio(%)
					Previsto	Medido no Período	Acumulado do período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	
5.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	311,85			633,06	R\$ -	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>13.885,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>6.0</b>	<b>Rua Antônio Fernando Calado de Lima</b>										
6.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	R\$ 0,56	72			40,32		R\$ -	0%
6.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 64,81	72			4.666,32	R\$ -	R\$ -	0%
6.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	468			39.541,32	R\$ -	R\$ -	0%
6.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	R\$ 1,77	144			254,88	R\$ -	R\$ -	0%
6.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	1158,3			2.351,35	R\$ -	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>46.854,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>7.0</b>	<b>Rua João Paulo II</b>										
7.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	R\$ 0,56	203			113,68		R\$ -	0%
7.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 64,81	388			25.146,28		R\$ -	0%
7.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	1218			102.908,82		R\$ -	0%
7.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	R\$ 1,77	388			688,76		R\$ -	0%
7.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	3014,55			6.119,54		R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>134.975,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>8.0</b>	<b>Rua Antônio Teles de Carvalho</b>										
8.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	R\$ 0,56	106			59,36		R\$ -	0%
8.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 64,81	212			13.739,72		R\$ -	0%
8.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	R\$ 84,49	636			53.735,64		R\$ -	0%

ORÇ CONSTRUÇÃO SANCORPARABES LTDA  
 Clorivaldo Pereira de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CPF 250.149.944-15  
 CREA Nº 20.349-D/PE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
8.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	212			375,24		R\$ -	0%
8.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	1574,1			3.195,42		R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>71.195,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>9.0</b>	<b>Av. Lourenço Gomes (Frente ao Centro Social)</b>										
9.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	71,8	71,80	71,80	40,21	R\$ 40,21	R\$ 40,21	100%
9.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	143,6	143,60	143,60	9.306,72	R\$ 9.306,72	R\$ 9.306,72	100%
9.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	373,36	373,36	373,36	31.545,19	R\$ 31.545,19	R\$ 31.545,19	100%
9.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	143,6	143,60	143,60	254,17	R\$ 254,17	R\$ 254,17	100%
9.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	924,07	924,07	924,07	1.875,86	R\$ 1.875,86	R\$ 1.875,86	100%
<b>TOTAL</b>								<b>43.022,14</b>	<b>R\$ 43.022,14</b>	<b>R\$ 43.022,14</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>Rua Dom Pedro II (Direita do Centro Social)</b>										
10.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	99,1	99,10	99,10	55,58	R\$ 55,50	R\$ 55,50	100%
10.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	196,2	196,20	196,20	12.715,72	R\$ 12.715,72	R\$ 12.715,72	100%
10.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	535,14	535,14	535,14	45.213,98	R\$ 45.213,98	R\$ 45.213,98	100%
10.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	196,2	196,20	196,20	347,27	R\$ 347,27	R\$ 347,27	100%
10.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	1324,47	1324,47	1324,47	2.688,67	R\$ 2.688,67	R\$ 2.688,67	100%
<b>TOTAL</b>								<b>61.021,14</b>	<b>R\$ 61.021,14</b>	<b>R\$ 61.021,14</b>	<b>100%</b>
<b>11</b>	<b>Rua Dom Pedro I (Esquerda do Centro Social)</b>										
11.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	45,5	45,50	45,50	25,48	R\$ 25,48	R\$ 25,48	100%


JCR Construção e Incorporação LTDA  
Clivaldo Ferreira de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CPF.250.149.944-15  
CREA Nº 20.349-D/PE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
11.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	91	91,00	91,00	5.897,71	R\$ 5.897,71	R\$ 5.897,71	100%
11.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	291,2	291,20	291,20	24.803,49	R\$ 24.803,49	R\$ 24.803,49	100%
11.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	91	91,00	91,00	161,07	R\$ 161,07	R\$ 161,07	100%
11.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	720,72	720,72	720,72	1.463,06	R\$ 1.463,06	R\$ 1.463,06	100%
<b>TOTAL</b>								<b>32.150,81</b>	<b>R\$ 32.150,81</b>	<b>R\$ 32.150,81</b>	<b>100%</b>
<b>12 Rua Projetada (Fundos do Centro Social)</b>											
12.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	53,9	53,90	53,90	30,18	R\$ 30,18	R\$ 30,18	100%
12.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	107,8	107,80	107,80	6.986,52	R\$ 6.986,52	R\$ 6.986,52	100%
12.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	291,06	291,06	291,06	24.591,66	R\$ 24.591,66	R\$ 24.591,66	100%
12.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	107,8	107,80	107,80	190,81	R\$ 190,81	R\$ 190,81	100%
12.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	720,37	720,37	720,37	1.462,35	R\$ 1.462,35	R\$ 1.462,35	100%
<b>TOTAL</b>								<b>33.281,52</b>	<b>R\$ 33.281,52</b>	<b>R\$ 33.281,52</b>	<b>100%</b>
<b>13 Av. Lourenço Gomes da Silva (Lado Sul)</b>											
13.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	R\$ 0,56	298,5			167,16		R\$ -	0%
13.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	590			38.237,90		R\$ -	0%
13.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49				151.321,59		R\$ -	0%
13.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	590			1.044,30		R\$ -	0%

ICR Construção e Incorporação LTDA  
 1791 Clóvaldo Fomaira de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CPF 250.149.944-15  
 CREA Nº 20.349-DIPE

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio(%)
13.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	4432,7			8.998,38		R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>199.769,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>14</b>	<b>Av. Lourenço Gomes de Silva (Lado Norte)</b>										
14.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	R\$ 0,56	153,5			85,96		R\$ -	0%
14.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 64,81	295			19.118,95		R\$ -	0%
14.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 84,49	921			77.815,29		R\$ -	0%
14.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,77	295			522,16		R\$ -	0%
14.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,03	2279,5			4.627,39		R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>								<b>182.168,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>928.730,24</b>	<b>R\$ 171.196,70</b>	<b>R\$ 171.196,70</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL</b>								<b>928.730,24</b>	<b>R\$ 171.196,70</b>	<b>R\$ 171.196,70</b>	<b>18%</b>

Data do Boletim:	22 de fevereiro de 2024.
------------------	--------------------------

  
 R Construção e Incorporação LTDA  
 Clorivaldo Ferreira de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CPF 250.149.944-15  
 CREA Nº 20.349-D/PE

Ítalo de Souza Soares Azevedo  
 Eng. Civil Crea/PE nº 1819836142