

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA :REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:065/2022			TOTAL CONTRATO (R\$):			R\$		1.331.372,61				
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIÇÃO: Nº 03			PERÍODO: 23/03/2022 à 05/04/2023			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 98.678,51				
TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022		VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./ Fin. (%)
				R\$ 1.331.372,61					R\$ 208.093,62	R\$ 98.678,51	R\$ 306.772,13		R\$ 1.024.600,48	23,04%
VALOR TOTAL (R\$)									R\$ 208.093,62	R\$ 98.678,51	R\$ 306.772,13		R\$ 1.024.600,48	23,04%
1.	RUA ANTÔNIO BRASILEIRO - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 53.284,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 53.284,83	0,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.716,32				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.716,32	0,00%
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	123,70	R\$ 0,42	R\$ 51,49							123,70	R\$ 51,49	0,00%
1.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	m²	6,00	R\$ 444,1383	R\$ 2.664,83							6,00	R\$ 2.664,83	0,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.079,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.079,99	0,00%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,04	R\$ 14.808,75	R\$ 592,35					R\$ -	R\$ -	0,04	R\$ 592,35	0,00%
1.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,08	R\$ 6.095,50	R\$ 487,64					R\$ -	R\$ -	0,08	R\$ 487,64	0,00%
1.3	DRENAGEM				R\$ 14.689,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.689,75	0,00%
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	172,40	R\$ 50,88	R\$ 8.772,55							172,40	R\$ 8.772,55	0,00%
1.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	159,72	R\$ 37,05	R\$ 5.917,20							159,72	R\$ 5.917,20	0,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 34.563,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.563,54	0,00%
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	450,97	R\$ 76,64	R\$ 34.563,54							450,97	R\$ 34.563,54	0,00%
1.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	0,00%
1.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,62	R\$ 235,23							2,00	R\$ 235,23	0,00%
2.0	RUA 11 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 50.375,65				R\$ 50.375,65	R\$ -	R\$ 50.375,65		R\$ -	100,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 41,96				R\$ 41,96	R\$ -	R\$ 41,96		R\$ -	
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	100,81	R\$ 0,42	R\$ 41,96	100,81		100,81	R\$ 41,96	R\$ -	R\$ 41,96		R\$ -	100,00%
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.619,98				R\$ 1.619,98	R\$ -	R\$ 1.619,98		R\$ -	100,00%
2.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,06	R\$ 14.808,83	R\$ 888,53	0,06		0,06	R\$ 888,53	R\$ -	R\$ 888,53		R\$ -	100,00%
2.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,12	R\$ 6.095,42	R\$ 731,45	0,12		0,12	R\$ 731,45	R\$ -	R\$ 731,45		R\$ -	100,00%
2.3	DRENAGEM				R\$ 18.170,50				R\$ 18.170,50	R\$ -	R\$ 18.170,50		R\$ -	100,00%
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	210,75	R\$ 50,88	R\$ 10.723,99	210,75		210,75	R\$ 10.723,99	R\$ -	R\$ 10.723,99		R\$ -	100,00%
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	201,00	R\$ 37,05	R\$ 7.446,51	201,00		201,00	R\$ 7.446,51	R\$ -	R\$ 7.446,51		R\$ -	100,00%
2.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 30.425,60				R\$ 30.425,60	R\$ -	R\$ 30.425,60		R\$ -	100,00%
2.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	396,98	R\$ 76,64	R\$ 30.425,60	396,98		396,98	R\$ 30.425,60	R\$ -	R\$ 30.425,60		R\$ -	100,00%
2.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61				R\$ 117,61	R\$ -	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
2.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	1,00		1,00	R\$ 117,61	R\$ -	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
3.0	RUA 12 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 44.398,88				R\$ -	R\$ 44.398,88	R\$ 44.398,88		R\$ -	100,00%
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 38,97				R\$ -	R\$ 38,97	R\$ 38,97		R\$ -	
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	93,61	R\$ 0,42	R\$ 38,97	93,61		93,61	R\$ -	R\$ 38,97	R\$ 38,97		R\$ -	100,00%
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.619,98				R\$ -	R\$ 1.619,98	R\$ 1.619,98		R\$ -	100,00%
3.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,06	R\$ 14.808,83	R\$ 888,53	0,06		0,06	R\$ 888,53	R\$ -	R\$ 888,53		R\$ -	100,00%
3.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,12	R\$ 6.095,42	R\$ 731,45	0,12		0,12	R\$ 731,45	R\$ -	R\$ 731,45		R\$ -	100,00%
3.3	DRENAGEM				R\$ 16.876,52				R\$ -	R\$ 16.876,52	R\$ 16.876,52		R\$ -	100,00%
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	195,79	R\$ 50,88	R\$ 9.962,75	195,79		195,79	R\$ -	R\$ 9.962,75	R\$ 9.962,75		R\$ -	100,00%
3.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	186,62	R\$ 37,05	R\$ 6.913,77	186,62		186,62	R\$ -	R\$ 6.913,77	R\$ 6.913,77		R\$ -	100,00%
3.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 25.745,80				R\$ -	R\$ 25.745,80	R\$ 25.745,80		R\$ -	100,00%
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	335,92	R\$ 76,64	R\$ 25.745,80	335,92		335,92	R\$ -	R\$ 25.745,80	R\$ 25.745,80		R\$ -	100,00%
3.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61				R\$ -	R\$ 117,61	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
3.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	1,00		1,00	R\$ -	R\$ 117,61	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
4.0	RUA 13 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 41.426,70				R\$ 41.426,70	R\$ -	R\$ 41.426,70		R\$ -	100,00%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,43				R\$ 35,43	R\$ -	R\$ 35,43		R\$ -	
4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	85,11	R\$ 0,42	R\$ 35,43	85,11		85,11	R\$ 35,43	R\$ -	R\$ 35,43		R\$ -	100,00%
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98				R\$ 1.349,98	R\$ -	R\$ 1.349,98		R\$ -	100,00%
4.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,05	R\$ 14.808,80	R\$ 740,44	0,05		0,05	R\$ 740,44	R\$ -	R\$ 740,44		R\$ -	100,00%
4.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54	0,10		0,10	R\$ 609,54	R\$ -	R\$ 609,54		R\$ -	100,00%
4.3	DRENAGEM				R\$ 15.420,25				R\$ 15.420,25	R\$ -	R\$ 15.420,25		R\$ -	100,00%
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	179,57	R\$ 50,88	R\$ 9.137,40	179,57		179,57	R\$ 9.137,40	R\$ -	R\$ 9.137,40		R\$ -	100,00%
4.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	169,59	R\$ 37,05	R\$ 6.282,85	169,59		169,59	R\$ 6.282,85	R\$ -	R\$ 6.282,85		R\$ -	100,00%
4.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.503,43				R\$ 24.503,43	R\$ -	R\$ 24.503,43		R\$ -	100,00%
4.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	319,71	R\$ 76,64	R\$ 24.503,43	319,71		319,71	R\$ 24.503,43	R\$ -	R\$ 24.503,43		R\$ -	100,00%
4.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61				R\$ 117,61	R\$ -	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
4.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	1,00		1,00	R\$ 117,61	R\$ -	R\$ 117,61		R\$ -	100,00%
5.0	RUA 14 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 37.217,11				R\$ 37.217,11	R\$ -	R\$ 37.217,11		R\$ -	100,00%
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 33,07				R\$ 33,07	R\$ -	R\$ 33,07		R\$ -	
5.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	79,44	R\$ 0,42	R\$ 33,07	79,44		79,44	R\$ 33,07	R\$ -	R\$ 33,07		R\$ -	100,00%
5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98				R\$ 1.349,98	R\$ -	R\$ 1.349,98		R\$ -	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA :REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:065/2022		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		1.331.372,61					
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIÇÃO: Nº 03		PERÍODO: 23/03/2022 à 05/04/2023		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		98.678,51			
TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022		DATA DE EMISSÃO:05/04/2023		SALDO ANTERIOR		R\$		1.331.372,61		1.024.600,48			
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO		SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)	
		Unid. Quant.		Preço unit. (R\$) Preço Total (R\$)		Acum. Med. Anterior Realiz. no Mês de Refer. Acum. Até esta Med.		Acum. Med. Anterior Realiz. no Mês de Refer. Acum. Até esta Med.		Quant. Valor			
5.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,05	R\$ 14.808,80	R\$ 740,44	0,05	0,05	R\$ 740,44	R\$ -	R\$ 740,44	-	R\$ -	100,00%
5.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54	0,10	0,10	R\$ 609,54	R\$ -	R\$ 609,54	-	R\$ -	100,00%
5.3	DRENAGEM				R\$ 11.455,98			R\$ 11.455,98	R\$ -	R\$ 11.455,98	-	R\$ -	100,00%
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	167,48	R\$ 50,88	R\$ 8.522,20	167,48	167,48	R\$ 8.522,20	R\$ -	R\$ 8.522,20	-	R\$ -	100,00%
5.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	79,19	R\$ 37,05	R\$ 2.933,78	79,19	79,19	R\$ 2.933,78	R\$ -	R\$ 2.933,78	-	R\$ -	100,00%
5.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.260,47			R\$ 24.260,47	R\$ -	R\$ 24.260,47	-	R\$ -	100,00%
5.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	316,54	R\$ 76,64	R\$ 24.260,47	316,54	316,54	24.260,47	R\$ -	24.260,47	-	R\$ -	100,00%
5.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61			R\$ 117,61	R\$ -	R\$ 117,61	-	R\$ -	100,00%
5.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	1,00	1,00	117,61	R\$ -	117,61	-	R\$ -	100,00%
6.0	RUA JOSÉ VIRGÍNIO NUNES - BAIRRO BROTTAS				R\$ 146.560,40			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 146.560,40	0,00%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 96,33			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 96,33	0,00%
6.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	231,41	R\$ 0,42	R\$ 96,33	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	231,41	R\$ 96,33	0,00%
6.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.589,95			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 4.589,95	0,00%
6.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,17	R\$ 14.808,82	R\$ 2.517,50	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,17	R\$ 2.517,50	0,00%
6.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,34	R\$ 6.095,44	R\$ 2.072,45	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,34	R\$ 2.072,45	0,00%
6.3	DRENAGEM				R\$ 41.335,87			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 41.335,87	0,00%
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	475,78	R\$ 50,88	R\$ 24.210,01	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	475,78	R\$ 24.210,01	0,00%
6.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	462,27	R\$ 37,05	R\$ 17.125,86	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	462,27	R\$ 17.125,86	0,00%
6.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 100.303,02			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 100.303,02	0,00%
6.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.308,71	R\$ 76,64	R\$ 100.303,02	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.308,71	R\$ 100.303,02	0,00%
6.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,22			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 235,22	0,00%
6.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,22	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,22	0,00%
7.0	RUA PROJETA DA 15 - BAIRRO BROTTAS				R\$ 179.643,45			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 179.643,45	0,00%
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 90,07			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 90,07	0,00%
7.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	216,37	R\$ 0,42	R\$ 90,07	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	216,37	R\$ 90,07	0,00%
7.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.859,95			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 4.859,95	0,00%
7.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,18	R\$ 14.808,83	R\$ 2.665,59	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,18	R\$ 2.665,59	0,00%
7.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,36	R\$ 6.095,44	R\$ 2.194,36	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,36	R\$ 2.194,36	0,00%
7.3	DRENAGEM				R\$ 38.934,04			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 38.934,04	0,00%
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	449,86	R\$ 50,88	R\$ 22.891,07	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	449,86	R\$ 22.891,07	0,00%
7.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	433,04	R\$ 37,05	R\$ 16.042,97	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	433,04	R\$ 16.042,97	0,00%
7.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 135.524,16			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 135.524,16	0,00%
7.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.768,26	R\$ 76,64	R\$ 135.524,16	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.768,26	R\$ 135.524,16	0,00%
7.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 235,23	0,00%
7.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,62	R\$ 235,23	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,23	0,00%
8.0	RUA AURÉLIO PIRES FERREIRA - BAIRRO BROTTAS				R\$ 103.661,44			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 103.661,44	0,00%
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 65,56			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 65,56	0,00%
8.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	157,49	R\$ 0,42	R\$ 65,56	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	157,49	R\$ 65,56	0,00%
8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 3.239,97			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 3.239,97	0,00%
8.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,12	R\$ 14.808,83	R\$ 1.777,06	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,12	R\$ 1.777,06	0,00%
8.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,24	R\$ 6.095,46	R\$ 1.462,91	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,24	R\$ 1.462,91	0,00%
8.3	DRENAGEM				R\$ 28.343,29			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 28.343,29	0,00%
8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	328,12	R\$ 50,88	R\$ 16.696,35	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	328,12	R\$ 16.696,35	0,00%
8.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	314,38	R\$ 37,05	R\$ 11.646,94	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	314,38	R\$ 11.646,94	0,00%
8.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 71.777,39			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 71.777,39	0,00%
8.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	936,52	R\$ 76,64	R\$ 71.777,39	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	936,52	R\$ 71.777,39	0,00%
8.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 235,23	0,00%
8.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,62	R\$ 235,23	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,23	0,00%
9.0	RUA MIGUEL ALVES - BAIRRO SÃO FRANCISCO				R\$ 36.929,90			R\$ 36.929,90	R\$ -	R\$ 36.929,90	-	R\$ -	100,00%
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 30,02			R\$ 30,02	R\$ -	R\$ 30,02	-	R\$ -	100,00%
9.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	72,12	R\$ 0,42	R\$ 30,02	72,12	72,12	R\$ 30,02	R\$ -	R\$ 30,02	-	R\$ -	100,00%
9.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98			R\$ 1.349,98	R\$ -	R\$ 1.349,98	-	R\$ -	100,00%
9.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,05	R\$ 14.808,80	R\$ 740,44	0,05	0,05	R\$ 740,44	R\$ -	R\$ 740,44	-	R\$ -	100,00%
9.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54	0,10	0,10	R\$ 609,54	R\$ -	R\$ 609,54	-	R\$ -	100,00%
9.3	DRENAGEM				R\$ 13.128,10			R\$ 13.128,10	R\$ -	R\$ 13.128,10	-	R\$ -	100,00%
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	156,81	R\$ 50,88	R\$ 7.979,26	156,81	156,81	R\$ 7.979,26	R\$ -	R\$ 7.979,26	-	R\$ -	100,00%
9.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	138,98	R\$ 37,05	R\$ 5.148,84	138,98	138,98	R\$ 5.148,84	R\$ -	R\$ 5.148,84	-	R\$ -	100,00%
9.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 22.186,57			R\$ 22.186,57	R\$ -	R\$ 22.186,57	-	R\$ -	100,00%
9.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	306,80	R\$ 72,32	R\$ 22.186,57	306,80	306,80	22.186,57	R\$ -	22.186,57	-	R\$ -	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA :REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		CONTRATO Nº:065/2022		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		1.331.372,61					
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		MEDIÇÃO: Nº 03		PERÍODO: 23/03/2022 à 05/04/2023		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		98.678,51			
		DATA DE EMISSÃO:05/04/2023		SALDO ANTERIOR									
		TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022		SALDO ATUAL						R\$		1.331.372,61	
										R\$		1.024.600,48	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)	
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.		Quant.
14.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,15	R\$ 14.808,87	R\$ 2.221,33			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,15	R\$ 2.221,33	0,00%
14.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,30	R\$ 6.095,43	R\$ 1.828,63			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,30	R\$ 1.828,63	0,00%
14.3	DRENAGEM				R\$ 31.975,10			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 31.975,10	0,00%
14.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	386,41	R\$ 50,88	R\$ 19.662,42			R\$ -	R\$ -	R\$ -	386,41	R\$ 19.662,42	0,00%
14.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	332,35	R\$ 37,05	R\$ 12.312,68			R\$ -	R\$ -	R\$ -	332,35	R\$ 12.312,68	0,00%
14.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 106.230,56			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 106.230,56	0,00%
14.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.386,05	R\$ 76,64	R\$ 106.230,56			R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.386,05	R\$ 106.230,56	0,00%
14.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	0,00%
14.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,23	0,00%
15	RUA RITA MARIA DE ALMEIDA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO				R\$ 54.279,63			R\$ -	R\$ 54.279,63	R\$ 54.279,63		R\$ -	100,00%
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 47,82			R\$ -	R\$ 47,82	R\$ 47,82		R\$ -	
15.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	114,88	R\$ 0,42	R\$ 47,82	114,88	114,88	R\$ -	R\$ 47,82	R\$ 47,82	-	R\$ -	100,00%
15.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.889,98			R\$ -	R\$ 1.889,98	R\$ 1.889,98		R\$ -	100,00%
15.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,07	R\$ 14.808,86	R\$ 1.036,62	0,07	0,07	R\$ -	R\$ 1.036,62	R\$ 1.036,62	-	R\$ -	100,00%
15.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,14	R\$ 6.095,43	R\$ 853,36	0,14	0,14	R\$ -	R\$ 853,36	R\$ 853,36	-	R\$ -	100,00%
15.3	DRENAGEM				R\$ 20.401,79			R\$ -	R\$ 20.401,79	R\$ 20.401,79		R\$ -	100,00%
15.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	243,06	R\$ 50,88	R\$ 12.368,08	243,06	243,06	R\$ -	R\$ 12.368,08	R\$ 12.368,08	-	R\$ -	100,00%
15.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	216,85	R\$ 37,05	R\$ 8.033,71	216,85	216,85	R\$ -	R\$ 8.033,71	R\$ 8.033,71	-	R\$ -	100,00%
15.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 31.704,81			R\$ -	R\$ 31.704,81	R\$ 31.704,81		R\$ -	100,00%
15.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	438,42	R\$ 72,32	R\$ 31.704,81	438,42	438,42	R\$ -	R\$ 31.704,81	31.704,81	-	R\$ -	100,00%
15.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23			R\$ -	R\$ 235,23	R\$ 235,23		R\$ -	100,00%
15.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 235,23	235,23	-	R\$ -	100,00%
16	RUA DRA. MARIA DE FÁTIMA - BAIRRO SOBREIRA				R\$ 156.369,51			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 156.369,51	0,00%
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 99,33			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 99,33	
16.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	238,63	R\$ 0,42	R\$ 99,33	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	238,63	R\$ 99,33	0,00%
16.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.589,95			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.589,95	0,00%
16.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,17	R\$ 14.808,82	R\$ 2.517,50			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,17	R\$ 2.517,50	0,00%
16.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,34	R\$ 6.095,44	R\$ 2.072,45			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,34	R\$ 2.072,45	0,00%
16.3	DRENAGEM				R\$ 40.362,95			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 40.362,95	0,00%
16.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	491,25	R\$ 50,88	R\$ 24.997,20			R\$ -	R\$ -	R\$ -	491,25	R\$ 24.997,20	0,00%
16.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	414,76	R\$ 37,05	R\$ 15.365,75			R\$ -	R\$ -	R\$ -	414,76	R\$ 15.365,75	0,00%
16.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 111.082,05			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 111.082,05	0,00%
16.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.449,35	R\$ 76,64	R\$ 111.082,05			R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.449,35	R\$ 111.082,05	0,00%
16.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	0,00%
16.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23			R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,23	0,00%
TOTAL					1.331.372,61			208.093,62	98.678,51	306.772,13		1.024.600,48	23,04%

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 05/04/2023.

De Acordo,

Atesto.

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ:46.246.766/0001-51

Secretário de Infraestrutura