

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO URBANA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.  
CONTRATADA: COMPACTA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ:01.079.262/0001-56)

CONTRATO Nº 009/2024

TOMADA DE PREÇO: 306/2023

VALOR CONTRATO: R\$ 1.004.206,12

VALOR CONTRATO + 1º REPLANILHAMENTO: R\$ 466.411,86

VALOR CONTRATO + 1º REPLANILHAMENTO: R\$ 1.460.617,98

Início da obra:

5

Data de Emissão:

17/02/2025

Período:

21/02/2024

VI. Medição:

R\$ 611.546,36

VALOR DO CONTRATO + 1º REPLANILHAMENTO

24/09/2024 A 17/02/2025

VI. Acumulado:

R\$ 1.460.617,98

R\$ 1.460.617,98

Executado:

100,00%

| ITEM    | CÓDIGO | PONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                              | UN. | QUANT. | QUANTIDADE |                  |                    |                 | FINANCEIRO       |                |          | EXECUTADO        |                         |
|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------------------|
|         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | PREVISTO   | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PREVISTO         | DO MÊS         | SALDO    |                  | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |
| 1       |        |        | PLACA DE PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | 0                |                    |                 | R\$ 1.460.617,98 | R\$ 611.546,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.460.617,98 | 100,00%                 |
| 1.1     |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                               |     |        |            |                  |                    |                 | R\$ 123.391,59   | R\$ 57.282,48  | R\$ 0,00 | R\$ 123.391,59   | 100,00%                 |
| 1.1.1   | SINAP  | 103649 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_09/2022, P5                                                                                                                             | M2  | 8,00   | 370,34     |                  | 8,00               | -               | R\$ 1.290,21     | R\$ 2.962,72   | R\$ 0,00 | R\$ 1.290,21     | 100,00%                 |
| 1.1.2   | SINAP  | 97639  | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                        | M2  | 0,00   | 20,23      |                  |                    | -               | R\$ 2.962,72     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 2.962,72     | 100,00%                 |
| 1.1.3   | SINAP  | 98530  | CONTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 129,25     |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.4   | SINAP  | 98527  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018                                                                                                             | UN  | 1,00   | 207,24     |                  | 1,00               | 1,00            | R\$ 129,25       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 129,25       | 100,00%                 |
| 1.1.5   | SINAP  | 97647  | REMOÇÃO DE TUBOS DE FIBROCONCRETO, METÁLICO E CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                          | M2  | 0,00   | 3,47       |                  |                    | -               | R\$ 207,24       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 207,24       | 0,00%                   |
| 1.1.6   | SINAP  | 97650  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                      | M2  | 0,00   | 7,48       |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.7   | SINAP  | 97644  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                                               | M2  | 0,00   | 9,35       |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.8   | SINAP  | 97643  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                                              | M2  | 0,00   | 35,86      |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.9   | SINAP  | 97641  | REMOÇÃO DE FORNO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                                       | M2  | 0,00   | 5,03       |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.10  | SINAP  | 97645  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                                           | UN  | 0,00   | 1,31       |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.11  | SINAP  | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                          | M3  | 0,00   | 57,94      |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.12  | SINAP  | 97626  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                 | M3  | 0,00   | 626,23     |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.13  | SINAP  | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPRESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPOVIMENTAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETRABO E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF_12/2020                                           | M2  | 0,00   | 40,95      |                  |                    | -               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | 0,00%                   |
| 1.1.2   |        |        | PAVIMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |                  |                    |                 | R\$ 75.225,67    | R\$ 22.875,08  | R\$ 0,00 | R\$ 75.225,67    | 100,00%                 |
| 1.1.2.1 | SINAP  | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉTO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016 | M   | 206,88 | 68,87      |                  | 206,88             | 206,88          | R\$ 14.454,71    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 14.454,71    | 100,00%                 |
| 1.1.2.2 | SINAP  | 92396  | EXECUÇÃO DE PASEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPRESSURA 6 CM, AF_10/2022                                                                                                                | M2  | 135,18 | 82,22      |                  | 135,18             | 135,18          | R\$ 12.758,90    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 12.758,90    | 100,00%                 |
| 1.1.2.3 | SINAP  | 94288  | EXECUÇÃO DE SARGATE DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_08/2016                                                                                                                     | M   | 162,78 | 59,57      |                  | 162,78             | 162,78          | R\$ 9.686,80     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 9.686,80     | 100,00%                 |
| 1.1.2.4 | SINAP  | 102484 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_09/2021                                                                                                                                        | M2  | 497,00 | 75,28      |                  | 497,00             | 497,00          | R\$ 37.414,16    | R\$ 21.974,98  | R\$ 0,00 | R\$ 37.414,16    | 100,00%                 |
| 1.1.2.5 | SINAP  | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_09/2021                                                                                                                                  | M2  | 40,70  | 22,14      |                  | 40,70              | 40,70           | R\$ 21.974,98    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 21.974,98    | 100,00%                 |
| 1.1.3   |        |        | MOBILIÁRIO URBANO E PONTO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |                  |                    |                 | R\$ 901,10       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 901,10       | 100,00%                 |
| 1.1.3.1 | SINAP  | 88957  | PONTO DE CONSUMO TEMPORAL DE ÁGUA FRIA SUBTERRÂNEA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM BARRIL DE ÁGUA, INCLUI DO BARRIL E CONSUMO EM BARRIL                                                                                | UN  | 0,00   | 149,56     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 2.429,07     | R\$ 1.980,33   | R\$ 0,00 | R\$ 2.429,07     | 100,00%                 |
| 1.1.3.2 | SINAP  | 103307 | INSTALAÇÃO DE URBENA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_12/2021                                                    | UN  | 0,00   | 1601,21    |                  |                    |                 | R\$ 448,74       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 448,74       | 0,00%                   |

**Odilio Lopes da Silva**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Mat. 21187-2

**Pedro Cezar P. de Lima**  
Eng. Civil  
VISTO: PR 12588794

**Fernando Antônio de Braga Filho**  
Eng. Civil  
CNPJ: 1815785918  
Compacta Construções Ltda



| ITEM    | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                               | UN. | QUANT. | PREVISTO | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PREVISTO       | DO MÊS        | SALDO    | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO |
|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|-----------|
| 11.3.3  | SIAPPI | 9336    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021                                                                                                       | M3  | 3,52   | 88,10    | 3,52             | -                  | 3,52            | R\$ 310,11     | R\$ 310,11    | R\$ 0,00 | R\$ 310,11              | 100,00%   |
| 11.3.4  | SIAPPI | 8936    | TUBO PVC SOLATÉL DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                           | M   | 88,07  | 24,06    | 88,07            | -                  | 88,07           | R\$ 2.118,96   | R\$ 2.118,96  | R\$ 0,00 | R\$ 2.118,96            | 100,00%   |
| 11.4    |        |         | LUMINÁRIA PÚBLICA                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 42.282,96  | R\$ 30.044,30 | R\$ 0,00 | R\$ 42.282,96           | 100,00%   |
| 11.4.1  | SIAPPI | 10063   | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO QUILTO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019                                              | UN  | 4,00   | 3177,64  | 2,00             | 2,00               | 4,00            | R\$ 6.355,28   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 6.355,28            | 100,00%   |
| 11.4.2  | SIAPPI | 100619  | POSTE DECOATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 7,25" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019                                                                      | UN  | 4,00   | 711,39   | 2,00             | 2,00               | 4,00            | R\$ 1.422,80   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.422,80            | 100,00%   |
| 11.4.3  | SIAPPI | 101638  | LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINÁRIA PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020                                                                                 | UN  | 8,00   | 1115,20  | 4,00             | 4,00               | 8,00            | R\$ 8.921,60   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 8.921,60            | 100,00%   |
| 11.4.4  | SIAPPI | 101639  | LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINÁRIA PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020                                                                                 | UN  | 8,00   | 1281,04  | 8,00             | -                  | 8,00            | R\$ 10.246,32  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 10.246,32           | 100,00%   |
| 11.4.5  | SIAPPI | 89008   | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021                                   | M   | 90,60  | 21,78    | 90,60            | -                  | 90,60           | R\$ 1.973,27   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.973,27            | 100,00%   |
| 11.4.6  | SIAPPI | 91928   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO 4 MM², AUTO-CHAMA 500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023                                                       | M   | 273,20 | 7,35     | 273,20           | -                  | 273,20          | R\$ 2.008,02   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 2.008,02            | 100,00%   |
| 11.4.7  | SIAPPI | 96985   | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017                                                                                                         | UN  | 8,00   | 121,74   | 8,00             | -                  | 8,00            | R\$ 973,92     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 973,92              | 100,00%   |
| 11.4.8  | SIAPPI | 97882   | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,40 M. AF. 12/2020                                                     | UN  | 8,00   | 212,42   | 8,00             | -                  | 8,00            | R\$ 1.699,36   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.699,36            | 100,00%   |
| 11.4.9  | SIAPPI | 100749  | PIRATUBA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO PÓS-CO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAI). AF. 01/2020 PE              | M2  | 16,76  | 26,86    | 16,76            | -                  | 16,76           | R\$ 450,17     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 450,17              | 100,00%   |
| 11.4.10 | SIAPPI | 96313   | BASE DOS POSTES                                                                                                                                                                      | M²  | 0,59   | 100,43   | 0,59             | -                  | 0,59            | R\$ 59,25      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 59,25               | 100,00%   |
| 11.4.10 | SIAPPI | 97096   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATIL (INCLINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017                                                                        | M³  | 0,59   | 666,66   | 0,59             | -                  | 0,59            | R\$ 393,33     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 393,33              | 100,00%   |
| 11.5    |        |         | PARABOLISMO                                                                                                                                                                          |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 755,08     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 755,08              | 100,00%   |
| 11.5.1  | SIAPPI | 98504   | PLANTIO DE GAMA BATATAS EM PLACAS. AF. 05/2018                                                                                                                                       | M2  | 43,00  | 17,56    | 43,00            | 43,00              | 43,00           | R\$ 755,08     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 755,08              | 100,00%   |
| 11.5.2  | SIAPPI | 98511   | PLANTIO DE AMOZE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 14,00 M. AF. 05/2018                                                                                     | UN  | 0,00   | 287,21   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.5.3  | SIAPPI | 98509   | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERA VIVA. AF. 05/2018                                                                                                                                         | UN  | 0,00   | 99,82    | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.6    |        |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                          |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.6.1  | SIAPPI | 103684  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO COM Hs DE 2,31 M E 2,31 M. AF. 03/2022                                                           | UN  | 0,00   | 120,85   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.6.2  | SIAPPI | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA, EM AÇO, LADO 0,60Mx1,00M                                                                                                         | UN  | 0,00   | 306,72   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.6.3  | SIAPPI | 5213444 | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA, EM AÇO, LADO 0,60Mx1,00M                                                                                                         | UN  | 0,00   | 306,72   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 11.6.4  | SIAPPI | 102512  | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULACAO EM AÇO, RETLADO 0,248Mx1,00M                                                                                                        | M   | 0,00   | 6,05     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12      |        |         | TRINCHO 8                                                                                                                                                                            |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 469.434,13 | R\$ 98.820,97 | R\$ 0,00 | R\$ 469.434,13          | 100,00%   |
| 12.1    |        |         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.1  | SIAPPI | 97639   | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                       | M2  | 0,00   | 20,23    | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.2  | SIAPPI | 98530   | CONTE RASO E RECORTE DE AMOZE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 05/2018                                                                         | UN  | 2,00   | 129,35   | 2,00             | 2,00               | 2,00            | R\$ 258,50     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 258,50              | 100,00%   |
| 12.1.3  | SIAPPI | 98537   | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE AMOZE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 05/2018                                                              | UN  | 10,00  | 207,24   | 10,00            | 10,00              | 10,00           | R\$ 2.072,40   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 2.072,40            | 100,00%   |
| 12.1.4  | SIAPPI | 97647   | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                          | M2  | 0,00   | 3,47     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.5  | SIAPPI | 97650   | REMOÇÃO DE TAVELA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                     | M2  | 0,00   | 7,48     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.6  | SIAPPI | 97644   | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                                               | M2  | 0,00   | 9,35     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.7  | SIAPPI | 97645   | REMOÇÃO DE ANTELOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                                              | M2  | 0,00   | 35,86    | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.8  | SIAPPI | 97641   | REMOÇÃO DE FORNO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                                       | M2  | 0,00   | 5,03     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.9  | SIAPPI | 97665   | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                                           | UN  | 0,00   | 1,31     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.10 | SIAPPI | 97662   | REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                            | M3  | 0,00   | 57,94    | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.11 | SIAPPI | 97636   | REMOÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVIMENTAMENTO. AF. 12/2017                                                                                   | M3  | 0,00   | 626,13   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.1.12 | SIAPPI | 101867  | REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE FIBROCIMENTO, ESPECIALIZADA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPOVIMENTAMENTO DOS BLOCOS DE FIBROCIMENTO E INCISÃO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020 | M2  | 0,00   | 40,95    | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 12.2    |        |         | QUADROQUE                                                                                                                                                                            |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 87.870,67  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 87.870,67           | 100,00%   |
| 12.2.1  | SIAPPI | 99059   | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GRADIENTE DE TABUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZADORES. AF. 10/2018                                                     | M   | 47,40  | 68,64    | 47,40            | 47,40              | 47,40           | R\$ 3.253,54   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 3.253,54            | 100,00%   |

**Odilio Lopes da Silva**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Mat 21187-2

**Pedro Guedes P. de Lira**  
ENGENHEIRO CIVIL  
VISTO-PE 1788794

**Fernando Antônio P. Braga Filho**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 1815785918  
Companhia Construções Ltda



| ITEM    | CÓDIGO | PONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | QUANT. | PRESTITO | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PRESTITO       | DO MÊS       | SALDO    | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO |
|---------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| 1.2.2   | SMAPI  | 9336   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021                                                                                                                                                                             | M3  | 8,47   | 88,10    |                  | 8,47               | 8,47            | R\$ 746,21     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 746,21              | 100,00%   |
| 1.2.3   | SMAPI  | 94974  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:5,5 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1:1 - PREPARO MANUAL, AF 02/2021)                                                                                                                                 | M3  | 3,38   | 523,73   |                  | 3,38               | 3,38            | R\$ 1.770,21   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.770,21            | 100,00%   |
| 1.2.4   | SMAPI  | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021                                                                                       | M2  | 47,82  | 79,41    |                  | 47,82              | 47,82           | R\$ 3.797,39   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.797,39            | 100,00%   |
| 1.2.5   | SMAPI  | 10448  | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÊRREO, RSC = 25 MPa, AF 11/2022                                                                                                                    | M3  | 6,05   | 315,68   |                  | 6,05               | 6,05            | R\$ 18.849,86  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 18.849,86           | 100,00%   |
| 1.2.6   | SMAPI  | 3745   | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTRIS) PARA FORNO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VÃO ATÉ 5,00 M (SEM COLOCACÃO)                                                                                                                        | M2  | 18,63  | 83,60    |                  | 18,63              | 18,63           | R\$ 1.594,73   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.594,73            | 100,00%   |
| 1.2.7   | SMAPI  | 87378  | ARGAMASSA TRACO 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA GROSSA (UNIDADE) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF 08/2019                                                                                                                                  | M3  | 0,47   | 686,32   |                  | 0,47               | 0,47            | R\$ 322,57     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 322,57              | 100,00%   |
| 1.2.8   | SMAPI  | 87289  | ARGAMASSA TRACO 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO CAL E ÁREA MÉDIA (UNIDADE) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA, ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MISTURADO COM BETONEIRA, AF 08/2019                                                                            | M3  | 1,91   | 771,53   |                  | 1,91               | 1,91            | R\$ 1.473,62   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.473,62            | 100,00%   |
| 1.2.9   | SMAPI  | 98562  | INTERIMBUIÇÃO DE FLODIRIN OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, COM AGESTO INTERIMBUIZANTE E 2 x CM, AF 06/2018                                                                                                                               | M2  | 13,30  | 49,15    |                  | 13,30              | 13,30           | R\$ 663,53     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 663,53              | 100,00%   |
| 1.2.10  | SMAPI  | 94439  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E ÁREA), BETONEIRA 400 L e 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE INTERIMBUIZACÃO, CADA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2024            | M2  | 15,18  | 57,11    |                  | 15,18              | 15,18           | R\$ 868,93     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 868,93              | 100,00%   |
| 1.2.11  | SMAPI  | 92580  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICO, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019                                                                          | M2  | 18,63  | 73,54    |                  | 18,63              | 18,63           | R\$ 1.370,05   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.370,05            | 100,00%   |
| 1.2.12  | SMAPI  | 94227  | CAIXA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019                                                                                                                                            | M   | 30,00  | 71,78    |                  | 30,00              | 30,00           | R\$ 2.153,40   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.153,40            | 100,00%   |
| 1.2.13  | SMAPI  | 7243   | TELHA TRANSPARENTAL EM AÇO ZINCADO, SEM NUNTO, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,30 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM                                                                                                                              | M2  | 18,63  | 69,39    |                  | 18,63              | 18,63           | R\$ 1.292,74   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.292,74            | 100,00%   |
| 1.2.14  | SMAPI  | 37518  | PORTA DE ENCLAVAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CAIXA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CADA NÚMERO 24 - (SEM INSTALAÇÃO)                                                                                                                | M2  | 20,00  | 679,97   |                  | 20,00              | 20,00           | R\$ 13.599,40  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 13.599,40           | 100,00%   |
| 1.2.15  | SMAPI  | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASO E CHAMAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF 11/2022                                                                                  | UN  | 9,00   | 177,30   |                  | 9,00               | 9,00            | R\$ 1.595,70   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.595,70            | 100,00%   |
| 1.2.16  | SMAPI  | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2x1 (100/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICISTA EMBOIADO EM BARRAS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASO, QUEBRA E CHAMAMENTO, AF 11/2022                              | UN  | 9,00   | 151,68   |                  | 9,00               | 9,00            | R\$ 1.365,12   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 1.365,12            | 100,00%   |
| 1.2.17  | SMAPI  | 91792  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF 10/2015                 | M   | 30,00  | 67,83    |                  | 30,00              | 30,00           | R\$ 2.034,90   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 2.034,90            | 100,00%   |
| 1.2.18  | SMAPI  | 89957  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASO E CHAMAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2024                                                                                        | UN  | 6,00   | 149,58   |                  | 6,00               | 6,00            | R\$ 897,48     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 897,48              | 100,00%   |
| 1.2.19  | SMAPI  | 86911  | TOMATEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PAROUBO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020                                                                                                                             | UN  | 3,00   | 98,35    |                  | 3,00               | 3,00            | R\$ 295,05     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 295,05              | 100,00%   |
| 1.2.20  | SMAPI  | 89046  | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ENTRE DE DIMENSÕES 33X33 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIOS), AF 11/2024                                                | M2  | 14,00  | 70,71    |                  | 14,00              | 14,00           | R\$ 989,94     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 989,94              | 100,00%   |
| 1.2.21  | SMAPI  | 10641  | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES, AF 04/2023                                                                                                                                                                   | M2  | 95,64  | 9,88     |                  | 95,64              | 95,64           | R\$ 944,92     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 944,92              | 100,00%   |
| 1.2.22  | SMAPI  | 96127  | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZIOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS ANDAR, ÚNICA DEMÃO, AF 05/2017                                                                                                                 | M2  | 47,82  | 14,06    |                  | 47,82              | 47,82           | R\$ 672,35     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 672,35              | 100,00%   |
| 1.2.23  | SMAPI  | 93441  | BANDEJA GRANITO CINZA 30 X 60 CM, COM CURVA DE EMBOIADO DE AÇO, TAVELHA AMERICANA EM METAL, SÍMBO TERNEL EM PVC RIGIDE FLEXIVEL 30 CM, TOMATEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4 - 1/4" COZINHA, PAROUBO POPULAR - CONTEC, E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 | UN  | 3,00   | 149,45   |                  | 3,00               | 3,00            | R\$ 4.483,35   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 4.483,35            | 100,00%   |
| 1.2.24  | SMAPI  | 11795  | GRANITO PARA BANHEIRA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUANTZ CASTELO CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 2,5" CM                                                                                                                                         | M2  | 12,30  | 821,27   |                  | 12,30              | 12,30           | R\$ 10.101,62  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 10.101,62           | 100,00%   |
| 1.2.25  | SMAPI  | 100785 | PILA METALICA PERIL LAMINADO/SOLIDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARA USUÁRIOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CAMIÃO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PIA                                                         | R\$ | 138,95 | 23,20    |                  | 138,95             | 138,95          | R\$ 3.223,64   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 3.223,64            | 100,00%   |
| 1.2.26  | SMAPI  | 100783 | VIGA METALICA EM PERIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARA USUÁRIOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CAMIÃO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PIA                                                    | R\$ | 361,50 | 23,81    |                  | 361,50             | 361,50          | R\$ 4.607,32   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 4.607,32            | 100,00%   |
| 1.2.27  | SMAPI  | 100743 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERIL METALICO DECUVADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020, PE                                                                                                    | M2  | 70,00  | 12,93    |                  | 70,00              | 70,00           | R\$ 905,10     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 905,10              | 100,00%   |
| 1.2.3   |        |        | PAVIMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 187.298,48 | R\$ 7.298,64 | R\$ 0,00 | R\$ 187.298,48          | 100,00%   |
| 1.2.3.1 | SMAPI  | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (INVO-CHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF 06/2016                        | M   | 678,00 | 69,87    |                  | 678,00             | 678,00          | R\$ 47.232,12  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 47.232,12           | 100,00%   |

**Odílio Lopes da Silva**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Mat 21187-2

Página 3 de 10

**Pedro Cereques P. de Lira**  
ENGR. CIVIL  
VISTO-PE 12588794

**Fernando Antonio B. Braga Filho**  
ENGR. CIVIL  
CREA PE 1815785918  
Comp. Construção Ltda



| ITEM     | CÓDIGO | FONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                           | UN. | QUANT.  | PREVISTO | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PREVISTO             | DO MÊS               | SALDO           | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO      |
|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1.2.3.2  | SINAPI | 99679  | EXECUÇÃO DE PASSARO EM PISO INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 30/2022                                                               | M2  | 175,00  | 90,61    |                  | 175,00             | 175,00          | R\$ 15.856,75        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 15.856,75           | 100,00%        |
| 1.2.3.3  | SINAPI | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSARO EM PISO INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 30/2022                                                            | M2  | 544,00  | 82,22    |                  | 544,00             | 544,00          | R\$ 44.727,68        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 44.727,68           | 100,00%        |
| 1.2.3.4  | SINAPI | 94237  | EXECUÇÃO DE SAUETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2025                                                                  | M   | 273,00  | 47,80    |                  | 273,00             | 273,00          | R\$ 13.049,40        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 13.049,40           | 100,00%        |
| 1.2.3.5  | SINAPI | 101094 | PISO PÓRTATIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE BORACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 09/2020                                                                                       | M   | 189,00  | 223,59   |                  | 189,00             | 189,00          | R\$ 42.637,24        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 42.637,24           | 100,00%        |
| 1.2.3.6  | SINAPI | 3672   | JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COM CINZA, 10 X 4,5 MM (ATUAL X EXPRESSÃO)                                                                                               | M   | 42,00   | 1,64     |                  | 42,00              | 42,00           | R\$ 64,88            | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 64,88               | 100,00%        |
| 1.2.3.7  | SINAPI | 4786   | PISO EM GRANULITE, MARBONITE OU GRANITINA, AGREGADO COM PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E, "3" MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                              | M2  | 118,05  | 145,09   |                  | 118,05             | 118,05          | R\$ 17.127,87        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 17.127,87           | 100,00%        |
| 1.2.3.8  | SINAPI | 102984 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021                                                                                   | M2  | 47,25   | 75,28    |                  | 47,25              | 47,25           | R\$ 3.556,98         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 3.556,98            | 100,00%        |
| 1.2.3.9  | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER PREPARADOR, AF. 05/2021                                                                           | M2  | 169,00  | 22,14    |                  | 169,00             | 169,00          | R\$ 3.741,66         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 3.741,66            | 100,00%        |
| 1.2.4    |        |        | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                     |     |         |          |                  |                    |                 | <b>R\$ 29.154,72</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 29.154,72</b>    | <b>100,00%</b> |
| 1.2.4.1  | SINAPI | 94992  | PREÇO DE PASSARO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 08/2022                           | M2  | 168,00  | 98,26    |                  | 168,00             | 168,00          | R\$ 12.647,04        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 12.647,04           | 100,00%        |
| 1.2.4.2  | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021                                                                                   | M2  | 168,00  | 75,28    |                  | 168,00             | 168,00          | R\$ 4.421,70         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 4.421,70            | 100,00%        |
| 1.2.5    |        |        | <b>RAMPAS</b>                                                                                                                                                                    |     |         |          |                  |                    |                 |                      |                      |                 |                         |                |
| 1.2.5.1  | SINAPI | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSARO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 08/2022                        | M2  | 45,00   | 98,26    |                  | 45,00              | 45,00           | R\$ 4.421,70         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 4.421,70            | 100,00%        |
| 1.2.6    |        |        | <b>MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                            |     |         |          |                  |                    |                 |                      |                      |                 |                         |                |
| 1.2.6.1  | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LUZERA METÁLICA DUPLO, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO, AF. 11/2021                      | UN  | 0,00    | 1523,21  |                  | -                  | -               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 1.2.6.2  | SINAPI | 106622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LAMPADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                          | UN  | 9,00    | 2980,65  |                  | 8,00               | 9,00            | R\$ 26.823,85        | R\$ 2.980,65         | R\$ 0,00        | R\$ 26.823,85           | 100,00%        |
| 1.2.6.3  | SINAPI | 106619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019                                                                 | UN  | 11,00   | 711,29   |                  | 11,00              | 11,00           | R\$ 7.824,19         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 7.824,19            | 100,00%        |
| 1.2.6.4  | SINAPI | 101859 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020                                                                            | UN  | 18,00   | 1281,04  |                  | 2,00               | 18,00           | R\$ 23.038,72        | R\$ 2.962,08         | R\$ 0,00        | R\$ 23.038,72           | 100,00%        |
| 1.2.6.5  | SINAPI | 101858 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 280 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020                                                                            | UN  | 22,00   | 1115,08  |                  | 11,00              | 22,00           | R\$ 24.531,76        | R\$ 12.285,88        | R\$ 0,00        | R\$ 24.531,76           | 100,00%        |
| 1.2.6.6  | SINAPI | 93008  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 30 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021                             | M   | 216,95  | 21,78    |                  | 216,85             | 216,95          | R\$ 4.725,17         | R\$ 4.726,17         | R\$ 0,00        | R\$ 4.725,17            | 100,00%        |
| 1.2.6.7  | SINAPI | 91928  | CAPO DE CORRE FASEVEL ISOLADO, 1 MM², ANT-CHAMA (50/750 V), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                    | M   | 650,90  | 7,35     |                  | 650,90             | 650,90          | R\$ 4.784,12         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 4.784,12            | 100,00%        |
| 1.2.6.8  | SINAPI | 96685  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017                                                                                                     | UN  | 9,00    | 121,74   |                  | 9,00               | 9,00            | R\$ 1.095,66         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 1.095,66            | 100,00%        |
| 1.2.6.9  | SINAPI | 97882  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, AF. 11/2020                                                     | UN  | 9,00    | 212,42   |                  | 9,00               | 9,00            | R\$ 1.911,78         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 1.911,78            | 100,00%        |
| 1.2.6.10 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO POSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020, PE        | M2  | 38,71   | 26,66    |                  | 38,71              | 38,71           | R\$ 1.039,75         | R\$ 1.039,75         | R\$ 0,00        | R\$ 1.039,75            | 100,00%        |
|          |        |        | <b>BASE DOS POSTES</b>                                                                                                                                                           |     |         |          |                  |                    |                 |                      |                      |                 |                         |                |
| 1.2.6.11 | SINAPI | 96533  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTAMENTO OU SAUETA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017                                                               | M³  | 1,41    | 100,43   |                  | 1,41               | 1,41            | R\$ 141,61           | R\$ 141,61           | R\$ 0,00        | R\$ 141,61              | 100,00%        |
| 1.2.6.12 | SINAPI | 97096  | CONCRETEGEM DE MADEIRA, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, PCV 30 MPa - LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO, AF. 09/2021                                                      | M²  | 1,41    | 666,66   |                  | 1,41               | 1,41            | R\$ 839,99           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 839,99              | 100,00%        |
| 1.2.7    |        |        | <b>BANCOS DE CONCRETO COM MADEIRA</b>                                                                                                                                            |     |         |          |                  |                    |                 | <b>R\$ 29.627,85</b> | <b>R\$ 29.627,85</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 29.627,85</b>    | <b>100,00%</b> |
| 1.2.7.1  | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÍPICA, FCS 25 MPa, AF. 11/2022                                            | M3  | 3115,69 |          |                  | -                  | -               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 1.2.7.2  | SINAPI | 4430   | CABELO MACIO ARMELHADO 5/8" CM, EM MACARANDUBA, ANGIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, AMBIA                                                                                           | M   | 0,00    | 19,35    |                  | -                  | -               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 1.2.7.3  | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTON) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 02/2021                                                                              | M2  | 0,00    | 18,18    |                  | -                  | -               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 1.2.7.4  | SINAPI | 88432  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDADES DE EPS, PRE-FABRICAÇÕES OU OUTROS, AF. 08/2024                                                            | M2  | 0,00    | 19,49    |                  | -                  | -               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 1.2.7.5  | SINAPI | 93398  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                   | M3  | 1,54    | 86,10    |                  | 1,54               | 1,54            | R\$ 135,67           | R\$ 135,67           | R\$ 0,00        | R\$ 135,67              | 100,00%        |
| 1.2.7.6  | SINAPI | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MANSO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2035                                                                          | M2  | 3,84    | 21,27    |                  | 3,84               | 3,84            | R\$ 81,68            | R\$ 81,68            | R\$ 0,00        | R\$ 81,68               | 100,00%        |
| 1.2.7.7  | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDIDOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETALHADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 11/2021 | M2  | 7,68    | 139,59   |                  | 7,68               | 7,68            | R\$ 1.072,05         | R\$ 1.072,05         | R\$ 0,00        | R\$ 1.072,05            | 100,00%        |
| 1.2.7.8  | SINAPI | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENSAS, COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:5 COM PREPARO MANUAL, AF. 30/2022                                    | M2  | 14,59   | 5,19     |                  | 14,59              | 14,59           | R\$ 75,72            | R\$ 75,72            | R\$ 0,00        | R\$ 75,72               | 100,00%        |

**Odino Lopes da Silva**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Mat 21187-2

**Pedro Guedes P. de Lima**  
Engr. Civil  
VISTO-PB 12588794

**Fernando Antonio B. Braga Filho**  
Engr. Civil  
CREA Nº 1615785918  
Companhia Construções Ltda







| ITEM     | CÓDIGO | FORTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | QUANT. | PRESTITO | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PRESTITO       | DO MÊS         | SALDO    | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO |
|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|-----------|
| 1.3.1.1  | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 5,09   | 88,10    | 5,09             | -                  | 5,09            | R\$ 448,43     | R\$ 448,43     | R\$ 0,00 | R\$ 448,43              | 100,00%   |
| 1.3.1.2  | SINAP  | 89356  | TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                      | M   | 127,34 | 24,06    | 127,34           | -                  | 127,34          | R\$ 3.063,80   | R\$ 3.063,80   | R\$ 0,00 | R\$ 3.063,80            | 100,00%   |
| 1.3.1    |        |        | PAYMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 128.885,04 | R\$ 128.885,04 | R\$ 0,00 | R\$ 128.885,04          | 100,00%   |
| 1.3.1.1  | SINAP  | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016                                                              | M   | 131,00 | 69,87    |                  | 131,00             | 131,00          | R\$ 9.152,97   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 9.152,97            | 100,00%   |
| 1.3.1.2  | SINAP  | 93679  | EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COORDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                                                 | M2  | 20,00  | 90,61    |                  | 20,00              | 20,00           | R\$ 1.812,20   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 1.812,20            | 100,00%   |
| 1.3.1.3  | SINAP  | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                                           | M2  | 94,00  | 82,22    |                  | 94,00              | 94,00           | R\$ 7.728,68   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 7.728,68            | 100,00%   |
| 1.3.1.4  | SINAP  | 94388  | EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO UNIDADO, MODADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                                                                  | M   | 58,00  | 59,57    |                  | 58,00              | 58,00           | R\$ 3.455,08   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 3.455,08            | 100,00%   |
| 1.3.1.5  | SINAP  | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021                                                                                                                                                                                            | M2  | 32,75  | 22,14    |                  | 32,75              | 32,75           | R\$ 725,09     | R\$ 725,09     | R\$ 0,00 | R\$ 725,09              | 100,00%   |
| 1.3.2    |        |        | MOBILIÁRIO URBANO E PONTO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 235,95     | R\$ 235,95     | R\$ 0,00 | R\$ 235,95              | 100,00%   |
| 1.3.2.1  | SINAP  | 89957  | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO PASSO E CUMPRIMENTO EM AVENTALIA. AF_12/2014                                                                                                                              | UN  | 0,00   | 149,58   |                  | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.2.2  | SINAP  | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, CCS = 25 MPa. AF_11/2022                                                                                                                                                         | UN  | 0,00   | 3115,69  |                  | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.2.3  | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 0,37   | 88,10    | 0,37             | -                  | 0,37            | R\$ 32,60      | R\$ 32,60      | R\$ 0,00 | R\$ 32,60               | 100,00%   |
| 1.3.2.4  | SINAP  | 89356  | TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                                                      | M   | 9,20   | 24,06    | 9,20             | -                  | 9,20            | R\$ 221,35     | R\$ 221,35     | R\$ 0,00 | R\$ 221,35              | 100,00%   |
| 1.3.3    |        |        | LUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 15.298,02  | R\$ 4.421,94   | R\$ 0,00 | R\$ 15.298,02           | 100,00%   |
| 1.3.3.1  | SINAP  | 100623 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO QUINCO FUNDO, ENGASTADO, 11MM, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                                                                          | UN  | 2,00   | 3177,64  |                  | 2,00               | 2,00            | R\$ 6.355,28   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 6.355,28            | 100,00%   |
| 1.3.3.2  | SINAP  | 101558 | LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                                                                             | UN  | 0,00   | 1115,20  | 4,00             | 4,00               | -               | R\$ 0,00       | R\$ 4.480,80   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.3.3  | SINAP  | 93008  | ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZADO, PVC DN 50 MM (1,27") PARA REDE INTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                                                               | M   | 34,32  | 21,78    | 34,32            | -                  | 34,32           | R\$ 747,49     | R\$ 747,49     | R\$ 0,00 | R\$ 747,49              | 100,00%   |
| 1.3.3.4  | SINAP  | 91528  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                    | M   | 104,64 | 7,35     | 104,64           | -                  | 104,64          | R\$ 769,10     | R\$ 769,10     | R\$ 0,00 | R\$ 769,10              | 100,00%   |
| 1.3.3.5  | SINAP  | 96685  | HASTE DE ATRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2,00   | 121,74   | 2,00             | -                  | 2,00            | R\$ 243,48     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 243,48              | 100,00%   |
| 1.3.3.6  | SINAP  | 97882  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,40 X 0,10 M. AF_12/2020                                                                                                                                                              | UN  | 2,00   | 212,42   | 2,00             | -                  | 2,00            | R\$ 424,84     | R\$ 424,84     | R\$ 0,00 | R\$ 424,84              | 100,00%   |
| 1.3.3.7  | SINAP  | 100748 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PÓSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA, POR DEMÃO. AF_01/2020 PE                                                                                                                          | M2  | 7,38   | 26,86    | 7,38             | -                  | 7,38            | R\$ 198,23     | R\$ 198,23     | R\$ 0,00 | R\$ 198,23              | 100,00%   |
| 1.3.3.8  | COT 01 | COT 01 | CHAVE COMANDO DE GRUPO 2060A COM DISJUNTOR                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 1,00   | 1206,68  | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 1.206,68   | R\$ 1.206,68   | R\$ 0,00 | R\$ 1.206,68            | 100,00%   |
| 1.3.3.9  | SINAP  | 96323  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BOCO DE CONCRETO OU SAPAT (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017                                                                                                                                                                                     | M³  | 0,22   | 100,43   | 0,22             | -                  | 0,22            | R\$ 22,09      | R\$ 22,09      | R\$ 0,00 | R\$ 22,09               | 100,00%   |
| 1.3.3.10 | SINAP  | 97096  | CONCRETO EM BLOCOS, PISO DE CONCRETO OU LATE SOBRE SOLO, FCC 30 MPa - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                                                                                                                                                         | M³  | 0,22   | 666,66   | 0,22             | -                  | 0,22            | R\$ 146,67     | R\$ 146,67     | R\$ 0,00 | R\$ 146,67              | 100,00%   |
| 1.3.4    |        |        | PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 1.984,28   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 1.984,28            | 100,00%   |
| 1.3.4.1  | SINAP  | 98504  | PLANTIO DE GRAMA BRATVAIS EM PLACAS. AF_09/2018                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 113,00 | 17,56    |                  | 113,00             | 113,00          | R\$ 1.984,28   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 1.984,28            | 100,00%   |
| 1.3.4.2  | SINAP  | 98511  | PLANTIO DE ARBORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_09/2018                                                                                                                                                                                         | UN  | 0,00   | 267,21   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5    |        |        | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5.1  | SINAP  | 105864 | FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM 14 DE 3,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_09/2022                                                                                                                                                        | UN  | 0,00   | 120,45   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5.2  | SICNO  | 521464 | FOMECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA, EM AÇO, LADO 0,60M                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 0,00   | 306,72   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5.3  | SICNO  | 521444 | PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I SI                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 0,00   | 306,75   | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5.4  | SINAP  | 102312 | PINTURA DE FUNDO VIBRO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPERMANENTE. AF_09/2021                                                                                                               | M   | 0,00   | 6,05     | -                | -                  | -               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.3.5    |        |        | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |                    |                 | R\$ 85.505,79  | R\$ 85.505,79  | R\$ 0,00 | R\$ 85.505,79           | 100,00%   |
| 1.3.5    | COT 02 | COT 02 | CONFECCAO DE PERGOLADO (TRECHO RETO) EM ESTRUTURA METALICA COM PILARES RETANGULARES EM PERIL, "V" APM DE ATINGIR SECCAO DE EXISTEN, E VIGAS APM DE ATINGIR SECCAO DE EXISTEN E 100X25CM, CHAVAS PARA LIGACAO, PARAFUSOS E PINTURA AUTOMOTIVA MARBON, CONFECCAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | UND | 1,00   | 36700,45 | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 36.200,45  | R\$ 36.200,45  | R\$ 0,00 | R\$ 36.200,45           | 0,00%     |
| 1.3.6    | COT 03 | COT 03 | EQUIPAMENTOS PARA ACADIA ADOAR LIVRE - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1,00   | 45660,84 | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 45.660,84  | R\$ 45.660,84  | R\$ 0,00 | R\$ 45.660,84           | 0,00%     |

Odilio Lopes da Silva  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Moi 21187-2

Página 6 de 10

Pedro Rodrigues P. de Lira  
RHS - CIVIL  
VISTO-PE 12588794

Fernando Antônio P. Braga Filho  
RHS - CIVIL  
CRE-PE 1815785918  
Compacta Construções Ltda



| ITEM    | CODIGO  | PONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                           | UN.  | QUANT.  | PREVISTO | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PREVISTO              | DO MÊS                | SALDO           | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO      |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 14.3.15 | SINAPI  | 95240   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PROS. LARGO SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3,0 CM. AF. 07/2015                                                                                                         | M2   | 1,00    | 21,27    | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 21,27             | R\$ 0,00              | R\$ 21,27       | R\$ 21,27               | 100,00%        |
| 14.3.16 | SINAPI  | 103334  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2022                                  | M2   | 4,00    | 139,59   | 4,00             | -                  | 4,00            | R\$ 559,36            | R\$ 0,00              | R\$ 559,36      | R\$ 559,36              | 100,00%        |
| 14.3.17 | SINAPI  | 87378   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENAS, COM COUHER DE FIBRILOR, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022                                                                    | M2   | 4,00    | 5,19     | 4,00             | -                  | 4,00            | R\$ 20,76             | R\$ 0,00              | R\$ 20,76       | R\$ 20,76               | 100,00%        |
| 14.3.18 | SINAPI  | 87330   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5 PR M2 FINTURA MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TRASSAS. AF. 06/2024             | M2   | 4,00    | 49,84    | 4,00             | -                  | 4,00            | R\$ 198,56            | R\$ 0,00              | R\$ 198,56      | R\$ 198,56              | 100,00%        |
| 14.3.19 | SEINFRA | C9773   | TAQUETA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-3/16" P/ RESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                            | UNID | 1,00    | 843,78   | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 843,78            | R\$ 0,00              | R\$ 843,78      | R\$ 843,78              | 100,00%        |
| 14.3.20 | COT 05  | COTACÃO | 01. atrelamento de 1 cv trifásica, com pré-filtro incorporado, eixo fixante, 01. transportador digital para rullo tipo DIN, 03 bico roscas de 3/4", mão de obra com a montagem                                   | UNID | 1,00    | 4.223,39 | 1,00             | -                  | 1,00            | R\$ 4.223,39          | R\$ 0,00              | R\$ 4.223,39    | R\$ 4.223,39            | 100,00%        |
| 14.4    |         |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                  |                    |                 | <b>R\$ 349.144,43</b> | <b>R\$ 45.912,96</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 349.144,43</b>   | <b>100,00%</b> |
| 14.4.1  | SINAPI  | 94274   | ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-BO) EM TRECHO CURVO, CONECTADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X125X350 CM (COMPLEMENTO A BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 | M    | 678,00  | 81,96    |                  | 678,00             | 678,00          | R\$ 554.418,48        | R\$ 0,00              | R\$ 554.418,48  | R\$ 554.418,48          | 100,00%        |
| 14.4.2  | SINAPI  | 93679   | EXECUÇÃO DE PASSERO EM PRO INTERTRAVASO, COM BLOCO RETANGULAR COORDINADO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022                                                                                               | M2   | 684,00  | 90,61    |                  | 684,00             | 684,00          | R\$ 61.977,24         | R\$ 0,00              | R\$ 61.977,24   | R\$ 61.977,24           | 100,00%        |
| 14.4.3  | SINAPI  | 92396   | EXECUÇÃO DE PASSERO EM PRO INTERTRAVASO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022                                                                                             | M2   | 1410,00 | 82,22    |                  | 1410,00            | 1410,00         | R\$ 115.920,20        | R\$ 0,00              | R\$ 115.920,20  | R\$ 115.920,20          | 100,00%        |
| 14.4.4  | SINAPI  | 94287   | EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USUÁRIO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016                                                                                                    | M    | 353,00  | 47,80    |                  | 353,00             | 353,00          | R\$ 18.673,40         | R\$ 0,00              | R\$ 18.673,40   | R\$ 18.673,40           | 100,00%        |
| 14.4.5  | SINAPI  | 94992   | EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PROSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO.                                                                 | M2   | 166,92  | 96,26    |                  | 143,16             | 166,92          | R\$ 16.401,56         | R\$ 0,00              | R\$ 16.401,56   | R\$ 16.401,56           | 100,00%        |
| 14.4.6  | SINAPI  | 102484  | PRINTURA DE PROSO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 09/2023                                                                                                                 | M2   | 234,67  | 75,28    |                  | 210,91             | 234,67          | R\$ 17.665,95         | R\$ 0,00              | R\$ 17.665,95   | R\$ 17.665,95           | 100,00%        |
| 14.4.7  | SINAPI  | 95996   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019                                                                                             | M3   | 0,00    | 2139,32  |                  | -                  | -               | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 14.4.8  | SINAPI  | 101094  | PROSO PODESTALI DE ALFETA OU DIRECIONAL, DE BOMBACA, ASENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 09/2020                                                                                                                       | M    | 271,00  | 225,59   |                  | 54,20              | 271,00          | R\$ 61.135,94         | R\$ 0,00              | R\$ 61.135,94   | R\$ 61.135,94           | 100,00%        |
| 14.4.9  | SINAPI  | 102481  | PRINTURA DE PROSO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 09/2021                                                                                                          | M2   | 169,00  | 22,14    |                  | -                  | 169,00          | R\$ 1.741,66          | R\$ 0,00              | R\$ 1.741,66    | R\$ 1.741,66            | 100,00%        |
| 14.5    |         |         | <b>PAVIM</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |                    |                 | <b>R\$ 12.287,34</b>  | <b>R\$ 9.939,10</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 12.287,34</b>    | <b>100,00%</b> |
| 14.5.1  | SINAPI  | 94992   | EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PROSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO.                                                                 | M2   | 24,00   | 96,26    |                  | 24,00              | 24,00           | R\$ 2.359,24          | R\$ 0,00              | R\$ 2.359,24    | R\$ 2.359,24            | 100,00%        |
| 14.5.2  | SINAPI  | 93338   | ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                                               | M3   | 27,00   | 86,10    |                  | 27,00              | 27,00           | R\$ 2.378,70          | R\$ 0,00              | R\$ 2.378,70    | R\$ 2.378,70            | 100,00%        |
| 14.5.3  | SINAPI  | 104488  | COMPOSIÇÃO PARA FINTURA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TEBELA, ECA-23 MPA. AF. 11/2022                                                                           | M3   | 1,00    | 3115,66  |                  | -                  | 1,00            | R\$ 3.115,66          | R\$ 0,00              | R\$ 3.115,66    | R\$ 3.115,66            | 100,00%        |
| 14.5.4  | SINAPI  | 103330  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 11/2021                                             | M2   | 27,50   | 79,41    |                  | -                  | 27,50           | R\$ 2.183,78          | R\$ 0,00              | R\$ 2.183,78    | R\$ 2.183,78            | 100,00%        |
| 14.5.5  | SINAPI  | 87378   | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UNIDADE) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF. 06/2019                                                                                        | M3   | 0,28    | 686,32   |                  | -                  | 0,28            | R\$ 192,17            | R\$ 0,00              | R\$ 192,17      | R\$ 192,17              | 100,00%        |
| 14.5.6  | SINAPI  | 88638   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNIDADE), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2019                                                                                              | M3   | 1,10    | 683,70   |                  | -                  | 1,10            | R\$ 752,07            | R\$ 0,00              | R\$ 752,07      | R\$ 752,07              | 100,00%        |
| 14.5.7  | SINAPI  | 106641  | PRINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                                                         | M2   | 35,00   | 9,88     |                  | -                  | 35,00           | R\$ 543,40            | R\$ 0,00              | R\$ 543,40      | R\$ 543,40              | 100,00%        |
| 14.5.8  | SINAPI  | 96127   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, JUNA DEMÃO. AF. 09/2017                                                                       | M2   | 35,00   | 14,06    |                  | -                  | 35,00           | R\$ 773,30            | R\$ 0,00              | R\$ 773,30      | R\$ 773,30              | 100,00%        |
| 14.5.9  | SINAPI  | 103307  | INSTALAÇÃO DE LUSTRA METÁLICA DUPLO, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PRINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PROSO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021                              | UN   | 0,00    | 1601,21  |                  | -                  | -               | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                | 0,00%          |
| 14.6    |         |         | <b>PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |                    |                 | <b>R\$ 122.326,90</b> | <b>R\$ 122.326,90</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 122.326,90</b>   | <b>100,00%</b> |
| 14.6.1  | SINAPI  | 100623  | POSTE DE AÇO COM CONTO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, 9MxM, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019                                                                         | UN   | 6,00    | 3177,64  |                  | 3,00               | 6,00            | R\$ 23.421,12         | R\$ 0,00              | R\$ 23.421,12   | R\$ 23.421,12           | 100,00%        |
| 14.6.2  | SINAPI  | 101859  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 381 WATT 230 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2020                                                                                                             | UN   | 16,00   | 1230,44  |                  | 6,00               | 16,00           | R\$ 20.487,04         | R\$ 0,00              | R\$ 20.487,04   | R\$ 20.487,04           | 100,00%        |
| 14.6.3  | SINAPI  | 100619  | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 7,25" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019                                                                                                 | UN   | 18,00   | 711,29   |                  | 18,00              | 18,00           | R\$ 12.803,22         | R\$ 0,00              | R\$ 12.803,22   | R\$ 12.803,22           | 100,00%        |
| 14.6.4  | SINAPI  | 101655  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 WATT 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020                                                                                                             | UN   | 36,00   | 1088,19  |                  | 18,00              | 36,00           | R\$ 39.174,84         | R\$ 0,00              | R\$ 39.174,84   | R\$ 39.174,84           | 100,00%        |
| 14.6.5  | SINAPI  | 89957   | PONTO DE CONSULTA TERMINAL DE ÁGUA FRIA SUBARREAL COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM BANHA DE ÁGUA, INCLUSIVE BASSO E CUBRIMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014                                             | UN   | 4,00    | 149,58   |                  | 4,00               | 4,00            | R\$ 598,32            | R\$ 0,00              | R\$ 598,32      | R\$ 598,32              | 100,00%        |
| 14.6.6  | SINAPI  | 38775   | LUMINÁRIA TIPO PARABOLICA PARA AREIA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADAL, PÁRA 1 (LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40W V (NÃO INCLUI LAMPADA))                                                                     | UN   | 10,00   | 80,68    |                  | -                  | 10,00           | R\$ 806,80            | R\$ 0,00              | R\$ 806,80      | R\$ 806,80              | 100,00%        |

**Odilio Lopes da Silva**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
Mai 21187-2

Página 8 de 10

**Pedro Guedes Freire Lira**  
Eng. Civil  
VISTO-PE 12508794

**Fernando Antônio Braga Filho**  
Eng. Civil  
CREA 1815785918  
Compacta Construções Ltda



| ITEM     | CODIGO | PONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                           | UN. | QUANT. | PREVISTO | QUANTIDADE | ACUMULADO | ACUMULADO | PREVISTO      | DO MES        | SALDO    | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | EXECUTADO |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|-------------------------|-----------|
|          |        |        |                                                                                                                                                                                                  |     |        | PERÍODO  | ANTERIOR   | TOTAL     |           |               |               |          |                         |           |
| 1.4.6.7  | SINAPI | 95008  | LETIMODUTO NEGRO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1,27"), PARA REDE EXTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021                                                  | M   | 232,15 | 21,78    | 232,15     | -         | 232,15    | R\$ 5.056,23  | R\$ 5.056,23  | R\$ 0,00 | R\$ 5.056,23            | 100,00%   |
| 1.4.6.8  | SINAPI | 91528  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                                   | M   | 899,28 | 7,35     | 899,28     | -         | 899,28    | R\$ 6.609,72  | R\$ 6.609,72  | R\$ 0,00 | R\$ 6.609,72            | 100,00%   |
| 1.4.6.9  | SINAPI | 96985  | MASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017                                                                                                                       | UN  | 24,00  | 121,74   | 24,00      | -         | 24,00     | R\$ 2.921,76  | R\$ 2.921,76  | R\$ 0,00 | R\$ 2.921,76            | 100,00%   |
| 1.4.6.10 | SINAPI | 97882  | CAIXA DIÁMETRO INTERNO, 0,20x0,20x0,20 M, AF. 12/2020                                                                                                                                            | UN  | 24,00  | 212,42   | 24,00      | -         | 24,00     | R\$ 5.098,08  | R\$ 5.098,08  | R\$ 0,00 | R\$ 5.098,08            | 100,00%   |
| 1.3.3.11 | SINAPI | 300749 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO ESMALTADO SINTETICO (GGC) POLIMERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 PE                        | M2  | 37,52  | 26,86    | 37,52      | -         | 37,52     | R\$ 1.007,79  | R\$ 1.007,79  | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,79            | 100,00%   |
| 1.3.3.12 | COTAC  | COTAC  | CHAVE COMANDO DE GRUPO 2P/0A COM DISJUNTOR                                                                                                                                                       | UNO | 1,00   | 1206,68  | 1,00       | -         | 1,00      | R\$ 1.206,68  | R\$ 1.206,68  | R\$ 0,00 | R\$ 1.206,68            | 100,00%   |
| 1.4.6.13 | SINAPI | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAKATTA (INCLUIDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 08/2017                                                                                    | M³  | 1,48   | 100,43   | 1,48       | -         | 1,48      | R\$ 148,64    | R\$ 148,64    | R\$ 0,00 | R\$ 148,64              | 100,00%   |
| 1.4.6.14 | SINAPI | 97096  | CONCRETAGEM DE RADEIR, PRISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FOR SO MPA - LANÇAMENTO, ACERSSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 09/2021                                                                     | M³  | 1,48   | 666,66   | 1,48       | -         | 1,48      | R\$ 986,66    | R\$ 986,66    | R\$ 0,00 | R\$ 986,66              | 100,00%   |
| 1.4.7.1  | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TUBO, PC = 25 MPa, AF. 11/2022                                                                         | M3  | 0,00   | 3112,07  |            | -         |           | R\$ 54.929,17 | R\$ 54.929,17 | R\$ 0,00 | R\$ 54.929,17           | 100,00%   |
| 1.4.7.2  | SINAPI | 4430   | CABO MÃO APARELHADO 3x6 CM, EM MACRANQUIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                                                              | M   | 0,00   | 19,35    |            | -         |           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.4.7.3  | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTADO SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021                                                                                          | M2  | 0,00   | 18,18    |            | -         |           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.4.7.4  | SINAPI | 88432  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM MOLDIURAS DE EPS, PRE-FABRICADOS, OUTROS, AF. 08/2024                                                                              | M2  | 0,00   | 19,49    |            | -         |           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%     |
| 1.4.7.5  | SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                               | M3  | 1,34   | 88,10    | 1,34       | -         | 1,34      | R\$ 118,05    | R\$ 118,05    | R\$ 0,00 | R\$ 118,05              | 100,00%   |
| 1.4.7.6  | SINAPI | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016                                                                                          | M2  | 3,36   | 21,27    | 3,36       | -         | 3,36      | R\$ 71,47     | R\$ 71,47     | R\$ 0,00 | R\$ 71,47               | 100,00%   |
| 1.4.7.7  | SINAPI | 103384 | ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETRADO) E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                    | M2  | 6,72   | 139,59   | 6,72       | -         | 6,72      | R\$ 938,04    | R\$ 938,04    | R\$ 0,00 | R\$ 938,04              | 100,00%   |
| 1.4.7.8  | SINAPI | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022                                                   | M2  | 12,77  | 5,19     | 12,77      | -         | 12,77     | R\$ 66,28     | R\$ 66,28     | R\$ 0,00 | R\$ 66,28               | 100,00%   |
| 1.4.7.9  | SINAPI | 87530  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EMPA MANUL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSUCAS, AF. 08/2024 | M2  | 12,77  | 49,64    | 12,77      | -         | 12,77     | R\$ 633,90    | R\$ 633,90    | R\$ 0,00 | R\$ 633,90              | 100,00%   |
| 1.4.7.10 | SINAPI | 87530  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EMPA MANUL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSUCAS, AF. 08/2024 | M   | 18,48  | 563,19   | 18,48      | -         | 18,48     | R\$ 10.407,75 | R\$ 10.407,75 | R\$ 0,00 | R\$ 10.407,75           | 100,00%   |
| 1.4.7.11 | SINAPI | 88435  | APLICAÇÃO DE FUNDOS ELADON ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2024                                                                                                                           | M2  | 12,77  | 3,29     | 12,77      | -         | 12,77     | R\$ 42,01     | R\$ 42,01     | R\$ 0,00 | R\$ 42,01               | 100,00%   |
| 1.4.7.12 | SINAPI | 96135  | APLICAÇÃO DE FUNDOS ELADON ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 09/2021                                                                                                       | M2  | 12,77  | 27,68    | 12,77      | -         | 12,77     | R\$ 353,47    | R\$ 353,47    | R\$ 0,00 | R\$ 353,47              | 100,00%   |
| 1.4.7.13 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PRISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 06/2021                                                                                                  | M2  | 12,77  | 75,28    | 12,77      | -         | 12,77     | R\$ 961,33    | R\$ 961,33    | R\$ 0,00 | R\$ 961,33              | 100,00%   |
| 1.4.7.14 | SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                               | M3  | 9,05   | 88,10    | 9,05       | -         | 9,05      | R\$ 797,31    | R\$ 797,31    | R\$ 0,00 | R\$ 797,31              | 100,00%   |
| 1.4.7.15 | SINAPI | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016                                                                                          | M2  | 22,60  | 21,27    | 22,60      | -         | 22,60     | R\$ 480,70    | R\$ 480,70    | R\$ 0,00 | R\$ 480,70              | 100,00%   |
| 1.4.7.16 | SINAPI | 103384 | ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETRADO) E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                    | M2  | 30,14  | 139,59   | 30,14      | -         | 30,14     | R\$ 4.207,24  | R\$ 4.207,24  | R\$ 0,00 | R\$ 4.207,24            | 100,00%   |
| 1.4.7.17 | SINAPI | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022                                                   | M2  | 15,08  | 5,19     | 15,08      | -         | 15,08     | R\$ 78,27     | R\$ 78,27     | R\$ 0,00 | R\$ 78,27               | 100,00%   |
| 1.4.7.18 | SINAPI | 87530  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EMPA MANUL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSUCAS, AF. 08/2024 | M2  | 15,08  | 49,64    | 15,08      | -         | 15,08     | R\$ 748,57    | R\$ 748,57    | R\$ 0,00 | R\$ 748,57              | 100,00%   |
| 1.4.7.19 | SINAPI | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 08/2022                                     | M2  | 18,84  | 98,26    | 18,84      | -         | 18,84     | R\$ 1.851,22  | R\$ 1.851,22  | R\$ 0,00 | R\$ 1.851,22            | 100,00%   |
| 1.4.7.20 | SINAPI | 88435  | APLICAÇÃO DE FUNDOS ELADON ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2024                                                                                                                           | M2  | 33,92  | 3,29     | 33,92      | -         | 33,92     | R\$ 111,60    | R\$ 111,60    | R\$ 0,00 | R\$ 111,60              | 100,00%   |
| 1.4.7.21 | SINAPI | 96135  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 09/2021                                                                                                        | M2  | 33,92  | 27,68    | 33,92      | -         | 33,92     | R\$ 938,91    | R\$ 938,91    | R\$ 0,00 | R\$ 938,91              | 100,00%   |
| 1.4.7.22 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PRISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 06/2021                                                                                                  | M2  | 33,92  | 75,28    | 33,92      | -         | 33,92     | R\$ 2.553,50  | R\$ 2.553,50  | R\$ 0,00 | R\$ 2.553,50            | 100,00%   |
| 1.4.7.23 | SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.                                                                                                                               | M3  | 10,62  | 88,10    | 10,62      | -         | 10,62     | R\$ 935,62    | R\$ 935,62    | R\$ 0,00 | R\$ 935,62              | 100,00%   |
| 1.4.7.24 | SINAPI | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016                                                                                          | M2  | 17,70  | 21,27    | 17,70      | -         | 17,70     | R\$ 378,48    | R\$ 378,48    | R\$ 0,00 | R\$ 378,48              | 100,00%   |
| 1.4.7.25 | SINAPI | 103384 | ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETRADO) E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                    | M2  | 37,61  | 139,59   | 37,61      | -         | 37,61     | R\$ 5.248,98  | R\$ 5.248,98  | R\$ 0,00 | R\$ 5.248,98            | 100,00%   |

**Odilio Lopes da Silva**  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA  
Mai 21187-2

Página 9 de 10

**Pedro Quevedes P. de Lira**  
Eng. Civil  
VISTO-PE 12588794

**Fernando Antonio B. Braga Filho**  
Eng. Civil  
CREA-PE 1815785918  
Compacta Construções Ltda



| ITEM    | CÓDIGO | PONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                           | UN. | QUANT. | QUANTIDADE |                  |                    |                 | FINANCIAMENTO |              |          |                         | EXECUTADO                   |
|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
|         |        |        |                                                                                                                                                                                  |     |        | PREVISTO   | MÉDIO NO PERÍODO | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | PREVISTO      | DO MÊS       | SALDO    | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (%) |
| 14.7.26 | SINAP  | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE FIBRA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022                                      | M2  | 19,91  | 5,19       |                  | 19,91              | 19,91           | R\$ 103,33    | R\$ 103,33   | R\$ 0,00 | R\$ 103,33              | 100,00%                     |
| 14.7.27 | SINAP  | 87350  | MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, R\$ M2                                                                                                        | M2  | 19,91  | 49,64      |                  | 19,91              | 19,91           | R\$ 988,33    | R\$ 988,33   | R\$ 0,00 | R\$ 988,33              | 100,00%                     |
| 14.7.28 | SINAP  | 94992  | EPÓXI MANUAL, APLICADO MANUTENÇÃO EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, EPES SUA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇOS, AF. 08/2024                                                         | M2  | 13,27  | 98,26      |                  | 13,27              | 13,27           | R\$ 1.303,91  | R\$ 1.303,91 | R\$ 0,00 | R\$ 1.303,91            | 100,00%                     |
| 14.7.29 | SINAP  | 8445   | APLICAÇÃO DE FIBRO SELADOR ACILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2024                                                                                                            | M2  | 33,18  | 3,29       |                  | 33,18              | 33,18           | R\$ 109,16    | R\$ 109,16   | R\$ 0,00 | R\$ 109,16              | 100,00%                     |
| 14.7.30 | SINAP  | 96135  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 09/2021                                                                                         | M2  | 33,18  | 27,68      |                  | 33,18              | 33,18           | R\$ 918,42    | R\$ 918,42   | R\$ 0,00 | R\$ 918,42              | 100,00%                     |
| 14.7.31 | SINAP  | 102484 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF. 09/2021                                                                                   | M2  | 33,18  | 75,28      |                  | 33,18              | 33,18           | R\$ 2.487,79  | R\$ 2.487,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.487,79            | 100,00%                     |
| 14.7.32 | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                   | M3  | 8,76   | 88,10      |                  | 8,76               | 8,76            | R\$ 771,76    | R\$ 771,76   | R\$ 0,00 | R\$ 771,76              | 100,00%                     |
| 14.7.33 | SINAP  | 95240  | LASTO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LARES SOBRE SOLO OU BADERES, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016                                                                            | M2  | 21,90  | 21,27      |                  | 21,90              | 21,90           | R\$ 465,81    | R\$ 465,81   | R\$ 0,00 | R\$ 465,81              | 100,00%                     |
| 14.7.34 | SINAP  | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PULADOS NA HORIZONTAL DE 140X19,19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEFIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA, AF. 12/2021 | M2  | 37,24  | 139,59     |                  | 37,24              | 37,24           | R\$ 5.198,33  | R\$ 5.198,33 | R\$ 0,00 | R\$ 5.198,33            | 100,00%                     |
| 14.7.35 | SINAP  | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE FIBRA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022                                      | M2  | 39,42  | 5,19       |                  | 39,42              | 39,42           | R\$ 204,59    | R\$ 204,59   | R\$ 0,00 | R\$ 204,59              | 100,00%                     |
| 14.7.36 | SINAP  | 87350  | MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, R\$ M2                                                                                                        | M2  | 39,42  | 49,64      |                  | 39,42              | 39,42           | R\$ 1.956,81  | R\$ 1.956,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.956,81            | 100,00%                     |
| 14.7.37 | SINAP  | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSADO (CAÇAPÃO) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, AMADO, AF. 08/2022                       | M2  | 21,03  | 98,26      |                  | 21,03              | 21,03           | R\$ 2.086,41  | R\$ 2.086,41 | R\$ 0,00 | R\$ 2.086,41            | 100,00%                     |
| 14.7.38 | SINAP  | 88485  | APLICAÇÃO DE FIBRO SELADOR ACILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2024                                                                                                            | M2  | 60,45  | 3,29       |                  | 60,45              | 60,45           | R\$ 198,88    | R\$ 198,88   | R\$ 0,00 | R\$ 198,88              | 100,00%                     |
| 14.7.39 | SINAP  | 96135  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 09/2021                                                                                         | M2  | 60,45  | 27,68      |                  | 60,45              | 60,45           | R\$ 1.673,26  | R\$ 1.673,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.673,26            | 100,00%                     |
| 14.7.40 | SINAP  | 102484 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF. 09/2021                                                                                   | M2  | 60,45  | 75,28      |                  | 60,45              | 60,45           | R\$ 4.550,68  | R\$ 4.550,68 | R\$ 0,00 | R\$ 4.550,68            | 100,00%                     |
| 14.8    | SINAP  | 98504  | PARAPOSEMO                                                                                                                                                                       | M2  | 182,00 | 12,56      |                  | 182,00             | 182,00          | R\$ 3.195,82  | R\$ 3.195,82 | R\$ 0,00 | R\$ 3.195,82            | 100,00%                     |
| 14.8.1  | SINAP  | 98511  | PLANTIO DE GRAMA, BATATAS EM PLACAS, AF. 09/2018                                                                                                                                 | UN  | 0,00   | 267,21     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.8.2  | SINAP  | 98509  | PLANTIO DE ANJOE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF. 09/2018                                                                           | UN  | 0,00   | 99,82      |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.9    | SINAP  | 103684 | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                      | UN  | 0,00   | 120,85     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.9.1  | SINAP  | 103684 | REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM 14 DE 2,5 M, SEÇÃO DE 2,5 X 7,5 CM, AF. 09/2022                                         | UN  | 0,00   | 306,72     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.9.2  | SINAP  | 521944 | RELAÇÃO RETROREFLETIVA TIPO I E SI                                                                                                                                               | UN  | 0,00   | 306,75     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.9.3  | SINAP  | 521944 | RELAÇÃO RETROREFLETIVA TIPO I E SI                                                                                                                                               | UN  | 0,00   | 306,75     |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 14.9.4  | SINAP  | 102312 | PINTURA DE FERRO VIBRO SOBRE ASPHALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOMATIZADA, AF. 09/2021  | M   | 0,00   | 6,05       |                  | 0,00               | 0,00            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | 0,00%                       |
| 15.1    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 15.2    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 15.3    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 15.4    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 15.5    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 15.6    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 15.7    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 15.8    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 15.9    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 16.0    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 16.1    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 16.2    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 16.3    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 16.4    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 16.5    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 16.6    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 16.7    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 16.8    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 16.9    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 17.0    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 17.1    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 17.2    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 17.3    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 17.4    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 17.5    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 17.6    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 17.7    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 17.8    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 17.9    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 18.0    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 18.1    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 18.2    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 18.3    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 18.4    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 18.5    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 18.6    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 18.7    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 18.8    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |
| 18.9    | SINAP  | 93358  | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                          | M3  | 3,76   | 88,10      |                  | 3,76               | 3,76            | R\$ 331,26    | R\$ 331,26   | R\$ 0,00 | R\$ 331,26              | 100,00%                     |
| 19.0    | SINAP  | 85356  | TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022                                                                    | M   | 94,07  | 24,06      |                  | 94,07              | 94,07           | R\$ 2.263,32  | R\$ 2.263,32 | R\$ 0,00 | R\$ 2.263,32            | 100,00%                     |