

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE			CONTRATO Nº011/2024			TOTAL CONTRATO (R\$):			R\$			104.850,00																														
CONTRATADA : BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.184.892/0001-70)			PLANILHA DE MEDIÇÃO																																							
			MEDICÃO: Nº 02		PERÍODO: 11/06/2024 à 10/07/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$		25.439,66																															
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.					DATA DE EMISSÃO:10/06/2024		SALDO ANTERIOR		R\$		104.850,00																															
CONCURRENCIA : Nº: 001/2024							SALDO ATUAL (R\$)		R\$		50.562,48																															
			VALORES CONTRATUAIS										DESENV. FÍSICO										DESENV. FINANCEIRO										SALDO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refert.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refert.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./ Fin. (%)																												
	VALOR TOTAL (R\$)			R\$	104.850,00			R\$	28.847,85	R\$	25.439,66	R\$	54.287,51	R\$	50.562,48	51,78%																										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	13.494,97			R\$	13.494,97	R\$	-	R\$	13.494,97	R\$	0,00	100,00%																										
1.1.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELERAS. AF_02/2016	m²	6,00	R\$ 1.155,96	R\$ 6.935,16	6,00		6,00	6.935,16	R\$	-	R\$	6.935,16	-	R\$	100,00%																										
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARIETAS OU SARIETES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	74,29	R\$ 17,19	R\$ 1.277,05	74,29		74,29	1.277,05	R\$	-	R\$	1.277,05	-	R\$	0,00	100,00%																									
1.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	74,29	R\$ 71,11	R\$ 5.282,76	74,29		74,29	5.282,76	R\$	-	R\$	5.282,76	-	R\$	(0,00)	100,00%																									
1.2	INFRAESTRUTURA/ ILUMINAÇÃO			R\$	25.015,24			R\$	-	R\$	3.028,38	R\$	3.028,38	R\$	22.596,86	11,82%																										
1.2.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P5	un	1,00	R\$ 1.725,56	R\$ 1.725,56			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.725,56	0,00%																									
1.2.2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	un	1,00	R\$ 1.180,41	R\$ 1.180,41			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.180,41	0,00%																									
1.2.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	un	1,00	R\$ 1.073,02	R\$ 1.073,02			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.073,02	0,00%																									
1.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,22	R\$ 99,10	R\$ 220,00		2,22	2,22	-	R\$	220,00	R\$	220,00	-	R\$	(0,00)	100,00%																									
1.2.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TPAÇO 14,5x4,5 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO)/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,74	R\$ 541,98	R\$ 401,07		0,74	0,74	-	R\$	401,07	R\$	401,07	-	R\$	0,00	100,00%																									


 Paulo Guedes P. de Lira
 Eng. Civil
 Matr. 2246


 Gustavo Henrique M. Batista
 Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 28.184.892/0001-79)

CONTRATO Nº 011/2024

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

104.850,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

R\$

25.439,66

MEDICÃO: Nº 02

PERÍODO: 11/06/2024 à 30/07/2024

DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024

SALDO ANTERIOR

CONCORRÊNCIA: Nº: 003/2024


VALORES CONTRATUAIS

SALDO ATUAL (R\$)

R\$

104.850,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	37,04	R\$ 27,44	R\$ 1.016,38		37,04	37,04	-	R\$ 1.016,38	R\$ 1.016,38	-	R\$ 0,00	100,00%
1.2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PIOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM". AF_08/2017	m³	0,25	R\$ 180,84	R\$ 45,21		0,25	0,25	-	R\$ 45,21	R\$ 45,21	-	R\$ -	100,00%
1.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,37	R\$ 31,30	R\$ 11,58		0,37	0,37	-	R\$ 11,58	R\$ 11,58	-	R\$ -	100,00%
1.2.9	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	R\$ 6.357,29	R\$ 6.357,29			-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 6.357,29	0,00%
1.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	m	31,38	R\$ 7,25	R\$ 227,51		31,38	31,38	-	R\$ 227,51	R\$ 227,51	-	R\$ 0,00	100,00%
1.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	m	222,21	R\$ 4,72	R\$ 1.048,83		222,21	222,21	-	R\$ 1.048,83	R\$ 1.048,83	-	R\$ (0,00)	100,00%
1.2.12	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 57,81	R\$ 57,81		1,00	1,00	-	R\$ 57,81	R\$ 57,81	-	R\$ -	100,00%
1.2.13	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125" MM.	un	1,00	R\$ 1.730,02	R\$ 1.730,02			-	-	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.730,02	0,00%
1.2.14	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	6,00	R\$ 184,74	R\$ 1.108,44			-	-	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.108,44	0,00%


Paulo Guedes P. de Lima
Eng. Civil
CPF: 12069377-4


Gustavo Henrique M. Batista

Secretário Infraestrutura
Mef. 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.338.892/0001-78)			CONTRATO Nº01/2024			TOTAL CONTRATO (R\$):			R\$ 104.850,00		
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.			PLANILHA DE MEDIÇÃO			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):			R\$ 25.439,66		
			MEDIÇÃO: Nº 02			PERÍODO: 11/06/2024 à 10/07/2024			DATA DE EMISSÃO:10/06/2024		
CONCURRENCIA : Nº: 001/2024						SALDO ATUAL (R\$)			R\$ 104.850,00		
						SALDO ANTERIOR			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		
						SALDO			R\$ 50.562,48		


 Manoel Jackson de Brito
 Secretário Infraestrutura
 Mat. 2246


 Pedro Guedes P. de Lima
 Eng. Civil
 Mat. 1268754


 Henrique M. Batista
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 18177401-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.
CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.184.893/0001-78)

CONTRATO Nº 011/2024

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

104.850,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: Nº 02

PERÍODO: 11/06/2024 à 10/07/2024

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

R\$

25.439,66

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.

DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024

SALDO ANTERIOR

R\$

104.850,00

CONCORRÊNCIA: Nº: 001/2024

VALORES CONTRATUAIS

DESENV. FÍSICO

SALDO ATUAL (R\$)

R\$

50.562,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Part. R\$/Fin. (%)
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	67,75	R\$ 62,52	R\$ 4.235,73	67,75		67,75	4.235,73	-	R\$ 4.235,73	-	R\$ -	100,00%
1.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	m	140,93	R\$ 64,17	R\$ 9.043,48	140,93		140,93	9.043,48	-	R\$ 9.043,48	-	R\$ 0,00	100,00%
1.4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	262,00	R\$ 86,22	R\$ 22.589,64		225,81	225,81	-	R\$ 19.469,34	R\$ 19.469,34	36,19	R\$ 3.120,30	88,19%
1.5	ESTRUTURA	-	-	-	R\$ 1.699,46				R\$ 1.699,46	-	R\$ 1.699,46		R\$ (0,00)	100,00%
1.5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERCEIRA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_11/2022	m³	0,55	R\$ 3.089,93	R\$ 1.699,46	0,55		0,55	1.699,46	-	R\$ 1.699,46	-	R\$ (0,00)	100,00%
1.6	REVESTIMENTOS	-	-	-	R\$ 886,25				R\$ -	-	R\$ -		R\$ 886,25	0,00%
1.6.1	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACACANDUBA/MASSA ANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	m	174,00	R\$ 4,71	R\$ 819,54			-	-	-	R\$ -	174,00	R\$ 819,54	0,00%
1.6.2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	17,40	R\$ 2,11	R\$ 36,71			-	-	-	R\$ -	17,40	R\$ 36,71	0,00%
1.7	PINTURA	-	-	-	R\$ 8.301,54				R\$ -	-	R\$ -		R\$ 8.301,54	0,00%

Alvino Jackson de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat. 2246

Paulo Guedes P. de Lima
Eng. Civil

Guilherme Llanusa - 18.08.2024

EFFECTURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE NITRADA - BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.134.892/0001-78)		CONTRATO Nº011/2024		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	104.850,00							
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA)PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE DRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.		PLANILHA DE MEDIÇÃO												
		MEDIÇÃO: Nº 02	PERÍODO: 11/06/2024 à 10/07/2024		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	25.439,56						
		DATA DE EMISSÃO:10/06/2024		SALDO ANTERIOR		R\$	104.850,00							
INSCRIÇÃO : Nº : 001/2024				SALDO ATUAL (R\$)		R\$	50.562,48							
3M	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO		SALDO		Part. Fís. / Fin. (%)				
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior		Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor
1.1	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	m²	17,40	R\$ 19,89	R\$ 342,61			-		R\$	R\$	17,40	R\$ 342,61	0,00%
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELEADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	82,80	R\$ 4,21	R\$ 348,59			-		R\$	R\$	82,80	R\$ 348,59	0,00%
1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	67,17	R\$ 31,53	R\$ 2.117,87			-		R\$	R\$	67,17	R\$ 2.117,87	0,00%
1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	8,43	R\$ 78,71	R\$ 663,53			-		R\$	R\$	8,43	R\$ 663,53	0,00%
1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	61,12	R\$ 78,71	R\$ 4.810,76			-		R\$	R\$	61,12	R\$ 4.810,76	0,00%
1.6	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM RÓLO, AF_05/2021	m²	0,32	R\$ 56,82	R\$ 18,18			-		R\$	R\$	0,32	R\$ 18,18	0,00%
	PASEGISMO	-	-	R\$ 865,69				-		R\$	R\$	-	865,69	0,00%
1.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018	m³	27,86	R\$ 5,46	R\$ 152,67			-		R\$	R\$	27,86	R\$ 152,67	0,00%
1.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022	m²	27,86	R\$ 25,60	R\$ 713,22			-		R\$	R\$	27,86	R\$ 713,22	0,00%
	POBENOMES	-	-	R\$ 470,22				-		R\$	R\$	-	470,22	0,00%

Silviano J. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat. 2246

Eng. Civil

Ustavo Henrique M. Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATO Nº 011/2024 TOTAL CONTRATO (R\$): 104.850,00

CONTRATADA: BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.184.892/0001-76) PLANILHA DE MEDIÇÃO PERÍODO: 11/06/2024 à 30/07/2024 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR DA MEDIÇÃO (R\$): 25.439,66

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BARRIO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. SALDO ANTERIOR

CONCURRENCIA: Nº: 001/2024 R\$ 104.850,00 R\$ 50.562,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				Quant.	Valor	Parc. Fís./Fin. (%)
						Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.			
9.1	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF. 1128).	un	1,00	R\$ 50,37	R\$ 50,37			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 50,37	0,00%
9.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAUÇÃO). AF. 05/2021	m	214,21	R\$ 1,96	R\$ 419,85			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	214,21	R\$ 419,85	0,00%
10	BAIPIA				R\$ 2.941,94				R\$ -	R\$ 2.941,94	R\$ 2.941,94				R\$ 2.941,94	100,00%
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TACO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2024	m²	8,43	R\$ 61,04	R\$ 514,57		8,43	8,43	-	R\$ 514,57	R\$ 514,57			-	R\$ 0,00	100,00%
10.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2023	m²	15,06	R\$ 161,18	R\$ 2.427,37		15,06	15,06	-	R\$ 2.427,37	R\$ 2.427,37			-	R\$ (0,00)	100,00%
TOTAL					R\$ 104.850,00				R\$ 28.947,85	R\$ 25.439,66	R\$ 54.287,51				R\$ 50.562,48	51,78%

FOGADOS DA INGAZEIRA, 10/07/2024.

De Acordo,

Atesto,

Contratado
BATISTA ENGENHARIA (CNPJ: 38.184.892/0001-76)

Contratada

Contratado
Pinto Guedes P. de Lima
Engenheiro Fiscal
Mat. nº 10683704

Secretário de Infraestrutura
Silvano Jackson A. de Brito
Mat. nº 2248

Gustavo Henrique M. Batista
Engenheiro Civil
CREA-PE 18177401-8