


BOLETIM DE MEDIÇÃO

Modalidade: Processo nº 037/2024 - Concorrência nº 005/2024											Contratada: M & E CONSTRUTORA LTDA									
Mutuário: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira - PE											Nº BM: 001									
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA ENTRE O POVOADO ALTO VERMELHO E O DISTRITO DE IBITIRANGA, DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E CARNAÍBA-PE											Data emissão: 07 / 10 / 2024									
											Início da obra: 08 / 08 / 2024					Prazo: 120 Dias				
											Valor do Contrato: R\$ 166.195,50 - Nº 057/2024					Período de: 08 / 08 / 2024 a 07 / 10 / 2024				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	CUSTO UNITÁRIO(NÃO DESONERA DO)	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO										
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO											
SERVIÇOS PRELIMINARES																				
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	286,53	4,50	4,50	4,50	1.289,39	1.289,39	1.289,39	100,00%										
02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.	m²	1,75	477,00	477,00	477,00	834,75	834,75	834,75	100,00%										
90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	7,40	122,64	122,64	122,64	907,54	907,54	907,54	100,00%										
90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	6,19	31,69	31,69	31,69	196,16	196,16	196,16	100,00%										
11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	14,40	23,89		0,00	344,02	0,00	0,00	0,00%										
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	735,08	0,26	0,26	0,26	191,12	191,12	191,12	100,00%										
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA																				
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	14,56	25,15		0,00	366,18	0,00	0,00	0,00%										
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	782,95	1,02		0,00	798,61	0,00	0,00	0,00%										
92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	51,54	380,50		0,00	19.610,97	0,00	0,00	0,00%										
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	16,00	11,98		0,00	191,68	0,00	0,00	0,00%										

92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	12,67	54,80		0,00	694,32	0,00	0,00	0,00%
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.058,78	0,43		0,00	455,28	0,00	0,00	0,00%
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1.078,87	0,33		0,00	356,03	0,00	0,00	0,00%
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	536,22	140,91	140,91	140,91	75.558,76	75.558,76	75.558,76	100,00%
02519	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	18,61	106,26		0,00	1.977,50	0,00	0,00	0,00%
PAVIMENTO										
101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020	m³	11,17	90,26		0,00	1.008,20	0,00	0,00	0,00%
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	67,38	90,26		0,00	6.081,72	0,00	0,00	0,00%
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	80,18	359,80		0,00	28.848,76	0,00	0,00	0,00%
DRENAGEM										
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	204,64	65,00		0,00	13.301,60	0,00	0,00	0,00%
SINALIZAÇÃO										
5213368	BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	un	17,58	74,00		0,00	1.300,92	0,00	0,00	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	691,90	4,33		0,00	2.995,93	0,00	0,00	0,00%
1505860	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m³	149,07	59,61		0,00	8.886,06	0,00	0,00	0,00%
TOTAL						R\$	166.195,49	78.977,71	78.977,71	47,52%


 Silvano Jackson Q. de Brito
 Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos


 Jonas Ribeiro de Medeiros
 Engº. Civil - CREA: 160229691-0

M & E CONSTRUTORA LTDA
 Empresa Contratada

M E E
 CONSTRUTORA
 LTDA: 4207326100
 Dados: 2024.10.11
 0181

Assinado de forma digital
 por EDVAN ADRIANO DA
 SILVA: 82044520478
 Dados: 2024.10.11
 08:41:12 -03'00'