


PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(155.274.025/0001-75)		CONTRATO Nº106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	2.798.000,00
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANTÍFICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº 001/2025		MEDIDAÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO	
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	
				SALDO ANTERIOR		R\$	1.083.498,58
				SALDO		R\$	2.798.000,00
				SALDO		R\$	1.714.501,42

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			SALDO ATUAL			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor			
1	VALOR TOTAL (R\$)				R\$ 2.798.000,00				R\$ -	R\$ 1.083.498,58	R\$ 1.083.498,58		R\$ 1.714.501,42	38,72%		
1.1	RUA JOÃO ALVES GUIMARÃES - BAIRRO MANOELA VALADARES	-	-		R\$ 288.518,56				R\$ -	R\$ 44.796,75	R\$ 44.796,75		R\$ 243.721,81	15,53%		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		R\$ 3.942,32				R\$ -	R\$ 3.942,32	R\$ 3.942,32		R\$ -	100,00%		
1.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	R\$ 492,79	R\$ 3.942,32		8,00	8,00	R\$ -	R\$ 3.942,32	R\$ 3.942,32		-	100,00%		
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 10.964,69				R\$ -	R\$ 40.854,43	R\$ 40.854,43		R\$ (29.889,74)	372,60%		
1.1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,1	R\$ 109.646,880	R\$ 10.964,69		0,37	0,37	R\$ -	R\$ 40.854,43	R\$ 40.854,43	(0,27)	(29.889,74)	372,60%		
1.1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 74.958,86				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 74.958,86	0,00%		
1.1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	749,99	R\$ 61,57	R\$ 46.176,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	749,99	46.176,88	0,00%		
1.1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	1,89	R\$ 65,11	R\$ 123,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,89	123,06	0,00%		
1.1.3.3	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	734,25	R\$ 38,91	R\$ 28.569,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -	734,25	28.569,67	0,00%		
1.1.3.4	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1,89	R\$ 47,22	R\$ 89,25				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,89	89,25	0,00%		
1.1.4	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 198.174,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 198.174,85	0,00%		
1.1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m²	2089,35	R\$ 94,85	R\$ 198.174,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.089,35	198.174,85	0,00%		
1.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 477,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 477,84	0,00%		
1.1.5.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	4	R\$ 119,46	R\$ 477,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	477,84	0,00%		


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Matr 21187-2


Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-FE 12588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.
CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(S.274.025/0001-75)

CONTRATO N°106/2025

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

2.798.000,00

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E
PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM
RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº
202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA.
CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025

MEDICÃO: Nº 01

PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

R\$

1.083.498,58

DATA DE EMISSÃO:11/05/2026


SALDO ANTERIOR

R\$

2.798.000,00

CONCORRÊNCIA : Nº 001/2025		R\$ 2.798.000,00										R\$ 1.714.501,42				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor			
1.2	RUA JOSÉ SALUSTIANO - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	-	-	-	R\$ 251.935,15			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 251.935,15	0,00%		
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	R\$ 9.868,22			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 9.868,22	0,00%		
1.2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,09	R\$ 109.646,88	R\$ 9.868,22			-	R\$ -	R\$ -	-	0,09	9.868,22	0,00%		
1.2.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	R\$ 56.656,25			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 56.656,25	0,00%		
1.2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	666,45	R\$ 61,57	R\$ 41.033,33			-	R\$ -	R\$ -	-	666,45	41.033,33	0,00%		
1.2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	5,15	R\$ 65,11	R\$ 335,32			-	R\$ -	R\$ -	-	5,15	335,32	0,00%		
1.2.2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024.	m	643,65	R\$ 38,91	R\$ 25.044,42			-	R\$ -	R\$ -	-	643,65	25.044,42	0,00%		
1.2.2.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024.	m	5,15	R\$ 47,22	R\$ 243,18			-	R\$ -	R\$ -	-	5,15	243,18	0,00%		
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	R\$ 174.972,64			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 174.972,64	0,00%		
1.2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022.	m²	1844,73	R\$ 94,85	R\$ 174.972,64			-	R\$ -	R\$ -	-	1.844,73	174.972,64	0,00%		
1.2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	R\$ 438,04			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 438,04	0,00%		
1.2.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	4	R\$ 109,51	R\$ 438,04			-	R\$ -	R\$ -	-	4,00	438,04	0,00%		
1.3	RUA PEDRO SOARES DE SIQUEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	-	-	-	R\$ 324.110,19			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 324.110,19	0,00%		
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	R\$ 13.157,63			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		R\$ 13.157,63	0,00%		


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mai 21187-2


Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-LE 12588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(S.274.025/0001-75)		CONTRATO N°106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$ 2.798.000,00										
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025		MEDIÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO										
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 1.083.498,58										
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		SALDO ANTERIOR										
						R\$ 2.798.000,00										
						R\$ 1.714.501,42										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				SALDO ATUAL				Parc. Fís./ Fin. (%)						
		Unid.	Quant.	Prego unit. (R\$)	Prego Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior		Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor		
1.3.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,12	R\$ 109.646,88	R\$ 13.157,63			-	-	R\$	-	R\$	-	0,12	13.157,63	0,00%
1.3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 76.095,59			-	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 76.095,59	0,00%
1.3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	753,75	R\$ 61,57	R\$ 46.408,39			-	-	R\$	-	R\$	-	753,75	46.408,39	0,00%
1.3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	7,42	R\$ 65,11	R\$ 483,12			-	-	R\$	-	R\$	-	7,42	483,12	0,00%
1.3.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	741,55	R\$ 38,91	R\$ 28.853,72			-	-	R\$	-	R\$	-	741,55	28.853,72	0,00%
1.3.2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	7,42	R\$ 47,22	R\$ 350,37			-	-	R\$	-	R\$	-	7,42	350,37	0,00%
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 234.418,93			-	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 234.418,93	0,00%
1.3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022.	m²	2471,47	R\$ 94,85	R\$ 234.418,93			-	-	R\$	-	R\$	-	2.471,47	234.418,93	0,00%
1.3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 438,04			-	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 438,04	0,00%
1.3.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	4	R\$ 109,51	R\$ 438,04			-	-	R\$	-	R\$	-	4,00	438,04	0,00%
1.4	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 1 - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	-	-		R\$ 44.349,14			-	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 44.349,14	0,00%
1.4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 2.192,94			-	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 2.192,94	0,00%
1.4.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,02	R\$ 109.646,88	R\$ 2.192,94			-	-	R\$	-	R\$	-	0,02	2.192,94	0,00%

Odilio Lopes da Silva
 Odilio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mei 21187-2

Pedro Guedes P. de Vitor
 Pedro Guedes P. de Vitor
 ENG. CIVIL
 VITOR G. P. DE VITOR 1998794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(S.S.274.025/0001-75)		CONTRATO Nº106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$ 2.798.000,00								
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025		MEDIÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO								
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 1.083.498,58								
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		SALDO ANTERIOR								
						R\$ 2.798.000,00								
						R\$ 1.714.501,42								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO		SALDO ATUAL		DESENV. FINANCEIRO		SALDO		Parc. Fls./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1.4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 10.324,62				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 10.324,62	0,00%
1.4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024.	m	91,16	R\$ 61,57	5.612,72			-	-	R\$ -	R\$ -	91,16	5.612,72	0,00%
1.4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	m	10,37	R\$ 65,11	675,19			-	-	R\$ -	R\$ -	10,37	675,19	0,00%
1.4.2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	m	91,16	R\$ 38,91	3.547,04			-	-	R\$ -	R\$ -	91,16	3.547,04	0,00%
1.4.2.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	m	10,37	R\$ 47,22	489,67			-	-	R\$ -	R\$ -	10,37	489,67	0,00%
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 31.612,56				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 31.612,56	0,00%
1.4.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022.	m²	333,29	R\$ 94,85	31.612,56			-	-	R\$ -	R\$ -	333,29	31.612,56	0,00%
1.4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 219,02				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 219,02	0,00%
1.4.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2	R\$ 109,51	219,02			-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	219,02	0,00%
1.5	TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO 2 - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA	-	-		R\$ 23.992,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 23.992,97	0,00%
1.5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 1.096,47				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.096,47	0,00%
1.5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,01	R\$ 109.646,88	1.096,47			-	-	R\$ -	R\$ -	0,01	1.096,47	0,00%
1.5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 6.553,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 6.553,41	0,00%

Odilio Lopes da Silva
Odilio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mel 21187-2

Petro Guedes P. de Lira
Petro Guedes P. de Lira
 Eng. Civil
 VISTO-TE 12588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(55.274.025/0001-75)			CONTRATO Nº 106/2025			TOTAL CONTRATO (R\$):			R\$			2.798.000,00														
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025			MEDIÇÃO: Nº 01			PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026			PLANILHA DE MEDIÇÃO			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):			R\$			1.083.498,58								
			DATA DE EMISSÃO:11/05/2026			SALDO ANTERIOR																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./ Fin. (%)												
VALORES CONTRATUAIS															DESENV. FÍSICO			SALDO ATUAL			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		
1.5.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024.	m	54,12	R\$ 61,57	R\$ 3.332,17			-	-	R\$	-	R\$	54,12	3.332,17	0,00%											
1.5.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024.	m	9,93	R\$ 65,11	R\$ 646,54			-	-	R\$	-	R\$	9,93	646,54	0,00%											
1.5.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	54,12	R\$ 38,91	R\$ 2.105,81			-	-	R\$	-	R\$	54,12	2.105,81	0,00%											
1.5.2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	9,93	R\$ 47,22	R\$ 468,89			-	-	R\$	-	R\$	9,93	468,89	0,00%											
1.5.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	R\$ 16.233,58			-	-	R\$	-	R\$	-	16.233,58	0,00%											
1.5.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022.	m²	171,15	R\$ 94,85	R\$ 16.233,58			-	-	R\$	-	R\$	171,15	16.233,58	0,00%											
1.5.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	R\$ 109,51			-	-	R\$	-	R\$	-	109,51	0,00%											
1.5.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	1	R\$ 109,51	R\$ 109,51			-	-	R\$	-	R\$	1,00	109,51	0,00%											
1.6	RUA JOSÉ RIBEIRO DO VALE - BAIRRO SÃO FRANCISCO	-	-	-	R\$ 177.711,36			-	-	R\$	-	R\$	-	-	100,00%											
1.6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	R\$ 6.578,81			-	-	R\$	-	R\$	-	-	100,00%											
1.6.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,06	R\$ 109.646,88	R\$ 6.578,81		0,06	0,06	-	R\$	-	R\$	-	-	100,00%											
1.6.2	DREAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	R\$ 48.812,18			-	-	R\$	-	R\$	-	-	100,00%											
1.6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024.	m	485,79	R\$ 61,57	R\$ 29.910,09		485,79	485,79	-	R\$	29.910,09	R\$	29.910,09	-	100,00%											

Odílio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mat 21187-2

Pedro Quevedes P. de Lira
 Eng. Civil
 VISTO F.P 10588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(INS.274.025/0001-75)		CONTRATO Nº 106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$ 2.798.000,00								
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAÇADOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº 201/2025		MEDICÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO								
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 1.083.498,58								
				SALDO ANTERIOR										
				SALDO ATUAL		R\$ 2.798.000,00 R\$ 1.714.501,42								
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026										
ITEM		VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)	
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.		Valor
1.6.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	m	485,79	R\$ 38,91	R\$ 18.902,09		485,79	485,79	-	R\$ 18.902,09	R\$ 18.902,09	-	-	100,00%
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 122.101,35		-		R\$ -	R\$ 122.101,35	R\$ 122.101,35		-	100,00%
1.6.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAÇADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022.	m²	1287,31	R\$ 94,85	R\$ 122.101,35		1.287,31	1.287,31	-	R\$ 122.101,35	R\$ 122.101,35	-	-	100,00%
1.6.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 219,02		-		R\$ -	R\$ 219,02	R\$ 219,02		-	100,00%
1.6.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2	R\$ 109,51	R\$ 219,02		2,00	2,00	-	R\$ 219,02	R\$ 219,02	-	-	100,00%
1.7	TRECHO INICIAL DA RUA JOSÉ VIRGÍNIO NUNES - BAIRRO BROTAS	-	-		R\$ 107.967,01		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 107.967,01	0,00%
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 4.385,88		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.385,88	0,00%
1.7.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,04	R\$ 109.646,88	R\$ 4.385,88		-	-	-	R\$ -	R\$ -	0,04	R\$ 4.385,88	0,00%
1.7.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 28.020,86		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 28.020,86	0,00%
1.7.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024.	m	278,87	R\$ 61,57	R\$ 17.170,03		-	-	-	R\$ -	R\$ -	278,87	R\$ 17.170,03	0,00%
1.7.2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	m	278,87	R\$ 38,91	R\$ 10.850,83		-	-	-	R\$ -	R\$ -	278,87	R\$ 10.850,83	0,00%
1.7.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 75.341,25		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 75.341,25	0,00%
1.7.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAÇADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022.	m²	794,32	R\$ 94,85	R\$ 75.341,25		-	-	-	R\$ -	R\$ -	794,32	R\$ 75.341,25	0,00%
1.7.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 219,02		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 219,02	0,00%
1.7.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2	R\$ 109,51	R\$ 219,02		-	-	-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 219,02	0,00%

Odilio Lopes da Silva
 Odilio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mei 21167-2

Pedro Guedes P. de Lira
 Pedro Guedes P. de Lira
 Eng. Civil
 CRISTO-TE 12388794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE
CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(55.274.025/0001-75)
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E
PARALELEPÍPEDOS GRÁNTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM
RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº
202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA.
CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025				CONTRATO Nº106/2025											
				TOTAL CONTRATO (R\$): R\$ 2.798.000,00											
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$): R\$ 1.083.498,58											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026											
				PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026											
				MEDIÇÃO: Nº 01											
				PLANILHA DE MEDIÇÃO											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											
				SALDO ANTERIOR R\$											


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Maf 21187-2

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-TR 17388794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(S.S.274.025/0001-75)		CONTRATO Nº 106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$ 2.798.000,00								
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025		MEDIDÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO								
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 1.083.498,58								
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		SALDO ANTERIOR								
						R\$ 2.798.000,00								
						R\$ 1.714.501,42								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fis./ Fin. (%)
VALORES CONTRATUAIS														
DESENV. FÍSICO														
DESENV. FINANCEIRO														
SALDO														
1.9.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024.	m	165,29	R\$ 61,57	R\$ 10.176,91			-	R\$ -	-	R\$ -	165,29	10.176,91	0,00%
1.9.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	m	3,63	R\$ 65,11	R\$ 236,35			-	R\$ -	-	R\$ -	3,63	236,35	0,00%
1.9.2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	159,14	R\$ 38,91	R\$ 6.192,14			-	R\$ -	-	R\$ -	159,14	6.192,14	0,00%
1.9.2.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	3,63	R\$ 47,22	R\$ 171,41			-	R\$ -	-	R\$ -	3,63	171,41	0,00%
1.9.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 45.012,96			R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ 45.012,96	0,00%
1.9.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022.	m²	474,57	R\$ 94,85	R\$ 45.012,96			-	R\$ -	-	R\$ -	474,57	45.012,96	0,00%
1.9.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 219,02			R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ 219,02	0,00%
1.9.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	2	R\$ 109,51	R\$ 219,02			-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	219,02	0,00%
1.10	RUA MARIA CLARA MONTEIRO - BAIRRO SOBREIRA	-	-		R\$ 304.852,88			R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	100,00%
1.10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 12.061,16			R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	100,00%
1.10.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,11	R\$ 109.646,88	R\$ 12.061,16		0,11	0,11	R\$ -	R\$ 12.061,16	R\$ 12.061,16		-	100,00%
1.10.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 46.013,11			R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		R\$ -	100,00%


Pedro Lopes da Silva
Odilio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mat 21187-2

Pedro Guedes P. de Lira
Pedro Guedes P. de Lira
 Eng. Civil
 VISTO-TE 12388794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(INS.274.025/0001-75)		CONTRATO Nº106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	2.798.000,00
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025		MEDIDAÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO	
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$	1.083.498,58
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		SALDO ANTERIOR	
						R\$	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				SALDO ATUAL				SALDO			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	Parc. Fís./ Fin. (%)			
1.10.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	747,33	R\$ 61,57	R\$ 46.013,11		747,33	747,33	-	R\$ 46.013,11	R\$ 46.013,11	-	-	100,00%			
1.10.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 246.450,08				R\$ -	R\$ 246.450,08	R\$ 246.450,08		-	100,00%			
1.10.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2312,74	R\$ 104,44	R\$ 241.542,57		2.312,74	2.312,74	-	R\$ 241.542,57	R\$ 241.542,57	-	-	100,00%			
1.10.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	tx km	2491,12	R\$ 1,97	R\$ 4.907,51		2.491,12	2.491,12	-	R\$ 4.907,51	R\$ 4.907,51	-	-	100,00%			
1.10.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 328,53				R\$ -	R\$ 328,53	R\$ 328,53		-	100,00%			
1.10.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	3	R\$ 109,51	R\$ 328,53		3,00	3,00	-	R\$ 328,53	R\$ 328,53	-	-	100,00%			
1.11	RUA JOSÉ MORAES VÉRAS - BAIRRO MANOELA VALADARES	-	-		R\$ 414.934,66				R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	100,00%			
1.11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 16.447,03				R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	0,00%			
1.11.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,15	R\$ 109.646,88	R\$ 16.447,03			-	-	R\$ -	R\$ -	0,15	16.447,03	0,00%			
1.11.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 64.285,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	0,00%			
1.11.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	1044,11	R\$ 61,57	R\$ 64.285,85			-	-	R\$ -	R\$ -	1.044,11	64.285,85	0,00%			
1.11.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 333.763,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -		-	0,00%			
1.11.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3132,11	R\$ 104,44	R\$ 327.117,57			-	-	R\$ -	R\$ -	3.132,11	327.117,57	0,00%			


Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mec 21187-2


Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-TE 12388791

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(55.274.025/0001-75)		CONTRATO N°106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$ 2.798.000,00								
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES N° 202539310005 E N° 20254470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : N° :001/2025		MEDIÇÃO: N° 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO								
				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):		R\$ 1.083.498,58								
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		SALDO ANTERIOR								
						R\$ 0,00								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				SALDO ATUAL				Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1.11.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tx km	3373,69	R\$ 1,97	R\$ 6.646,17			-	-	-	-	3.373,69	6.646,17	0,00%
1.11.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 438,04			-	-	-	-		438,04	0,00%
1.11.4.1	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	4	R\$ 109,51	R\$ 438,04			-	-	-	-		438,04	0,00%
1.12	RUA JOSÉ LEONEL DE SOUZA BARROS - BAIRRO SÃO BRAZ	-	-		R\$ 152.173,46			-	-	-	-	4,00	438,04	0,00%
1.12.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 5.482,34			-	-	-	-		5.482,34	0,00%
1.12.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	unid.	0,05	R\$ 109.646,88	R\$ 5.482,34			-	-	-	-	0,05	5.482,34	0,00%
1.12.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-		R\$ 24.286,29			-	-	-	-		24.286,29	0,00%
1.12.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	394,45	R\$ 61,57	R\$ 24.286,29			-	-	-	-	394,45	24.286,29	0,00%
1.12.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ 122.076,30			-	-	-	-		122.076,30	0,00%
1.12.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1145,59	R\$ 104,44	R\$ 119.645,42			-	-	-	-	1.145,59	119.645,42	0,00%
1.12.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tx km	1233,95	R\$ 1,97	R\$ 2.430,88			-	-	-	-	1.233,95	2.430,88	0,00%
1.12.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ 328,53			-	-	-	-		328,53	0,00%
1.12.4.1	PLACA 20x45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	un	3	R\$ 109,51	R\$ 328,53			-	-	-	-	3,00	328,53	0,00%
1.13	RUA ALZIRA ROSA - BAIRRO BROTAIS	-	-		R\$ 260.416,55			-	-	-	-		260.416,55	100,00%
1.13.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-		R\$ 9.866,22			-	-	-	-		9.866,22	100,00%

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-PE 12588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(55.274.025/0001.75)		CONTRATO Nº106/2025		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	2.798.000,00
OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº 202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA. CONCORRÊNCIA : Nº :001/2025		MEDIDAÇÃO: Nº 01		PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026		PLANILHA DE MEDIÇÃO	
				DATA DE EMISSÃO:11/05/2026		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	
				SALDO ANTERIOR		R\$	1.083.498,58

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			SALDO ATUAL			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor				
1.13.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	und.	0,09	R\$ 109.646,88	R\$ 9.868,22		0,09	0,09	-	R\$ 9.868,22	R\$ 9.868,22	-	-	100,00%			
1.13.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	R\$ 45.976,78	-	-	-	-	R\$ 45.976,78	R\$ 45.976,78	-	-	100,00%			
1.13.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	746,74	R\$ 61,57	R\$ 45.976,78		746,74	746,74	-	R\$ 45.976,78	R\$ 45.976,78	-	-	100,00%			
1.13.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	R\$ 204.243,02	-	-	-	-	R\$ 204.243,02	R\$ 204.243,02	-	-	100,00%			
1.13.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1916,66	R\$ 104,44	R\$ 200.175,97		1.916,66	1.916,66	-	R\$ 200.175,97	R\$ 200.175,97	-	-	100,00%			
1.13.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	t x km	2064,49	R\$ 1,97	R\$ 4.067,05		2.064,49	2.064,49	-	R\$ 4.067,05	R\$ 4.067,05	-	-	100,00%			
1.13.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	R\$ 328,53	-	-	-	-	R\$ 328,53	R\$ 328,53	-	-	100,00%			
1.13.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	3	R\$ 109,51	R\$ 328,53		3,00	3,00	-	R\$ 328,53	R\$ 328,53	-	-	100,00%			
1.14	RUA JOSÉ LESTE DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ	-	-	-	R\$ 295.721,04	-	-	-	-	R\$ 295.721,04	R\$ 295.721,04	-	-	100,00%			
1.14.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	R\$ 12.061,16	-	-	-	-	R\$ 12.061,16	R\$ 12.061,16	-	-	100,00%			
1.14.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	und.	0,11	R\$ 109.646,88	R\$ 12.061,16		0,11	0,11	-	R\$ 12.061,16	R\$ 12.061,16	-	-	100,00%			
1.14.2	DRENAGEM SUPERFICIAL E TRAVAMENTO	-	-	-	R\$ 45.755,75	-	-	-	-	R\$ 45.755,75	R\$ 45.755,75	-	-	100,00%			
1.14.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024.	m	743,15	R\$ 61,57	R\$ 45.755,75		743,15	743,15	-	R\$ 45.755,75	R\$ 45.755,75	-	-	100,00%			
1.14.3	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	R\$ 237.575,60	-	-	-	-	R\$ 237.575,60	R\$ 237.575,60	-	-	100,00%			

Odílio Lopes da Silva
Odílio Lopes da Silva
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Mat 21187-2

Pedro Cuello P. de Lira
Pedro Cuello P. de Lira
 Eng. Civil
 VISTO E 12588794

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.
CONTRATADA : ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA(55.274.025/0001-75)

CONTRATO Nº 106/2025

OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS E
PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, OBRA REALIZADA COM
RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202539310005 E Nº
202544470011, COMO TAMBÉM COM RECURSOS PRÓPRIOS E FINISA.
CONCURRENCIA : Nº :001/2025

MEDICÃO: Nº 01
PERÍODO: 30/12/2025 à 11/05/2026
DATA DE EMISSÃO:11/05/2026
TOTAL CONTRATO (R\$): R\$ 2.798.000,00

PLANILHA DE MEDICÃO
VALOR DA MEDICÃO (R\$): R\$ 1.083.498,58

SALDO ANTERIOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			SALDO ATUAL			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fís./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor				
1.14.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	2229,46	R\$ 104,44	R\$ 232.844,80		2.229,46	2.229,46	-	R\$ 232.844,80	R\$ 232.844,80	-	-	100,00%			
1.14.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	tx km	2401,42	R\$ 1,97	R\$ 4.730,80		2.401,42	2.401,42	-	R\$ 4.730,80	R\$ 4.730,80	-	-	100,00%			
1.14.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-			R\$ 328,53				-	R\$ 328,53	R\$ 328,53		-	100,00%			
1.14.4.1	PLACA 20X45 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS.	un	3	R\$ 109,51	R\$ 328,53		3,00	3,00	-	R\$ 328,53	R\$ 328,53	-	-	100,00%			
1.14.4.1	TOTAL				R\$ 2.798.000,00				R\$ -	R\$ 1.083.498,58	R\$ 1.083.498,58		R\$ 1.714.501,42	39,72%			

AFOGADOS DA INGAZEIRA .11/05/2026

AFOGADOS DA INGAZEIRA. 11/05/2026

De Acordo,

Atesto.

CONSTRUTORA ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 55.274.025/0001-75

Engenheiro fiscal

Secretário de Obras

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALYSSON FELIPE CARDOSO DA SILVA
Data: 11/05/2026 08:34:01 -0300
Verifique em https://validar.at.gov.br

Padro Guedes P. de Lima
Eng. Civil
VISTO-FE 12388794

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21107-2