



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---|--|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1.065.494-98 | Nº SICONV 884401/2021 | GESTOR MDR | PROGRAMA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável | AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS | RECURSO |
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA | | | Município / UF PALMEIRINA/ PE | Localidade / Endereço PALMEIRINA/ PE | Valores Contratados (R\$) |
| Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM | | | | Apelido do Empreendimento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA | REPASSO 238.750,00 |
| | | | | CONTRAPARTIDA 121.200,66 | INVESTIMENTO 359.950,66 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: nov-23 100,00% |
|---------------------------------------|--|

| | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Medição nº: | 1 | Saldo a Reprogramar: | Repasso (R\$) 0,00 | Contrapartida (R\$) 0,06 |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|

Acumulado Anterior: 0,00%

| Etapa | Meta / Sub-Meta | Descrição da Meta / Sub-Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº CTEF | nº do BM | Valor Total (R\$) | Valores Medidos (R\$) | | | Execução Física Acum. |
|-------|-----------------|--|-----------|------------|-------|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Acum. Período Anterior | No Período | Acum. incluindo o Período | |
| | TOTAL | | | | | | | 238.750,00 | 0,00 | 50.953,99 | 50.953,99 | |
| | | | | | | | | 121.200,60 | 0,00 | 25.866,62 | 25.866,62 | 21,34% |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | Investimento | 0,00 | 76.820,61 | 76.820,61 | |
| 1 | Meta 1. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE | Concluído | 3.233,65 | m² | CTEF nº 002/2023 | 1 | 359.950,60 | - | 76.820,61 | 76.820,61 | 21,34% |

Local: PALMEIRINA/PE

Data: 21 de novembro de 2023

Responsável Técnico

Nome: KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: