



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.065.494-98	Nº SICONV 884401/2021	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	ACÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	RECURSO
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA			MUNICÍPIO / UF PALMEIRINA/ PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PALMEIRINA/ PE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA	REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 121.200,60
				INVESTIMENTO 359.950,60	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-24 100,00%
---------------------------------------	---

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 21,34%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							238.750,00	50.953,99	105.525,02	156.479,01	65,54%
								121.200,60	25.866,62	53.569,40	79.436,02	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								359.950,60	76.820,61	159.094,42	235.915,03	
1	Meta 1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE	Concluído	3.233,65	m²	CTEF nº 002/2023	2	359.950,60	76.820,61	159.094,42	235.915,03	65,54%

Local: PALMEIRINA/PE

Data: 12 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: KAIJO CESAR SANTANA DO AMARAL
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: