


OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE.				EXECUÇÃO: 01/08/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								Data de medição: 29/07/2024				CONTRATO Nº 036/2024			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA/PE								Período da Medição: 01/07/2024 - 29/07/2024							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO		
1.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	17.553,88	17.553,88	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	17.553,88	17.553,88	0,00		
					<b>R\$ 17.553,88</b>					<b>0,00</b>	<b>17.553,88</b>	<b>17.553,88</b>	<b>0,00</b>		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF 00051 ORSE - 06/2022	M²	11,520	430,30	4.957,05	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	4.957,05	4.957,05	0,00		
1.2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	6.614,650	2,22	14.684,52	0,00	4.919,35	4.919,35	1.695,30	0,00	10.920,95	10.920,95	3.763,57		
					<b>R\$ 19.641,57</b>					<b>0,00</b>	<b>15.878,00</b>	<b>15.878,00</b>	<b>3.763,57</b>		
1.3	RECAPEAMENTO														
1.3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	12.694,990	5,01	63.601,89	0,00	9304,39	9.304,39	3.390,60	0,00	46.614,99	46.614,99	16.986,90		
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	190,430	1.914,11	364.503,96	0,00	139,57	139,57	50,86	0,00	267.152,33	267.152,33	97.351,63		
1.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	190,430	1.659,66	316.049,05	0,00	139,57	139,57	50,86	0,00	231.638,74	231.638,74	84.410,31		
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.425,490	2,97	33.933,70	0,00	8.373,89	8.373,89	3.051,60	0,00	24.870,45	24.870,45	9.063,25		
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.732,330	1,16	4.329,50	0,00	2.735,47	2.735,47	996,86	0,00	3.173,14	3.173,14	1.156,36		
					<b>R\$ 782.418,10</b>					<b>0,00</b>	<b>573.449,65</b>	<b>573.449,65</b>	<b>208.968,45</b>		
1.4	SINALIZAÇÃO														
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	8,000	111,55	892,40	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	892,40		
1.4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.099,840	3,20	3.519,48	0,00	0,00	0,00	1.099,84	0,00	0,00	0,00	3.519,48		
1.4.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	18,000	250,74	4.513,32	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	4.513,32		
1.4.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	16,000	248,25	3.972,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00		
1.4.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	5,000	248,30	1.241,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.241,50		
1.4.6	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	16,000	537,58	8.601,28	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	8.601,28		
1.4.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,000	488,56	2.442,80	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2.442,80		
					<b>R\$ 25.182,78</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.182,78</b>		
					<b>R\$ 844.796,33</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 606.881,53</b>	<b>R\$ 606.881,53</b>	<b>R\$ 237.914,80</b>		
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO				ASSINATURA FISCALIZAÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO : R\$ 610.645,10 (Seiscentos e Dez Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos)							
Nathan R. da Silva Oliveira Engenheiro Civil CREA/AL 0221895612				Kaio César Santana do Amaral Engenheiro Civil CREA/PE 181943610-1				DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____							

*Kaio César Santana do Amaral*  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 181943610-1