



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 01

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES - BOM CONSELHO - PE

Localidade: Distrito de Logradouro dos Leões

PROCESSO LICITATÓRIO:

CONCORRÊNCIA:

PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)

ORDEN DE SERVIÇO: 14/01/2022

EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.610.056/0001-42

Nº DO CONTRATO: 013/2022

FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA

BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%

DESCONTO OFERTADO (K): 0,00%

VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: R\$ 106.692,29

VALOR CONTRATURAL: R\$ 106.692,29

ESTA MEDIÇÃO: R\$ 23.053,06

SALDO ATUAL: R\$ 83.639,23

Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210682787

Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20220740458

REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/01/2022 a 10/02/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO FCK=15MPA	UNID	1.985,98	1,00	1,00	0,00	1.985,98	1.985,98	1.985,98	100,00%
1.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	11,63	628,20	628,20	0,00	7.305,96	7.305,96	7.305,96	100,00%
1.3	3258	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	m²	15,12	570,80	570,80	0,00	8.630,49	8.630,49	8.630,49	100,00%
1.4	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	30,23	169,72	169,72	0,00	5.130,63	5.130,63	5.130,63	100,00%
2			INFRAESTRUTURA									
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	58,04	116,83		0,00	6.780,81	0,00	0,00	0,00%
2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	62,16	9,42		0,00	585,54	0,00	0,00	0,00%
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	79,68	545,81		0,00	43.490,14	0,00	0,00	0,00%
2.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,56	126,25		0,00	196,95	0,00	0,00	0,00%
2.5	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	79,49	6,44		0,00	511,91	0,00	0,00	0,00%
3			CANTEIROS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	81,97	8,38		0,00	686,90	0,00	0,00	0,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Solon Tenório Paz Filho
Engenheiro Civil
CREA: 0212823922

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATUAL: R\$		R\$		106.692,29		
PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO: R\$		R\$		23.053,06		
ORDEN DE SERVIÇO: 14/01/2022						SALDO ATUAL: R\$		R\$		83.639,23		
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210682787				
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20220740458				
Nº DO CONTRATO: 013/2022						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA						DATA DE EMISSÃO:		10/02/2022				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		14/01/2022 a 10/02/2022				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
3.2	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	75,81	89,38		0,00	6.775,89	0,00	0,00	0,00%
3.3	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	647,27	2,01		0,00	1.301,01	0,00	0,00	0,00%
3.4	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	27,30	100,57		0,00	2.745,56	0,00	0,00	0,00%
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	81,97	6,15		0,00	504,11	0,00	0,00	0,00%
4.2	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,38	94,00		0,00	3.325,72	0,00	0,00	0,00%
4.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,19	336,00		0,00	1.743,84	0,00	0,00	0,00%
4.4	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	112,15	8,00		0,00	897,20	0,00	0,00	0,00%
4.5	11364	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	un	1.228,09	6,00		0,00	7.368,54	0,00	0,00	0,00%
4.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	32,16	1,00		0,00	32,16	0,00	0,00	0,00%
4.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,07	2,00		0,00	38,14	0,00	0,00	0,00%
4.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	173,50	1,00		0,00	173,50	0,00	0,00	0,00%
4.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	119,24	3,00		0,00	357,72	0,00	0,00	0,00%
4.10	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	41,14	12,00		0,00	493,68	0,00	0,00	0,00%
4.11	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,21	3,00		0,00	54,63	0,00	0,00	0,00%
4.12	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,36	9,00		0,00	210,24	0,00	0,00	0,00%
5			DRENAGEM CANTEIROS									
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	81,97	2,00		0,00	163,94	0,00	0,00	0,00%

Felipe Ferraz Tenorio
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Solton Tenorio Paz Filho
Engenheiro Civil
CREA: 0212823922

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATURAL: R\$ 106.692,29						
PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO: R\$ 23.053,06						
ORDEN DE SERVIÇO: 14/01/2022						SALDO ATUAL: R\$ 83.639,23						
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						Nº DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210682787						
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20220740458						
Nº DO CONTRATO: 013/2022						REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA						DATA DE EMISSÃO: 10/02/2022						
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%						PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/01/2022 a 10/02/2022						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	14/01/2022 a 10/02/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
5.2	83670	SINAPI	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,71	35,70		0,00	2.667,14	0,00	0,00	0,00%
5.3	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	230,36	11,00		0,00	2.533,96	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL									106.692,29	23.053,06	23.053,06	21,61%
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO: <i>Solon Tenorio Paz Filho</i>						
						FISCAL: <i>Suzana Prazeres Cortez</i> Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREAMº 020320040-3						

Bom Conselho, 10 de fevereiro de 2022

Felipe Ferraz Tenorio
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Solon Tenorio Paz Filho
Engenheiro Civil
CREA: 0212823922