



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 03 + REPROGRAMAÇÃO

REPROGRAMAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO TENÓRIO SOBRINHO - Distrito de Barra do Brejo														
Localidade: Distrito da Barra do Brejo - Bom Conselho - PE					DESCONTO OFERTADO (K):					15,14%				
PROCESSO LICITATÓRIO FME: 003/2021					VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:					R\$ -				
CONCORRÊNCIA: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL					R\$ 275.526,88				
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)					ESTA MEDIÇÃO:					R\$ 67.477,34				
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021					SALDO ATUAL:					R\$ 118.671,60				
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP					N° DA ART DE EXECUÇÃO:					PE20210678431				
CNPJ: 01.088.740/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:					PE20210604489				
N° DO CONTRATO: 040/2021					REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS:FME					DATA DE EMISSÃO:					03/04/2023				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:					23/03/2023 A 03/04/2023				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	388,76	6,00			6,00	2.332,56	0,00	0,00	2.332,56	100,00%
1.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	13,84	2,50		2,50	2,50	34,60	0,00	34,60	34,60	100,00%
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	50,67	2,41	1,91	0,50	2,41	122,11	96,85	25,26	122,11	100,00%
1.4	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	13,04	71,04	59,49	11,55	71,04	926,36	775,74	150,62	926,36	100,00%
1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	25,73	148,74	130,29		148,74	3.827,08	3.352,55	0,00	3.827,08	100,00%
2			RAMPA ACESSIBILIDADE											
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	69,67	3,27		2,27	2,27	227,82	0,00	158,15	158,15	69,42%
2.2	87518	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	164,56	32,82			0,00	5.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	4,14	31,47			0,00	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	35,66	31,47			0,00	1.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M³	42,24	25,63			0,00	1.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00%
3			ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO											
3.1	87546	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	25,14	65,66		65,66	65,66	1.650,69	0,00	1.650,69	1.650,69	100,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Mário Cirilo - Engº Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL		RS		275.526,88						
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)					ESTA MEDIÇÃO:		RS		67.477,34						
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021					SALDO ATUAL:		RS		118.671,60						
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP					N° DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210678431								
CNPJ: 01.088.740/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210604489								
N° DO CONTRATO: 040/2021					REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO								
FONTE DE RECURSOS:FME					DATA DE EMISSÃO:		03/04/2023								
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:		23/03/2023 A 03/04/2023								
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO		
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)	
3.2	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	19,70	5,38		5,38	5,38	105,98	0,00	105,98	105,98	100,00%	
3.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	67,41	84,90		78,30	78,30	5.723,10	0,00	5.278,20	5.278,20	92,23%	
3.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	57,25	54,73		42,08	42,08	3.133,29	0,00	2.409,08	2.409,08	76,89%	
3.5	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	43,81	54,73			0,00	2.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.6	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	73,31	1,68			0,00	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4			COBERTA												
4.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	42,65	28,84		28,84	28,84	1.230,02	1.230,02	0,00	1.230,02	100,00%	
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	45,29	28,84		28,84	28,84	1.306,16	1.306,16	0,00	1.306,16	100,00%	
4.3	9210	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	112,97	634,27		213,75	17,28	593,34	71.653,48	24.147,33	1.951,87	67.029,36	93,55%
4.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	32,14	66,32		66,32	66,32	2.131,52	2.131,52	0,00	2.131,52	100,00%	
4.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,56	34,51		34,51	34,51	1.675,80	1.675,80	0,00	1.675,80	100,00%	
4.6	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,85	301,64			301,64	558,03	0,00	0,00	558,03	100,00%	
4.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	54,89	301,59		301,59	301,59	16.554,27	0,00	16.554,27	16.554,27	100,00%	
4.8	92588	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.045,39	1,00			1,00	1.045,39	0,00	0,00	1.045,39	100,00%	

Felício Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Mário Cirilo - Eng^o Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3
CNPJ: 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$		275.526,88			
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO:			R\$		67.477,34			
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021						SALDO ATUAL:			R\$		118.671,60			
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210678431					
CNPJ: 01.088.740/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210604489					
N° DO CONTRATO: 040/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
FONTE DE RECURSOS:FME						DATA DE EMISSÃO:			03/04/2023					
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/03/2023 A 03/04/2023					
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
4.9	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	47,89	45,48	45,48		45,48	2.178,03	2.178,03	0,00	2.178,03	100,00%
4.10	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M²	121,34	2,25	2,25		2,25	273,01	273,01	0,00	273,01	100,00%
5			HIDROSSANITÁRIO											
5.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	123,02	8,00		8,00	8,00	984,16	0,00	984,16	984,16	100,00%
5.2	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	57,89	4,00		3,00	3,00	231,56	0,00	173,67	173,67	75,00%
5.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	108,95	5,00			0,00	544,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	389,10	5,00			0,00	1.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,93	7,00			0,00	349,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.6	0000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	22,22	6,00			0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,34	7,00			0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,98	4,00			0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.9	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	10,64	1,00			0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.10	1429	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UN	1.187,02	1,00	1,00		1,00	1.187,02	1.187,02	0,00	1.187,02	100,00%
5.11	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	446,27	1,00			0,00	446,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.12	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	82,45	2,00			0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.13	12132	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, ANGULAR, 90º, PISO-PAREDE, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L=75+75CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	312,19	2,00			0,00	624,38	0,00	0,00	0,00	0,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177

Mário Cirilo - Engº Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021					VALOR CONTRATUAL			R\$		275.526,88				
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		67.477,34				
ORDEN DE SERVIÇO: 28/09/2021					SALDO ATUAL:			R\$		118.671,60				
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP					N° DA ART DE EXECUÇÃO:					PE20210678431				
CNPJ: 01.088.740/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:					PE20210604489				
N° DO CONTRATO: 040/2021					REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS:FME					DATA DE EMISSÃO:					03/04/2023				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:					23/03/2023 A 03/04/2023				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.14	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	103,15	1,00			0,00	103,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.15	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	21,93	1,00			0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.16	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	27,84	1,00			0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.17	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	64,49	14,95			0,00	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
6			ESQUADRIAS											
6.1	1809	ORSE	JANELA EM MADEIRA, ALMOFADADA OU VENEZIANA, SEM POSTIGO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	383,26	4,50		3,00	3,00	1.724,67	0,00	1.149,78	1.149,78	66,67%
6.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	674,33	4,32			0,00	2.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	693,21	2,00			0,00	1.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	705,15	1,00			0,00	705,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.5	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	747,46	4,00			0,00	2.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	67,50	20,00			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.7	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	410,30	8,40			0,00	3.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.8	3554	ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1.40M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2 1/2")	M	239,55	34,69			0,00	8.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.9	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	85,04	39,10			0,00	3.325,06	0,00	0,00	0,00	0,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Máris Cirilo - Eng^o Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021						VALOR CONTRATUAL			R\$		275.526,88			
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO:			R\$		67.477,34			
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021						SALDO ATUAL:			R\$		118.671,60			
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP						N° DA ART DE EXECUÇÃO:					PE20210678431			
CNPJ: 01.088.740/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:					PE20210604489			
N° DO CONTRATO: 040/2021						REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:FME						DATA DE EMISSÃO:					03/04/2023			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:					23/03/2023 A 03/04/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6.10	1864	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	UN	11,18	46,00			0,00	514,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.11	8553	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS - REV. 02	M²	546,52	13,26			0,00	7.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.12	4112	ORSE	GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 1/2", CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM	M²	551,71	0,54			0,00	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
7			PISO											
7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	26,25	162,66			0,00	4.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	70,06	40,14			0,00	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3	93389	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	43,72	11,58	9,08	9,08	506,27	0,00	396,97	396,97	78,41%	
7.4	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	113,08	56,61			0,00	6.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.5	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	46,05	73,60			0,00	3.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.6	2187	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M²	11,60	382,05			0,00	4.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
8			PINTURA											
8.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	18,07	112,33	60,84	51,49	112,33	2.029,80	1.099,37	930,43	2.029,80	100,00%
8.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11,02	112,33			0,00	1.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2,99	181,90			0,00	543,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.4	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	9,29	602,38	493,42	58,63	552,05	5.596,11	4.583,87	544,67	5.128,54	91,64%
8.5	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	9,72	732,96			0,00	7.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.6	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	15,42	530,97		320,07	320,07	8.187,55	0,00	4.935,47	4.935,47	60,28%
8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12,46	688,03		178,54	178,54	8.572,85	0,00	2.224,60	2.224,60	25,95%
8.8	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	24,22	131,20			0,00	3.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.9	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M²	17,57	76,60			0,00	1.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00%

Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177

Mário Cirilo - Eng^o Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021					VALOR CONTRATUAL		R\$		275.526,88					
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		67.477,34					
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021					SALDO ATUAL:		R\$		118.671,60					
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP					N° DA ART DE EXECUÇÃO:				PE20210678431					
CNPJ: 01.088.740/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:				PE20210604489					
N° DO CONTRATO: 040/2021					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
FONTE DE RECURSOS:FME					DATA DE EMISSÃO:				03/04/2023					
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				23/03/2023 A 03/04/2023					
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
8.10	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	14,85	136,73			0,00	2.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.11	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	UN	16,81	74,00			0,00	1.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
9			ELÉTRICA											
9.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	29,98	53,00		53,00	53,00	1.588,94	0,00	1.588,94	1.588,94	100,00%
9.2	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	55,12	16,00		16,00	16,00	881,92	0,00	881,92	881,92	100,00%
9.3	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	43,18	66,00		66,00	66,00	2.849,88	0,00	2.849,88	2.849,88	100,00%
9.4	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	123,16	7,00		7,00	7,00	862,12	0,00	862,12	862,12	100,00%
9.5	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,95	1,00		1,00	1,00	13,95	0,00	13,95	13,95	100,00%
9.6	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,33	1,00		1,00	1,00	90,33	0,00	90,33	90,33	100,00%
9.7	83366	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	70,75	18,00		18,00	18,00	1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	100,00%
9.8	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,71	16,00		16,00	16,00	203,36	0,00	203,36	203,36	100,00%
9.9	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,32	30,00		30,00	30,00	279,60	0,00	279,60	279,60	100,00%
9.10	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,57	8,00		8,00	8,00	124,56	0,00	124,56	124,56	100,00%
9.11	91898	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,44	1,00		1,00	1,00	17,44	0,00	17,44	17,44	100,00%
9.12	95738	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	26,00		26,00	26,00	208,00	0,00	208,00	208,00	100,00%
9.13	95736	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,67	60,00		60,00	60,00	400,20	0,00	400,20	400,20	100,00%

Felipa Estoril
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177

Mário Cirilo - Engº Civil
CREA-PB Nº 1619055830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3





CONCORRÊNCIA: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			275.526,88		
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			67.477,34		
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021						SALDO ATUAL:			R\$			118.671,60		
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210678431					
CNPJ: 01.088.740/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210604489					
N° DO CONTRATO: 040/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
FONTE DE RECURSOS:FME						DATA DE EMISSÃO:			03/04/2023					
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			23/03/2023 A 03/04/2023					
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO	
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
9.14	91877	SINAPI	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,89	14,00		14,00	14,00	138,46	0,00	138,46	138,46	100,00%
9.15	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,27	8,00		8,00	8,00	18,16	0,00	18,16	18,16	100,00%
9.16	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	90,37	4,00		4,00	4,00	361,48	0,00	361,48	361,48	100,00%
9.17	88543	SINAPI	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	163,00	1,00		1,00	1,00	163,00	0,00	163,00	163,00	100,00%
9.18	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	195,78	1,00		1,00	1,00	195,78	0,00	195,78	195,78	100,00%
9.19	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	515,67	1,00		1,00	1,00	515,67	0,00	515,67	515,67	100,00%
9.20	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	100,00%
9.21	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,22	1.600,00		1.600,00	1.600,00	6.752,00	0,00	6.752,00	6.752,00	100,00%
9.22	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,95	150,00		150,00	150,00	892,50	0,00	892,50	892,50	100,00%
9.23	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,52	100,00		100,00	100,00	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	100,00%
9.24	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,80	80,00		80,00	80,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	100,00%
9.25	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,61	180,00		180,00	180,00	1.729,80	0,00	1.729,80	1.729,80	100,00%
9.26	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,61	24,00		24,00	24,00	374,64	0,00	374,64	374,64	100,00%
9.27	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	58,76	4,00		4,00	4,00	235,04	0,00	235,04	235,04	100,00%
9.28	96971	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	27,81	15,00		15,00	15,00	417,15	0,00	417,15	417,15	100,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Mário Cirilo - Engº Civil
CREA-PB Nº 161905830
Responsável Técnico
CNPJ: 01.088.740/0001-94
Representante Legal

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL			R\$		275.526,88					
PRAZO: 5 MESES (150 DIAS)					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		67.477,34					
ORDEM DE SERVIÇO: 28/09/2021					SALDO ATUAL:			R\$		118.671,60					
EMPRESA: MOC Serviços de Construções EPP					N° DA ART DE EXECUÇÃO:					PE20210678431					
CNPJ: 01.088.740/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:					PE20210604489					
N° DO CONTRATO: 040/2021					REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO					
FONTE DE RECURSOS:FME					DATA DE EMISSÃO:					03/04/2023					
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:					23/03/2023 A 03/04/2023					
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)		
						PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	08/03/2023 A 22/03/2023	23/03/2023 A 03/04/2023		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
9.29	3249	ORSE	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO GALVANIZADO D=3" E H=6,0M, COMPLETO	UN	1.052,35	1,00		1,00	1,00	1.052,35	0,00	1.052,35	1.052,35	100,00%	
9.30	2645	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	683,04	1,00		1,00	1,00	683,04	0,00	683,04	683,04	100,00%	
10			SERVIÇOS FINAIS												
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2,97				0,00	2.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
11.1	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,86	504,00			0,00	11.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11.2	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	48,00			0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL GERAL										274.913,44	44.037,27	67.477,34	156.855,28	57,06%	
										SESENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS			TOTAL ACUMULADO (BM01 + BM02 + BM03)		156.855,28
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.				EXECUÇÃO:		 Mário Cirilo - Engº Civil CREA-PB Nº 1619055830 Responsável Técnico CNPJ: 01.088.740/0001-94 Representante Legal			FISCAL:		 Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA Nº 020320040-3				

Bom Conselho, 03 de abril de 2023


Felipe Farraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177