



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 03

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE NO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEÕES - BOM CONSELHO - PE

Localidade: Distrito de Logradouro dos Leões	DESCONTO OFERTADO (K):	0,00%
PROCESSO LICITATÓRIO:	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	R\$ 106.692,29
CONCORRÊNCIA:	VALOR CONTRATURAL:	R\$ 106.692,29
PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 30.224,63
ORDEM DE SERVIÇO: 14/01/2022	SALDO ATUAL:	R\$ 21.205,85
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210682787
CNPJ: 35.610.056/0001-42	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20220740458
Nº DO CONTRATO: 013/2022	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA	DATA DE EMISSÃO:	11/04/2022
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/03/2022 A 11/04/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	FÍSICO (%)
						PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022		PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	COMP. 01	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO FCK=15MPA	UNID	1.985,98	1,00			0,00	1.985,98		0,00	1.985,98	100,00%
1.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	11,63	628,20			0,00	7.305,96		0,00	7.305,96	100,00%
1.3	3258	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA HEXAGONAL	m²	15,12	570,80			0,00	8.630,49		0,00	8.630,49	100,00%
1.4	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	30,23	169,72			0,00	5.130,63		0,00	5.130,63	100,00%
2			INFRAESTRUTURA											
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	58,04	116,83	116,83		0,00	6.780,81	6.780,81	0,00	6.780,81	100,00%
2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	62,16	9,42	9,42		0,00	585,54	585,54	0,00	585,54	100,00%
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	79,68	545,81	100,00	320,00	320,00	43.490,14	7.968,00	25.497,60	33.465,60	76,95%
2.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	1,56	126,25			0,00	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	79,49	6,44			0,00	511,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
3			CANTEIROS											
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	81,97	8,38	8,38		0,00	686,90	686,90	0,00	686,90	100,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3

CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATUAL: R\$		106.692,29						
PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO: R\$		30.224,63						
ORDEM DE SERVIÇO: 14/01/2022						SALDO ATUAL: R\$		21.205,85						
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210682787						
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20220740458						
Nº DO CONTRATO: 013/2022						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA						DATA DE EMISSÃO:		11/04/2022						
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/03/2022 A 11/04/2022						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
3.2	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	75,81	89,38	89,38		0,00	6.775,89	6.775,89	0,00	6.775,89	100,00%
3.3	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	647,27	2,01	2,01		0,00	1.301,01	1.301,01	0,00	1.301,01	100,00%
3.4	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	27,30	100,57	100,57		0,00	2.745,56	2.745,56	0,00	2.745,56	100,00%
4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	81,97	6,15		6,15	6,15	504,11		504,11	504,11	100,00%
4.2	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,38	94,00		94,00	94,00	3.325,72		3.325,72	3.325,72	100,00%
4.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,19	336,00			0,00	1.743,84		0,00	0,00	0,00%
4.4	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	112,15	8,00		8,00	8,00	897,20		897,20	897,20	100,00%
4.5	11364	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	un	1.228,09	6,00			0,00	7.368,54		0,00	0,00	0,00%
4.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	32,16	1,00			0,00	32,16		0,00	0,00	0,00%
4.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,07	2,00			0,00	38,14		0,00	0,00	0,00%
4.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	173,50	1,00			0,00	173,50		0,00	0,00	0,00%
4.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	119,24	3,00			0,00	357,72		0,00	0,00	0,00%
4.10	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	41,14	12,00			0,00	493,68		0,00	0,00	0,00%
4.11	72271	SINAPI	CONNECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,21	3,00			0,00	54,63		0,00	0,00	0,00%
4.12	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	23,36	9,00			0,00	210,24		0,00	0,00	0,00%
5			DRENAGEM CANTEIROS											
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	81,97	2,00	2,00		0,00	163,94	163,94	0,00	163,94	100,00%


Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177


Suzana Frazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3



CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATUAL: R\$		106.692,29						
PRAZO: 4 MESES (120 DIAS)						ESTA MEDIÇÃO: R\$		30.224,63						
ORDEM DE SERVIÇO: 14/01/2022						SALDO ATUAL: R\$		21.205,85						
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210682787						
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20220740458						
Nº DO CONTRATO: 013/2022						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA						DATA DE EMISSÃO:		11/04/2022						
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,14%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		10/03/2022 A 11/04/2022						
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				FÍSICO (%)	
						PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	11/02/2022 a 09/03/2022	10/03/2022 A 11/04/2022		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.2	83670	SINAPI	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,71	35,70	35,70		0,00	2.667,14	2.667,14	0,00	2.667,14	100,00%
5.3	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	230,36	11,00	11,00		0,00	2.533,96	2.533,96	0,00	2.533,96	100,00%
TOTAL GERAL										106.692,29	32.208,75	30.224,63	85.486,44	80,12%
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL:					

Bom Conselho, 11 de abril de 2022


Felipe Perfaz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177


Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3