



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

**PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍEDO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE**

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE E DISTRITOS	DESCONTO OFERTADO (K):	5,07%
PROCESSO LICITATÓRIO: 013/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.732.414,01
CONCORRÊNCIA: Nº 004/2021	VALOR CONTRATURAL	R\$ 1.644.652,68
PRAZO: 08 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 102.755,72
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021	SALDO ATUAL:	R\$ 1.541.896,96
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	
CNPJ: 27.603.095/0001-94	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	
Nº DO CONTRATO: 071/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS:	DATA DE EMISSÃO:	12/11/2021
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2021 A 18/11/2021

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI I	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	334,48	20,00		-	6.689,60	-	-	0,00%
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
2.1	COMP.	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UD	17.052,37	1,00			17.052,37	-	-	0,00%
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
	COMP.	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS	UD	122.929,74	1,00	0,125		122.929,74	15.366,21	15.366,21	12,50%
4			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO 13									
4.1			RUA PROJETADA 01									
4.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
4.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	262,36			110,19	-	-	0,00%
4.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	1.412,98			141,30	-	-	0,00%
4.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	524,72			22.709,88	-	-	0,00%
4.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	524,72			22.709,88	-	-	0,00%
4.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	1.243,56			129.429,72	-	-	0,00%
4.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
4.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	78,71			4.837,52	-	-	0,00%
4.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
4.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
4.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATUAL			R\$ 1.644.652,68			
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 102.755,72			
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:			R\$ 1.541.896,96			
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:			12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
4.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	1.412,98			664,10	-	-	0,00%
5			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO CENTRO									
5.1			AVENIDA SANTA MARIA									
5.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
5.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,42	457,26			192,05	-	-	0,00%
5.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M²	0,10	3.200,82			320,08	-	-	0,00%
5.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	43,28	914,52			39.580,43	-	-	0,00%
5.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,28	914,52			39.580,43	-	-	0,00%
5.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	2.926,46			304.585,96	-	-	0,00%
5.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
5.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	61,46	137,18			8.431,08	-	-	0,00%
5.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
5.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
5.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
5.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	3.200,82			1.504,39	-	-	0,00%
6			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO SÃO VICENTE									
6.1			TRAVESSA CAFÉ FILHO 01									
6.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
6.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,42	165,55			69,53	-	-	0,00%
6.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M²	0,10	827,75			82,78	-	-	0,00%
6.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	43,28	331,10			14.330,01	-	-	0,00%
6.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,28	331,10			14.330,01	-	-	0,00%
6.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	728,42			75.813,95	-	-	0,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura

de Mobilidade Urbana

Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIREL  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Cidade - Camocim de São Félix- PF



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68			
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		102.755,72			
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:		R\$		1.541.896,96			
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:				12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
6.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	49,67			3.052,72	-	-	0,00%
6.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
6.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	827,75			389,04	-	-	0,00%
6.2			TRAVESSA CAFÉ FILHO 02									
6.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
6.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	53,47			22,46	-	-	0,00%
6.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	267,35			26,74	-	-	0,00%
6.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	106,94			4.628,36	-	-	0,00%
6.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	106,94			4.628,36	-	-	0,00%
6.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	235,27			24.486,90	-	-	0,00%
6.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	16,04			985,82	-	-	0,00%
6.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	3,00			331,14	-	-	0,00%
6.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	267,35			125,65	-	-	0,00%
7			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ									
7.1			RUA PROJETA 01									
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	67,12			28,19	-	-	0,00%
7.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	257,89			25,79	-	-	0,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 892  
Centro, Camocim de São Félix - PF



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATUAL			R\$ 1.644.652,68				
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 102.755,72				
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:			R\$ 1.541.896,96				
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:			12/11/2021				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:			01/11/2021 A 18/11/2021				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
7.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	43,28	134,24			5.809,91	-	-	0,00%
7.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,28	134,24			5.809,91	-	-	0,00%
7.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	217,62			22.649,89	-	-	0,00%
6.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	61,46	20,14			1.237,80	-	-	0,00%
6.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
6.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	257,89			121,21	-	-	0,00%
7.2			RUA PROJETA 02									
7.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,42	172,33			72,38	-	-	0,00%
7.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M²	0,10	809,95			81,00	-	-	0,00%
7.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	43,28	344,66			14.916,88	-	-	0,00%
7.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,28	344,66			14.916,88	-	-	0,00%
7.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	706,55			73.537,72	-	-	0,00%
7.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
7.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	61,46	51,70			3.177,48	-	-	0,00%
7.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
7.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
7.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.644.652,68			
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 102.755,72			
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:			R\$ 1.541.896,96			
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:			12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
7.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	809,95			380,68	-	-	0,00%
8			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DELOGRADOURO DOS LEÕES									
8.1			RUA PROJETA 01									
8.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.1.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	64,22			26,97	-	-	0,00%
8.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,10	340,37			34,04	-	-	0,00%
8.1.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	128,44			5.558,88	-	-	0,00%
8.1.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	43,28	128,44			5.558,88	-	-	0,00%
8.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	301,83			31.414,47	-	-	0,00%
8.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	19,27			1.184,33	-	-	0,00%
8.1.2			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
8.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.1.14.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	340,37			159,97	-	-	0,00%
8.2			RUA PROJETA 02									
8.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.2.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	36,11			15,17	-	-	0,00%
8.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,10	180,55			18,06	-	-	0,00%
8.2.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	72,22			3.125,68	-	-	0,00%
8.2.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	43,28	72,22			3.125,68	-	-	0,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camocim de São Félix - PF



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		102.755,72		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.541.896,96		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				12/11/2021		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				01/11/2021 A 18/11/2021		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
8.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	158,88			16.536,23	-	-	0,00%
8.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	61,46	10,83			665,61	-	-	0,00%
8.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
8.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	545,20			256,24	-	-	0,00%
8.3			RUA PROJETA 03									
8.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.3.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	86,54			36,35	-	-	0,00%
8.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	0,10	545,20			54,52	-	-	0,00%
8.3.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	43,28	173,08			7.490,90	-	-	0,00%
8.3.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	43,28	173,08			7.490,90	-	-	0,00%
8.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	104,08	493,28			51.340,58	-	-	0,00%
8.3.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.3.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	61,46	25,96			1.595,50	-	-	0,00%
8.3.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.3.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
8.3.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.3.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	545,20			256,24	-	-	0,00%
9			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE RAINHA IZABEL									
9.1			RUA PROJETA 07									
9.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,42	98,00	98,00		41,16	41,16	41,16	100,00%

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2004177

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			1.644.652,68
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			102.755,72
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:			R\$			1.541.896,96
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:			12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
9.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	444,60	398,68		44,46	39,86	39,86	89,65%
9.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	196,00	191,00		8.482,88	8.266,48	8.266,48	97,45%
9.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	196,00			8.482,88	-	-	0,00%
9.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	373,80	373,20		38.905,10	38.842,65	38.842,65	99,84%
9.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	29,40	29,40		1.806,92	1.806,92	1.806,92	100,00%
9.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	4,00			441,52	-	-	0,00%
9.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	444,60	373,20		208,96	175,40	175,40	83,94%
9.2			RUA PROJETA 08									
9.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	125,74			52,81	-	-	0,00%
9.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	553,26			55,33	-	-	0,00%
9.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	251,48			10.884,05	-	-	0,00%
9.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	251,48			10.884,05	-	-	0,00%
9.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	477,81			49.730,46	-	-	0,00%
9.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	37,72			2.318,27	-	-	0,00%
9.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camocim de São Félix - PF



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATURAL			R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		102.755,72		
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:			R\$		1.541.896,96		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:					12/11/2021		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:					01/11/2021 A 18/11/2021		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
9.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	553,26			260,03	-	-	0,00%
9.3			RUA PROJETA 09									
9.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	71,13			29,87	-	-	0,00%
9.3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	426,78			42,68	-	-	0,00%
9.3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	142,26			6.157,01	-	-	0,00%
9.3.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	142,26			6.157,01	-	-	0,00%
9.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	384,10			39.977,13	-	-	0,00%
9.3.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.3.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	21,34			1.311,56	-	-	0,00%
9.3.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.3.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
9.3.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.3.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	426,78			200,59	-	-	0,00%
9.4			RUA PROJETA 10									
9.4.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.4.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	120,97	63,30		50,81	26,58	26,58	52,32%
9.4.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	604,85	322,83		60,49	32,28	32,28	53,37%
9.4.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	241,94	114,60		10.471,16	4.959,88	4.959,88	47,37%
9.4.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	241,94			10.471,16	-	-	0,00%
9.4.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	532,27	306,37		55.398,66	31.887,19	31.887,19	57,56%

Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Felipe Ferraz Tenório  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 84  
Centro - Carmoim de São Felix - PE





CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATUAL			R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		102.755,72		
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:			R\$		1.541.896,96		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:					EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:					12/11/2021		
BDI BASE: ---% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:					01/11/2021 A 18/11/2021		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
9.4.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.4.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	36,29	18,99		2.230,38	1.167,12	1.167,12	52,33%
9.4.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.4.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
9.4.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.4.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	604,85	306,37		284,28	143,99	143,99	50,65%
10			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOPOVOADO DE CACHOEIRA DO PINTO									
10.1			RUA PROJETA 01									
10.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
10.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	83,70			35,15	-	-	0,00%
10.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	418,50			41,85	-	-	0,00%
10.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	167,40			7.245,07	-	-	0,00%
10.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	167,40			7.245,07	-	-	0,00%
10.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	368,28			38.330,58	-	-	0,00%
10.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
10.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	25,11			1.543,26	-	-	0,00%
10.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
10.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
10.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
10.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	418,50			196,70	-	-	0,00%
11			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOPOVOADO DE CALDEIRÃO									
11.1			RUA PROJETA 01									
11.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
11.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	162,78			68,37	-	-	0,00%
11.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	862,73			86,27	-	-	0,00%

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 89  
Centro- Carmoim de São Felix - PE




CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68			
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		102.755,72			
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:		R\$		1.541.896,96			
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:				12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
11.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	325,56			14.090,24	-	-	0,00%
11.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	325,56			14.090,24	-	-	0,00%
11.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	765,07			79.628,49	-	-	0,00%
11.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
11.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	48,83			3.001,09	-	-	0,00%
11.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
11.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
11.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
11.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	862,73			405,48	-	-	0,00%
11.2			RUA PROJETA 02									
11.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
11.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	102,07			42,87	-	-	0,00%
11.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	510,35			51,04	-	-	0,00%
11.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	204,14			8.835,18	-	-	0,00%
11.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	204,14			8.835,18	-	-	0,00%
11.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	449,11			46.743,37	-	-	0,00%
11.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
11.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	30,62			1.881,91	-	-	0,00%
11.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
11.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00			220,76	-	-	0,00%
11.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 894  
Centro - Caracolim de São José



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021					VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68			
PRAZO: 08 MESES					ESTA MEDIÇÃO:		R\$		102.755,72			
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021					SALDO ATUAL:		R\$		1.541.896,96			
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:							
CNPJ: 27.603.095/0001-94					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:							
N° DO CONTRATO: 071/2021					REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:					DATA DE EMISSÃO:				12/11/2021			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:				01/11/2021 A 18/11/2021			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	01/11/2021 A 18/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
11.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	510,35			239,86	-	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>												
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM					EXECUÇÃO:			1.644.652,68	102.755,72	102.755,72	6,25%	
OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.								FISCAL:				
Bom Conselho, 18 de novembro de 2021								 <b>Suzana Prazeres Cortez</b> Engenheira Civil CREA N° 020320040-3				

  
**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

  
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro - Camoquinha de São Félix - PE