

R J CAVALCANTI DE

Assinado de forma digital por R J

CAVALCANTI DE

OLIVEIRA:3613870300

OLIVEIRA:36138703000128

0128

Dados: 2021.08.04 10:56:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE

LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO

CONTRATO: Nº 048/2021

DISPENSA: Nº

PRAZO: 60 DIAS

INICIO: 22/05/2021

EMPRESA: R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

BDI BASE: :

24

DESCONTO OFERTADO (K):

0,20%

VALOR DO CONTRATO:

20.877,62

SALDO ANTERIOR:

20.877,62

ESTA MEDIÇÃO:

20.877,62

SALDO ATUAL:

0,00

Nº DA ART DE EXECUÇÃO:

Nº DA TRT DE FISCALIZAÇÃO:

BM:

1

DATA DE EMISSÃO:

03/08/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

22/05/2021 A 04/08/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO UNIT.	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 1	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0	PINTURA									
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VAJA PARA VIGA BALDRAME	M³	259,16	2,00	2,00	2,00	2,00	518,32	518,32	100,00%
1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS	M²	576,60	0,80	0,80	0,80	0,80	461,28	461,28	100,00%
1.3	ALVENARIA DE TUCLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VZ	M2	81,59	12,90	12,90	12,90	12,90	1.052,51	1.052,51	100,00%
1.4	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS	M2	4,31	9,46	9,46	9,46	9,46	40,77	40,77	100,00%
1.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2021	M2	38,55	3,44	3,44	3,44	3,44	132,61	132,61	100,00%
1.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2021	M2	79,09	9,46	9,46	9,46	9,46	748,19	748,19	100,00%
1.7	TAPA VISTA DO MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC. II-E. AF_01/2021	M2	915,05	8,11	8,11	8,11	8,11	7.421,06	7.421,06	100,00%
2.0	PINTURA									
2.1	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M2	20,63	137,46	137,80	137,48	137,48	2.836,21	2.836,21	100,00%
2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS, AF_01/2021	M2	26,97	103,28	103,28	103,28	103,28	2.785,46	2.785,46	100,00%
2.3	ANDAIME METALICO FAHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	8,80	236,88	236,88	236,88	236,88	2.084,54	2.084,54	100,00%
2.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS AF_01/2021	M2	14,09	4,14	4,14	4,14	4,14	58,33	58,33	100,00%
2.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	16,43	70,96	70,96	70,96	70,96	1.165,87	1.165,87	100,00%
2.6	LIMPEZA GERAL	M2	2,34	672,00	672,00	672,00	672,00	1.572,48	1.572,48	100,00%
TOTAL GERAL							1.270,91	20.877,62	20.877,62	100,00%

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

FISCAL:

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Maurício Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181462300-4

Felipe Tenório de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 80316

HIGO BEZERRA DA ROCHA - CFT 1018239448