



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02

PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍEDO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE E DISTRITOS	DESCONTO OFERTADO (K):	5,07%
PROCESSO LICITATÓRIO: 013/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.732.414,01
CONCORRÊNCIA: N° 004/2021	VALOR CONTRATURAL	R\$ 1.644.652,68
PRAZO: 08 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 380.825,50
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021	SALDO ATUAL:	R\$ 1.263.827,18
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI	N° DA ART DE EXECUÇÃO:	
CNPJ: 27.603.095/0001-94	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	
N° DO CONTRATO: 071/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS:	DATA DE EMISSÃO:	10/05/2022
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	19/11/2021 A 10/05/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI I	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	334,48	20,00	18,00	18,00	6.689,60	6.020,64	6.020,64	90,00%
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
2.1	COMP.	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UD	17.052,37	1,00		-	17.052,37	-	-	0,00%
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
	COMP.	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS	UD	122.929,74	1,00	0,13	0,25	122.929,74	15.366,21	30.732,42	25,00%
4			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO 13									
4.1			RUA PROJETADA 01									
4.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
4.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	262,36		-	110,19	-	-	0,00%
4.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	1.412,98		-	141,30	-	-	0,00%
4.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	524,72		-	22.709,88	-	-	0,00%
4.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	524,72		-	22.709,88	-	-	0,00%
4.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	1.243,56		-	129.429,72	-	-	0,00%
4.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
4.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	78,71		-	4.837,52	-	-	0,00%
4.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
4.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
4.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
Manoel Luis Avila - Engº Civil  
CREA-PE 1819759835 PE  
CPF: 104.623.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$				
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$				
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$				
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:		10/05/2022				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		19/11/2021 A 10/05/2022				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
4.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	1.412,98		-	664,10	-	-	0,00%
5			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO CENTRO									
5.1			AVENIDA SANTA MARIA									
5.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
5.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	457,26	457,26	457,26	192,05	192,04	192,04	100,00%
5.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	3.200,82	3.200,82	3.200,82	320,08	320,08	320,08	100,00%
5.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	914,52	894,62	894,62	39.580,43	38.719,15	38.719,15	97,82%
5.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	914,52	894,62	894,62	39.580,43	38.719,15	38.719,15	97,82%
5.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	2.926,46	2.629,25	2.629,25	304.585,96	273.651,81	273.651,81	89,84%
5.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
5.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	137,18	105,30	105,30	8.431,08	6.471,73	6.471,73	76,76%
5.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
5.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
5.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
5.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	3.200,82	2.903,60	2.903,60	1.504,39	1.364,69	1.364,69	90,71%
6			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO SÃO VICENTE									
6.1			TRAVESSA CAFÉ FILHO 01									
6.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
6.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	165,55		-	69,53	-	-	0,00%
6.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	827,75		-	82,78	-	-	0,00%
6.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	331,10		-	14.330,01	-	-	0,00%
6.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	331,10		-	14.330,01	-	-	0,00%
6.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	728,42		-	75.813,95	-	-	0,00%

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177


HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
Manoel Luis Atila - Engº Civil  
CREA-PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATUAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
6.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	49,67		-	3.052,72	-	-	0,00%
6.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
6.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	827,75		-	389,04	-	-	0,00%
6.2			TRAVESSA CAFÉ FILHO 02									
6.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
6.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	53,47		-	22,46	-	-	0,00%
6.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	267,35		-	26,74	-	-	0,00%
6.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	106,94		-	4.628,36	-	-	0,00%
6.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	106,94		-	4.628,36	-	-	0,00%
6.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	235,27		-	24.486,90	-	-	0,00%
6.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	16,04		-	985,82	-	-	0,00%
6.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	3,00		-	331,14	-	-	0,00%
6.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	267,35		-	125,65	-	-	0,00%
7			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ									
7.1			RUA PROJETA 01									
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	67,12		-	28,19	-	-	0,00%
7.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	257,89		-	25,79	-	-	0,00%

  
**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

  
**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
**Manoel Luis Ayala** Eng° Civil  
CREA-PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATUAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
7.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	134,24		-	5.809,91	-	-	0,00%
7.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	134,24		-	5.809,91	-	-	0,00%
7.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	217,62		-	22.649,89	-	-	0,00%
6.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
6.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	20,14		-	1.237,80	-	-	0,00%
6.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
6.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
6.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
6.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	257,89		-	121,21	-	-	0,00%
7.2			RUA PROJETA 02									
7.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	172,33		-	72,38	-	-	0,00%
7.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	809,95		-	81,00	-	-	0,00%
7.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	344,66		-	14.916,88	-	-	0,00%
7.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	344,66		-	14.916,88	-	-	0,00%
7.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	706,55		-	73.537,72	-	-	0,00%
7.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
7.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	51,70		-	3.177,48	-	-	0,00%
7.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
7.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
7.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

*Suzana*  
**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-9

*Felipe*  
**Felipe Ferraz Tenorio**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2004177

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI**  
*Manoel Luis Anillo* Eng° Civil  
CREA/PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$			1.644.652,68
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$			380.825,50
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:			R\$			1.263.827,18
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:			10/05/2022			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			19/11/2021 A 10/05/2022			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
7.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	809,95		-	380,68	-	-	0,00%
8			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DELOGRADOURO DOS LEÕES									
8.1			RUA PROJETA 01									
8.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.1.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	64,22		-	26,97	-	-	0,00%
8.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,10	340,37		-	34,04	-	-	0,00%
8.1.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	128,44		-	5.558,88	-	-	0,00%
8.1.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	43,28	128,44		-	5.558,88	-	-	0,00%
8.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	301,83		-	31.414,47	-	-	0,00%
8.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	19,27		-	1.184,33	-	-	0,00%
8.1.2			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
8.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.1.14.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	340,37		-	159,97	-	-	0,00%
8.2			RUA PROJETA 02									
8.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.2.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	36,11		-	15,17	-	-	0,00%
8.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,10	180,55		-	18,06	-	-	0,00%
8.2.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	72,22		-	3.125,68	-	-	0,00%
8.2.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	43,28	72,22		-	3.125,68	-	-	0,00%

*Suzana Prazeres Cortez*  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3


*Felipe Ferraz Tenório*  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
*Manoel Luis Ayala* Engº Civil  
CREA-PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
8.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	158,88		-	16.536,23	-	-	0,00%
8.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	10,83		-	665,61	-	-	0,00%
8.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
8.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	545,20		-	256,24	-	-	0,00%
8.3			RUA PROJETA 03									
8.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
8.3.1.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,42	86,54		-	36,35	-	-	0,00%
8.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,10	545,20		-	54,52	-	-	0,00%
8.3.1.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	173,08		-	7.490,90	-	-	0,00%
8.3.1.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	43,28	173,08		-	7.490,90	-	-	0,00%
8.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	493,28		-	51.340,58	-	-	0,00%
8.3.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
8.3.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	25,96		-	1.595,50	-	-	0,00%
8.3.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
8.3.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
8.3.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
8.3.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	545,20		-	256,24	-	-	0,00%
9			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO DISTRITO DE RAINHA IZABEL									
9.1			RUA PROJETA 07									
9.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	98,00		98,00	41,16	-	41,16	100,00%

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
Manoel Luis Apila - Engº Civil  
CREA-PE 1819755835-PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATUAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
9.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	444,60		398,68	44,46	-	39,86	89,65%
9.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	196,00		191,00	8.482,88	-	8.266,48	97,45%
9.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	196,00		-	8.482,88	-	-	0,00%
9.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	373,80		373,20	38.905,10	-	38.842,65	99,84%
9.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	29,40		29,40	1.806,92	-	1.806,92	100,00%
9.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	4,00		-	441,52	-	-	0,00%
9.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	444,60		373,20	208,96	-	175,40	83,94%
9.2			RUA PROJETA 08									
9.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	125,74		-	52,81	-	-	0,00%
9.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	553,26		-	55,33	-	-	0,00%
9.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	251,48		-	10.884,05	-	-	0,00%
9.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	251,48		-	10.884,05	-	-	0,00%
9.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	477,81		-	49.730,46	-	-	0,00%
9.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	37,72		-	2.318,27	-	-	0,00%
9.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3


Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
Manoel Luís A. da - Engº Civil  
CREA-PE 1819755835-PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
9.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	553,26		-	260,03	-	-	0,00%
9.3			RUA PROJETA 09									
9.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	71,13		-	29,87	-	-	0,00%
9.3.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	426,78		-	42,68	-	-	0,00%
9.3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	142,26		-	6.157,01	-	-	0,00%
9.3.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	142,26		-	6.157,01	-	-	0,00%
9.3.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	384,10		-	39.977,13	-	-	0,00%
9.3.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.3.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	21,34		-	1.311,56	-	-	0,00%
9.3.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.3.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
9.3.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.3.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	426,78		-	200,59	-	-	0,00%
9.4			RUA PROJETA 10									
9.4.1			PAVIMENTAÇÃO									
9.4.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	120,97	63,30		50,81	-	26,58	52,32%
9.4.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	604,85	322,83		60,49	-	32,28	53,37%
9.4.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	241,94	114,60		10.471,16	-	4.959,88	47,37%
9.4.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	241,94		-	10.471,16	-	-	0,00%
9.4.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	532,27	306,37		55.398,66	-	31.887,19	57,56%

  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177


HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIREL.  
Manoel Luis Avila - Engº Civil  
CREA-PE 1819/59835-DE  
CPF: 104.423.204-85





CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
9.4.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
9.4.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	36,29		18,99	2.230,38	-	1.167,12	52,33%
9.4.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
9.4.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
9.4.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
9.4.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	604,85		306,37	284,28	-	143,99	50,65%
10			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOPOVOADO DE CACHOEIRA DO PINTO									
10.1			RUA PROJETA 01									
10.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
10.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	83,70		-	35,15	-	-	0,00%
10.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	418,50		-	41,85	-	-	0,00%
10.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	167,40		-	7.245,07	-	-	0,00%
10.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	167,40		-	7.245,07	-	-	0,00%
10.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	368,28		-	38.330,58	-	-	0,00%
10.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
10.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	25,11		-	1.543,26	-	-	0,00%
10.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
10.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
10.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
10.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	418,50		-	196,70	-	-	0,00%
11			PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOPOVOADO DE CALDEIRÃO									
11.1			RUA PROJETA 01									
11.1.1			PAVIMENTAÇÃO									
11.1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	162,78		-	68,37	-	-	0,00%
11.1.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	862,73		-	86,27	-	-	0,00%

  
**Suzana Prazeres Cortez**  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

  
**Felipe Ferraz Tenório**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
**Manoel Luis Avila - Engº Civil**  
CREA-PE 1819756835 PE  
CPF: 104.423.204-85



CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEM DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
11.1.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	325,56		-	14.090,24	-	-	0,00%
11.1.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	325,56		-	14.090,24	-	-	0,00%
11.1.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	765,07		-	79.628,49	-	-	0,00%
11.1.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
11.1.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	48,83		-	3.001,09	-	-	0,00%
11.1.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
11.1.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
11.1.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									
11.1.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	862,73		-	405,48	-	-	0,00%
11.2			RUA PROJETA 02									
11.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
11.2.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,42	102,07		-	42,87	-	-	0,00%
11.2.1.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	0,10	510,35		-	51,04	-	-	0,00%
11.2.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,28	204,14		-	8.835,18	-	-	0,00%
11.2.1.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	43,28	204,14		-	8.835,18	-	-	0,00%
11.2.1.5	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	104,08	449,11		-	46.743,37	-	-	0,00%
11.2.2			ESCORAMENTO DE MEIO-FIO									
11.2.2.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	61,46	30,62		-	1.881,91	-	-	0,00%
11.2.3			SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO									
11.2.3.1	SINAPI I	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UD	110,38	2,00		-	220,76	-	-	0,00%
11.2.4			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2064177

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Manoel Luis Avila - Engº Civil  
CREA-PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA: N° 004/2021						VALOR CONTRATURAL		R\$		1.644.652,68		
PRAZO: 08 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$		380.825,50		
ORDEN DE SERVIÇO: 01/11/2021						SALDO ATUAL:		R\$		1.263.827,18		
EMPRESA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:						
CNPJ: 27.603.095/0001-94						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:						
N° DO CONTRATO: 071/2021						REGIME DO CONTRATO:				EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
FONTE DE RECURSOS:						DATA DE EMISSÃO:				10/05/2022		
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				19/11/2021 A 10/05/2022		
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	19/11/2021 A 10/05/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
11.2.4.1	ORSE/SE	06191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,47	510,35		-	239,86	-	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									1.644.652,68	380.825,50	483.581,22	29,40%

trezentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos.

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELLI  
Manoel Luis Avila - Eng. Civil  
CREA-PE 1819755835 PE  
CPF: 104.423.204-85

FISCAL:

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

Bom Conselho, 10 de maio de 2022

  
Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177