



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº17 - BM17 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO) (ADITIVO 02)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM17 (ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO)

| LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |        |        |   |       |            | VALOR ADITIVO 02 (PRAZO E VALOR)- 13/09/2023 |                               |                               |                            |                         |                         |            |  |
|--|--------|--------|---|-------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--|
| PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021                          |        |        |   |       |            | RENOVAÇÃO DO VALOR                           |                               |                               |                            |                         |                         |            |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021                                 |        |        |   |       |            | VALOR CONTRATURAL                            | R\$                           |                               | 1.100.000,00               |                         |                         |            |  |
| PRAZO: 12 MESES  |        |        |   |       |            | ESTA MEDIÇÃO:                                | R\$                           |                               | 17.150,03                  |                         |                         |            |  |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021                                   |        |        |   |       |            | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:                    | R\$                           |                               | 965.488,41                 |                         |                         |            |  |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI                   |        |        |   |       |            | Nº DA ART DE EXECUÇÃO:                       | PE20210696982                 |                               |                            |                         |                         |            |  |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01                                       |        |        |   |       |            | Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:                   | PE20210583722                 |                               |                            |                         |                         |            |  |
| Nº DO CONTRATO: 043/2021                                       |        |        |   |       |            | REGIME DO CONTRATO:                          | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |                               |                            |                         |                         |            |  |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 |        |        |   |       |            | DATA DE EMISSÃO:                             | 14/03/2024                    |                               |                            |                         |                         |            |  |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%              |        |        |   |       |            | PERÍODO DE EXECUÇÃO:                         | 21/10/2023 a 14/03/2024       |                               |                            |                         |                         |            |  |
| ITEM   | CODIGO | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO   | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)                |                               |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) |                         |                         | FÍSICO (%) |  |
|  |        |        |   |       |            | PREVISTO                                     | 21/10/2023 a 14/03/2024       | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                   | 21/10/2023 a 14/03/2024 | ACUMULADO DESSE PERÍODO |            |  |
| 1  |        |        | ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO DE LIMA - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES  |       |            |  |                               |                               |                            |                         |                         |            |  |
| 1.1  |        |        | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  |       |            |  |                               |                               |                            |                         |                         |            |  |
| 1.1.1  | 11358  | ORSE   | RECOLOCAÇÃO/REMOÇÃO DE TAPUME   | m²    | 11,32      | 35,64  | 35,64                         | 35,64                         | 403,44                     | 403,44                  | 403,44                  | 100,00%    |  |
| 1.1.2  | 97647  | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m²    | 2,65       | 60,78  | 60,78                         | 60,78                         | 161,06                     | 161,06                  | 161,06                  | 100,00%    |  |
| 1.1.3  | 97650  | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 5,73       | 60,78  | 60,78                         | 60,78                         | 348,26                     | 348,26                  | 348,26                  | 100,00%    |  |
| 1.1.4  | 97640  | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²    | 1,48       | 95,76  | 95,76                         | 95,76                         | 141,72                     | 141,72                  | 141,72                  | 100,00%    |  |
| 1.1.5  | 31     | ORSE   | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATEANTE  | m²    | 15,30      | 15,54  | 15,54                         | 15,54                         | 237,76                     | 237,76                  | 237,76                  | 100,00%    |  |
| 1.1.6  | 97622  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m³    | 44,41      | 9,68   | 9,68                          | 9,68                          | 429,88                     | 429,88                  | 429,88                  | 100,00%    |  |
| 1.2  |        |        | INFRAESTRUTURA  |       |            |  |                               |                               |                            |                         |                         |            |  |
| 1.2.1  | 96522  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | m³    | 120,49     | 25,32  | 25,32                         | 25,32                         | 3.050,80                   | 3.050,80                | 3.050,80                | 100,00%    |  |
| 1.2.2  | 94103  | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³    | 229,47     | 1,04   | 1,04                          | 1,04                          | 238,64                     | 238,64                  | 238,64                  | 100,00%    |  |
| 1.2.3  | 96545  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG    | 15,08      | 208,54                                       | 208,54                        | 208,54                        | 3.144,78                   | 3.144,78                | 3.144,78                | 100,00%    |  |
| 1.2.4  | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | KG    | 13,35      | 40,72  | 40,72                         | 40,72                         | 543,61                     | 543,61                  | 543,61                  | 100,00%    |  |
| 1.2.5  | 96543  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG    | 16,85      | 21,56  | 21,56                         | 21,56                         | 363,28                     | 363,28                  | 363,28                  | 100,00%    |  |

Felipe Ferraz Seno  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

Cícero Ferreira da Silva, s/n  
Centro - CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3



| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021  |        |        |   |       |            | VALOR CONTRATUAL              |                         |                               | R\$                           |                         |   | 1.100.000,00   |
|---|--------|--------|---|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|----------------|
| PRAZO: 12 MESES   |        |        |   |       |            | ESTA MEDIÇÃO:                 |                         |                               | R\$                           |                         |   | 17.150,03      |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021  |        |        |   |       |            | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:     |                         |                               | R\$                           |                         |   | 965.488,41     |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI  |        |        |   |       |            | N° DA ART DE EXECUÇÃO:        |                         |                               | PE20210696982                 |                         |   |                |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01  |        |        |   |       |            | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:    |                         |                               | PE20210583722                 |                         |   |                |
| N° DO CONTRATO: 043/2021  |        |        |   |       |            | REGIME DO CONTRATO:           |                         |                               | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |                         |   |                |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |        |        |   |       |            | DATA DE EMISSÃO:              |                         |                               | 14/03/2024                    |                         |   |                |
| BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%  |        |        |   |       |            | PERÍODO DE EXECUÇÃO:          |                         |                               | 21/10/2023 a 14/03/2024       |                         |   |                |
| ITEM  | CODIGO | FONTE  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO   | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) |                         |                               | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)    |                         |   | FÍSICO (%)     |
|   |        |        |   |       |            | PREVISTO                      | 21/10/2023 a 14/03/2024 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO                      | 21/10/2023 a 14/03/2024 | ACUMULADO DESSE PERÍODO   |                |
| 1.2.6   | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | KG    | 14,09      | 18,58                         | 18,58                   | 18,58                         | 261,79                        | 261,79                  | 261,79  | 100,00%        |
| 1.2.7   | 96555  | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017      | m³    | 616,77     | 6,44                          | 6,44                    | 6,44                          | 3.971,99                      | 3.971,99                | 3.971,99  | 100,00%        |
| 1.2.8   | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                | m³    | 762,27     | 1,84                          | 1,84                    | 1,84                          | 1.402,57                      | 1.402,57                | 1.402,57  | 100,00%        |
| 1.2.9   | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³    | 483,51     | 2,39                          | 2,39                    | 2,39                          | 1.155,58                      | 1.155,58                | 1.155,58  | 100,00%        |
| 1.2.10  | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³    | 40,94      | 19,32                         | 19,32                   | 19,32                         | 790,96                        | 790,96                  | 790,96  | 100,00%        |
| 1.2.11  | 98557  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  | m²    | 38,06      | 13,24                         | 13,24                   | 13,24                         | 503,91                        | 503,91                  | 503,91  | 100,00%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |        |        |   |       |            |                               |                         |                               | <b>17.150,03</b>              | <b>17.150,03</b>        | <b>17.150,03</b>  | <b>100,00%</b> |
| (dezessete mil, cento e cinquenta reais e três centavos)  |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |   |                |
| DO BM01 AO BM04 - PRAZO INICIAL   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         |   |                |
|   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         | 351.503,48  |                |
|   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         | BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14 (ADITIVO 01)= | 557.567,00     |
|   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         | BM15+BM16+BM17 (ADITIVO 02)=                                    | 134.511,59     |
|   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         | SALDO LICITAÇÃO APARTIR ADITIVO 02=                             | 1.100.000,00   |
|   |        |        |   |       |            |                               |                         |                               |                               |                         | SALDO LICITAÇÃO=  | 965.488,41     |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. |        |        |   |       |            | EXECUÇÃO:                     |                         |                               | FISCAL:                       |                         |   |                |

*Suzana Prazeres Cortez*  
Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

BOM CONSELHO, 14 DE MARÇO de 2023

*Felipe Peres Tenório*  
Felipe Peres Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Cicero Ferreira da Silva, s/n  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE