



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069695-12	Nº CONVENIO P+B 0897414/2019	GESTOR M/CID	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE Jaqueira	MUNICÍPIO / UF JAQUEIRA-PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO MARGENS DO RIO PIRANGY	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE Jaqueira	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE Jaqueira	INÍCIO DA OBRA 04/01/2022
Nº CTEF 001/2022	EMPRESA EXECUTORA IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	CNPJ 26.165.343/0001-08			

Realizado Acumulado: 45,42%

Período: 04/01/2022 a 01/09/2022

Medição: 01

Número de linhas do BM: 49

Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Orçamento Contratado								
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	376.194,75	-	45,42	45,42	-	170.850,43	170.850,43
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	376.194,75	-	45,42	45,42	-	170.850,43	170.850,43
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.478,95	-	100,00	100,00	-	15.478,95	15.478,95
1.2.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 01 (0+0,00 A 0+10,00)	26.880,95	-	100,00	100,00	-	26.880,95	26.880,95
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.182,84	-	100,00	100,00	-	1.182,84	1.182,84
1.2.1.1.	PLACA PADRÃO DE OBRAS	1.182,84	-	100,00	100,00	-	1.182,84	1.182,84
1.2.2.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	1.862,66	-	100,00	100,00	-	1.862,66	1.862,66
1.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	487,10	-	100,00	100,00	-	487,10	487,10
1.2.2.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	23.835,45	-	100,00	100,00	-	23.835,45	23.835,45
1.2.3.	MURO DE CONTENÇÃO	554,35	-	100,00	100,00	-	554,35	554,35
1.2.3.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	20.283,62	-	100,00	100,00	-	20.283,62	20.283,62
1.2.3.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	1.109,28	-	100,00	100,00	-	1.109,28	1.109,28
1.2.3.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	592,55	-	100,00	100,00	-	592,55	592,55
1.2.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	987,76	-	100,00	100,00	-	987,76	987,76
1.2.3.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	307,90	-	100,00	100,00	-	307,90	307,90
1.2.3.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	128.490,54	-	100,00	100,00	-	128.490,54	128.490,54
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 02 (E 0+10,00 A 3+0,00)	9.313,30	-	100,00	100,00	-	9.313,30	9.313,30
1.3.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	6.877,78	-	100,00	100,00	-	6.877,78	6.877,78
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	2.435,52	-	100,00	100,00	-	2.435,52	2.435,52
1.3.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	119.177,24	-	100,00	100,00	-	119.177,24	119.177,24
1.3.2.	MURO DE CONTENÇÃO	2.771,74	-	100,00	100,00	-	2.771,74	2.771,74
1.3.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	101.418,10	-	100,00	100,00	-	101.418,10	101.418,10
1.3.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	5.546,38	-	100,00	100,00	-	5.546,38	5.546,38
1.3.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	2.962,73	-	100,00	100,00	-	2.962,73	2.962,73
1.3.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	4.938,78	-	100,00	100,00	-	4.938,78	4.938,78
1.3.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	1.539,52	-	100,00	100,00	-	1.539,52	1.539,52
1.3.2.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	128.490,54	-	100,00	100,00	-	128.490,54	128.490,54
1.4.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 03 (E 3+00,00 A 5+10,00)	9.313,30	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	-	-	-	-	-	-	-

Item	Orçamento Contratado	Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
				Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
1.4.1.1.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	6.877,78	-	-	-	-
1.4.1.2.		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018	2.435,52	-	-	-	-
1.4.2.		MURO DE CONTENÇÃO	119.177,24	-	-	-	-
1.4.2.1.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	2.771,74	-	-	-	-
1.4.2.2.		ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	101.418,10	-	-	-	-
1.4.2.3.		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	5.546,38	-	-	-	-
1.4.2.4.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	2.962,73	-	-	-	-
1.4.2.5.		EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	4.938,78	-	-	-	-
1.4.2.6.		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	1.539,52	-	-	-	-
1.5.		MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 04 (E 5+10,00 A 7+0,00)	76.853,78	-	-	-	-
1.5.1.		MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	5.552,71	-	-	-	-
1.5.1.1.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	4.091,39	-	-	-	-
1.5.1.2.		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018	1.461,31	-	-	-	-
1.5.2.		MURO DE CONTENÇÃO	71.301,08	-	-	-	-
1.5.2.1.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	1.663,04	-	-	-	-
1.5.2.2.		ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	60.850,86	-	-	-	-
1.5.2.3.		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	3.327,83	-	-	-	-
1.5.2.4.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	1.777,64	-	-	-	-
1.5.2.5.		EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	2.963,27	-	-	-	-
1.5.2.6.		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	718,44	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados nestes BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

JAQUEIRA-PE, 01 de setembro de 2022

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
CREA/CAU: 026.902 D/PE
ART/IRRT: PE20220834886