

Nº OPERAÇÃO 1069695-12	Nº CONVÊNIO P+B 0887414/2019	GESTOR MCID	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE Jaqueira			MUNICÍPIO / UF JAQUEIRA-PE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE Jaqueira	INÍCIO DA OBRA 04/01/2022
Nº CTEF 001/2022	EMPRESA EXECUTORA IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	CNPJ 26.165.343/0001-08	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE Jaqueira		Medição: 01

Realizado Acumulado: 45,42%

Período: 04/01/2022 a 01/09/2022

Medição: 01

Número de linhas do BM: 49

Item	Orçamento Contratado	Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
				Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	376.194,75	-	45,42	45,42	-	170.850,43	170.850,43
1.1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	376.194,75	-	45,42	45,42	-	170.850,43	170.850,43
1.1.0.1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.478,95	-	100,00	100,00	-	15.478,95	15.478,95
1.2.		MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 01 (0+0,00 A 0+10,00)	26.880,95	-	100,00	100,00	-	26.880,95	26.880,95
1.2.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES	1.182,84	-	100,00	100,00	-	1.182,84	1.182,84
1.2.1.1.		PLACA PADRÃO DE OBRAS	1.182,84	-	100,00	100,00	-	1.182,84	1.182,84
1.2.2.		MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	1.862,66	-	100,00	100,00	-	1.862,66	1.862,66
1.2.2.1.		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	1.375,56	-	100,00	100,00	-	1.375,56	1.375,56
1.2.2.2.		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	487,10	-	100,00	100,00	-	487,10	487,10
1.2.3.		MURO DE CONTENÇÃO	23.835,45	-	100,00	100,00	-	23.835,45	23.835,45
1.2.3.1.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	554,35	-	100,00	100,00	-	554,35	554,35
1.2.3.2.		ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	20.283,62	-	100,00	100,00	-	20.283,62	20.283,62
1.2.3.3.		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	1.109,28	-	100,00	100,00	-	1.109,28	1.109,28
1.2.3.4.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	592,55	-	100,00	100,00	-	592,55	592,55
1.2.3.5.		EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NÚM 2	987,76	-	100,00	100,00	-	987,76	987,76
1.2.3.6.		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	307,90	-	100,00	100,00	-	307,90	307,90
1.3.		MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 02 (E 0+10,00 A 3+0,00)	128.490,54	-	100,00	100,00	-	128.490,54	128.490,54
1.3.1.		MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	9.313,30	-	100,00	100,00	-	9.313,30	9.313,30
1.3.1.1.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	6.877,78	-	100,00	100,00	-	6.877,78	6.877,78
1.3.1.2.		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	2.435,52	-	100,00	100,00	-	2.435,52	2.435,52
1.3.2.		MURO DE CONTENÇÃO	119.177,24	-	100,00	100,00	-	119.177,24	119.177,24
1.3.2.1.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	2.771,74	-	100,00	100,00	-	2.771,74	2.771,74
1.3.2.2.		ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	101.418,10	-	100,00	100,00	-	101.418,10	101.418,10
1.3.2.3.		ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	5.546,38	-	100,00	100,00	-	5.546,38	5.546,38
1.3.2.4.		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	2.962,73	-	100,00	100,00	-	2.962,73	2.962,73
1.3.2.5.		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	4.938,78	-	100,00	100,00	-	4.938,78	4.938,78
1.4.		MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 03 (E 3+00,00 A 5+10,00)	1.539,52	-	100,00	100,00	-	1.539,52	1.539,52
1.4.1.		MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	128.490,54	-	-	-	-	-	-
			9.313,30	-	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado

Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Período
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	6.877,78	-	-	-	-
1.4.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	2.435,52	-	-	-	-
1.4.2.	MURO DE CONTENÇÃO	119.177,24	-	-	-	-
1.4.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2.771,74	-	-	-	-
1.4.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	101.418,10	-	-	-	-
1.4.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	5.546,38	-	-	-	-
1.4.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2.962,73	-	-	-	-
1.4.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2	4.938,78	-	-	-	-
1.4.2.6.	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1.539,52	-	-	-	-
1.5.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 04 (E 5*10,00 A 7*0,00)	76.853,78	-	-	-	-
1.5.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	5.552,71	-	-	-	-
1.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	4.091,39	-	-	-	-
1.5.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	1.461,31	-	-	-	-
1.5.2.	MURO DE CONTENÇÃO	71.301,08	-	-	-	-
1.5.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1.663,04	-	-	-	-
1.5.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	60.850,86	-	-	-	-
1.5.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	3.327,83	-	-	-	-
1.5.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1.777,64	-	-	-	-
1.5.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2	2.963,27	-	-	-	-
1.5.2.6.	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	718,44	-	-	-	-

Obs:

Obs 2:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.

Os serviços medidos informados neste EM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com

ASSINADO DIGITALMENTE
IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.sepro.gov.br/assinador-digital>

Resp. Técnico Fiscalização: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
 CREA/CAU: 026.902 D/PE
 ART/RRT: PE20220834886

JAQUEIRA-PE, 01 de setembro de 2022
 Local e Data



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069895-12	Nº CONVÊNIO P+B 8974142019	GESTOR MCID	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU PAC
MUNICÍPIO / UF JAQUEIRA-PE			LOCALIDADE / ENDEREÇO MARGENS DO RIO PIRANGY	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA			APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	REPASSO 395.628,28	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 396.048,28
OBJETO CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA					

Situação do TC/CR/CT:
Atrasada

Percentual previsto em:
set-22 100,00%

Medição nº: 1

Saldo a Reprogramar: 20.273,53

Contrapartida (R\$): 0,00

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do Repasse CP, Financ. Outros Investimento	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							375.354,75	0,00	170.659,47	170.659,47	
								420,00	0,00	190,96	190,96	
								0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
								375.774,75	0,00	170.850,43	170.850,43	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	Licitado / Em Execução	168,00	m²	001/2022	1	375.774,75	-	170.850,43	170.850,43	45,47%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Data: 01 de setembro de 2022

SEPRO
Assinado digitalmente por:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.sepro.gov.br/assinador-digital>>

Local: JAQUEIRA - PE

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Cargo: PREFEITA

Responsável Técnico
Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT Fiscal: PE20220834886

RIDETE CELLIBE
PELEGRINO DE MACEDO
OLIVEIRA:009860914
Assinado de forma digital
por RIDETE CELLIBE
PELEGRINO DE MACEDO
OLIVEIRA:00986091499
Dados: 2022.09.01
99 14:04:38 -03'00'