



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069695-12	Nº CONVÊNIO P+B 0897414/2019	GESTOR MICID	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA		MUNICÍPIO / UF JAQUEIRA-PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO MARGENS DO RIO PIRANGY	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA	
Nº CTEF 001/2022	EMPRESA EXECUTORA IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	CNPJ 26.165.343/0001-08	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA		INÍCIO DA OBRA 04/01/2022

Realizado Acumulado: 100,00%

Período: 02/09/2022 a 24/10/2022

Medição: 02

Número de linhas do BM: 49

Item	Orçamento Contratado Discriminação	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
		376.194,75	45,42	54,58	100,00	170.850,43	205.344,32	376.194,75
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	376.194,75	45,42	54,58	100,00	170.850,43	205.344,32	376.194,75
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.478,95	100,00	-	100,00	15.478,95	-	15.478,95
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.478,95	100,00	-	100,00	15.478,95	-	15.478,95
1.2.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 01 (0+0,00 A 0+10,00)	26.880,95	100,00	-	100,00	26.880,95	-	26.880,95
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.182,84	100,00	-	100,00	1.182,84	-	1.182,84
1.2.1.1.	PLACA PADRÃO DE OBRAS	1.182,84	100,00	-	100,00	1.182,84	-	1.182,84
1.2.2.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	1.862,66	100,00	-	100,00	1.862,66	-	1.862,66
1.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1.375,56	100,00	-	100,00	1.375,56	-	1.375,56
1.2.2.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	487,10	100,00	-	100,00	487,10	-	487,10
1.2.3.	MURO DE CONTENÇÃO	23.835,45	100,00	-	100,00	23.835,45	-	23.835,45
1.2.3.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	554,35	100,00	-	100,00	554,35	-	554,35
1.2.3.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	20.283,62	100,00	-	100,00	20.283,62	-	20.283,62
1.2.3.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	1.109,28	100,00	-	100,00	1.109,28	-	1.109,28
1.2.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	592,55	100,00	-	100,00	592,55	-	592,55
1.2.3.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	987,76	100,00	-	100,00	987,76	-	987,76
1.2.3.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	307,90	100,00	-	100,00	307,90	-	307,90
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 02 (E 0+10,00 A E 3+0,00)	128.490,54	100,00	-	100,00	128.490,54	-	128.490,54
1.3.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	9.313,30	100,00	-	100,00	9.313,30	-	9.313,30
1.3.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	6.877,78	100,00	-	100,00	6.877,78	-	6.877,78
1.3.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	2.435,52	100,00	-	100,00	2.435,52	-	2.435,52
1.3.2.	MURO DE CONTENÇÃO	119.177,24	100,00	-	100,00	119.177,24	-	119.177,24
1.3.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2.771,74	100,00	-	100,00	2.771,74	-	2.771,74
1.3.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	101.418,10	100,00	-	100,00	101.418,10	-	101.418,10
1.3.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	5.546,38	100,00	-	100,00	5.546,38	-	5.546,38
1.3.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2.962,73	100,00	-	100,00	2.962,73	-	2.962,73
1.3.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	4.938,78	100,00	-	100,00	4.938,78	-	4.938,78
1.3.2.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1.539,52	100,00	-	100,00	1.539,52	-	1.539,52
1.4.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 03 (E 3+00,00 A E 5+10,00)	128.490,54	-	100,00	100,00	-	128.490,54	128.490,54
1.4.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	9.313,30	-	100,00	100,00	-	9.313,30	9.313,30

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	6.877,78	-	100,00	100,00	-	6.877,78	6.877,78
1.4.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	2.435,52	-	100,00	100,00	-	2.435,52	2.435,52
1.4.2.	MURO DE CONTENÇÃO	119.177,24	-	100,00	100,00	-	119.177,24	119.177,24
1.4.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2.771,74	-	100,00	100,00	-	2.771,74	2.771,74
1.4.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	101.418,10	-	100,00	100,00	-	101.418,10	101.418,10
1.4.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	5.546,38	-	100,00	100,00	-	5.546,38	5.546,38
1.4.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2.962,73	-	100,00	100,00	-	2.962,73	2.962,73
1.4.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	4.938,78	-	100,00	100,00	-	4.938,78	4.938,78
1.4.2.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1.539,52	-	100,00	100,00	-	1.539,52	1.539,52
1.5.	MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 04 (E 5+10,00 A 7+0,00)	76.853,78	-	100,00	100,00	-	76.853,78	76.853,78
1.5.1.	MOVIMENTAÇÕES EM TERRA	5.552,71	-	100,00	100,00	-	5.552,71	5.552,71
1.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	4.091,39	-	100,00	100,00	-	4.091,39	4.091,39
1.5.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	1.461,31	-	100,00	100,00	-	1.461,31	1.461,31
1.5.2.	MURO DE CONTENÇÃO	71.301,08	-	100,00	100,00	-	71.301,08	71.301,08
1.5.2.1.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1.663,04	-	100,00	100,00	-	1.663,04	1.663,04
1.5.2.2.	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) COM AGREGADOS ADQUIRIDOS	60.850,86	-	100,00	100,00	-	60.850,86	60.850,86
1.5.2.3.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	3.327,83	-	100,00	100,00	-	3.327,83	3.327,83
1.5.2.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1.777,64	-	100,00	100,00	-	1.777,64	1.777,64
1.5.2.5.	EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	2.963,27	-	100,00	100,00	-	2.963,27	2.963,27
1.5.2.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	718,44	-	100,00	100,00	-	718,44	718,44

Obs:

Obs 2: **Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Medição.**

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

JAQUEIRA-PE, 24 de outubro de 2022

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
CREA/CAU: 026.902 D/PE
ART/RRT: PE20220834886