


OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS
 LOCAL : RUA DA LAVANDERIA E MIRANTE NA FRENTE DO POSTO DE SAUDE - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
 PROPOSTA NÃO DESONERADA - BDI: 21,34%
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2022
 EMPRESA: V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 23.431.028/0001-09

VALOR DO CONTRATO	R\$	67.823,53
VALOR MEDIDO	R\$	22.446,08
VALOR ACUMULADO	R\$	22.446,08
SALDO	R\$	45.377,58

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNC	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE		VALOR TOTAL			
						S.BDI	C.BDI			MEDIDO	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO		
1										14/08/2022		R\$ 0,00			
INSTALAÇÃO DA OBRA										800,74		073,67		R\$ 0,00	
1.1		COMPOSIÇÃO 1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM 2,88M²	UND											
1.1.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	06094813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 12,0 X 1,125' M	M2	2,88	218,67	267,18	622,28	755,08			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 2,88 M²															
1.1.2	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00004417	SARAFÃO NÃO APARELHADO 2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA, ANGIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,88	5,88	7,11	16,93	20,55			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 2,88 M															
1.1.3	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	11,52	9,95	11,05	113,47	137,68			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 11,52 M															
1.1.4	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/2)	KG	0,31	24,18	29,34	7,50	9,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 0,31 KG															
1.1.5	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	94562	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	0,03	375,29	364,50	9,75	11,94			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 0,30 M³															
6	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	80262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	21,42	25,99	10,71	13,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 0,50 H															
1.1.7	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15	17,61	21,20	20,09	24,38			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 1,15 H															
7										58.596,30		44.495,92		R\$ 0,00	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA RUA DA LAVANDERIA															
2.1										779,27		365,87		R\$ 0,00	
MOVIMENTO DE TERRAS															
2.1.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	165478	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	396,80	2,54	3,08	778,27	945,57			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 396,80 M²															
2.2										18.817,63		43.160,39		R\$ 0,00	
PAVIMENTAÇÃO															
2.2.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	396,80	76,27	85,27	21.558,84	26.159,48			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 396,80 M²															
2.2.2	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	241,00	47,52	54,10	11.355,92	13.779,27			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 241,00 M															
2.2.3	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,49	40,49	49,13	1.318,38	1.842,40			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 37,49 M²															
2.2.4	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	93240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAMES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	30,00	15,10	18,43	455,70	552,95			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 30,00 M²															
2.2.5	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	34,00	5,84	7,21	201,96	245,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 34,00 M²															
2.2.6	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	87547	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,00	21,36	25,92	776,24	981,22			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL = 34,00 M²															
3										18.438,50		22.446,08		R\$ 22.446,08	
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DO MIRANTE															
3.1										287,02		348,27		R\$ 348,27	
MOVIMENTO DE TERRAS															
3.1.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	120576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	113,00	2,54	3,08	287,02	348,27	113,00	113,00	R\$ 348,27	R\$ 348,27		
VALOR REPROGRAMADO = 113,00M²															
3.2										18.211,43		22.097,81		R\$ 22.097,81	
PAVIMENTAÇÃO															
3.2.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	113,00	76,27	85,27	7.940,51	9.635,01	113,00	113,00	R\$ 9.635,01	R\$ 9.635,01		
VALOR REPROGRAMADO = 113,00M²															
3.2.2	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,36	54,57	66,15	2.254,95	2.736,15	41,36	41,36	R\$ 2.736,15	R\$ 2.736,15		
VALOR REPROGRAMADO = 41,36M²															
3.2.3	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	114,14	5,84	7,21	877,98	922,68	114,14	114,14	R\$ 922,68	R\$ 922,68		
VALOR REPROGRAMADO = 114,14M²															

Assinatura: 
 Engenharia Civil
 CREA 29759/DIPE

3.2.4	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONBRADA	S/M7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	114,14	71,38	25,97	2.438,93	2.958,31	114,14	114,14	R\$ 2.958,31	R\$ 2.050,21
			VALOR REPROGNAMADO = 114,14M²										
3.2.5	PESQUISA DE PREÇO LOCAL	COTAÇÃO	GRADE PREMOBILADA DE CONCRETO DE 2,00 X 0,60M, PARA FECHAMENTO DE VARANDA	UND	20,00	245,00	207,28	4.900,00	5.945,68	20,00	20,00	R\$ 5.945,68	R\$ 5.945,68
			TOTAL = 20 UND										
TOTAL GERAL:								55.895,51	57.923,67			R\$ 22.446,08	R\$ 22.446,08
ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 68.102,74 (Sessenta e oito mil, cento e dois reais e setenta e quatro centavos)													
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (Noventa) DIAS													
PREÇOS DE REFERÊNCIA - PLANILHA DA SINAPI 03/2022 - NÃO DESONBRADA - ACREDITADIA DE DIR DE 21,34%													

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 29.759 D-PE

Ad " [Handwritten Signature]
Engenheiro Civil
CREA 20159 DIPE