

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

SECRETARIA DE OBRAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 41.551.578/0001-13

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE

CONTRATO Nº 034/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Boletim de Medição: 4

VALOR: #VALUE!

Data: 30/12/2022

PROCESSO: 026/2022

Período: 21/11/2022 a 30/12/2022

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%
<b>1</b>	<b>CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO</b>				<b>R\$ 78.097,48</b>									
<b>1</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>													
1.1	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR 10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 4	M²	941.76	R\$ 78.44	R\$ 73.871.65	359.57		359.57	R\$ 28.204.67	R\$ -	R\$ 28.204.67	582.19	R\$ 45.666.98	61.82%
1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	62.95	R\$ 67.13	R\$ 4.225.83	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	62.95	R\$ 4.225.83	100.00%
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>				<b>R\$ 9.471,52</b>									
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	42.16	R\$ 62.21	R\$ 2.622.77	11.53		11.53	R\$ 717.28	R\$ -	R\$ 717.28	30.63	R\$ 1.905.49	72.65%
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	98.67	R\$ 49.17	R\$ 4.851.60	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	98.67	R\$ 4.851.60	100.00%
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	49.41	R\$ 40.42	R\$ 1.997.15	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	49.41	R\$ 1.997.15	100.00%
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>R\$ 54.397,00</b>									
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	139.00	R\$ 68.17	R\$ 9.475.63	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	139.00	R\$ 9.475.63	100.00%
3.1.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M3	594.67	R\$ 75.54	R\$ 44.921.37	240.19	250.00	490.19	R\$ 18.143.95	R\$ 18.885.00	R\$ 37.028.95	104.48	R\$ 7.892.42	17.57%
<b>4</b>	<b>ESQUARIAS</b>				<b>R\$ 29.763,13</b>									
4.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5.28	R\$ 580.10	R\$ 3.062.92	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.28	R\$ 3.062.92	100.00%
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	4.00	R\$ 913.45	R\$ 3.653.80	4.00		4.00	R\$ 3.653.80	R\$ -	R\$ 3.653.80		R\$ -	
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	1.00	R\$ 872.58	R\$ 872.58	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.00	R\$ 872.58	100.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

SECRETARIA DE OBRAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, - CNPJ: 41.551.578/0001-13										CONTRATO Nº 034/2022		TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022		Boletim de Medição: 4	
OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO										VALOR: #VALUE!		Data: 30/12/2022			
LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE										PROCESSO: 026/2022		Período: 21/11/2022 a 30/12/2022			
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR			
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%	
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	8,00	R\$ 865.00	R\$ 6,920.00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 6,920.00	100.00%	
4.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M²	19,89	R\$ 766.91	R\$ 15,253.83	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	19,89	R\$ 15,253.83	100.00%	
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>				<b>#VALUE!</b>										
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	512,36	R\$ 2.69	#VALUE!	512.36		512.36	R\$ 1,378.25	R\$ -	R\$ 1,378.25	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	831,33	R\$ 3.09	#VALUE!	334.10		334.10	R\$ 1,032.37	R\$ -	R\$ 1,032.37	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	274,42	R\$ 14.09	#VALUE!	274.42		274.42	R\$ 3,866.58	R\$ -	R\$ 3,866.58	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	831,33	R\$ 25.71	#VALUE!	334.10		334.10	R\$ 8,589.71	R\$ -	R\$ 8,589.71	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	1,691,91	R\$ 15.54	#VALUE!	1,312.10		1,312.10	R\$ 20,390.03	R\$ -	R\$ 20,390.03	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	831,33	R\$ 17.35	#VALUE!	334.10		334.10	R\$ 5,796.64	R\$ -	R\$ 5,796.64	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M²	18,74	R\$ 21.51	#VALUE!	18.74		18.74	R\$ 403.10	R\$ -	R\$ 403.10	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	174,60	R\$ 13.70	#VALUE!	174.60		174.60	R\$ 2,392.02	R\$ -	R\$ 2,392.02	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
5.9	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M²	18,74	R\$ 8.27	#VALUE!	18.74		18.74	R\$ 154.98	R\$ -	R\$ 154.98	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>#VALUE!</b>										
6.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE BANHEIROS 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	18,00	R\$ 689.43	#VALUE!	1.00		1.00	R\$ 689.43	R\$ -	R\$ 689.43	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	7,00	R\$ 127.45	#VALUE!	2.00		2.00	R\$ 254.90	R\$ -	R\$ 254.90	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	4,00	R\$ 339.96	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.4	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20* M*	UND	4,00	R\$ 193.82	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	8,00	R\$ 137.52	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

SECRETARIA DE OBRAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 41.551.578/0001-13

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE

CONTRATO Nº 034/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Boletim de Medição: 4

VALOR: #VALUE!

Data: 30/12/2022

PROCESSO: 026/2022

Período: 21/11/2022 a 30/12/2022

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%
6.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00	R\$ 664.89	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	1,00	R\$ 438.90	#VALUE!	1.00	1.00	R\$ 438.90	R\$ -	R\$ 438.90	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.8	VÁLVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	8,00	R\$ 329.84	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.9	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO , COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3"	UND	1,00	R\$ 163.67	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.10	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO , COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3"	UND	1,00	R\$ 193.82	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00	R\$ 109.98	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	13,00	R\$ 123.07	#VALUE!	2.00	2.00	R\$ 246.14	R\$ -	R\$ 246.14	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.13	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 383.55	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	4,00	R\$ 68.05	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	8,00	R\$ 32.42	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	162,00	R\$ 9.61	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	R\$ 19.06	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	R\$ 24.44	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
6.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	R\$ 12.32	#VALUE!	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				#VALUE!									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

SECRETARIA DE OBRAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, - CNPJ: 41.551.578/0001-13

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE

CONTRATO Nº 034/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Boletim de Medição: 4

VALOR: #VALUE!

Data: 30/12/2022

PROCESSO: 026/2022

Período: 21/11/2022 a 30/12/2022

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	207,00	R\$ 37.27	#VALUE!	50.00		50.00	R\$ 1,863.50	R\$ -	R\$ 1,863.50	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.2	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UND	4,00	R\$ 298.44	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	4,00	R\$ 183.59	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBR EPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00	R\$ 601.28	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UND	20,00	R\$ 138.68	#VALUE!	20.00		20.00	R\$ 2,773.60	R\$ -	R\$ 2,773.60	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UND	52,00	R\$ 172.35	#VALUE!	52.00		52.00	R\$ 8,962.20	R\$ -	R\$ 8,962.20	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	6,00	R\$ 13.71	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	10,00	R\$ 14.80	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	2,00	R\$ 25.93	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	25,00	R\$ 9.84	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.11	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	170,00	R\$ 7.70	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	310,00	R\$ 6.93	#VALUE!	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
<b>8</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 10,499.02</b>									
8.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,50	R\$ 113.74	R\$ 4,151.51	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36,50	R\$ 4,151.51	100.00%
8.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00	R\$ 657.74	R\$ 657.74	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 657.74	100.00%
8.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M²	424,61	R\$ 13.40	R\$ 5,689.77	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	424,61	R\$ 5,689.77	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>#VALUE!</b>				<b>R\$ 109,952.05</b>	<b>R\$ 18,885.00</b>	<b>R\$ 128,837.05</b>		<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
											VALOR CONTRATO		<b>#VALUE!</b>	
											VALOR ACUMULADO TOTAL		R\$ 128,837.05	
											SALDO CONTRATO		<b>#VALUE!</b>	
											<b>VALOR MEDIÇÃO</b>		<b>R\$ 18,885.00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA/PE

SECRETARIA DE OBRAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO



EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, - CNPJ: 41.551.578/0001-13

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE

CONTRATO Nº 034/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Boletim de Medição:

4

VALOR: #VALUE!

Data: 30/12/2022

PROCESSO:

026/2022

Período:

21/11/2022 a 30/12/2022

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%
											PERCENTUAL EXECUTADO		#VALUE!	



### MEMÓRIA DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO		BDI	DATA		
LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE		26,40%	12/30/2022		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	MEMORIA
<b>1</b>					
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					
1.1	ORSE 7604	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10CM, TECNOCGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR 10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 4	M²		
1.2	SINAPI 87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²		
<b>2</b>					
<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>					
2.1	SINAPI 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2		
2.2	SINAPI 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2		
2.3	SINAPI 98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²		
<b>3</b>					
<b>COBERTURA</b>					
3.1	SINAPI 94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		
3.1.1	SINAPI 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	250.00	sala 14= 7,95*5,95*5 + sala 1 ao 05= 23,20*5 + hall de entrada= 2,35*3,90+3,75*7,95 + cozinha 8,35*3,35+2,75*3,90 + dispensa 4,60*2,55
<b>4</b>					
<b>ESQUARIAS</b>					
4.1	SINAPI 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2		
4.2	SINAPI 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND		
4.3	SINAPI 90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND		
4.4	SINAPI 90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND		
4.5	SINAPI 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²		
<b>5</b>					
<b>PINTURA</b>					
5.1	SINAPI 88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
5.2	SINAPI 88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
5.3	SINAPI 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
5.4	SINAPI 88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
5.5	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
5.6	SINAPI 88466	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
5.7	SINAPI 100421	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRESUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²		
5.8	SINAPI 102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²		
5.9	SINAPI 100717	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²		
<b>6</b>					
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS</b>					
6.1	SINAPI 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE BANHEIROS 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.2	SINAPI 86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.3	SINAPI 86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.4	SINAPI 1746	BANCADA/BANCA/FIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20* M*	UND		
6.5	SINAPI 86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.6	SINAPI 95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND		



### MEMÓRIA DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO		BDI	DATA		
LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE		26,40%	12/30/2022		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	MEMORIA
6.7	SINAPI 85931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.8	SINAPI 99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND		
6.9	SINAPI 36204	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3"	UND		
6.10	SINAPI 36031	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3"	UND		
6.11	SINAPI 86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.12	SINAPI 96915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND		
6.13	SINAPI 102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND		
6.14	SINAPI 94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND		
6.15	SINAPI 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND		
6.16	SINAPI 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		
6.17	SINAPI 89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		
6.18	SINAPI 89600	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M		
6.19	SINAPI 89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M		
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.1	SINAPI 97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND		
7.2	SINAPI 97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND		
7.3	SINAPI 101627	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND		
7.4	SINAPI 101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBR E POR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND		
7.5	SINAPI 93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND		
7.6	SINAPI 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND		
7.7	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND		
7.8	SINAPI 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND		
7.9	SINAPI 93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND		
7.10	SINAPI 95758	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		
7.11	SINAPI 95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		
7.12	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		
8		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>			
8.1	SINAPI 92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		
8.2	SINAPI 10846	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UND		
8.3	SINAPI 98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²		