



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

OBJETO:	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTAL DOS CANTEIROS CENTRAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE		
Contratada:	Contratada: LM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 46.360.858/0001-68, com sede na Rua Projetada I, S/N Quadra B Lote 08 – Francisco Simão dos Santos Figueira – Garanhuns/PE, CEP: 55.293-000		
Processo Nº	DISPENSA Nº 018/2023 PROCESSO Nº 053/2023	CONTRATO Nº:	155/2023
Início da obra:	14/10/2023	CONTRATO:	R\$ 33.923,99
Término da obra:	14/12/2023	V. medido:	R\$ 29.740,80
Período: 10/11/2023 a 05/01/2024		V. acumulado:	R\$ 29.740,80
		SALDO:	R\$ 4.183,19

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
2	SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	459,95	2,00	2,00	2,00	919,90	919,90	919,90	100,00%
3	DEMOLIÇÕES DE MEIO FIO									
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m³	117,86	6,75	6,75	6,75	795,76	795,76	795,76	100,00%
4	MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO INTERNO									
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	81,04	187,68	187,68	187,68	15.209,59	15.209,59	15.209,59	100,00%
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF. 06/2016 P	M	73,02	45,42	45,42	45,42	3.316,57	3.316,57	3.316,57	100,00%
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	86,35	37,72	37,72	37,72	3.257,12	3.257,12	3.257,12	100,00%
5	PAISAGISMO									
5.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 06/2018	m²	18,30	18,00	18,00	18,00	329,40	329,40	329,40	100,00%
5.2	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H=1,10 A 2,00 CM	UN	5,77	725,00			4.183,25	-	-	0,00%
5.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	535,89	6,00	6,00	6,00	3.215,34	3.215,34	3.215,34	100,00%
6	BASE PARA LETREIRO 3D									
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	95,29	1,16	1,16	1,16	110,54	110,54	110,54	100,00%
6.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m³	560,73	0,14	0,14	0,14	78,50	78,50	78,50	100,00%
6.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m³	670,49	2,62	2,62	2,62	1.756,68	1.756,68	1.756,68	100,00%
6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	9,00	5,85	5,85	5,85	52,65	52,65	52,65	100,00%
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	53,52	5,85	5,85	5,85	313,09	313,09	313,09	
6.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	56,56	2,91	2,91	2,91	164,59	164,59	164,59	100,00%
6.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	4,85	5,85	5,85	5,85	28,37	28,37	28,37	
6.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	18,20	5,85	5,85	5,85	106,47	106,47	106,47	100,00%
6.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	14,74	5,85	5,85	5,85	86,23	86,23	86,23	
TOTAL							33.924,00	29.740,80	29.740,80	87,67%

Importa a presente medição o Valor de R\$ 29.740,80 (Vinte e nove mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988, ARTIGO 184, DO CÓDIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403

Assinado de forma digital por THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403
Dados: 2024.01.05 20:52:17 -03'00'

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUMARAES:08654525479
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB e=CPF A1
Reason: I am the author of this document

TOTAL

