

OKRA  
OK

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0052 / 006 / 00672020-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GARANHUNS GABINETE PREFEITO
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.303.906/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8575 / 00000000543-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.087.161/0001-43
<b>Valor:</b>	R\$ 405.810,94
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO A FORNECED
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/02/2024 13:44:12

<b>Código da operação:</b>	00120106
<b>Chave de segurança:</b>	1VSU9M7P7R2KLYV3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: THIAGO

Chave de Autenticação Digital  
1552-6034-489

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 15/02/2024

Sequência: 725565

Sequência estornada:

Empenho: 616/2024

Aviso de liquidação: 724207

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Un. orçam.: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 956 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 405.810,94

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 98 - obras contratadas

Fonte recurso: 119 - MSC - 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e cinco mil e oitocentos e dez reais e quatro centavos

Credor: 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV MARIO MELO, SN - TABATINGA

Cidade: Igarassu - PE

Fone: (81) 9151-3061

CPF/CNPJ: 12.087.161/0001-43

CEP: 53.605-405

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8575-8

C/C: 543-6

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Conta contábil: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário:00120106

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 383 - 30/01/2024	R\$ 446.928,35		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	405.810,94	365 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.810,94
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	405.810,94	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	405.810,94
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	405.810,94	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	405.810,94
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	405.810,94	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.810,94

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00

672.020 - 2

Usuário: Beatriz Cavalcanti      Chave de Autenticação Digital: 2285-3202-421      Página: 1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 09/02/2024

Número: 1

Empenho: 616/2024

Aviso de liquidação: 724207

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 09/02/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçam.: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 956 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 98 - obras contratadas

Ação: 1.1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS

Funcional: 15 - Urbanismo

Destinação: 1.700.0000

Fonte Recurso: 119 - MSC - 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Importa este documento o valor de: quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos

Autorização:

Licitação: 000152023

Modalidade: Concorrência

Contrato: 185/2023

Convênio:

Finalidade: Obras e Serviços de Engenharia

Credor: 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV MARIO MELO, SN - TABATINGA

Cidade: Igarassu - PE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8575-8

Fone: (81) 9151-3061

CEP: 53.605-405

C/C: 543-6

**Objeto** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

**Complemento:** VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023. (BM Nº07/2023 - PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 383 - 30/01/2024	R\$ 446.928,35		

### Retenções

254 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 5.363,14	255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 11.173,21
220 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	R\$ 24.581,06		

Valor deste documento: R\$ 446.928,35

Total retido: R\$ 41.117,41

Valor líquido: R\$ 405.810,94

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura do Responsável (Material/Serviços)  
Data: \_\_/\_\_/2024

Sinval Rodrigues Albino  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Portaria 008/2021-GP  
Matricula 15.958

Ordenador da Despesa  
Data: \_\_/\_\_/2024

Secretário Municipal  
Data: \_\_/\_\_/2024

Beatriz Cavalcanti de Medeiros Freire  
Auxiliar de Contabilidade - Mat 22850  
Secretaria de Finanças  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinatura do Responsável pela Emissão  
Data: \_\_/\_\_/2024

Assinatura do Responsável pela Emissão  
Data: 09/02/2024

Banco: \_\_\_\_\_  
Tesouraria: \_\_\_\_\_  
Cheque/Listagem Pagamento: \_\_\_\_\_

### Recibo

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Garanhuns o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000383	Nº da substituída
Data de Emissão 30-01-2024 às 09:46:59	Competência JAN/2024
Código de Verificação DRFL65345	Data Prest. de Serviço 30/01/2024

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 12.087.161/0001-43 Inscrição Municipal: 112.824-8  
Razão social: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI  
Endereço: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35 S/N 53605-405 TABATINGA  
Município: IGARASSU UF: PE  
Telefone: 81-991513061 E-mail: cassianolu@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GARANHUNS  
CPF/CNPJ/PAS: 11.303.906/0001-00 Inscrição Municipal:  
Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO 216 55293000 SANTO ANTÔNIO  
Município: GARANHUNS UF: PE  
Telefone: E-mail:

**SERVIÇOS**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 - CONTRATO 185/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.	1,00	446.928,35	446.928,35

Valor Líquido Nota (R\$): 405.810,94

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 446.928,35

Deduções (R\$) 223.464,18	Base Cálculo (R\$) 223.464,17	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 11.173,21	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 24.581,06	IRRF (RS) 5.363,14	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

BANCO DO BRASIL - AG: 8575-8 CC: 543-6 ; - BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÕES AMBOS 50% ; Iss Retido na Fonte! Código da Obra: 90.016.10876/74; Código do Art.: PE20231006685 Local da Prestação de Serviço: GARANHUNS - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS  
Secretaria: Siosp  
Atesto Material Recebido e/ou serviço  
Executados em: 02/02/24  
Responsável:  
Matrícula

**GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487**

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457032  
13487



## >Consulta Optantes

---

Data da consulta: 09/02/2024 11:04:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.087.161/0001-43**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)



SEFIN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**GARANHUNS, 07 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**OFÍCIO Nº 080/2024-SIOSP**

**A**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Dayane Gomes da Silva Rodrigues  
Auxiliar de Finanças - Mat 22951  
Secretaria de Finanças  
Prefeitura Municipal de Garanhuns  
08.02.24 - 11:30h

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**

Prezados,

Após cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente SOLICITAR as devidas providências para efetuar o pagamento das seguintes notas fiscais, referente ao **CONTRATO Nº 185/2023 - CPLC - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE**, conforme segue abaixo:

Nº DE NOTA EMPENHO	Nº DA NOTA FISCAL	VALOR À PAGAR
616/2024	383	R\$ 446.928,35

Este valor será pago com recursos de EMENDA PARLAMENTAR, conforme segue:

**RECURSOS ORIUNDOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**

PLANO DE AÇÃO Nº	DESTINAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ANO DE DISPONIBILIZAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	VALOR DISPONIBILIZADO	VALOR EM CONTA
09032022-018764	Ruas da SEDUH	Felipe Carreras	2022	104 0052-3 6672020-2	R\$ 5.151.547,00	R\$ 5.151.547,00

**SINVAL RODRIGUES ALBINO**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**PORTARIA 008/2021 - GP**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIADO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.186.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

DATA: 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	313,56	51,16	R\$ 98,14	R\$ 58.884,00	R\$ 30.773,03	R\$ 5.021,24	R\$ 30.270,56	R\$ 73.214,48	R\$ 35.794,27		
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	5,23	0,85	R\$ 6.155,88	R\$ 61.558,80	R\$ 32.170,89	R\$ 5.249,32	R\$ 37.420,21	R\$ 37.420,21			
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	CD1	CP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	12,00		R\$ 478,63	R\$ 14.358,90	R\$ 5.743,56	R\$ -	R\$ 5.743,56	R\$ 5.743,56			
2.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	4.535,02	488,55		R\$ 0,44	R\$ 1.995,40	R\$ 214,96	R\$ -	R\$ 214,96	R\$ 214,96			
2.3	CD2	CP	LOCAÇÃO DE CONTAINERS - PARA ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M; PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO - 2,30 X 6,00 M; ALT. 2,50 M; PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M.	MES	10,00			R\$ 2.534,40	R\$ 25.344,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	CD3	CP	TRANSPORTE DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNXXM	74,10			R\$ 56,93	R\$ 4.218,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.0			LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COUBRI													
3.1			RUAS PROJETADA 01													
3.1.1			DEMOLIÇÕES													
3.1.1.1	CD4	CP	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,98	20,98		R\$ 26,70	R\$ 560,16	R\$ 560,16	R\$ -	R\$ 560,16	R\$ 560,16			
3.1.1.2			PAVIMENTAÇÃO													
3.1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.170,31	1.170,31		R\$ 2,55	R\$ 2.984,29	R\$ 2.984,29	R\$ -	R\$ 2.984,29	R\$ 2.984,29			
3.1.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	974,92	974,92		R\$ 90,76	R\$ 88.483,73	R\$ 88.483,73	R\$ -	R\$ 88.483,73	R\$ 88.483,73			
3.1.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	1.950,23	1.950,23		R\$ 2,36	R\$ 4.602,54	R\$ 4.602,54	R\$ -	R\$ 4.602,54	R\$ 4.602,54			
3.1.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	424,83	424,83		R\$ 57,62	R\$ 24.478,70	R\$ 24.478,70	R\$ -	R\$ 24.478,70	R\$ 24.478,70			
3.1.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,45	9,45		R\$ 61,42	R\$ 579,00	R\$ 579,00	R\$ -	R\$ 579,00	R\$ 579,00			
3.1.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	424,83	424,83		R\$ 37,22	R\$ 15.812,17	R\$ 15.812,17	R\$ -	R\$ 15.812,17	R\$ 15.812,17			
3.1.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,45	9,45		R\$ 46,94	R\$ 443,58	R\$ 443,58	R\$ -	R\$ 443,58	R\$ 443,58			
3.1.2.8	CD5	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	434,28	434,28		R\$ 5,67	R\$ 2.462,36	R\$ 2.462,36	R\$ -	R\$ 2.462,36	R\$ 2.462,36			

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:0984385240  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:0984385240  
 Dados: 2024.01.22 16:51:03 -03'00'

Página 1 de 27

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de GILDO VIEIRA  
 forma digital por DA COSTA GILDO VIEIRA  
 JUNIOR:4570 DA COSTA JUNIOR:4570321  
 3213487 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 5.241.121,31  
**VALOR MEDIÇÃO:** R\$ 446.928,35  
**ACUMULADO:** R\$ 3.185.962,61  
**SALDO:** R\$ 2.055.168,70

**PERÍODO:** 13/12/2023 A 08/01/2024  
**DATA:** 16/01/2024

**INÍCIO:** 09/08/2023  
**TÉRMINO:** 09/06/2024  
**EMPRESA:** CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
**CNPJ:** 12.087.161/0001-43



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO
<b>SINALIZAÇÃO</b>											
3.1.3											
3.1.3.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 1.004,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>RUA PROJETADA 02</b>											
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
3.2.1											
3.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.504,87	1.504,87	R\$ 2,55	R\$ 3.837,41	R\$ 3.837,41	R\$ -	R\$ 3.837,41
3.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E AREIA] AF_05/2020	M2	1.272,12	1.272,12	R\$ 90,76	R\$ 115.457,61	R\$ 115.457,61	R\$ -	R\$ 115.457,61
3.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.544,75	2.544,75	R\$ 2,36	R\$ 6.005,61	R\$ 6.005,61	R\$ -	R\$ 6.005,61
3.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	491,32	491,32	R\$ 57,62	R\$ 28.309,85	R\$ 28.309,85	R\$ -	R\$ 28.309,85
3.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	26,00	26,00	R\$ 61,27	R\$ 1.593,02	R\$ 1.593,02	R\$ -	R\$ 1.593,02
3.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,32	491,32	R\$ 37,22	R\$ 18.286,93	R\$ 18.286,93	R\$ -	R\$ 18.286,93
3.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,00	26,00	R\$ 46,94	R\$ 1.220,44	R\$ 1.220,44	R\$ -	R\$ 1.220,44
3.2.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	517,32	517,32	R\$ 5,67	R\$ 2.933,20	R\$ 2.933,20	R\$ -	R\$ 2.933,20
<b>SINALIZAÇÃO</b>											
3.2.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2.2	C07	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 502,00	R\$ 502,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2.3	C09	CP	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 203,48	R\$ 203,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado de  
forma digital por  
**GILDO VIEIRA  
COSTA**  
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321  
3487

**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
3213487

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Página 2 de 27 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

DATA: 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
3.2.2.4	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2.5	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3			RUA IVONE LEÃO									
3.3.1			DEMOLIÇÕES									
3.3.1.1	C04	CP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,52	-	-	-	R\$ 26,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO									
3.3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.476,52	-	-	-	R\$ 2,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPEDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.247,68	-	-	-	R\$ 90,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	2.495,85	-	-	-	R\$ 2,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	491,30	-	-	-	R\$ 57,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,33	-	-	-	R\$ 61,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,30	-	-	-	R\$ 37,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,33	-	-	-	R\$ 46,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	508,63	-	-	-	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.3			SINALIZAÇÃO									
3.3.3.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.3.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.3.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4			RUA PROJETA DA 03									
3.4.1			DEMOLIÇÕES									
									R\$ 174,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									R\$ 193.660,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									R\$ 174,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 3213487 487

Sinval Rodrigues Albino Matrícula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

DATA: 16/01/2024

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
3.4.1.1	C04	CP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,52	-	6,52	R\$ 174,08	R\$ -	R\$ 174,08	R\$ 174,08
3.4.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 191.737,70	R\$ -	R\$ 191.737,70	R\$ 97.379,78
3.4.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.655,72	-	1.655,72	R\$ 4.222,08	R\$ -	R\$ 4.222,08	R\$ 4.222,08
3.4.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.427,65	-	708,29	R\$ 179.573,51	R\$ -	R\$ 179.573,51	R\$ 64.284,40
3.4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.855,87	-	1.416,85	R\$ 6.739,85	R\$ -	R\$ 6.739,85	R\$ 3.343,76
3.4.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	488,09	-	254,00	R\$ 28.123,74	R\$ -	R\$ 28.123,74	R\$ 14.635,48
3.4.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,83	-	-	R\$ 1.153,71	R\$ -	R\$ 1.153,71	R\$ -
3.4.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	488,09	-	254,00	R\$ 18.166,70	R\$ -	R\$ 18.166,70	R\$ 9.453,88
3.4.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,83	-	-	R\$ 883,88	R\$ -	R\$ 883,88	R\$ -
3.4.2.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	506,92	-	254,00	R\$ 2.874,23	R\$ -	R\$ 2.874,23	R\$ 1.440,18
3.4.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 1.748,54	R\$ -	R\$ 1.748,54	R\$ -
3.4.3.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ 260,76	R\$ -
3.4.3.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ 928,38	R\$ -
3.4.3.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RL LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ 559,40	R\$ -
3.5			<b>RUA PROJETADA 04</b>								
3.5.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.496,33	1.496,33	1.496,33	R\$ 3.815,64	R\$ 3.815,64	R\$ 3.815,64	R\$ 3.815,64
3.5.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.286,79	1.178,79	1.178,79	R\$ 116.789,06	R\$ 106.986,98	R\$ 116.789,06	R\$ 106.986,98
3.5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.574,09	2.358,05	2.358,05	R\$ 6.074,85	R\$ 5.564,99	R\$ 6.074,85	R\$ 5.564,99

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE**  
 09843852400  
 2024.01.22 16:51:46-03'00"

Assinado de forma digital por  
**Sinval Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Página 4 de 27

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE**  
 09843852400  
 2024.01.22 16:51:46-03'00"

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
 JUNIOR:457  
 03213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE.

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.168,70

PERÍODO: DATA

13/12/2023 A 08/01/2024 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BIH CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
3.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	468,52	428,52	57,62	R\$ 26.996,12	R\$ 24.691,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.691,32	R\$ -	R\$ -
3.5.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,43	17,43	61,27	R\$ 1.067,93	R\$ 1.067,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.067,93	R\$ -	R\$ -
3.5.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	445,79	405,79	37,22	R\$ 16.592,90	R\$ 15.103,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.103,50	R\$ -	R\$ -
3.5.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,81	9,81	46,94	R\$ 460,48	R\$ 460,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,48	R\$ -	R\$ -
3.5.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	485,95	445,95	5,67	R\$ 2.755,33	R\$ 2.528,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.528,52	R\$ -	R\$ -
3.5.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 1.748,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.2.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6			<b>RUA PROJETADA OS (TRECHO) PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 22.673,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.668,40	R\$ -	R\$ -
3.6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	179,81	179,81	2,55	R\$ 458,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 458,51	R\$ -	R\$ -
3.6.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	149,15	149,15	90,76	R\$ 13.536,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.536,85	R\$ -	R\$ -
3.6.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M <sup>3</sup> XKM). AF_07/2020	M <sup>3</sup> XKM	298,36	298,36	2,36	R\$ 704,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,12	R\$ -	R\$ -
3.6.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,32	59,32	57,62	R\$ 3.418,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.418,01	R\$ -	R\$ -
3.6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8,84	8,84	61,27	R\$ 541,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 541,62	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:51:58 -03'00"

Página 5 de 27

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321  
3487



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

DATA: 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
3.6.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,32	-	R\$ 37,22	R\$ 2.207,89	R\$ 2.207,89
3.6.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,84	-	R\$ 46,94	R\$ 414,94	R\$ 414,94
3.6.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	68,16	-	R\$ 5,67	R\$ 386,46	R\$ 386,46
3.6.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 1.004,65	R\$ -
3.6.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -
3.6.2.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -
3.6.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -
3.7			<b>RUA PROJETADA 06</b>						
3.7.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.7.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.537,75	1.537,75	R\$ 2,55	R\$ 3.921,26	R\$ 160.212,80
3.7.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.344,95	1.226,95	R\$ 90,76	R\$ 122.067,66	R\$ 160.212,80
3.7.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.690,44	2.454,39	R\$ 2,36	R\$ 6.349,43	R\$ 111.357,97
3.7.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	421,62	381,62	R\$ 57,62	R\$ 24.293,74	R\$ 21.988,93
3.7.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,89	6,89	R\$ 61,27	R\$ 422,15	R\$ 422,15
3.7.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	421,62	381,62	R\$ 37,22	R\$ 15.692,69	R\$ 14.203,89
3.7.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,89	6,89	R\$ 46,94	R\$ 323,41	R\$ 323,41
3.7.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	428,51	388,51	R\$ 5,67	R\$ 2.479,65	R\$ 2.202,84
3.7.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 260,76	R\$ -
3.7.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -
3.8			<b>RUA PROJETADA 07</b>					R\$ 29.422,32	R\$ 27.673,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos



### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

DATA: 16/01/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PRECÓ TOTAL													
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO										
3.8.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																		
3.8.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	234,82	234,82	234,82	R\$ 2.55	R\$ 598,79	R\$ 598,79	R\$ 27.673,78	R\$ 27.673,78	R\$ 598,79	R\$ 598,79	R\$ 27.673,78	R\$ 27.673,78	R\$ 598,79	R\$ 598,79	R\$ 27.673,78	R\$ 27.673,78	
3.8.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	200,47	200,47	200,47	R\$ 90,76	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	
3.8.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	403,01	403,01	403,01	R\$ 2,36	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	
3.8.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57,58	57,58	57,58	R\$ 57,62	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75	
3.8.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	18,85	18,85	R\$ 61,27	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	
3.8.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,58	57,58	57,58	R\$ 37,22	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12	
3.8.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	18,85	18,85	R\$ 46,94	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	
3.8.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	76,43	76,43	76,43	R\$ 5,67	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	R\$ 433,35	
3.8.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>																		
3.8.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	
3.8.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	
3.8.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	
3.9			<b>DEMOLIÇÕES</b>																		
3.9.1			<b>DEMOLIÇÕES</b>																		
3.9.1.1	C04	CP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	4,72	4,72	4,72	R\$ 26,70	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ 126,02	
3.9.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																		
3.9.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.047,08	1.047,08	1.047,08	R\$ 2,55	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05	
3.9.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	840,81	840,81	840,81	R\$ 90,76	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38	R\$ 80.953,38

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:457  
03213487

Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:457  
03213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos



### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRazo: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIDO:

R\$ 446.928,35

ACUMULADO:

R\$ 3.185.962,61

SALDO:

R\$ 2.055.158,70

PERÍODO:

13/12/2023 A 08/01/2024

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO							
3.9.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	1.784,23	1.761,94	2,36	R\$ 4.210,78	R\$ 1.761,94	R\$ 2,36	R\$ 4.210,78	R\$ 4.158,17	R\$ -	R\$ 4.158,17
3.9.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,75	277,67	57,62	R\$ 16.983,49	R\$ 277,67	R\$ 57,62	R\$ 16.983,49	R\$ 15.999,34	R\$ -	R\$ 15.999,34
3.9.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,18	50,18	61,27	R\$ 3.074,52	R\$ 50,18	R\$ 61,27	R\$ 3.074,52	R\$ 3.074,52	R\$ -	R\$ 3.074,52
3.9.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	294,75	277,67	37,22	R\$ 10.970,59	R\$ 277,67	R\$ 37,22	R\$ 10.970,59	R\$ 10.334,87	R\$ -	R\$ 10.334,87
3.9.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,18	50,18	46,94	R\$ 2.355,44	R\$ 50,18	R\$ 46,94	R\$ 2.355,44	R\$ 2.355,44	R\$ -	R\$ 2.355,44
3.9.2.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	344,93	327,85	5,67	R\$ 1.955,75	R\$ 327,85	R\$ 5,67	R\$ 1.955,75	R\$ 1.858,90	R\$ -	R\$ 1.858,90
3.9.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 4.734,10			R\$ 4.734,10			R\$ -
3.9.3.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	130,38	R\$ 260,76			R\$ 260,76			R\$ -
3.9.3.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	-	464,19	R\$ 2.785,14			R\$ 2.785,14			R\$ -
3.9.3.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	-	279,70	R\$ 1.678,20			R\$ 1.678,20			R\$ -
3.10			<b>RUA PROJETADA 09 PAVIMENTAÇÃO</b>											
3.10.1.1	106576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	614,27	614,27	2,55	R\$ 1.566,38	R\$ 614,27	R\$ 2,55	R\$ 1.566,38	R\$ 1.566,38	R\$ -	R\$ 1.566,38
3.10.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 [CIMENTO E AREIA]. AF_05/2020	M2	526,16	405,00	90,76	R\$ 47.754,28	R\$ 405,00	R\$ 90,76	R\$ 47.754,28	R\$ 36.757,80	R\$ -	R\$ 36.757,80
3.10.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	1.054,52	810,15	2,36	R\$ 2.483,94	R\$ 810,15	R\$ 2,36	R\$ 2.483,94	R\$ 1.911,94	R\$ -	R\$ 1.911,94
3.10.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	186,51	150,00	57,62	R\$ 10.746,70	R\$ 150,00	R\$ 57,62	R\$ 10.746,70	R\$ 8.643,00	R\$ -	R\$ 8.643,00

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:52:35 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213487  
 JUNIOR:45703213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
 LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

13/12/2023 A 08/01/2024

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
3.10.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,33	9,33	61,27	R\$ 571,64	R\$ 571,64	R\$ -	R\$ 571,64
3.10.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	186,51	150,00	37,22	R\$ 6.951,90	R\$ 5.583,00	R\$ -	R\$ 5.583,00
3.10.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,33	9,33	46,94	R\$ 437,95	R\$ 437,95	R\$ -	R\$ 437,95
3.10.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	195,84	159,33	5,67	R\$ 1.110,41	R\$ 903,40	R\$ -	R\$ 903,40
3.10.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 1.004,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11			<b>RUA PERO VAZ DE CAMINHA</b>								
3.11.1			<b>DEMOLIÇÕES</b>								
3.11.1.1	C04	CP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,55	3,55	26,70	R\$ 94,78	R\$ 94,78	R\$ -	R\$ 94,78
3.11.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.11.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.792,60	1.792,60	2,55	R\$ 208.396,97	R\$ 107.419,41	R\$ 64.476,17	R\$ 171.895,58
3.11.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.545,51	773,02	90,76	R\$ 140.270,48	R\$ 70.159,29	R\$ 44.109,36	R\$ 114.268,65
3.11.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.091,64	1.546,35	2,36	R\$ 7.296,27	R\$ 3.649,37	R\$ 2.275,01	R\$ 5.924,38
3.11.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	549,18	287,98	57,62	R\$ 31.643,75	R\$ 16.593,39	R\$ 10.371,60	R\$ 26.964,99
3.11.2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	549,18	287,98	37,22	R\$ 20.440,47	R\$ 10.718,61	R\$ 6.699,60	R\$ 17.418,21
3.11.2.6	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	549,18	287,98	5,67	R\$ 3.113,85	R\$ 1.632,84	R\$ 1.020,60	R\$ 2.653,44
3.11.3			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 966,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.3.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:52:47 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:4570  
 3213487  
 JUNIOR:4570321  
 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43



<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 5.241.121,31
<b>VALOR MEDIÇÃO:</b>	R\$ 446.928,35
<b>ACUMULADO:</b>	R\$ 3.185.962,61
<b>SALDO:</b>	R\$ 2.055.168,70
<b>PERÍODO:</b>	DATA
13/12/2023 A 08/01/2024	16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BOI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
3.11.3.2	C07	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 502,00	R\$ 502,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.3.3	C09	CP	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 203,48	R\$ 203,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								
3.12.1			<b>LOCAÇÃO</b>								
3.12.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	702,54	163,09	R\$ 4,47	R\$ 3.140,35	R\$ 729,01	R\$ 729,01	R\$ 729,01
3.12.2			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								
3.12.2.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5,64	-	R\$ 12,10	R\$ 68,24	R\$ -	R\$ 68,24	R\$ 68,24
3.12.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.066,91	404,06	R\$ 10,41	R\$ 21.516,53	R\$ 4.206,26	R\$ 4.206,26	R\$ 4.206,26
3.12.2.3	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	315,91	63,88	R\$ 9,37	R\$ 2.960,07	R\$ 598,55	R\$ 286,25	R\$ 884,80
3.12.2.4	90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,32	-	R\$ 8,99	R\$ 119,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.2.5	101584	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	3.162,86	1.031,21	R\$ 47,35	R\$ 149.761,42	R\$ 48.827,79	R\$ 48.827,79	R\$ 48.827,79
3.12.2.6	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	315,91	-	R\$ 61,63	R\$ 19.469,53	R\$ -	R\$ 1.882,79	R\$ 1.882,79
3.12.2.7	101581	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	13,32	-	R\$ 35,15	R\$ 468,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.539,00	369,96	R\$ 31,76	R\$ 48.878,64	R\$ 11.749,82	R\$ 11.749,92	R\$ 11.749,92
3.12.2.9	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	862,78	666,24	R\$ 5,80	R\$ 5.004,12	R\$ 3.854,19	R\$ 3.854,19	R\$ 3.854,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.168,70

DATA: 16/01/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL										
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO							
3.12.3			<b>BERÇO E CORPO DE TUBOS</b>																
3.12.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	901,40	189,55	R\$ 5,32	R\$ 4.795,44	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40	R\$ 4.795,44	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40	R\$ 4.795,44	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40	R\$ 1.008,40
3.12.3.2	C12	CP	COLCHÃO DE AREIA	M3	179,75	37,88	R\$ 152,61	R\$ 27.431,64	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86	R\$ 27.431,64	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86	R\$ 27.431,64	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86	R\$ 5.780,86
3.12.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.996,43	631,45	R\$ 2,36	R\$ 7.071,57	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22	R\$ 7.071,57	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22	R\$ 7.071,57	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22	R\$ 1.490,22
3.12.3.4	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,70	7,70	R\$ 159,37	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14
3.12.3.5	92220	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,74	-	R\$ 191,98	R\$ 5.517,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.3.6	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	246,24	155,39	R\$ 434,48	R\$ 106.986,35	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84	R\$ 106.986,35	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84	R\$ 106.986,35	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84	R\$ 67.513,84
3.12.3.7	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	419,85	-	R\$ 523,94	R\$ 219.981,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.981,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.981,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.4			<b>BOCA DE LEÃO</b>																
3.12.4.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,00	4,00	R\$ 5,32	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28
3.12.4.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,40	0,40	R\$ 123,20	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28
3.12.4.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	0,40	0,40	R\$ 557,82	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12
3.12.4.4	C13	CP	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	15,72	15,72	R\$ 187,91	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94
3.12.4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	31,40	31,40	R\$ 4,14	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99
3.12.4.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,56	11,56	R\$ 22,96	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41

Assinado de  
GILDO VIEIRA forma digital por  
DA COSTA GILDO VIEIRA DA  
JUNIOR:4570 COSTA  
3213487 JUNIOR:4570321  
3487

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 6.241.121,31

VALOR MEDIADO:

R\$ 446.928,35

ACUMULADO:

R\$ 3.185.962,61

SALDO:

R\$ 2.055.158,70

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
4.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.080,15	1.080,15	2,55	R\$ 2.754,38	R\$ 2.754,38	R\$ -	R\$ 2.754,38
4.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	948,03	948,03	90,76	R\$ 86.043,20	R\$ 86.043,19	R\$ -	R\$ 86.043,19
4.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.278,65	2.278,65	2,36	R\$ 5.377,61	R\$ 5.377,61	R\$ -	R\$ 5.377,61
4.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	287,33	287,33	57,62	R\$ 16.555,95	R\$ 16.555,95	R\$ -	R\$ 16.555,95
4.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,31	6,31	61,27	R\$ 386,61	R\$ 386,61	R\$ -	R\$ 386,61
4.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	287,33	287,33	37,22	R\$ 10.694,42	R\$ 10.694,41	R\$ -	R\$ 10.694,41
4.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,31	6,31	46,94	R\$ 296,19	R\$ 296,19	R\$ -	R\$ 296,19
4.1.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	293,64	293,64	5,67	R\$ 1.664,93	R\$ 1.664,93	R\$ -	R\$ 1.664,93
4.1.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 3.133,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2.2	C07	CP	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	502,00	R\$ 1.004,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2.3	C08	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	190,40	R\$ 380,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2.4	C10	CP	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2.5	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 109.519,92	R\$ 106.386,58	R\$ -	R\$ 106.386,58
4.2.1			<b>RUA AGUIBERTO FERREIRA PINTO</b>					R\$ 106.386,58	R\$ 106.386,58	R\$ -	R\$ 106.386,58
4.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	933,42	933,42	2,55	R\$ 2.380,22	R\$ 2.380,22	R\$ -	R\$ 2.380,22
4.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	824,89	824,89	90,76	R\$ 74.867,01	R\$ 74.867,01	R\$ -	R\$ 74.867,01

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400  
 Associação de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400  
 Data: 2024.01.22 16:53:44 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213213487  
 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

R\$ 5.241.121,31

R\$ 446.928,35

R\$ 3.185.962,61

R\$ 2.055.158,70

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.982,69	1.982,69	1.982,69	R\$ 1.982,69	R\$ 1.982,69	R\$ 2,36	R\$ 4.679,14	R\$ 4.679,14	R\$ 4.679,14	R\$ 4.679,14	
4.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	225,55	225,55	225,55	R\$ 225,55	R\$ 225,55	R\$ 57,62	R\$ 12.996,19	R\$ 12.996,19	R\$ 12.996,19	R\$ 12.996,19	
4.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,72	15,72	15,72	R\$ 15,72	R\$ 15,72	R\$ 61,27	R\$ 963,16	R\$ 963,16	R\$ 963,16	R\$ 963,16	
4.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_05/2016	M	225,55	225,55	225,55	R\$ 225,55	R\$ 225,55	R\$ 37,22	R\$ 8.394,97	R\$ 8.394,97	R\$ 8.394,97	R\$ 8.394,97	
4.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,72	15,72	15,72	R\$ 15,72	R\$ 15,72	R\$ 46,94	R\$ 737,89	R\$ 737,89	R\$ 737,89	R\$ 737,89	
4.2.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	241,27	241,27	241,27	R\$ 241,27	R\$ 241,27	R\$ 5,67	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00	
4.2.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 3.133,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	
4.2.2.2	C07	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	
4.2.2.3	C08	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80	
4.2.2.4	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	
4.2.2.5	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	
4.3			<b>RUA JOÃO DE SOUZA CAVALCANTE</b>					R\$ 52.607,30	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	
4.3.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96	
4.3.1.1	100376	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	428,27	428,27	428,27	R\$ 428,27	R\$ 428,27	R\$ 2,55	R\$ 1.092,08	R\$ 1.092,08	R\$ 1.092,08	R\$ 1.092,08	
4.3.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374,51	374,51	374,51	R\$ 374,51	R\$ 374,51	R\$ 90,76	R\$ 33.990,52	R\$ 33.990,52	R\$ 33.990,52	R\$ 33.990,52	
4.3.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,17	900,17	900,17	R\$ 900,17	R\$ 900,17	R\$ 2,36	R\$ 2.124,40	R\$ 2.124,40	R\$ 2.124,40	R\$ 2.124,40	

Assinado de  
forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
JUNIOR:4570 COSTA  
3213487 JUNIOR:4570321  
3487

**Sinval Rodrigues Albino**  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.16/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 446.928,35

ACUMULADO:

R\$ 3.185.962,61

SALDO:

R\$ 2.055.158,70

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO							
4.3.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,69	100,69	100,69	57,62	100,69	R\$ 5.801,75	5.801,75	R\$ -	R\$ 5.801,75	
4.3.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	18,85	18,85	61,27	18,85	R\$ 1.154,93	1.154,93	R\$ -	R\$ 1.154,93	
4.3.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,69	100,69	100,69	37,22	100,69	R\$ 3.747,68	3.747,68	R\$ -	R\$ 3.747,68	
4.3.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	18,85	18,85	46,94	18,85	R\$ 884,81	884,81	R\$ -	R\$ 884,81	
4.3.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	119,54	119,54	119,54	5,67	119,54	R\$ 677,79	677,79	R\$ -	R\$ 677,79	
4.3.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 3.133,34	3.133,34	R\$ -	R\$ 3.133,34	
4.3.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	130,38	2,00	R\$ 260,76	260,76	R\$ -	R\$ 260,76	
4.3.2.2	C07	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	502,00	2,00	R\$ 1.004,00	1.004,00	R\$ -	R\$ 1.004,00	
4.3.2.3	C08	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	190,40	2,00	R\$ 380,80	380,80	R\$ -	R\$ 380,80	
4.3.2.4	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	464,19	2,00	R\$ 928,38	928,38	R\$ -	R\$ 928,38	
4.3.2.5	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	279,70	2,00	R\$ 559,40	559,40	R\$ -	R\$ 559,40	
4.4			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 95.314,50	95.314,50	R\$ 92.181,16	R\$ 92.181,16	
4.4.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 92.181,16	92.181,16	R\$ 92.181,16	R\$ 92.181,16	
4.4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	799,29	799,29	799,29	2,55	799,29	R\$ 2.038,18	2.038,18	R\$ -	R\$ 2.038,18	
4.4.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS; REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	697,35	697,35	697,35	90,76	697,35	R\$ 63.291,48	63.291,48	R\$ -	R\$ 63.291,48	
4.4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.676,11	1.676,11	1.676,11	2,36	1.676,11	R\$ 3.955,61	3.955,61	R\$ -	R\$ 3.955,61	
4.4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217,60	217,60	217,60	57,62	217,60	R\$ 12.538,11	12.538,11	R\$ -	R\$ 12.538,11	

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE**: 2024.01.22 16:54:17 -03'00'

Página 15 de 27

Assinado de forma digital por  
**Sinval Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR**: 4570  
 JUNIOR:45703213  
 3213487  
 487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

ACUMULADO: R\$ 446.928,35

SALDO: R\$ 3.185.962,61

DATA: 16/01/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
4.4.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,00	9,00	9,00	R\$ 61,27	R\$ 551,43	R\$ 551,43	R\$ 551,43	R\$ 551,43
4.4.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	217,60	217,60	217,60	R\$ 37,22	R\$ 8.099,07	R\$ 8.099,07	R\$ 8.099,07	R\$ 8.099,07
4.4.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,00	9,00	9,00	R\$ 46,94	R\$ 422,46	R\$ 422,46	R\$ 422,46	R\$ 422,46
4.4.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO. ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	226,60	226,60	226,60	R\$ 5,67	R\$ 1.284,82	R\$ 1.284,82	R\$ 1.284,82	R\$ 1.284,82
4.4.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>									
4.4.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76
4.4.2.2	C07	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00
4.4.2.3	C08	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80
4.4.2.4	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38	R\$ 928,38
4.4.2.5	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40	R\$ 559,40
4.5			<b>RUA BOLÍVIA</b>									
4.5.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
4.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.192,87	1.192,87	1.192,87	R\$ 2,55	R\$ 3.041,81	R\$ 3.041,81	R\$ 3.041,81	R\$ 3.041,81
4.5.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.023,80	1.023,80	1.023,80	R\$ 90,76	R\$ 92.920,08	R\$ 92.920,08	R\$ 92.920,08	R\$ 92.920,08
4.5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.428,86	2.428,86	2.428,86	R\$ 2,36	R\$ 5.732,10	R\$ 5.732,10	R\$ 5.732,10	R\$ 5.732,10
4.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,10	346,10	346,10	R\$ 57,62	R\$ 19.942,28	R\$ 19.942,28	R\$ 19.942,28	R\$ 19.942,28
4.5.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,73	29,73	29,73	R\$ 61,27	R\$ 1.821,55	R\$ 1.821,55	R\$ 1.821,55	R\$ 1.821,55

Assinado de  
forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de  
forma digital por  
**Silverton Rodrigues Albino**  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Página 16 de 27

Assinado de forma digital por **GILSON AURELIO BARRETO DUARTE**:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:54:34 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR								
4.5.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,10	346,10	346,10	37,22	R\$ 12.881,84	R\$ 12.881,84	R\$ 12.881,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.881,84
4.5.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,73	29,73	29,73	46,94	R\$ 1.395,52	R\$ 1.395,52	R\$ 1.395,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,52
4.5.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	375,83	375,83	375,83	5,67	R\$ 2.130,95	R\$ 2.130,95	R\$ 2.130,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.130,95
4.5.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>						R\$ 2.492,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.2.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	464,19	R\$ 1.392,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	279,70	R\$ 839,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6			<b>RUA DANILIO RAFAEL SOARES MARQUES</b>						R\$ 255.913,21	R\$ 253.420,78	R\$ 253.420,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.420,78
4.6.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						R\$ 253.420,78	R\$ 253.420,78	R\$ 253.420,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.420,78
4.6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.165,20	2.165,20	2.165,20	2,55	R\$ 5.521,26	R\$ 5.521,26	R\$ 5.521,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.521,26
4.6.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.859,09	1.859,09	1.859,09	90,75	R\$ 168.731,00	R\$ 168.731,00	R\$ 168.731,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.731,00
4.6.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.410,51	4.410,51	4.410,51	2,36	R\$ 10.408,80	R\$ 10.408,80	R\$ 10.408,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.408,80
4.6.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	652,18	652,18	652,18	57,62	R\$ 37.578,61	R\$ 37.578,61	R\$ 37.578,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.578,61
4.6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	28,18	28,18	28,18	61,27	R\$ 1.726,58	R\$ 1.726,58	R\$ 1.726,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,58
4.6.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	652,18	652,18	652,18	37,22	R\$ 24.274,13	R\$ 24.274,13	R\$ 24.274,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.274,13
4.6.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,18	28,18	28,18	46,94	R\$ 1.322,76	R\$ 1.322,76	R\$ 1.322,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.322,76
4.6.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	680,36	680,36	680,36	5,67	R\$ 3.857,64	R\$ 3.857,64	R\$ 3.857,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.857,64
4.6.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>						R\$ 2.492,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35  
 ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61  
 SALDO: R\$ 2.055.158,70

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024  
 DATA: 16/01/2024



GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:54:48 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 JUNIOR:457032134 3213487 87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO:

13/12/2023 A 08/01/2024

DATA

16/01/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 446.928,35

ACUMULADO:

R\$ 3.185.962,61

SALDO:

R\$ 2.055.158,70

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
4.6.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	R\$ 464,19	R\$ 1.392,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	R\$ 279,70	R\$ 839,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								
4.7.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO</b>								
4.7.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF_10/2018	M	179,80	-	R\$ 4,47	R\$ 803,70	R\$ 218.068,18	R\$ 65.215,76	R\$ 65.215,76
4.7.1.2	C16	CP	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PRE-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	14,02	-	R\$ 10,96	R\$ 153,65	R\$ 4.913,92	R\$ 4.913,92	R\$ 4.913,92
4.7.1.3	C17	CP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	1,09	-	R\$ 267,08	R\$ 291,11	R\$ -	R\$ 153,65	R\$ 153,65
4.7.1.4	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M2	77,90	-	R\$ 18,73	R\$ 1.459,06	R\$ -	R\$ 1.459,06	R\$ 1.459,06
4.7.1.5	C18	CP	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	2,20	-	R\$ 17,25	R\$ 37,95	R\$ -	R\$ 37,95	R\$ 37,95
4.7.1.6	C19	CP	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,60M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	M	33,72	-	R\$ 54,81	R\$ 1.848,19	R\$ -	R\$ 1.848,19	R\$ 1.848,19
4.7.1.7	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M3	3,58	-	R\$ 89,46	R\$ 320,26	R\$ -	R\$ 320,26	R\$ 320,26
4.7.2			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								
4.7.2.1	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - AF_02/2021	M3	544,89	-	R\$ 10,41	R\$ 5.672,30	R\$ -	R\$ 2.514,22	R\$ 2.514,22
4.7.2.2	101584	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - AF_08/2020	M2	898,95	-	R\$ 47,35	R\$ 42.555,75	R\$ -	R\$ 19.191,90	R\$ 19.191,90
4.7.2.3	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - AF_08/2020	M2	67,63	-	R\$ 61,63	R\$ 4.168,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF_04/2016	M3	355,06	-	R\$ 31,76	R\$ 11.276,70	R\$ -	R\$ 11.276,70	R\$ 11.276,70
4.7.2.5	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - AF_07/2020	M3	189,83	-	R\$ 5,80	R\$ 1.101,01	R\$ -	R\$ 1.101,01	R\$ 1.101,01
4.7.3			<b>BERÇO E CORPO DE TUBOS</b>								
4.7.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020	M2	178,28	-	R\$ 5,32	R\$ 951,10	R\$ -	R\$ 383,57	R\$ 383,57
4.7.3.2	C12	CP	COLCHÃO DE AREIA	M3	25,01	-	R\$ 152,61	R\$ 3.816,77	R\$ -	R\$ 2.199,11	R\$ 2.199,11
4.7.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - AF_07/2020	M3XKM	497,19	-	R\$ 2,36	R\$ 1.173,36	R\$ -	R\$ 1.173,36	R\$ 1.173,36

Assinado de  
**GILDO VIEIRA**  
 forma digital por  
**DA COSTA**  
**GILDO VIEIRA DA**  
**JUNIOR:4570**  
**COSTA**  
**JUNIOR:4570321**  
**3487**

  
**Sinair Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILSON  
 AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:55:04 -03'00'

**GILSON AURELIO  
 BARRETO  
 DUARTE:09843852400**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.168,70

PERÍODO: DATA

13/12/2023 A 08/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO
4.7.3.4	94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2021	M	26,79	-	-	R\$ 7.784,10	R\$ -	R\$ -
4.7.3.5	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,31	-	-	R\$ 1.961,84	R\$ -	R\$ -
4.7.3.6	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,61	-	80,61	R\$ 22.461,97	R\$ -	R\$ 22.461,97
4.7.3.7	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,09	-	-	R\$ 26.107,90	R\$ -	R\$ -
4.7.4			<b>BOCA DE LÊAO</b>					R\$ 19.600,85	R\$ -	R\$ -
4.7.4.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,19	-	-	R\$ 128,69	R\$ -	R\$ -
4.7.4.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,41	-	-	R\$ 296,91	R\$ -	R\$ -
4.7.4.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	2,41	-	-	R\$ 1.344,34	R\$ -	R\$ -
4.7.4.4	C13	CP	ALVENARIA TIPO CERÂMICO MACIÇO (50X9X19). ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2,8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	62,24	-	-	R\$ 11.695,51	R\$ -	R\$ -
4.7.4.5	87878	SINAPI	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	124,30	-	-	R\$ 514,60	R\$ -	R\$ -
4.7.4.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	45,80	-	-	R\$ 1.051,56	R\$ -	R\$ -
4.7.4.7	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	-	-	R\$ 4.569,24	R\$ -	R\$ -
4.7.5			<b>CAIXAS</b>					R\$ 31.177,43	R\$ -	R\$ -
4.7.5.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	34,44	-	-	R\$ 89,54	R\$ -	R\$ -
4.7.5.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,88	-	-	R\$ 3.279,98	R\$ -	R\$ -

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE-09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:55:21 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR-4570  
3213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35

ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61

SALDO: R\$ 2.055.158,70

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

DATA: 16/01/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
4.7.5.3	C13	CP	ALVENARIA TIPO CERÂMICO MACIÇO (50X90X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	75,04	-	R\$ 14.100,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.5.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	150,11	-	R\$ 621,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.5.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	62,94	-	R\$ 1.445,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.5.6	C29	CP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,49	-	R\$ 8.461,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.5.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	5,00	-	R\$ 3.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.6			<b>CALHAS</b>				R\$ 33.335,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.6.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,69	-	R\$ 56,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.6.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	1,08	-	R\$ 602,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.6.3	C29	CP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,02	-	R\$ 26.717,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7.6.4	C15	CP	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	21,69	-	R\$ 5.958,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8			<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$ 654,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8.1	101817	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	14,02	-	R\$ 654,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0			<b>LOTE 3 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO</b>				R\$ 128.438,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1			<b>RUA ALBERTO NEPOMUCENO</b>				R\$ 128.438,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$ 128.438,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.070,75	-	R\$ 2.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	890,10	-	R\$ 90,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.122,59	-	R\$ 2.649,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado de  
**GILDO VIEIRA**  
 forma digital por  
**DA COSTA**  
**JUNIOR:4570** COSTA  
 3213487 JUNIOR:45703213  
 487

Assinado de  
**Sinval Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400**  
 Dados: 2024.01.22 16:55:36 -03'00'

Página 20 de 27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43



VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35  
 ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61  
 SALDO: R\$ 2.055.156,70  
 DATA: 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO							
5.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,95	-	-	R\$ 57,62	-	R\$ 22.411,29	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57	-	-	R\$ 61,27	-	R\$ 770,16	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	388,95	-	-	R\$ 37,22	-	R\$ 14.476,71	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,57	-	-	R\$ 46,94	-	R\$ 590,03	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	401,52	-	-	R\$ 5,67	-	R\$ 2.276,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>											
5.1.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	-	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.2.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 464,19	-	R\$ 928,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
5.1.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 279,70	-	R\$ 559,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
6.0			<b>RUA LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAS II)</b>											
6.1			<b>RUA JOVELINA MARIA DE MORAES</b>											
6.1.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
6.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.171,22	4.171,22	-	R\$ 2,55	4.171,22	R\$ 10.636,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 10.636,61
6.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.621,28	2.262,90	758,40	R\$ 90,76	3.021,30	R\$ 328.712,75	R\$ 205.380,80	68.832,38	68.832,38	R\$ 274.213,18
6.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.947,15	8.089,39	2.711,11	R\$ 2,36	10.800,50	R\$ 30.555,27	R\$ 19.090,95	6.396,21	6.396,21	R\$ 25.489,16
6.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.097,12	710,00	200,00	R\$ 910,00	910,00	R\$ 63.216,05	R\$ 40.910,20	11.524,00	11.524,00	R\$ 52.434,20

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 3213487 487

Sinval Rodrigues Albino Matricula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2024.01.22 16:55:51 -03'00'



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43



<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 6.241.121,31
<b>VALOR MEDIÇÃO:</b>	R\$ 446.928,35
<b>ACUMULADO:</b>	R\$ 3.186.962,61
<b>SALDO:</b>	R\$ 2.055.158,70
<b>PERÍODO:</b>	DATA
13/12/2023 A 08/01/2024	16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO							
6.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	66,19	-	66,19	R\$ 66,19	-	66,19	R\$ 4.055,46	R\$ 4.055,46	R\$ 4.055,46	R\$ 4.055,46
6.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.097,12	710,00	910,00	R\$ 1.097,12	710,00	200,00	R\$ 40.834,80	R\$ 26.426,20	R\$ 7.449,00	R\$ 39.870,20
6.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	66,19	-	66,19	R\$ 66,19	-	66,19	R\$ 3.106,95	R\$ 3.106,95	R\$ 3.106,95	R\$ 3.106,95
6.1.1.8	C05	CP	FISCAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	1.163,31	776,19	976,19	R\$ 1.163,31	776,19	200,00	R\$ 6.595,96	R\$ 4.400,99	R\$ 1.134,00	R\$ 5.534,99
6.1.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>											
6.1.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 2,00	-	-	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 464,19	-	-	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 279,70	-	-	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2			<b>RUA PROJETADA 01</b>											
6.2.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>											
6.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	144,49	-	-	R\$ 2,55	-	-	R\$ 368,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	122,98	-	-	R\$ 90,76	-	-	R\$ 11.161,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	439,62	-	-	R\$ 2,36	-	-	R\$ 1.037,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,18	-	-	R\$ 57,62	-	-	R\$ 1.738,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,43	-	-	R\$ 61,27	-	-	R\$ 577,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30,18	-	-	R\$ 37,22	-	-	R\$ 1.123,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43	-	-	R\$ 46,94	-	-	R\$ 442,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:56:05 -03'00

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:45703213 213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 446.928,35

ACUMULADO:

R\$ 3.185.962,61

SALDO:

R\$ 2.055.158,70

PERÍODO:

13/12/2023 A 08/01/2024

DATA

16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR								
6.2.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	39,61	-	R\$ 5,67	-	224,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3		SINAPI	DRENAGEM PLUVIAL	M	638,84	200,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	4,47	R\$ 556.218,15	R\$ 294.289,54	R\$ 70.987,38	R\$ 365.276,92	R\$ 1.564,50
6.3.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M3	59,97	-	R\$ 59,97	R\$ 59,97	46,42	R\$ 2.783,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,80	R\$ -
6.3.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1.435,40	562,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	12,10	R\$ 17.368,34	R\$ 6.806,25	R\$ -	R\$ 2.722,50	R\$ 9.528,75
6.3.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M2	1.004,04	375,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	5,57	R\$ 5.592,50	R\$ 2.088,75	R\$ -	R\$ 835,50	R\$ 2.924,25
6.3.4	C20	CP	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	184,56	75,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	152,61	R\$ 28.180,96	R\$ 11.445,75	R\$ -	R\$ 4.578,30	R\$ 16.024,05
6.3.5	95425	SINAPI	TRANSPORTE COM "CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.501,02	2.234,25	R\$ 3.127,95	R\$ 3.127,95	2,12	R\$ 11.662,16	R\$ 4.736,00	R\$ -	R\$ 1.894,64	R\$ 6.631,24
6.3.7	C21	CP	BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TUILOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M	UN	14,00	14,00	R\$ 3.632,41	R\$ 3.632,41	-	R\$ 50.853,74	R\$ 50.853,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.853,74
6.3.8	C15	CP	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	16,32	-	R\$ 274,72	R\$ -	-	R\$ 4.483,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.9	C22	CP	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TU. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,40 X 1,40 X 1,60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	18,00	18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	-	R\$ 73.709,10	R\$ 73.709,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.709,10
6.3.10	C23	CP	BOCA DE BTCC Ø = 1,00 M - ESCONDISADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	1,00	-	R\$ 4.908,18	R\$ -	-	R\$ 4.908,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.11	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	31,71	-	R\$ 159,37	R\$ -	-	R\$ 5.053,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.12	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	607,13	250,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	523,94	R\$ 318.099,69	R\$ 130.985,00	R\$ -	R\$ 52.394,00	R\$ 183.379,00
6.3.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	847,22	366,25	R\$ 512,75	R\$ 512,75	31,76	R\$ 26.907,70	R\$ 11.632,10	R\$ -	R\$ 4.652,84	R\$ 16.284,94
6.3.14	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	648,16	196,25	R\$ 274,75	R\$ 274,75	5,80	R\$ 3.759,32	R\$ 1.138,25	R\$ -	R\$ 455,30	R\$ 1.593,55
7.0			LOTE 5 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COHAB III)											
7.1			RUA JOSÉ SILVESTRE NETO											
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO											

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213 3213487 487

Sinyal Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023**



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2024

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BOI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO									
7.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.264,89	-	-	R\$ 2.55	R\$ 3.225,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.241.121,31
7.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.098,09	-	-	R\$ 90,76	R\$ 99.662,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446.928,35
7.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.989,71	-	-	R\$ 2,36	R\$ 4.695,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.185.962,61
7.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	351,86	-	-	R\$ 57,62	R\$ 20.274,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055.158,70
7.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,90	-	-	R\$ 61,27	R\$ 1.158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	351,86	-	-	R\$ 37,22	R\$ 13.096,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,90	-	-	R\$ 46,94	R\$ 887,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	370,76	-	-	R\$ 5,67	R\$ 2.102,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>													
7.1.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.2.2	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2			<b>RUA VEREADOR DE ANDRADE MELO PAVIMENTAÇÃO</b>													
7.2.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.319,03	-	-	R\$ 2,55	R\$ 3.363,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.319,03	-	-	R\$ 2,55	R\$ 3.363,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.154,52	-	-	R\$ 90,76	R\$ 104.784,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.091,98	-	-	R\$ 2,36	R\$ 4.937,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE**  
 09843852400  
 2024.01.22 16:56:35 -03'00'

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR**  
 4570321  
 2023.12.27 15:48:47

Assinado de forma digital por  
**Sinval Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023  
CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses


TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR							
7.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,77	-	R\$ 57,62	-	R\$ 19.980,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.241.121,31
7.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,90	-	R\$ 61,27	-	R\$ 1.158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446.928,35
7.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,77	-	R\$ 37,22	-	R\$ 12.906,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,90	-	R\$ 46,94	-	R\$ 887,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	365,67	-	R\$ 5,67	-	R\$ 2.073,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>						R\$ 3.236,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	-	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	R\$ 464,19	-	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	R\$ 279,70	-	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3			<b>RUA JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO</b>						R\$ 158.297,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						R\$ 155.061,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURELITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.360,54	-	R\$ 2,55	-	R\$ 3.469,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.190,20	-	R\$ 90,76	-	R\$ 108.022,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.156,62	-	R\$ 2,36	-	R\$ 5.089,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	347,29	-	R\$ 57,62	-	R\$ 20.010,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,38	-	R\$ 61,27	-	R\$ 1.922,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:56:51 -03'00'

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:56:51 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos

GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570  
3213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43



VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35  
 ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61  
 SALDO: R\$ 2.055.158,70  
 DATA: 16/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
7.3.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	347,29	-	R\$ 37,22	R\$ 12.926,13	R\$ -	R\$ -
7.3.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,38	-	R\$ 46,94	R\$ 1.472,97	R\$ -	R\$ -
7.3.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	378,67	-	R\$ 5,67	R\$ 2.147,05	R\$ -	R\$ -
7.3.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 3.236,32	R\$ -	R\$ -
7.3.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 250,76	R\$ -	R\$ -
7.3.2.2	CL0	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -
7.3.2.3	CL1	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PÉLCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -
7.4			<b>RUA VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS</b>					R\$ 139.429,23	R\$ -	R\$ -
7.4.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 136.192,91	R\$ -	R\$ -
7.4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.170,13	-	R\$ 2,55	R\$ 2.983,83	R\$ -	R\$ -
7.4.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.001,34	-	R\$ 90,76	R\$ 90.881,61	R\$ -	R\$ -
7.4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.814,42	-	R\$ 2,36	R\$ 4.282,03	R\$ -	R\$ -
7.4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	350,04	-	R\$ 57,62	R\$ 20.169,30	R\$ -	R\$ -
7.4.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,14	-	R\$ 61,27	R\$ 1.540,32	R\$ -	R\$ -
7.4.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	350,04	-	R\$ 37,22	R\$ 13.028,48	R\$ -	R\$ -
7.4.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	25,14	-	R\$ 46,94	R\$ 1.180,07	R\$ -	R\$ -
7.4.1.8	C05	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	375,18	-	R\$ 5,67	R\$ 2.127,27	R\$ -	R\$ -
7.4.2			<b>SINALIZAÇÃO</b>					R\$ 3.236,32	R\$ -	R\$ -
7.4.2.1	C06	CP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 250,76	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:57:07 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

Página 26 de 27

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321  
 3213487  
 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31  
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 446.928,35  
 ACUMULADO: R\$ 3.185.962,61  
 SALDO: R\$ 2.055.158,70  
 DATA: 16/01/2024  
 PERÍODO: 13/12/2023 A 08/01/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
7.4.2.2	C10	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>								<b>5.241.121,31</b>	<b>2.739.034,26</b>	<b>446.928,35</b>	<b>3.185.962,61</b>

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032133213487487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2024.01.22 16:57:25 -03'00'

Simão Rodrigues Albino Matricula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns



## RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM – COAB II



CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM – COAB II



CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM – COAB II



CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM – COAB II

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:59:34  
-03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Mátrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487

Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487





## RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO – PAV JOVELINA- COHAB II



CONTINUAÇÃO – PAV JOVELINA- COHAB II



CONTINUAÇÃO – PAV JOVELINA- COHAB II



CONTINUAÇÃO – PAV JOVELINA- COHAB II

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:59:24 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703  
213487  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
487





## RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM PERO VAZ DE CAMINHA

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:0984385  
2400

Assinado de forma digital por GILSON  
AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:59:17 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA  
DA COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487  
Assinado de  
forma digital por  
GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487





## RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO – PAV PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO – PAV PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO – PAV PERO VAZ DE CAMINHA



CONTINUAÇÃO – PAV PERO VAZ DE CAMINHA

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852  
400

Assinado de forma digital  
por GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:59:10  
-03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570  
3213487





## RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
CONTRATO 185/2023



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 05



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 05



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 05



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 05

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:0984385  
2400

Assinado de forma digital por GILSON  
AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:59:02 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703  
213487





## RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

BM 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.  
CONTRATO 185/2023



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 03



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 03



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 03



PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA 03

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852  
400

Assinado de forma digital  
por GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 16:58:55  
-03'00'

  
Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45  
703213487

Assinado de  
forma digital  
por GILDO  
VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457032  
13487

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
13/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 3) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 4) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 16:59:58 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
 487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
**CONTRATO:** 185/2023 **RESP. TÉCNICO:** GILSON DUARTE  
**ENDEREÇO:** LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE **INÍCIO:** 09/08/2022 **Nº CREA-PE:** 182111163-0  
**PRAZO:** 10 MESES **Nº DA ART:** PE20231006685

**DATA:**  
14/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 3) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 4) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:00:11 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
15/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 3) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 4) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852  
400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:00:20 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570321348  
7

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
18/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 
- 

**OCORRÊNCIAS**

- 
- 
- 
- 
- 

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852  
 400  
 Dados: 2024.01.22 17:00:30 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
19/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 3) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 4) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 5) EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)


**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 400  
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:00:40 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

  
 Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
20/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- 3) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 4) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 5) EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:00:51  
-03'00'

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570321348  
7

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE

ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0

PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 21/12/2023

MANHÃ

TARDE

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DE PAVIMENTO DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM DA PERO VAZ DE CAMINHA - LOT .ALUISIO PINTO
- EXECUÇÃO DE CALHA EM CONCRETO
- 
- 
- 

OCORRÊNCIAS

- 
- 
- 
- 
- 

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:01:10 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

  
Sival Rodrigues Albino  
Matricula: 19958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
22/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 05 - LOT. ALUISIO PINTO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:01:23  
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:4570321  
3487

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE

INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
25/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 05 - LOT. ALUISIO PINTO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:01:34  
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457032134  
87

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinyal Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
26/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 05 - LOT. ALUISIO PINTO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:01:46 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE

ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0

PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 27/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - LOT. ALUISIO PINTO
- EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 05 - LOT. ALUISIO PINTO
- 
- 
- 
- 

OCORRÊNCIAS

- 
- 
- 
- 
- 

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2024.01.22 17:01:57 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinyal Rodrigues Albino Matrícula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
**CONTRATO:** 185/2023 **RESP. TÉCNICO:** GILSON DUARTE  
**ENDEREÇO:** LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
**INÍCIO:** 09/08/2022 **Nº CREA-PE:** 182111163-0  
**PRAZO:** 10 MESES **Nº DA ART:** PE20231006685

**DATA:**  
28/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 05 - LOT. ALUISIO PINTO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:02:09  
-03'00'

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457032134  
87

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
29/12/2023



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONT. ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 1000 - RUA JOVELINA/COAB II
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 - RUA JOVELINA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:098438524  
00

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:02:22  
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:457032134  
87

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

  
Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
01/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

**OCORRÊNCIAS**

- 1) FERIADO
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:098438524  
00


Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:02:34  
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703213  
487

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

  
Sivaldo Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE

ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0

PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 02/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONT. ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 1000 - RUA JOVELINA/COAB II
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 - RUA JOVELINA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2024.01.22 17:02:47 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino Matrícula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES

RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
03/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONT.ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 1000 - RUA JOVELINA/COAB II
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 - RUA JOVELINA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:02:59  
+03'00'

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703213  
487

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
04/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONT.ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 600 - LOT. BOA VISTA
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 600 - LOT. BOA VISTA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:03:14 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
05/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONT.ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 600 - LOT. BOA VISTA
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 600 - LOT. BOA VISTA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:03:27 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703213  
487

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE  
 CONTRATO: 185/2023  
 INÍCIO: 09/08/2022  
 PRAZO: 10 MESES  
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE  
 Nº CREA-PE: 182111163-0  
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA:  
08/01/2024



MANHÃ  
TARDE  
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) CONT.ESCAVAÇÃO DRENAGEM - TUBO DE 600 - LOT. BOA VISTA
- 2) ASSENTAMENTO DE BERÇO DE AREIA
- 3) ASSENTAMENTO DE TUBO 600 - LOT. BOA VISTA
- 4) EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE VALAS
- 5)
- 6)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400


Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:03:40 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA  
COSTA  
JUNIOR:45703213  
487

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

  
Sival Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.0	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H	51,16
1.1	HORAS /SEMANA	X	SEMANA /MÊS	QUANT. MESES	OBSERVAÇÕES		
					PROPORCIONAL A MEDIÇÃO	8,53%	
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					MES	0,85
	QUANT. MESES				OBSERVAÇÕES		
					PROPORCIONAL A MEDIÇÃO	8,53%	
3.0	LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI						
3.4	RUA PROJETADA 03						
3.4.1	DEMOLIÇÕES						
3.4.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					M2	6,52
	OBSERVAÇÕES						
	ÁREA DO RETÂNGULO						
	B	=	0,11				
	b	=	0,07	=	1,15		
	H	=	6,39				
					DEMOLIÇÃO DE CALÇADA - LADO ESQUERDO	=	1,15

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:04:11  
 03'00'

  
 Sirlval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 07600 de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR**:4570  
 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 487  
 3213487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 37627600  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

ÁREA DO RETÂNGULO		OBSERVAÇÕES	
B	= 0,08		
b	= 0,07	=	0,77
H	= 5,17		
ÁREA DO RETÂNGULO		OBSERVAÇÕES	
B	= 0,74		
b	= 0,68	=	4,60
H	= 3,24		
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>3.4.2</b>			<b>1.655,72</b>
3.4.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019		M2
COMP.	X LARG.	X QUANT.	
255,922	X 5,40	X 1,00	= 1.381,97
131,20	X 0,45	X 1,00	= 59,04
112,99	X 0,45	X 1,00	= 50,84
60,35	X 0,45	X 1,00	= 27,15
183,55	X 0,45	X 1,00	= 82,59
4,70	X 0,45	X 1,00	= 2,11
OBSERVAÇÕES			
E0 - E12+15,922 (MEIO FIO + SARJETA LADO ESQUERDO)			
E0 - E12+12,565 (MEIO FIO + SARJETA LADO ESQUERDO)			
E0 - E12+15,922 (MEIO FIO + SARJETA LADO DIREITO)			
E0 - E12+15,922 (MEIO FIO + SARJETA LADO DIREITO)			
ENTRONCAMENTO - MEIO FIO + SARJETA (LADO DIREITO) INICIO			

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:04:22 -03'00'

Sinyat Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 81937627000

Assinado de  
 forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213487  
 3213487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

4,73	x	0,45	x	1,00		ENTRONCAMENTO - MEIO FIO + SARJETA (LADO ESQUERDO) INICIO	=	2,12	
4,76	x	0,45	x	1,00		ENTRONCAMENTO - MEIO FIO + SARJETA (LADO DIREITO) FINAL	=	2,14	
4,64	x	0,45	x	1,00		ENTRONCAMENTO - MEIO FIO + SARJETA (LADO ESQUERDO) FINAL	=	2,08	
		ÁREA		QUANT.		OBSERVAÇÕES			
		22,490		x 1,00		ENTROCAMENTO - PAV. INÍCIO	=	22,49	
		23,190		x 1,00		ENTROCAMENTO - PAV. FINAL	=	23,19	
3.4.2.2						EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		M2	708,29
	COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES			
	127,000	x	5,40	x	1,00	E0 - E12+15,922	=	685,80	
			ÁREA		QUANT.	OBSERVAÇÕES			
			22,490		x 1,00	ENTROCAMENTO - PAV. INÍCIO	=	22,49	
			23,190		x 0,00	ENTROCAMENTO - PAV. FINAL	=	0,00	

Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Sival Rodrigues Albino  
Matrícula: 15958  
Obras e Serviços Públicos  
Res: 137627080 de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:04:34 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fone: (81) 3762-7080



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**

**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.4.2.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										M3XKM	1.416,85	
COMP.	X	LARG.	X	ESP.	X	KM	OBSERVAÇÕES							
127,000	X	5,40	X	0,12	X	16,67	E0 - E12+15,922					=	1.371,87	
ÁREA		22,490		X		16,67	OBSERVAÇÕES					=	44,98	
				X		16,67	ENTROCAMENTO - PAV. INÍCIO					=	0,00	
				X		16,67	ENTROCAMENTO - PAV. FINAL							
3.4.2.4		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016										M	254,00	
COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES											
127,00	X	1,00	LADO ESQUERDO										=	127,00
112,99	X	0,00	LADO ESQUERDO										=	0,00
60,35	X	0,00	LADO DIREITO										=	0,00
127,00	X	1,00	LADO DIREITO										=	127,00

GILSON AURELIO BARRETO  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:04:45 -03'00'

Sirval Rodrigues Albino  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213487  
 JUNIOR:45703213487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.**

**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.4.2.6		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		M	254,00
COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
127,00	X	1,00	LADO ESQUERDO	=	127,00
112,99	X	0,00	LADO ESQUERDO	=	0,00
60,35	X	0,00	LADO DIREITO	=	0,00
127,00	X	1,00	LADO DIREITO	=	127,00
3.4.2.8		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL		M	254,00
COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
127,00	X	1,00	LADO ESQUERDO	=	127,00
112,99	X	0,00	LADO ESQUERDO	=	0,00
60,35	X	0,00	LADO DIREITO	=	0,00
127,00	X	1,00	LADO DIREITO	=	127,00
4,70	X	0,00	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO INÍCIO	=	0,00
4,73	X	0,00	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO INÍCIO	=	0,00
4,76	X	0,00	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO FINAL	=	0,00
4,64	X	0,00	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO FINAL	=	0,00

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:04:57 -03'00'

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Assessor de Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

Assinado de  
 forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA  
 COSTA**  
 JUNIOR:4570321  
 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.6		RUA PROJETADA 05 (TRECHO)									
3.6.1		PAVIMENTAÇÃO									
3.6.1.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019								M2	
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES						
					E0 - E1+9,095						128,01
29,095	x	4,40	x	1,00	E0 - E1+9,095 (MEIO FIO + SARJETA LADO ESQUERDO)						= 13,09
29,09	x	0,45	x	1,00	E0 - E1+9,095 (MEIO FIO + SARJETA LADO DIREITO)						= 13,60
30,23	x	0,45	x	1,00	ENTRONCAMENTO MEIO FIO + SARJETA - LADO DIREITO						= 1,68
3,74	x	0,45	x	1,00	ENTRONCAMENTO MEIO FIO + SARJETA - LADO ESQUERDO						= 2,29
5,10	x	0,45	x	1,00	OBSERVAÇÕES						
ÁREA				x	QUANT.						
21,140				x	1,00	ENTRONCAMENTO PAV.				= 21,14	
3.6.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020								M2	
		OBSERVAÇÕES								149,15	

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE-09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:05:08  
 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR-45703213  
 3213487

Sinval Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 CNPJ: 11.303.906/0001-00

Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

29,095		x	4,40	x	1,00				=	128,01		
ÁREA		x	QUANT.									
21,140		x	1,00							=	21,14	
ENTRONCAMENTO PAV.												
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020												
3.6.1.3											M	298,36
COMP.		x	LARG.	x	ESP.	x	KM					
29,095		x	4,40	x	0,12	x	16,67	=	256,08			
ÁREA		x	ESP.	x	KM							
21,140		x	0,12	x	16,67	=	42,28					
ENTRONCAMENTO PAV.												
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016												
3.6.1.4											M	59,32
COMP.		x	QUANT.								=	30,23
30,23		x	1,00								=	29,09
29,09		x	1,00									
OBSERVAÇÕES												
LADO DIREITO												
LADO ESQUERDO												

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:05:19 -03'00'

Alvaro Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA  
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
03213487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.6.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8,84
	OBSERVAÇÕES		
	COMP. x QUANT.		
	3,74 x 1,00	=	3,74
	5,10 x 1,00	=	5,10
3.6.1.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,32
	OBSERVAÇÕES		
	COMP. x QUANT.		
	30,23 x 1,00	=	30,23
	29,09 x 1,00	=	29,09
3.6.1.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,84
	OBSERVAÇÕES		
	COMP. x QUANT.		
	3,74 x 1,00	=	3,74
	5,10 x 1,00	=	5,10

~~Simão Rodrigues Albinó~~  
 Matrícula: 15958  
 Setor de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487  
 DA COSTA JUNIOR:45703213487

GILSON AURELIO BARRETO  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400-03100  
 Dados: 2024.01.22 17:05:30

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.6.1.8		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL				M	68,16
COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES				
30,23	X	1,00	LADO DIREITO		=	30,23	
29,09	X	1,00	LADO ESQUERDO		=	29,09	
3,74	X	1,00	ENTRONCAMENTO- LADO DIREITO		=	3,74	
5,10	X	1,00	ENTRONCAMENTO- LADO ESQUERDO		=	5,10	
<b>3.11</b>							
<b>3.11.2</b>							
<b>RUA PERO VAZ DE CAMINHA</b>							
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.11.2.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				M2	486,00
	90,00	X	5,40	X	1,00	=	486,00
3.11.2.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	963,99
COMP.	X	LARG.	X	ESP.	X	KM	OBSERVAÇÕES

GILSON AURELIO BARRETO  
 Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:05:42 -03'00'

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA  
 Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321  
 3213487 3487

Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**

**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

90,00		x	5,40	x	0,12	x	16,67	=	972,19
-0,76			5,40	x	0,12	x	16,67		-8,20
<p><b>3.11.2.4</b> ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016</p>									
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES						
90,00	x	1,00	LADO ESQUERDO						
86,33	x	0,00	LADO ESQUERDO						
120,87	x	0,00	LADO ESQUERDO						
90,00	x	1,00	LADO DIREITO						
50,51	x	0,00	LADO DIREITO						
27,79	x	0,00	LADO DIREITO						
141,15	x	0,00	LADO DIREITO						
<p><b>3.11.2.5</b> EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016</p>									
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES						
90,00	x	1,00	LADO ESQUERDO						
86,33	x	0,00	LADO ESQUERDO						
120,87	x	0,00	LADO ESQUERDO						
									<b>180,00</b>

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:05:53 -03'00'

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por  
**Simão Rodrigues Albino**  
 Matricula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 37627000  
 Fones: 87 37627000

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
 JUNIOR:45703213487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.11.2.6		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL		M	180,00
COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
90,00	X	1,00	LADO DIREITO	=	90,00
50,51	X	0,00	LADO DIREITO	=	0,00
27,79	X	0,00	LADO DIREITO	=	0,00
141,15	X	0,00	LADO DIREITO	=	0,00
DRENAGEM PLUVIAL					
LOCAÇÃO					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.12					
3.12.1					
3.12.2					

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:098438524  
00

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:06:05  
-03'00"

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Municipal de Garanhuns

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA DA COSTA  
Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321  
3213487 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

3.12.2.1	COMP.	X	LARG.	X	ALT.	OBSERVAÇÕES	M3	5,64	
	1,400	X	0,72	X	1,40	BL1	=	1,41	
	1,400	X	0,72	X	1,40	BL2	=	1,41	
	1,400	X	0,72	X	1,40	BL3	=	1,41	
	1,400	X	0,72	X	1,40	BL4	=	1,41	
3.12.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							M3	30,55
	COMP.	X	LARG.	X	ALT.	OBSERVAÇÕES	=		
	6,700	X	2,00	X	2,28	CALHA 1		30,55	
3.12.2.6	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020							M2	30,55
	COMP.	X	ALT.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES	=		
	6,700	X	2,28	X	2,00	CALHA 1		30,55	

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Data: 2024.01.22 17:06:17  
-03'00"

Silvia Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Municipal de Garanhuns  
Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:45703213487  
Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

CALHAS											
3.12.6											
3.12.6.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020									M2	13,40
	COMP.	x	LARG.								
	6.700	x	2,00						=	13,40	
	OBSERVAÇÕES										
	CALHA 1										
3.12.6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017									M3	0,50
	COMP.	x	LARG.	x	ESP.						
	6.300	x	1,60	x	0,05				=	0,50	
	OBSERVAÇÕES										
	CALHA 1										
3.12.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017									M3	4,83
	COMP.	x	ALT.	x	ESP.						
	6.30	x	2,05	x	0,20				=	2,58	
	1,20	x	2,05	x	0,20				=	0,49	
	6.30	x	1,60	x	0,20				=	2,01	
	OBSERVAÇÕES										
	CALHA 1										
	CALHA 1										
	CALHA 1										

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de  
 forma digital por  
 GILDO VIEIRA  
 DA COSTA  
 JUNIOR:4570  
 3213487  
 JUNIOR:45703213  
 487

GILSON AURELIO  
 BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Data: 2024.01.22 17:06:29  
 -0300

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

ÁREA	x	ESP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES	
0,50	x	0,20	x	-1,00	DESCONTO TUBO Ø800 (CALHA 1)	= -0,10
0,78	x	0,20	x	-1,00	DESCONTO TUBO Ø1000 (CALHA 1)	= -0,15
<b>4</b>						
<b>4.7</b>						
<b>4.7.1</b>						
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018						
M						
<b>179,80</b>						
<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO</b>						
OBSERVAÇÕES						
COMP.	x	QUANT.				
2,240	x	1,00			BLCT 1 - BLCT 1	= 2,24
7,510	x	1,00			BLCT 1 para BLCT 2	= 7,51
1,950	x	1,00			BLCT 2 - BLCT 2	= 1,95
2,710	x	1,00			BLCT 2 para CX 1 (1)	= 2,71
1,950	x	1,00			BLCD - BLCD	= 1,95
7,730	x	1,00			BLCD para BLCT 3	= 7,73
1,730	x	1,00			BLCT 3 - BLCT 3	= 1,73
2,640	x	1,00			BLCT 3 para CX 1 (1)	= 2,64
12,000	x	1,00			CX1 (1) para CX1 (2)	= 12,00

Assinado de  
 GILDO VIEIRA  
 forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA  
 SILVA  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos DA COSTA  
 JUNIOR:4570 COSTA  
 JUNIOR:4570321  
 3487

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:06:41  
 -03'00"

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7066





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

5,290	x	1,00							=	5,29	
24,130	x	1,00							=	24,13	
22,950	x	1,00							=	22,95	
6,460	x	1,00							=	6,46	
9,780	x	1,00							=	9,78	
1,950	x	1,00							=	1,95	
1,730	x	1,00							=	1,73	
3,190	x	1,00							=	3,19	
3,770	x	1,00							=	3,77	
5,61	x	1,00							=	5,61	
20,00	x	1,00							=	20,00	
16,80	x	1,00							=	16,80	
17,68	x	1,00							=	17,68	
4.7.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO										
OBSERVAÇÕES											
Comp.	x	Largura									
1,77	x	1,00	Parte de Tubulação CX 1 (4) - CX 1 (5)								
8,25	x	1,00	Tubulação CX 1 (5) - Rede existente								
2,00	x	2,00	CX 1 (5)								
										M2	14,02

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:06:53 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino  
Matricula: 15958  
Sec de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns  
CNPJ: 11.303.906/0001-00  
Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 3213487 87

Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**

**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

4.7.1.3		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE				M2	1,09
Área	x	Espess.					
0,43	x	0,09				0,03	
Compr.	x	Largura	x	Espess.	x	Quant.	
1,82	x	1,30	x	0,10	x	2,00	
2,66	x	1,12	x	0,10	x	2,00	
OBSERVAÇÕES							
Demolição de parte de Galeria existente para direcionamento de nova tubulação							
OBSERVAÇÕES							
Tampa e Fundo de Caixa existente 1 de acordo com levantamento topográfico							
Tampa e Fundo de Caixa existente 2 de acordo com levantamento topográfico							
4.7.1.4		DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				M2	77,90
OBSERVAÇÕES							
Comp.	x	Largura					
0,82	x	1,20				0,98	
1,90	x	1,90				3,61	
18,00	x	1,20				21,60	
1,90	x	1,90				3,61	
14,82	x	1,20				17,78	
1,90	x	1,90				3,61	
Parte de Tubulação Calha para C1							
C1							
Tubulação C1 para C2							
C2							
Tubulação C2 para C3							
C3							

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:07:13 -03'00'

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:07:13 -03'00'

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA**  
 JUNIOR:45703213487  
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por  
**Sinvaldo Rodrigues Albino**  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**

**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

	7,75	x	1,20						=	9,30	
	17,41	x	1,00						=	17,41	
4.7.1.5											2,20
	Comp.										
	1,20								=	1,20	
	1,00								=	1,00	
4.7.1.6											33,72
	Comp.										
	33,72								=	33,72	
4.7.1.7											3,58
	Perímetro	x	Altura	x	Espess.						
	6,24	x	1,30	x	0,20				=	1,62	
	7,56	x	1,30	x	0,20				=	1,96	

GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:07:26 -03'00"

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000 Matrícula: 15958

  
Gilson Rodrigues Albino  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
GILDO VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321 3487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.


LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.7.2											
4.7.2.1	QUANT.	X	COMP.	X	LARG.	X	PROF.	X	OBSERVAÇÕES	M3	
	1,00	X	5,09	X	1,20	X	1,97	X	Calha - C1	= 12,03	
	1,00	X	1,90	X	1,90	X	2,18	X	C1	= 7,86	
	1,00	X	18,00	X	1,20	X	2,22	X	C1 - C2	= 47,84	
	1,00	X	1,90	X	1,90	X	2,25	X	C2	= 8,12	
	1,00	X	14,82	X	1,20	X	2,26	X	C2 - C3	= 40,19	
	1,00	X	1,90	X	1,90	X	2,27	X	C3	= 8,19	
	1,00	X	15,80	X	1,20	X	2,23	X	C3 - C4	= 42,18	
	1,00	X	1,90	X	1,90	X	2,18	X	C4	= 7,86	
	1,00	X	33,72	X	1,00	X	1,30	X	Tubulação de 600mm existente	= 43,83	
	ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL										
B	+	b	x	Altura/2	x	Compr.					
1,90	+	1,76	x	1,00	x	6,40	Calha				= 23,42
										241,52	

RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:098438524  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:07:54 -03'00'

  
 Sinair Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 DA COSTA JUNIOR:45703213  
 3213487 487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-06  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE

GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

4.7.2.2		ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020		RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA		OBSERVAÇÕES		M2		405,32	
Quant.	X	Compr.	X	Profund.	X						
2,00	X	5,09	X	1,97	X	Calha - C1					
2,00	X	1,90	X	2,18	X	C1					
2,00	X	18,00	X	2,22	X	C1 - C2					
2,00	X	1,90	X	2,25	X	C2					
2,00	X	14,82	X	2,26	X	C2 - C3					
2,00	X	1,90	X	2,27	X	C3					
2,00	X	15,80	X	2,23	X	C3 - C4					
2,00	X	1,90	X	2,18	X	C4					
2,00	X	33,72	X	1,30	X	Tubulação de 600mm existente					
2,00	X	6,40	X	1,90	X	Calha					
2,00	X	6,40	X	1,76	X	Calha					
4.7.2.4		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA		OBSERVAÇÕES		M3		355,06	
		VOLUME	X	QUANT.	X						
		241,52	X	1,00	X	VOLUME ESCAVADO					
						OBSERVAÇÕES					
						VOLUME ESCAVADO		=		241,52	

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 3213487

Sinval Rodrigues Almino Matricula: 15958  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns: 3213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

Desconto volume ocupado por tubulação		Tubulação de concreto - 800mm		=	-30,20
Volume	x Compr.				
-0,50	x 60,09				
Desconto volume ocupado por berço de areia		Berço Tubulação		=	-7,20
Volume					
-7,20					
Desconto volume ocupado lastro de concreto das		Caixa de Passagem		=	-2,88
Volume					
-2,88					
Desconto volume ocupado por caixas		Calha		=	-0,48
Comp.	x Largura	x Profund.	x Quant.		
1,50	x 1,50	x 2,18	x -1,00	=	-4,90
1,50	x 1,50	x 2,25	x -1,00	=	-5,06
1,50	x 1,50	x 2,27	x -1,00	=	-5,10
1,50	x 1,50	x 2,18	x -1,00	=	-4,90
Desconto volume ocupado por calha		Calha		=	-18,73
Comp.	x Larg.	x Altura	x Quant.		
6,40	x 1,60	x 1,83	x -1,00		
4.7.2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	189,83

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:08:47 -03'00'

Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-40  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA DA COSTA  
 JUNIOR:45703213  
 3213487  
 487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

OBSERVAÇÕES		VOLUME	QUANT.	OBSERVAÇÕES		VOLUME	QUANT.	
		303,37	x 1,00		VOLUME ESCAVADO	=	303,37	
		-192,99	x 1,00		VOLUME REATERRO	=	-192,99	
RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA								
		197,69	x 1,00		VOLUME ESCAVADO	=	197,69	
		-118,24	x 1,00		VOLUME REATERRO	=	-118,24	
BERÇO E CORPO DE TUBOS								
4.7.3								
4.7.3.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					M2	72,10	
RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA								
		1,00	x 5,61	x 1,20	OBSERVAÇÕES	=	6,73	
		1,00	x 20,00	x 1,20	Calha - C1	=	24,00	
		1,00	x 16,80	x 1,20	C1 - C2	=	20,16	
		1,00	x 17,68	x 1,20	C2 - C3	=	21,21	
					C3 - C4	=		
COLCHÃO DE AREIA								
4.7.3.2						M3	14,41	
		Quant.	x	Compr.	x	Largura	x	Espess.
RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA								

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Data: 2024.01.22 17:09:14 -03'00'

Silvia Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 3213487 487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

Quant.	X	Compr.	X	Largura	X	Espess.	OBSERVAÇÕES	=		
1,00	X	5,61	X	1,20	X	0,20	Calha - C1	=	1,34	
1,00	X	20,00	X	1,20	X	0,20	C1 - C2	=	4,80	
1,00	X	16,80	X	1,20	X	0,20	C2 - C3	=	4,03	
1,00	X	17,68	X	1,20	X	0,20	C3 - C4	=	4,24	
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020									M3XKM	497,19
OBSERVAÇÕES										
VOLUME	X	DIST.						=	212,31	
10,60	X	20,03						=	284,88	
14,41	X	19,77								
OBSERVAÇÕES										
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015									M	80,61
OBSERVAÇÕES										
Comp.							CX1 (1) para CX1 (2)	=	12,00	
12,00							CX1 (2) para CX1 (3)	=	24,13	
24,13							CX1 (3) para CX1 (4)	=	22,95	
22,95							CX1 (2) para Calha	=	5,29	
5,29							CX1 (4) para CX1 (5)	=	6,46	

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:09:28  
 DUARTE:09843852400\_03'00'

Assinado de forma digital por  
 GILDO VIEIRA  
 DA COSTA  
 JUNIOR:4570  
 3213487  
 487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-09  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07										
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.										
LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.										
LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)										
RUA JOVELIMA MARIA DE MORAES PAVIMENTAÇÃO										
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										
OBSERVAÇÕES										
E0+3,91 - E29+9,23										
OBSERVAÇÕES										
Entroncamento (AV. DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA)										
Entroncamento (RUA GILVAN CLÁUDIO DE OLIVEIRA ) 1 E 2										
Entroncamento (RUA PETRÔNIO FERNANDES) 1 E 2										
Entroncamento (RUA WALDIR MANSUR) 1 E 2										
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										
OBSERVAÇÕES										
9,78 = 9,78										
CX1 (5) para Rede existente										
6.0										
6.1										
6.1.1										
6.1.1.2										
6.1.1.3										
758,40										
M2										
M3XKM										
2.711,11										

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:10:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

Silvia Rodrigues Albrino

Cad. Matrícula: 15958

Sec. de Obras e Serviços Públicos

GILDO VIEIRA

DA COSTA

JUNIOR:45703

213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE

GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

100,000	x	5,90	x	0,12	x	29,79	=	2.109,13
OBSERVAÇÕES								
ÁREA								
21,760	x	ESP.	x	0,12	x	29,79	=	77,78
Entroncamento (AV. DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA)								
49,240	x	0,12	x	0,12	x	29,79	=	176,02
Entroncamento (RUA GILVAN CLÁUDIO DE OLIVEIRA) 1 E 2								
47,800	x	0,12	x	0,12	x	29,79	=	170,87
Entroncamento (RUA PETRÔNIO FERNANDES) 1 E 2								
49,600	x	0,12	x	0,12	x	29,79	=	177,31
Entroncamento (RUA WALDIR MANSUR) 1 E 2								
6.1.1.4								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,								
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS								
(USO VIÁRIO). AF_06/2016								
M								
200,00								
OBSERVAÇÕES								
LADO DIREITO								
100,00	x	1,00					=	100,00
LADO ESQUERDO								
100,00	x	1,00					=	100,00
6.1.1.5								
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,								
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS								
(USO VIÁRIO). AF_06/2016								
M								
66,19								
OBSERVAÇÕES								
LADO DIREITO								
33,16	x	1,00					=	33,16
LADO ESQUERDO								
33,03	x	1,00					=	33,03

Assinado de forma digital por  
GILSON AURELIO BARRETO  
DUARTE:09843852400  
Dados: 2024.01.22 17:10:30 -03'00"

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-90  
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

Sérgio Rodrigues Albrino  
Matrícula: 15958  
Sec. de Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA  
DA COSTA

Assinado de forma  
digital por GILDO  
VIEIRA DA COSTA  
JUNIOR:457032 JUNIOR:45703213  
13487 487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

## MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

6.1.1.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		M	200,00
	COMP.	X QUANT.	OBSERVAÇÕES	
	100,00	X 1,00	LADO DIREITO = 100,00	
	100,00	X 1,00	LADO ESQUERDO = 100,00	
6.1.1.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		M	66,19
	COMP.	X QUANT.	OBSERVAÇÕES	
	33,16	X 1,00	LADO DIREITO = 33,16	
	33,03	X 1,00	LADO ESQUERDO = 33,03	
6.1.1.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL		M	200,00
	COMP.	X QUANT.	OBSERVAÇÕES	
	100,00	X 1,00	LADO DIREITO = 100,00	
	100,00	X 1,00	LADO ESQUERDO = 100,00	
	33,16	X 1,00	LADO DIREITO = 33,16	

GILSON AURELIO  
 BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Data: 2024.01.22 17:10:48 -03'00'

Arival Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Assessor de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 3213487



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

		LADO ESQUERDO						=		33,03		
<b>6.3</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>											
6.3.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018											
	COMP.											
	31,71										31,71	
	150,00										150,00	
	311,67										311,67	
	OBSERVAÇÕES TUBO Ø400MM TUBO Ø1000MM TUBO Ø1000MM											
6.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017											
	COMP.	x	LARG.	x	PROF.	x	QUANT.					
	1,40	x	1,40	x	1,70	x	18,00	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 01/04				59,97
	OBSERVAÇÕES											
6.3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021											
	COMP.	x	LARG.	x	PROF.	x	QUANT.					
	100,00	x	1,50	x	1,50	x	1,00	Sinval Rodrigues Albino Matricula: 15958				225,00
	OBSERVAÇÕES TUBO Ø1000MM											
	=											225,00
	M3											59,97
	M3											225,00

Assinado de forma digital por  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:11:02 -0300'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213  
 213487 487





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

6.3.4		REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA				M2	150,00
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
100,00	x	1,50	x	1,00	TUBO Ø1000MM	= 150,00	
COLCHÃO DE AREIA							
6.3.5		OBSERVAÇÕES				M3	30,00
COMP.	x	LARG.	x	PROF.	TUBO Ø1000MM	= 30,00	
100,00	x	1,50	x	0,20			
6.3.6		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).				M3XKM	893,70
		AF_07/2020					
VOLUME	x	DIST.			OBSERVAÇÕES		
30,00	x	29,79			TRANSP. PARALELEPÍEDO	= 893,70	
6.3.12		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM; JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M	100,00
QUANT.		OBSERVAÇÕES					
100,00		TUBO Ø1000MM - RUA JOVELINA MARIA DE MORAES				= 100,00	

Assinado de forma digital por:  
 GILSON AURELIO BARRETO  
 DUARTE:09843852400 Data: 2024.01.22 17:11:23 -03'00'

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA  
 digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134  
 Matricula: 15958 DA COSTA JUNIOR:457032134  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000  
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.**  
**LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.**

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 07

6.3.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016		M3	146,50
	<b>QUANT.</b>			
	100,00	x 1,50	=	225,00
	100,00	x 3,14	=	-78,50
		x 0,25		
		x -1,00		
6.3.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	78,50
	<b>QUANT.</b>			
	225,00		=	225,00
	-146,50		=	-146,50

**GILDO VIEIRA** Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213 3213487 487

  
 Sinvaldo Rodrigues Albino  
 Matrícula: 15958  
 Sec. de Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO  
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.01.22 17:11:49 -03'00'



DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
SIMPLES: 1

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMPETÊNCIA: 12/2023

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8% (TX 3%)

5

QTDE TRABALHADORES

8.406,19

REMUNERAÇÃO

672,49

DEPÓSITO

37,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

709,77

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: 22/01/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	EPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	RETEÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS	1.438,39	388,03	900161087674	0079	0,00	2208	507
519,71			0,00			2.346,13	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS - 12.087.161/0001-43



DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

Nº ARQUIVO: L3uFmnU9tL40000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50  
TOMADOR/OBRA: OBRA 2 GARANHUNS N° CONTROLE: KJClxw0OXud0000-6 INSCRIÇÃO: 900161087674  
LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN BAIRRO: TABATINGA CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CIDADE: IGARASSU UF: PE CEP: 53605-405 TELEFONE: 81-91513061 CNAE: 4120400

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	1.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10
OUTRAS ENTIDADES	388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,03
TOTAL A RECOLHER	2.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,13

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTRUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/01/2024 - 17:26:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS				02-DDD/TELEFONE (0081) 91513061
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.406,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 12.087.161/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,49	14-ENCARGOS 37,28	15-TOTAL A RECOLHER 709,77
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/01/2024\*\*

858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/01/2024 - 17:26:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS				02-DDD/TELEFONE (0081) 91513061
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.406,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 12.087.161/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,49	14-ENCARGOS 37,28	15-TOTAL A RECOLHER 709,77
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/01/2024\*\*

858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 22/01/2024  
 HORA: 17:26:22  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO: 900161087674

SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
 COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208

TOMADOR/OBRA: OBRA 2 GARAMHUNS

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALEXANDRE SILVA DE FRANCA	1.232,88	684,93	212.01367.17-6	0,00	92,77	09/08/2023	01		09/08/2023	07152	0,00
CRISTIANO JUSTINO DE SOUZA	927,96	515,53	163.97019.45-5	0,00	69,59	09/08/2023	01		09/08/2023	07170	0,00
JOSE AMARO MIGUEL DA SILVA	927,96	515,53	131.09777.45-1	0,00	69,59	09/08/2023	01		09/08/2023	07170	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA	2.054,80	0,00	122.16580.29-7	0,00	166,75	12/04/2023	01		12/04/2023	07152	0,00
RAYLAN BARBOSA DA SILVA	1.546,60	0,00	201.24322.85-3	0,00	121,01	12/04/2023	01		12/04/2023	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.715,99 0,00 519,71 672,49 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

Nº ARQUIVO: L3upmnu9T140000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO: 900161087674  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA 2 GARANHUNS

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
Nº DE CONTROLE: KJClxwOOXud0000-6

BAIRRO: TABATINGA

LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN

UF: PE CEP: 53605-405

CIDADE: IGARASSU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.690,20	1.715,99	6.690,20	0,00
TOTAIS:	5	6.690,20	1.715,99	6.690,20	0,00



DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: L3uPmnu9T140000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO: 900161087674  
CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
CNAE: 4120400

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: OBRA 2 GARANHUNS Nº DE CONTROLE: KJc1xw00Xud0000-6

LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN  
CIDADE: IGARASSU UF: PE CEP: 53605-405  
BAIRRO: TABATINGA TELEFONE: 0081 9151 3061

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.346,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 519,71  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1:	0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2:	0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0
T1:	0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0
Z1:	0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

Nº ARQUIVO: L3uPmnU9T140000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PjRHCK73Fa20000-3  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1  
RAT: 3,0

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: TABATINGA

UF: PE CEP: 53605-405

LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN  
CIDADE: IGARASSU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	6.690,20	1.715,99	6.690,20	0,00
TOTAIS:	5	6.690,20	1.715,99	6.690,20	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PAG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

Nº ARQUIVO: L3uPmmU9Tt140000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PjRHCK73Fa20000-3  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1  
RAT: 3,0

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN  
CIDADE: IGARASSU  
UF: PE CEP: 53605-405  
BAIRRO: TABATINGA CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.690,20  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.715,99

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO 22/01/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
672,49	37,28	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	
	TOTAL RECOLHER	709,77

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: L3uPmnU9t140000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PjRHCK73Fa20000-3  
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
COMP: 12/2023 COD REC: 155 COD GPS:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN  
CIDADE: IGARASSU

UF: PE CEP: 53605-405 BAIRO: TABATINGA  
TELEFONE: 0081 9151 3061

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
519,71

2.346,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

Nº ARQUIVO: L3uPmnU9Tl40000-3  
 N° CONTROLE: PjRHCK73Fa20000-3

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023

INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43

N° CONTROLE: Kjc1xw00Xud0000-6

INSCRIÇÃO: 900161087674

TOMADOR/OBRA : OBRA 2 GARANHUNS  
 LOGRADOURO  
 DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS

BAIRRO  
 CIDADE  
 DIVERSOS BAIRROS  
 GARANHUNS

CEP  
 55294310

UF  
 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.690,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.690,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.715,99
		DEPÓSITO	672,49
		ENCARGOS FGTS	37,28
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.690,20	REM SEM 13° SALÁRIO	6.690,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.715,99
CONTR SEGURADOS DEVIDA	519,71	DEPÓSITO	672,49
VAL DEVIDO PREV SOC	2.346,13	ENCARGOS FGTS	37,28
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

DATA: 22/01/2024  
HORA: 17:26:22  
PÁG : 0002/0002

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
ELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858200000074 097701802408 122684203810 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS  
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2023  
Nº ARQUIVO: L3uPmnU9Tl40000-3  
Nº CONTROLE: PjRHCK73Fa20000-3  
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.690,20	REM SEM 13º SALÁRIO	6.690,20	REM 13º SALÁRIO	1.715,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	CONTR SEGURADOS DEVIDA	519,71	DEPÓSITO	672,49
CONTR SEGURADOS DEVIDA	519,71	VAL DEVIDO PREV SOC	2.346,13	ENCARGOS FGTS	37,28
VAL DEVIDO PREV SOC	2.346,13			CONTRIB SOCIAL	0,00
				ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5
				TOTAL A RECOLHER	709,77



**Comprovante de pagamento  
de FGTS**

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 709,77</b>	<b>22/01/24</b> 17:41

 **Operação realizada com sucesso!**

**Dados do Pagamento**

Código de barras

**858200000074 097701802408 122684  
203810 208716100019**

Conta de débito

**2191 | 003 | 00002477-5**

CNPJ/CEI Empresa

**12.087.161/0001-43**

Cód. convênio

**0180**

Data de validade

**22/01/2024**

Competência

**12/2023**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA MERCANTIL**

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 112.824-8

CONTRIBUINTE: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA

ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

*Veto 051071 2014*  
DATA DA EMISSÃO: 09/01/2024 às 13:23:53

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: HSK089360

**CERTIDÃO N° 49.938, EMITIDA PELA INTERNET**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000000184131-84

Data de Emissão: 09/01/2024

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 12.087.161/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:29:20 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **EF6A.E739.F3E5.78D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.087.161/0001-43  
Certidão n°: 2134896/2024  
Expedição: 09/01/2024, às 10:09:49  
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.087.161/0001-43, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.087.161/0001-43  
**Razão Social:** CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI  
**Endereço:** AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2024 a 25/02/2024

**Certificação Número:** 2024012701155807531289

Informação obtida em 07/02/2024 12:26:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**