

OBROS
OK

Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0052 / 006 / 00672020-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
tipo de pessoa:	JURÍDICA
nome:	GARANHUNS GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	11.303.906/0001-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8575 / 00000000543-6
tipo de pessoa:	JURÍDICA
nome:	CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA
CPF/CNPJ:	12.087.161/0001-43
Valor:	R\$ 637.827,36
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO A FORNECED
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 10:51:40

Código da operação: 00113497

Chave de segurança: GPA5F1E16VGAW8RC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comuniquemos a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CAIXA: 0800 726 0101

CAIXA para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: THIAGO

Chave de Autenticação Digital
5670-8847-474

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 05/03/2024

Sequência: 833039

Sequência estornada:

Empenho: 741/2024

Aviso de liquidação: 747920

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Un. orçam.: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 956 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 637.827,36

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 98 - obras contratadas

Fonte recurso: 119 - MSC - 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Id-Usó:

Porta este movimento o valor de: seiscientos e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos

Credor: 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV MARIO MELO, SN - TABATINGA

Cidade: Igarassu - PE

Fone: (81) 9151-3061

CPF/CNPJ: 12.087.161/0001-43

CEP: 53.605-405

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8575-8

C/C: 543-6

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 616/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Conta contábil: 365 - CEF - 672.020-2 (EMENDA 202231870004-FELIPE CARRERAS)

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 00113497

Desposa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Total Fiscal - 395 - 27/02/2024	R\$ 702.453,05		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
01.59.01 - Ferramentas a Pagar do Exercício	637.827,36	365 - 1.1.2.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637.827,36
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	637.827,36	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637.827,36
6.2.2.9.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	637.827,36	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	637.827,36
Controle		Controle	
6.2.1.1.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637.827,36	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	637.827,36

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: AMANDA PATRÍCIA

Chave de Autenticação Digital
1940-1920-950

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 28/02/2024

Número: 1

Empenho: 741/2024

Aviso de liquidação: 747920

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 28/02/2024

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçam.: 12001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 956 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 98 - obras contratadas

Ação: 1.1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS

Funcional: 15 - Urbanismo

Destinação: 1.700.0000

Fonte Recurso: 119 - MSC - 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Importa este documento o valor de: setecentos e dois mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos

Autorização:

Licitação: 000152023

Modalidade: Concorrência

Contrato: 185/2023

Convênio:

Finalidade: Obras e Serviços de Engenharia

Credor: 10402 - CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: AV MARIO MELO, SN - TABATINGA

Cidade: Igarassu - PE

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8575-8

Fone: (81) 9151-3061

CEP: 53.605-405

C/C: 543-6

Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 616/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023.

Complemento: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 616/2024, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2023. (BM 08/2023 - 09/01/2024 A 20/02/2024)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 395 - 27/02/2024	R\$ 702.453,05		

Retenções

• IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 8.429,44	255 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 17.561,33
• INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	R\$ 38.634,92		

Valor deste documento: R\$ 702.453,05

Total retido: R\$ 64.625,69

Valor líquido: R\$ 637.827,36

Ordém-se o pagamento ao favor do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)

Data: / / 2024

Secretário Municipal

Data: / / 2024

Assinatura do Responsável pela Liquidação

Data: / / 2024

Amanda Patricia dos Santos
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças
Contabilidade - Mat 18509

Sival Rodrigues Albuquerque
Sec. Obras e Serviços Públicos
Portaria 008/2024-GP
Matricula 15.958

Ordenador da Despesa

Data: / / 2024

Assinatura do Responsável pela Emissão

Data: / / 2024

Banco:

Tesouraria:

Cheque/Listagem Pagamento:

Recibo

Recobi(emca) da Prefeitura Municipal de Garanhuns o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que dámos plena geral e irrevogável satisfação.

Assinatura do Credor/Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000395	Nº da substituída 000000391
Data de Emissão 27-02-2024 às 09:56:51	Competência FEV/2024
Código de Verificação 8KUX13257	Data Prest. de Serviço 20/02/2024

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 12.087.161/0001-43 Inscrição Municipal: 112.824-8
Razão social: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA SIRELI
Endereço: AV. MÁRIO NELO - BLOQUIA PE - 39 2/4 53605-405 Igarassu
Município: IGARASSU UF: PE
Telefone: 81-991513061 E-mail: cassiano101@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICÍPIO DE GARANHINS
CNPJ/CNPJ/IAS: 11.303.906/0001-00 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA DIVINO MILITÁRIU S/N 53620-000 GARANHINS
Município: GARANHINS UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

INCLUSIVE BORDADOS, PREPARAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, BARRAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, ENTUBAMENTO, CIMENTAÇÃO E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BARRAGENS, BARRAGENS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS INDIVIDUAIS DELO INSTALADOR DE SERVIÇOS PARA O LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICAM SUJEITO AO ICM).

Item	Descrição	Quant.	VL Unitario	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE PRECIPITAÇÃO DE - CASSIANO LIRA/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA PREVENÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, BARRAGENS E EQUIPAMENTOS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHINS/PE.	1,00	702.453,05	702.453,05

Valor Líquido Nota (R\$): 637.827,36 VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:702.453,05

Deduções (R\$) 351.226,53	Base Cálculo (R\$) 351.226,52	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 17.561,33	Outras retenções (R\$) 0,00
IRRF (R\$) 38.634,92	IRRF (R\$) 8.429,44	CSLL (R\$) 0,00	COPINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO DO BRASIL - AG: 8575-8 CC: 543-6 - NOME DE CÁLCULO E DEDUÇÕES AMBOS SÃO Tax Retido na Fonte) Código de Origem: 014 20876/79; Código de Aut.: 1982021006682 Local de Prestação de Serviço: GARANHINS - PERNAMBUCO Segurança de Gar

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHINS
SECRETARIA
ATESTO MATERIAL RECEBIDO E ICM
EXECUTADOS EM. 27/02/2024
RESPONSÁVEL:
MATRÍCULA:



GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457
03213487

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487



GARANHUNS, 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

OFÍCIO Nº 0153/2024-SIOSP

A
SECRETARIA DE FINANÇAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Prezados,

Após cumprimentá-los cordialmente, vimos pelo presente SOLICITAR as devidas providências para efetuar o pagamento das seguintes notas fiscais, referente ao **CONTRATO Nº 185/2023 - CPLC - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE**, conforme segue abaixo:

Nº DA NOTA FISCAL	VALOR À PAGAR
395	R\$ 702.453,05

Este valor será pago com recursos de EMENDA PARLAMENTAR, conforme segue:

RECURSOS ORIUNDOS DAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS						
PLANO DE AÇÃO Nº	DESTINAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	ANO DE DISPONIBILIZAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	VALOR DISPONIBILIZADO	VALOR EM CONTA
09032022- 018764	Ruas da SEDUH	Felipe Carreras	2022	104 0052-3 6672020-2	R\$ 5.151.547,00	R\$ 5.151.547,00

SINVAL RODRIGUES ALBINO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA 008/2021 - GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 186/2023

PRAZO: 16 (dez) meses

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.241.121,31

VALOR MEDIADO: R\$ 702.453,05

ACUMULADO: R\$ 3.868.636,32

SALDO: R\$ 1.362.482,09

PERÍODO:

09/01/2024 A 20/02/2024

DATA

28/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL								
					CONTRATO	METIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	METIDO	ACUMULADO					
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
3.1	9077	SMAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	364,73	43,45	408,32	39,34	39,34	447,66	39,34	487,00	39,34	526,34	
3.2	9078	SMAPI	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	10,00	6,08	0,22	6,30	6,33	6,33	12,63	6,33	18,96	6,33	25,29	
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES													
3.1	003	CP	PLACA DE OBRAS EM CIMENTO DE ALCO CARVAEIRO	M2	30,00	32,00	12,00	44,00	47,83	47,83	81,83	47,83	129,66	47,83	177,49	
3.2	9084	SMAPI	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	4.535,00	374,63		4.909,63	0,44	0,44	5.354,27	0,44	5.804,71	0,44	6.245,15	
3.0			LOCUÇÃO DE CONTORNOS - PARA AMPLIADO SEM BARRIÃO - 6,09 X 2,00M, PARA SINALIZAR COM 4 BARRIS, 8 CHAVEIROS, 3 LAVATORIO E 1 MÓDULO - 2,10 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, PARA EXCETORES, SEM DRENAGEM INTERIORES E SEM SANGUADO - 2,10 X 5,00 M, ALT. 2,50 M	M2	10,00			10,00								
3.1	003	CP	TRANSPORTE DE CONTORNOS - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	UNID	24,10			24,10			47,18		47,18		94,36	
3.1.1	004	CP	DEBENEFICIAÇÃO DE CANTO DE PISO EM REFINO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,08			20,08			20,08		20,08		40,16	
3.1.2	10076	SMAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOCO	M2	1.120,33	1.170,41		1.170,41	0,23	0,23	1.170,64	0,23	1.170,87	0,23	1.171,10	
3.1.2.1	10110	SMAPI	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, RELEVAMENTO COM ARGAMASSA TRACÃO E BASE RÍGIDA E ARTESIA AF 05/2020	M2	974,32	974,32		974,32			974,32		974,32		1.948,64	
3.1.2.2	9087	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAIXALANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, COM ATÉ 30 KM URBANOS, MENSUR. AF 07/2010	M2	1.920,23	1.920,23		1.920,23			1.920,23		1.920,23		3.840,46	
3.1.2.4	9427	SMAPI	ASSISTENTE DE GUARDA (MÃO DE OBRA) EM TRECHO RETO, CORREÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X10X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (C.D. VIÁRIAS) AF 06/2016	M	434,83	434,83		434,83			434,83		434,83		869,66	
3.1.2.5	9428	SMAPI	ASSISTENTE DE GUARDA (MÃO DE OBRA) EM TRECHO CURVO, CORREÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X10X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (C.D. VIÁRIAS) AF 06/2016	M	9,63	9,63		9,63			9,63		9,63		19,26	
3.1.2.6	9429	SMAPI	DEBENEFICIAÇÃO DE SAIBA DE CONCRETO USADO, MENSURADA EM LOCAL EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	M	619,83	619,83		619,83			619,83		619,83		1.239,66	
3.1.2.7	9428	SMAPI	DEBENEFICIAÇÃO DE SAIBA DE CONCRETO USADO, MENSURADA EM LOCAL EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	M	9,63	9,63		9,63			9,63		9,63		19,26	
3.1.2.8	006	CP	INCORPORANDO CONTORNO DE MEDIO-CO, COM ARGAMASSA ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIA	M	434,83	434,83		434,83			434,83		434,83		869,66	

Sílvio Augusto Albuquerque Albino
 Matr. nº 159558
 Sec. de Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852-000
 CNPJ: 12.087.161/0001-43

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR-45703
 CNPJ: 12.087.161/0001-43

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR-45703
 CNPJ: 12.087.161/0001-43

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR-45703
 CNPJ: 12.087.161/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÁRALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 09/1/2023

CONTRATO Nº: 195/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CHPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/08/2024

PERÍODO: 09/01/2024 A 30/03/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 762.453,85

ACUMULADO: R\$ 3.888.638,32

SALDO: R\$ 1.352.482,99

DATA: 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO	P. UNIT. QUANT. CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO
					CONTRATO	MÉDIO	ACUMULADO								
3.1.3			SINALIZAÇÃO												
3.1.3.1	CO6	CF	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 83X108 CM	UN	1,00						R\$ 3.888,63	R\$ 3.888,63	R\$	R\$	R\$
3.1.3.2	CI0	CF	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RUA DE 0,240 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	1,00						R\$ 1.352,28	R\$ 1.352,28	R\$	R\$	R\$
3.1.3.3	CI1	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, 80 X 100 X 0,240 M - PERÍCIA RETROREFLETIVA TPO1+3 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	1,00						R\$ 464,12	R\$ 464,12	R\$	R\$	R\$
3.2			PAVIMENTAÇÃO												
3.2.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSOLO	M2	3.508,81		3.508,81				R\$ 2,12	R\$ 3.897,43	R\$ 3.897,43	R\$	R\$ 3.897,43
3.2.1.1	30676	SMAPI	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 3/2/2013	M2	3.272,11		3.272,11				R\$ 30,26	R\$ 116.492,63	R\$ 116.492,63	R\$	R\$ 116.492,63
3.2.1.2	201169	SMAPI	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, REINTABERTECIMENTO COM ARGAMASSA TPO1+3 3" C/ AREIA, AF. 05/2020	M2	2.548,75		2.548,75				R\$ 3,26	R\$ 8.305,61	R\$ 8.305,61	R\$	R\$ 8.305,61
3.2.1.3	63075	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 01MT ATE 30 KM (URBANO E RODOVIA), AF. 07/2020	MEDIOVA											
3.2.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE CUNHA (MEDO FITO EM TRECHO RETO, CORREÇÃO EM TRECHO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X30X30 CM) COMPLEMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTERNAR, PARA VIAS URBANAS (LADO VÁRIOS), AF. 06/2016	M	831,32		831,32		831,32		R\$ 57,61	R\$ 28.300,85	R\$ 28.300,85	R\$	R\$ 28.300,85
3.2.1.5	94274	SMAPI	ASSENTAMENTO DE CUNHA (MEDO FITO EM TRECHO CURVO, CORREÇÃO EM TRECHO RETO, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 05/2016)	M	20,00		20,00		20,00		R\$ 61,27	R\$ 1.595,02	R\$ 1.595,02	R\$	R\$ 1.595,02
3.2.1.6	94287	SMAPI	FEELUÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LADO EM TRECHO RETO, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 05/2016	M	493,32		493,32		493,32		R\$ 37,21	R\$ 18.286,30	R\$ 18.286,30	R\$	R\$ 18.286,30
3.2.1.7	94288	SMAPI	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LADO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 05/2016	M	15,00		15,00		15,00		R\$ 48,24	R\$ 1.228,44	R\$ 1.228,44	R\$	R\$ 1.228,44
3.2.1.8	005	CF	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MEDIÇÃO, COM AQUISIÇÃO, ESPANHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	517,32		517,32		517,32		R\$ 5,67	R\$ 2.953,20	R\$ 2.953,20	R\$	R\$ 2.953,20
3.2.2			SINALIZAÇÃO												
3.2.2.1	CO6	CF	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 83X108 CM	UN	2,00						R\$ 1.80,38	R\$ 360,76	R\$ 360,76	R\$	R\$ 360,76
3.2.2.2	CI0	CF	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU QUANTINHO DE 8,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00						R\$ 302,00	R\$ 302,00	R\$ 302,00	R\$	R\$ 302,00
3.2.2.3	CO6	CF	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 11,40 M - PERÍCIA RETROREFLETIVA TPO1+3 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00						R\$ 292,48	R\$ 292,48	R\$ 292,48	R\$	R\$ 292,48

Simival Rocha dos Reis Albino
 Matrícula nº 158
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns
 Página 2 de 2

Assinado em forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO DUARTE
 DUARTE.0964.885.7400-6387
 Assinado em forma digital por
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
 JUNIOR.457.70321-VIEIRA DA COSTA JUNIOR.457.70321-487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAZÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

COMODORÉNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/08/2024

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024

QUANT.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		MÉDIO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	P. UNIT. - QNTD	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO				
					CONTRATO	ACUMULADO												
3.5.1.4	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FR) EM TRECHO RETO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	468,52	438,52	40,00	468,52	468,52	0,57	05	468,52	26.996,32	05	2.104,00	05	26.996,32	
3.5.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FR) EM TRECHO CURVO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	32,83	32,83	—	32,83	32,83	0,12	05	32,83	1.082,93	05	—	05	1.082,93	
3.5.1.6	94077	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRIETA DE CONCRETO USADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	415,29	405,79	40,00	415,29	445,79	0,12	05	445,79	15.025,59	05	1.480,00	05	15.992,30	
3.5.1.7	94066	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRIETA DE CONCRETO USADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9,81	9,81	—	9,81	9,81	0,01	05	9,81	469,48	05	—	05	469,48	
3.5.1.8	005	CP	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MÉDIO-FR, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	415,29	415,95	40,00	415,29	485,91	0,07	05	485,91	2.218,52	05	2.208,00	05	2.258,32	
3.5.2			SINALIZAÇÃO															
3.5.2.1	006	CP	PLACA EMBALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 40X20X3 CM	UN	2,00	—	—	—	—	0,01	05	200,28	05	—	05	—	05	—
3.5.2.2	010	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RUA LARGO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAZÃO	UN	2,00	—	—	—	—	0,01	05	938,18	05	—	05	—	05	—
3.5.2.3	011	CP	PLACA DE REGULARIZAÇÃO EM AÇO, 01 LADO 0,248 M - PERÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - 51 - FORNECIMENTO E IMPLANTAZÃO	UN	2,00	—	—	—	—	0,01	05	279,20	05	—	05	—	05	—
3.6			RELA PROJETADA DE (TRECHOS PAVIMENTAÇÃO)															
3.6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	279,81	170,81	—	170,81	170,81	0,55	05	498,51	05	854,51	05	—	05	498,51
3.6.1.1	100576	SINAPI	PRODIMENSIONALMENTE ARGALÇO AF_11/2019	M2	279,81	170,81	—	170,81	170,81	0,55	05	498,51	05	854,51	05	—	05	498,51
3.6.1.2	105169	SINAPI	CORREÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REFORTE COM ARGAMASSA TIPO 1.0 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2019	M2	145,15	145,15	—	145,15	145,15	0,01	05	13.536,85	05	13.536,85	05	—	05	13.536,85
3.6.1.3	93875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 01MT ATE 30 EM (MEDIDA: MÉDIO), AF_07/2020	MTECM	298,28	298,28	—	298,28	298,28	0,26	05	795,12	05	795,12	05	—	05	795,12
3.6.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FR) EM TRECHO RETO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	29,34	29,34	—	29,34	29,34	0,01	05	3.418,01	05	3.418,01	05	—	05	3.418,01
3.6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MÉDIO-FR) EM TRECHO CURVO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	3,03	3,03	—	3,03	3,03	0,01	05	541,61	05	541,61	05	—	05	541,61

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 792.453,85

ACUMULADO: R\$ 2.868.038,32

SALDO: R\$ 1.352.482,99

DATA: 20/02/2024

Sinval Kelly dos Santos
Mestre de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA COSTA
Assessor de Tomada de Decisão
JUNIOR-4577121 VIEIRA DA COSTA
JABORÉ-10/21/481

GILSON AURELIO BARRETO
Assessor de Infraestrutura
JUNIOR-4577121 VIEIRA DA COSTA
JABORÉ-10/21/481

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: D01/2023

CONTRATO: Nº 195/2023

PRazo: 10 (dez) meses

INICIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.181/0001-43

TÉRMINO: 09/08/2024

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.241.121,21

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.463,95

ACUMULADO: R\$ 3.893.636,32

SALDO: R\$ 1.352.482,88

DATA: 29/02/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.			P. UNIT. C/NO			ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	MEDIÇÃO	ACUMULADO
				CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO				
3.6.2.4	94387	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 05/2023	59,32	59,32		35	37,22	35	3.207,89	35	3.207,89	R\$ 2.292,89
3.6.2.7	94388	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 05/2023	8,84	8,84		35	45,04	35	414,98	35	414,98	R\$ 414,98
3.6.1.6	026	CF	ESCORAMENTO CONTRIBUTO DE MEO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS	68,16	68,16		35	3,67	35	306,46	35	306,46	R\$ 306,46
3.6.2			SINALIZAÇÃO				35	130,28	35	160,76	35	160,76	R\$ 160,76
3.6.2.1	026	CF	PLACA ISMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIA, DIMENSÕES 45X75CM	1,00	1,00		35	464,19	35	464,19	35	464,19	R\$ 464,19
3.6.2.2	010	CF	SUPOORTE METÁLICO GARANTIDO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - TIPO 1 - 1,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	1,00	1,00		35	279,29	35	279,29	35	279,29	R\$ 279,29
3.6.2.3	011	CF	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO, RELAGO 0,248 M - PRECISÃO METROLOGIA TIPO 1 - 1,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	1,00	1,00		35	183,52	35	183,52	35	183,52	R\$ 183,52
3.7			PAVIMENTAÇÃO										
3.7.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TREVILITO DE SOLO PRECOMBUSTIVEL TIPO ABCLOGO, AF. 11/2019	1.537,25	1.537,25		35	2,53	35	3.894,26	35	3.894,26	R\$ 3.894,26
3.7.1.1	200576	SMAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAZO 3.0 E CIMENTO 42,5 AF. 05/2020	1.348,95	1.348,95		35	30,76	35	122.067,06	35	122.067,06	R\$ 122.067,06
3.7.1.2	10109	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 416 80 KM (QUADRO - METERM) AF. 07/2020	2.070,48	2.070,48		35	3,20	35	8.349,43	35	8.349,43	R\$ 8.349,43
3.7.1.3	15675	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (BARRIL) EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIS), AF. 06/2018	431,61	431,61		35	37,62	35	24.299,24	35	24.299,24	R\$ 24.299,24
3.7.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (BARRIL) EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIS), AF. 06/2018	381,62	381,62		35	53,22	35	402,15	35	402,15	R\$ 402,15
3.7.1.5	94274	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (BARRIL) EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIS), AF. 06/2018	421,67	421,67		35	46,18	35	325,41	35	325,41	R\$ 325,41
3.7.1.6	94387	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 05/2023	5,89	5,89		35	3,67	35	2.429,65	35	2.429,65	R\$ 2.429,65
3.7.1.7	94388	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 05/2023	389,33	389,33		35	3,67	35	2.202,84	35	2.202,84	R\$ 2.202,84
3.7.1.8	026	CF	ESCORAMENTO CONTRIBUTO DE MEO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS				35	386,76	35	386,76	35	386,76	R\$ 386,76
3.7.2			SINALIZAÇÃO				35	336,18	35	336,18	35	336,18	R\$ 336,18
3.7.2.1	026	CF	PLACA ISMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIA, DIMENSÕES 45X75CM	2,00	2,00		35	72.827,23	35	72.827,23	35	72.827,23	R\$ 72.827,23
3.8			PLACA PROJETADA 07										

Gilson Albreido
Mestre de Obras Públicas
Esc. de Engenharia de Garanhuns

Gilson Albreido
Bairro: Duarte Cunha Bastos nº 407
Rua: Avenida de Barros
COSTA
JUNIOR 4170123 VILA DA COSTA
1487
JAMBUQUÊ 53113487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/06/2023

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERINDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.687.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 3.241.121,31
VALOR MEDIDO:	R\$ 792.463,06
ACUMULADO:	R\$ 3.888.638,32
SALDO:	R\$ 1.302.462,99
PERÍODO:	
09/01/2024 A 20/02/2024	
P. UNIT. C/SH	
PÉLO TOTAL	
289020024	

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO								
3.8.1			PAVIMENTAÇÃO												
3.8.1.1	100574	SINAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOBLENTO DE SOLO PROVISIONALMENTE APLICADO. AF. 13/2015	M2	234,82	234,82	234,82	234,82	1,15	234,82	234,82	234,82	1,15	234,82	234,82
3.8.1.2	101149	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REINFORÇAMENTO ARGAMASSA TRACÃO E CIMENTOS ASSUAIS. AF. 09/2020	M2	206,47	206,47	206,47	206,47	30,70	206,47	206,47	206,47	30,70	206,47	206,47
3.8.1.3	92873	SINAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 01MT ATE 30 EM CIRCUNFER. MEXORIM. AF. 07/2020	MEXORIM	401,91	401,91	401,91	401,91	1,34	401,91	401,91	401,91	1,34	401,91	401,91
3.8.1.4	94273	SINAP	ASSENTAMENTO DE GUAR (MECH-FIB) EM TRINCHO MEIO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x150x100 CM E COMPRIENTO A BASE 09 EPOROX E BASE SUPERIOR E ALTURA, PARA VIAS URBANAS (PRO VARIAS AF. 04/2016)	M	57,58	57,58	57,58	57,58	57,52	57,58	57,58	57,58	57,52	57,58	57,58
3.8.1.5	94274	SINAP	ASSENTAMENTO DE GUAR (MECH-FIB) EM TRINCHO CURVO, COMPREENDIDA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x150x100 CM E COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VARIAS AF. 04/2016)	M	18,85	18,85	18,85	18,85	61,27	18,85	18,85	18,85	61,27	18,85	18,85
3.8.1.6	94287	SINAP	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLADA IN LOCO EM TRINCHO ALTO, 30 CM BASE E 10 CM ALTURA. AF. 08/2015	M	57,58	57,58	57,58	57,58	37,22	57,58	57,58	57,58	37,22	57,58	57,58
3.8.1.7	94288	SINAP	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLADA IN LOCO EM TRINCHO CURVO, 30 CM BASE E 10 CM ALTURA. AF. 08/2015	M	18,85	18,85	18,85	18,85	46,34	18,85	18,85	18,85	46,34	18,85	18,85
3.8.1.8	005	CP	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MED. PRO. COM AQUECIMENTO, (SINALIZAMENTOS) TRANSPORTE DE MATERIAL	M	76,43	76,43	76,43	76,43	3,07	76,43	76,43	76,43	3,07	76,43	76,43
3.8.2			SINALIZAÇÃO												
3.8.2.1	006	CP	PLACA LOMALTA PARA SINALIZAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 400X50CM	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	130,38	2,00	2,00	2,00	130,38	2,00	2,00
3.8.2.2	010	CP	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RUA LADO DE 0,148 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	164,32	2,00	2,00	2,00	164,32	2,00	2,00
3.8.2.3	011	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RUA LADO DE 0,248 M - PLACAS RETROREFLETIVAS TPO 1+5 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	170,70	2,00	2,00	2,00	170,70	2,00	2,00
3.8.3			RUA PROJETADA DE DIMENSÕES												
3.8.3.1	004	CP	DEMOÇÃO MANUAL DE PISO CEMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,72	6,72	6,72	6,72	36,70	6,72	6,72	6,72	36,70	6,72	6,72
3.8.3.2			PAVIMENTAÇÃO												
3.8.3.3	100574	SINAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOBLENTO DE SOLO PROVISIONALMENTE APLICADO. AF. 13/2015	M2	1.042,08	1.042,08	1.042,08	1.042,08	2,33	1.042,08	1.042,08	1.042,08	2,33	1.042,08	1.042,08
3.8.3.4	101149	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REINFORÇAMENTO ARGAMASSA TRACÃO E CIMENTOS ASSUAIS. AF. 09/2020	M2	891,25	891,25	891,25	891,25	80,83	891,25	891,25	891,25	80,83	891,25	891,25

Simval Rodrigues Alvim
Matrícula: 15956
Sec. de Obras e Serviços Públicos
de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assessor de forma
DA COSTA Assessor de forma
JUNIOR-4570 Assessor de forma
3213487

Assessor de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-0984-3852-400
2024-02-27 09:11:01
09100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.067.181/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.453,06
ACUMULADO: R\$ 3.888.638,32
SALDO: R\$ 1.352.482,99

PERÍODO: 08/01/2024 A 20/02/2024

DATA: 20/02/2024

ITEM	FABRILA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				P. UNIT. C/REB. CONTÍDUO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO		CONTÍDUO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO	
3.8.2.3	9475	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMBIO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30,0M (QUADRA M30M), AF_07/2020	M30M	274,23	1.703,94	1.703,94	7,20	12.407,82	12.407,82	12.407,82	12.407,82	R\$	3.408,12
3.8.2.4	9473	SMAPI	ASBESTAMENTO DE GUIA (MEDIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMEÇANDO EM TRANSPORTES COM CAMBIO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA E BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VÁRCO), AF_06/2016	M	274,23	272,62	272,62	37,66	10.298,99	10.298,99	10.298,99	10.298,99	R\$	15.298,24
3.8.2.5	9474	SMAPI	ASBESTAMENTO DE GUIA (MEDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, COMEÇANDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRCO), AF_06/2016	M	50,18	50,18	50,18	63,27	3.074,52	3.074,52	3.074,52	3.074,52	R\$	9.614,52
3.8.2.6	9427	SMAPI	FALEADO DE BARRA DE CONCRETO USINADO, MOLDEADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2024	M	294,23	272,62	272,62	27,22	16.898,59	16.898,59	16.898,59	16.898,59	R\$	10.334,87
3.8.2.7	9428	SMAPI	EXECUÇÃO DE BARRA DE CONCRETO USINADO, MOLDEADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	50,18	50,18	50,18	63,24	2.805,44	2.805,44	2.805,44	2.805,44	R\$	2.208,44
3.8.2.8	005	CP	COMPRIMENTO CONTÍDUO DE MEDIO-FIO, COMPAKÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	344,23	322,85	322,85	5,67	3.955,25	3.955,25	3.955,25	3.955,25	R\$	1.888,90
3.9.1	006	CP	PLACA EMALADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 40X130 CM	UN	7,00	7,00	7,00	130,18	200,26	200,26	200,26	200,26	R\$	1.411,32
3.9.3.2	010	CP	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RUA DE 0,348 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00	8,00	8,00	464,19	2.795,14	2.795,14	2.795,14	2.795,14	R\$	2.222,44
3.9.3.3	011	CP	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO, RELAÇO 0,348 M - PEQUENA RETROREFLETIVA TIPO 1 - 9 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	6,00	6,00	179,20	3.678,28	3.678,28	3.678,28	3.678,28	R\$	2.181,32
3.10.1	100576	SMAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE SOLO PREEXISTENTE ABRISSO, AF_11/2019	M2	614,27	614,27	614,27	2,52	1.548,18	1.548,18	1.548,18	1.548,18	R\$	1.548,18
3.10.2	101369	SMAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REUTILIZANDO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:1:6 (AREIA E AREIA), AF_05/2020	M2	526,16	495,00	495,00	90,20	26.754,28	26.754,28	26.754,28	26.754,28	R\$	47.714,18
3.10.3	95475	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMBIO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30,0M (QUADRA M30M), AF_07/2020	M30M	309,23	309,23	309,23	2,26	2.480,34	2.480,34	2.480,34	2.480,34	R\$	7.480,34
3.10.1.4	9473	SMAPI	ASBESTAMENTO DE GUIA (MEDIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRCO), AF_06/2016	M	384,23	384,23	384,23	186,33	10.746,29	10.746,29	10.746,29	10.746,29	R\$	10.746,29

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09643852-400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09643852-400
Data: 2024.02.27 09:17:08 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR-4570321
MUNICI-4570271-3487

Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570321
MUNICI-4570271-3487

Sinvaldo Alves Albino
CPF: 159150
Secretaria de Serviços Públicos
Rua da Prefeitura Municipal de Garanhuns

Figura 8 de 27 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 165/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/09/2023

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.181/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.241.121,31
VALOR MEDIDO:	R\$ 702.453,05
ACUMULADO:	R\$ 3.888.638,32
SALDO:	R\$ 1.352.482,99
PERÍODO:	DATA
09/01/2024 A 20/02/2024	20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO						
3.10.1.5	94174	SINAP	ASSENTAMENTO DE GISA (MEDIO FIO) EM TRECHO CURVO, CORREÇÃO DA IM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPARTIMENTO B BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR E ALTIMETRIA PARA VIAS URBANAS) (CORS VARIOS), AF_06/2020	M	9,33	9,33	9,33	9,33	571,64	571,64	571,64	571,64	571,64
3.10.1.6	94187	SINAP	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE 1000 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTIMA, AF_06/2020	M	186,53	190,02	36,53	36,53	6.439,90	6.439,90	5.580,00	3.358,00	5.541,90
3.10.1.7	94198	SINAP	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE 1000 EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTIMA, AF_06/2020	M	9,33	9,33	9,33	9,33	437,95	437,95	437,95	437,95	437,95
3.10.1.8	005	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEDIO-FIO, COM ADUÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	193,88	193,33	10,53	10,53	3.110,41	3.110,41	300,46	207,61	3.110,41
3.10.2			SINALIZAÇÃO						1.004,00	1.004,00			
3.10.2.1	006	CP	PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 40X50CM	UN	2,00	2,00			190,29	190,29			190,29
3.10.2.2	010	CP	SUPORE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - LADO DE 0,248 M - FORMOCIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00				664,19	664,19			664,19
3.10.2.3	011	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO 0,248 M - RESÍDUA DE PROGRESSIVA TIPO 11-31 - FORMOCIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00				279,29	279,29			279,29
3.11			RUA PERUAZ DE CAMARÁ										
3.11.1			DEMOLIÇÕES										
3.11.1.1	004	CP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PROCEMENTO SOBRE LAJATO DE CONCRETO	M2	3,55	3,55			94,78	94,78			94,78
3.11.2			PAVIMENTAÇÃO										
3.11.2.1	10076	SINAP	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.292,60	1.292,60			4.573,13	4.573,13			4.573,13
3.11.2.2	101169	SINAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REGULAMENTAÇÃO COM ARGAMASSA TIPO 1.3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.545,51	1.223,02			180.210,08	180.210,08			180.210,08
3.11.2.3	10075	SINAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 10 KM JORNADA: 3566 KM, AF_02/2020	M3/KM	1.291,64	1.210,14			7.226,27	7.226,27			5.434,58
3.11.2.4	94177	SINAP	ASSENTAMENTO DE GISA (MEDIO FIO) EM TRECHO RETO, CORREÇÃO EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPARTIMENTO B BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR ALTIMA, PARA VIAS URBANAS) (CORS VARIOS), AF_06/2020	M	549,18	467,98			31.633,73	31.633,73			26.964,98
3.11.2.5	94187	SINAP	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE 1000 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTIMA, AF_06/2020	M	509,18	467,98			20.440,47	20.440,47			17.418,23
3.11.2.6	005	CP	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEDIO-FIO, COM ADUÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	549,18	467,98			3.113,85	3.113,85			2.153,48
3.11.3			SINALIZAÇÃO										
3.11.3.1	006	CP	PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 40X50CM	UN	2,00				190,29	190,29			190,29


 Sílvio Rodrigues Albino
 CPF: 015.220.118-15958
 SSC: DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, BINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

COMODORÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/02/2023

EMPRESA: CASSIANO FERREIRA DE LIMA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 13.087.151/0001-43

TÉRMINO: 09/02/2024

PERÍODO: 09/01/2024 A 30/02/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.281.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 792.453,05

ACUMULADO: R\$ 3.888.538,32

SALDO: R\$ 1.352.482,99

DATA: 29/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
3.12.1.2	007	CF	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADERÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 9,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	LN	3,06			510,00	RS		RS	RS
3.12.1.3	008	CF	PLACA DE ADERÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,40 M - PLATEIA BILATERAL (LATERAL + SUPERIOR) E IMPLANTAÇÃO	LN	3,06			303,48	RS		RS	RS
3.12.1.4	9063	UN/P1	LOCAÇÃO DE BOM DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2023	M	309,54	129,74	309,54	4,47	RS	729,63	RS	RS
3.12.2			LOCAÇÃO DE BOM DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2023	M	309,54	129,74	309,54	4,47	RS	729,63	RS	RS
3.12.2.1	10276	UN/P1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E REPARTIÇÃO COMPOSIÇÃO POR TRENCHO), ESCAVADORA QUE NÃO, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_10/2023	M3	3,64	3,64		11,10	RS	68,24	RS	RS
3.12.2.2	9004	UN/P1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E REPARTIÇÃO COMPOSIÇÃO POR TRENCHO), ESCAVADORA QUE NÃO, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_10/2023	M3	2,66(0)	609,06		10,41	RS	21.516,13	RS	RS
3.12.2.3	10276	UN/P1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E REPARTIÇÃO COMPOSIÇÃO POR TRENCHO), ESCAVADORA (2,7 M), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_10/2023	M3	335,93	94,43		9,37	RS	3.260,02	RS	RS
3.12.2.4	9007	UN/P1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E REPARTIÇÃO COMPOSIÇÃO POR TRENCHO), ESCAVADORA (2,7 M), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_10/2023	M3	33,32			8,90	RS	319,24	RS	RS
3.12.2.5	10154	UN/P1	ESCAVAÇÃO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, AF_07/2020	M2	3.162,86	1.031,21		47,33	RS	148.751,42	RS	RS
3.12.2.6	10155	UN/P1	ESCAVAÇÃO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	M2	335,93	20,55		01,63	RS	38.885,33	RS	RS
3.12.2.7	10156	UN/P1	ESCAVAÇÃO DE VALA, TIPO DISCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	M2	33,32			35,13	RS	466,19	RS	RS
3.12.2.8	9392	UN/P1	REATERRO MANEIO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2021	M3	3.337,09	369,99		31,79	RS	48.878,64	RS	RS
3.12.2.9	10060	UN/P1	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMBÓIO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (ESCAVAÇÃO DE 1,30 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (JORNADA - M3), AF_07/2020	M3	862,78	166,24		5,80	RS	3.094,42	RS	RS

Situação: **Arquivado**
 Matrícula: 15956
 Sec. de Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 05/2023

PERÍODO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/05/2023

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.067.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.241.121,31
VALOR MEDIDO:	R\$ 702.462,06
ACUMULADO:	R\$ 3.888.636,32
SALDO:	R\$ 1.952.482,99
DATA	
28/02/2024	

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	MECADO					
13.12.3.3			REDE E CORPO DE TUBOS												
13.12.3.3.1	101.016	SMAP1	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEITO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	M3	501,40	189,55	137,85	317,40	R\$ 4.270,44	R\$ 3.008,00	R\$ 233,26	R\$ 3.241,26	R\$ 3.241,26	R\$ 3.241,26	R\$ 3.241,26
13.12.3.3.2	037	CP	COBERTURA DE AREIA	M3	179,72	87,88	39,10	10,93	R\$ 12.405,64	R\$ 3.780,00	R\$ 3.267,05	R\$ 11.707,23	R\$ 11.707,23	R\$ 11.707,23	R\$ 11.707,23
13.12.3.3.3	106/75	SMAP1	TUBOPOSTO COM CARRILHO INCLINANTE DE 10 M, EM FIBRA URBANA PAVIMENTADA, DANT ATE 30 KM (URBANA - MEXCUM) AF_07/2020	M3	2.270,43	533,43	613,29	1.183,18	R\$ 7.629,57	R\$ 1.490,22	R\$ 1.536,22	R\$ 3.026,44	R\$ 3.026,44	R\$ 3.026,44	R\$ 3.026,44
13.12.3.3.4	92219	SMAP1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_32/2023	M	2,70	2,70	2,70	2,70	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28	R\$ 3.227,28
13.12.3.3.5	92220	SMAP1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_32/2023	M	28,24	28,24	28,24	28,24	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28	R\$ 5.512,28
13.12.3.3.6	92221	SMAP1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_32/2023	M	246,24	355,28	355,28	153,28	R\$ 306.986,35	R\$ 67.513,68	R\$ 67.513,68	R\$ 67.513,68	R\$ 67.513,68	R\$ 67.513,68	R\$ 67.513,68
13.12.3.3.7	92226	SMAP1	FIBRO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_32/2023	M	419,88	419,88	419,88	419,88	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46	R\$ 238.982,46
13.12.3.6			REDE DE VALE												
13.12.3.6.1	101.016	SMAP1	PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEITO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	M3	4,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ 3,32
13.12.3.6.2	106/75	SMAP1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (FIBRA BRITADA R75) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 100 MM AF_08/2023	M3	0,60	0,60	0,60	0,60	R\$ 49,38	R\$ 49,38	R\$ 49,38	R\$ 49,38	R\$ 49,38	R\$ 49,38	R\$ 49,38
13.12.3.6.3	106/20	SMAP1	LASTRO DE CONCRETO MASSIVO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU LAJES AF_08/2023	M3	0,40	0,40	0,40	0,40	R\$ 557,82	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12
13.12.3.6.4	037	CP	ALVENARIA TUBULO LEMBRADO BARRIL (CORTELA) EP - 0,20M (BORRADA) COM ARGAMASSA TRACÇO 1S - 1:2:8 (CAMBIO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M3	15,72	15,72	15,72	15,72	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94	R\$ 2.853,94
13.12.3.6.5	037/75	SMAP1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÇO 1:1 COM MASSA BRANCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BICO BARRA 60º, APLICADA MANUSEIARRE EM FACES INTERNAS DE PISOS, ESPOSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE LAJES AF_06/2023	M2	31,40	31,40	31,40	31,40	R\$ 4,14	R\$ 329,89	R\$ 329,89	R\$ 329,89	R\$ 329,89	R\$ 329,89	R\$ 329,89
13.12.3.6.6	075/47	SMAP1	REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_32/2023	M	11,26	11,26	11,26	11,26	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45	R\$ 265,45


 Simão Marques Albino
 15988
 Prefeito Municipal de Garanhuns

Assinada de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 Assinada de forma digital por GILDO COSTA JUNIOR
 DUARTE-09843852400
 Data: 2024.02.27 09:51:41 - 6798
 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 08/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/08/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

ACUMULADO: R\$ 702.453,05

SALDO: R\$ 1.352.482,99

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024

DATA: 20/02/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. ORÇ. CONTRATO	PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
3.12.4.3	31003	SMAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30 COM REQUILIBRO, 30X2 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:1 CIMENTO:AREIA - FERRIMENTOS E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UM	5,00	-	5,00	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ 1.524,00	
3.12.5			CARRAS											
3.12.5.3	31017	SMAPI	PREPARO DE FURDO DE VAIA COM LARGURA MAIOR DE 100 A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CERTEO DO SOLO MANUAL). AF. 08/2020	M2	30,00	49,00	49,00	R\$ 228,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 114,40	
3.12.5.3	96030	SMAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU PAISAGENS. AF. 08/2022	M2	13,20	6,60	6,60	R\$ 7.363,22	R\$ 3.681,61	R\$ -	R\$ 3.681,61	R\$ -	R\$ 3.681,61	
3.12.5.3	C11	CP	AVENIDA TIPO O CEMENTO MARCO (PORTAT), ESP = 0,1000 (BARRADA), COM ARGAMASSA TRINCO 1:1:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) / QUOTA DE 2,00M	M2	205,05	208,52	208,52	R\$ 182,21	R\$ 38.582,42	R\$ 38.304,41	R\$ -	R\$ 38.304,41	R\$ -	R\$ 38.304,41
3.12.5.4	67676	SMAPI	CHARCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAREDES), COM COQUE DE PEDRETA, ARGAMASSA TRINCO 1:1 COM PREPARO MANUAL. AF. 03/2022	M2	600,54	210,30	210,30	R\$ 4,18	R\$ 1.659,89	R\$ 879,42	R\$ -	R\$ 879,42	R\$ -	R\$ 879,42
3.12.5.5	67947	SMAPI	MASSA ÚRICA, PARA REBENTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRINCO 1:1:8. PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400L, APLICADA MANUALEMENTE EM FACHS INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE TOMBO, COM EXECUÇÃO DE PAUSAS. AF. 08/2024	M2	17,15	31,24	31,24	R\$ 22,26	R\$ 3.951,00	R\$ 2.106,35	R\$ -	R\$ 2.106,35	R\$ -	R\$ 2.106,35
3.12.5.6	C29	CP	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (TÉRREA / CASA EM EMPREENDIMENTOS, PCR - 25 MPA, AF. 01/2017	M3	7,52	1,26	1,26	R\$ 2.424,47	R\$ 18.292,01	R\$ 9.116,00	R\$ -	R\$ 9.116,00	R\$ -	R\$ 9.116,00
3.12.5.7	98114	URMFI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF. 12/2020	UM	22,00	-	-	R\$ 635,88	R\$ 13.988,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.988,98
3.12.6			CALHAS											
3.12.6.1	101437	SMAPI	PREPARO DE FURDO DE VAIA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CERTEO DO SOLO MANUAL). AF. 08/2020	M2	54,00	13,40	13,40	R\$ 2,03	R\$ 140,40	R\$ 34,64	R\$ -	R\$ 34,64	R\$ -	R\$ 34,64
3.12.6.2	84620	SMAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS, LAJES SOBRE SOLO OU PAISAGENS. AF. 08/2022	M2	2,02	0,50	0,50	R\$ 132,83	R\$ 1.126,79	R\$ 278,03	R\$ -	R\$ 278,03	R\$ -	R\$ 278,03
3.12.6.3	C29	CP	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (TÉRREA / CASA EM EMPREENDIMENTOS, PCR - 25 MPA, AF. 01/2017	M3	35,25	4,83	4,83	R\$ 4.624,97	R\$ 46.671,04	R\$ 33.710,10	R\$ -	R\$ 33.710,10	R\$ -	R\$ 33.710,10
3.12.6.8	C23	CP	GRELHA DE FERRO FUNDIDO GALVANIZADO 75 X 75 X 1,00	M2	38,08	-	-	R\$ 278,72	R\$ 10.611,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.611,31
3.12.7			DRENAÇÃO											
3.12.7.1	C14	CP	DISPONIDOR DE ENERGIA - DEB 11 - ARTES, BRITA E PEDRA DE MÁO COMERCIAIS	UM	2,00	-	-	R\$ 3.723,08	R\$ 7.446,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.446,16
4.0	LOTE 2 - OBRAS EM VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA													
4.1			AVIA DA MARCELO ANTONIO FERREIROS (TERRENO)											
4.1.1			PAVIMENTAÇÃO											


 Gilson Aurelio Barreto
 Prefeito

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE em 20/02/2024 às 10:32:18.
 Dados: 2024.02.22 09:37:26 -0100

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE em 20/02/2024 às 10:32:18.
 Dados: 2024.02.22 09:37:26 -0100

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE em 20/02/2024 às 10:32:18.
 Dados: 2024.02.22 09:37:26 -0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUMAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 08/08/2023

TÉRMINO: 08/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.241.171,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.443,05

ACUMULADO: R\$ 3.808.538,32

SALDO: R\$ 1.352.402,99

DATA: 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	URID.	QUANT.			PREÇO TOTAL						
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEMBRO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
4.2.1.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CARREGAÇÃO BASCULANTE DE 30 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIFERENTE 30 CM (LARGURA - MEDIDA), AF_ 07/2020	M	3.982,02	3.262,60		1.982,60	05	2,36	05	4.075,34	05	4.075,34
4.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEDIO-FIXO EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150 CM (COMPONENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF_ 06/2018	M	225,55	225,55		225,55	05	57,63	05	32.996,19	05	32.996,19
4.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEDIO-FIXO EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 200X150 CM (COMPONENTO X COMPONENTE X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF_ 06/2018	M	15,22	15,22		15,22	05	61,27	05	961,16	05	961,16
4.2.1.6	94287	SINAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_ 06/2020	M	225,55	225,55		225,55	05	87,21	05	8.394,87	05	8.394,87
4.2.1.7	94288	SINAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_ 06/2020	M	15,22	15,22		15,22	05	46,94	05	732,81	05	732,81
4.2.1.8	005	CP	TOTALIZAMENTO CONTRATO DE MEDIO-FIXO COM ACRÉSCIMO ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	293,27	293,27		293,27	05	3,67	05	3.266,00	05	3.266,00
4.2.2			SINALIZAÇÃO											
4.2.2.1	006	CP	PLACA EMALUMINADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DE FLA, DIMENSÕES: 40X10 CM	UN	2,00				05	380,18	05	380,18	05	380,18
4.2.2.2	007	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO DO DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00				05	502,00	05	1.024,00	05	1.024,00
4.2.2.3	008	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO B = 0,40 M - PELEIRA RETROREFLETIVA TPO1 - S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00				05	386,40	05	386,40	05	386,40
4.2.2.4	010	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R3 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00				05	464,13	05	928,26	05	928,26
4.2.2.5	011	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R3 LADO 0,248 M - PELEIRA RETROREFLETIVA TPO1 - S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00				05	279,20	05	578,40	05	578,40
4.3			BUA BOVA DE SOZOA CUMULANTE PAVIMENTAÇÃO											
4.3.1.1	100376	SINAPI	REGULAMENTAÇÃO E CUMPLAÇÃO DE SUBITO DE SOLO PRECIPITANTE (MEL. ARGILOSO), AF_ 11/2019	M2	428,27	428,27		428,27	05	2,53	05	1.092,08	05	1.092,08
4.3.1.2	101169	SINAPI	ERECÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (BLENTO E AREIA), AF_ 05/2020	M2	328,51	328,51		328,51	05	90,78	05	33.990,52	05	33.990,52
4.3.1.3	05875	SINAPI	TRANSPORTE COM CARREGAÇÃO BASCULANTE DE 30 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIFERENTE 30 CM (LARGURA - MEDIDA), AF_ 07/2020	MEDIDA	900,17	900,17		900,17	05	2,36	05	2.124,40	05	2.124,40

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-096843853400 - 07000

Assinada de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-096843853400
Data: 20/02/2024 09:53:37

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703323 VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703323

Assinada de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703323
Data: 20/02/2024 09:53:37

Simval Rodrigues Albino
Matr. 15956

Sec. de Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/08/2024

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.181/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,21

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.463,95

ACUMULADO: R\$ 3.888.638,32

SALDO: R\$ 1.352.482,99

DATA: 28/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	METRO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIO	ACUMULADO
4.3.1.4	94/73	SMA4P	ASSENTAMENTO DE GAMA (MEDO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X18 CM E COMPACTADO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF. 06/2016	M	300,00	300,00	30,00	300,00	R\$ 3.000,70	R\$ 3.000,70	R\$ 3.000,70	R\$ 3.000,70
4.3.1.5	94/74	SMA4P	ASSENTAMENTO DE GAMA (MEDO) EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X18 CM E COMPACTADO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF. 06/2016	M	38,05	38,05	38,05	38,05	R\$ 3.154,93	R\$ 3.154,93	R\$ 3.154,93	R\$ 3.154,93
4.3.1.6	94/27	SMA4P	DELIÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	300,69	300,69	300,69	300,69	R\$ 3.747,68	R\$ 3.747,68	R\$ 3.747,68	R\$ 3.747,68
4.3.1.7	94/28	SMA4P	DELIÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	38,05	38,05	38,05	38,05	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81
4.3.1.8	005	CP	ESCARAMENTO CONTÍNUO DE MEDIO, COM AQUECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	338,54	338,54	338,54	338,54	R\$ 877,29	R\$ 877,29	R\$ 877,29	R\$ 877,29
4.3.2			SINALIZAÇÃO									
4.3.2.1	006	CP	PLACA ESTABILADA PARA SINALIZAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 1,00 X 1,00 M	UM	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 360,36	R\$ 360,36	R\$ 360,36	R\$ 360,36
4.3.2.2	007	CP	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU SINALIZAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 1.098,09	R\$ 1.098,09	R\$ 1.098,09	R\$ 1.098,09
4.3.2.3	008	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, 80 X 80 CM - PEIXEIA METALURGICA TP01 - 9 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80	R\$ 380,80
4.3.2.4	010	CP	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-1 - LADO DE 0,348 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 308,38	R\$ 308,38	R\$ 308,38	R\$ 308,38
4.3.2.5	011	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, 80 X 80 CM - PEIXEIA METALURGICA TP01 - 9 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UM	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 359,60	R\$ 359,60	R\$ 359,60	R\$ 359,60
4.4			PAVIMENTAÇÃO									
4.4.1	1005/16	SMA4P	REGULARIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SARETETO DE SOLO PRE-COMBUSTÍVEL AMALGAMADO. AF. 31/2019	M2	799,29	799,29	799,29	799,29	R\$ 2.058,18	R\$ 2.058,18	R\$ 2.058,18	R\$ 2.058,18
4.4.2	1011/6	SMA4P	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2019	M2	697,35	697,35	697,35	697,35	R\$ 63.291,49	R\$ 63.291,49	R\$ 63.291,49	R\$ 63.291,49
4.4.3	558/5	SMA4P	TRANSPORTE COM CAMPOÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (IMT ATÉ 30 KM (LIMITE: MAXIMO). AF. 07/2020	M3XKM	3.676,33	3.676,33	3.676,33	3.676,33	R\$ 3.955,81	R\$ 3.955,81	R\$ 3.955,81	R\$ 3.955,81
4.4.4	94/73	SMA4P	ASSENTAMENTO DE GAMA (MEDO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X18 CM E COMPACTADO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF. 06/2016	M	332,60	332,60	332,60	332,60	R\$ 32.538,33	R\$ 32.538,33	R\$ 32.538,33	R\$ 32.538,33

Simão Rodrigues Albino
Rua: Cuiá, 1595/8
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.067.191/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIDA: R\$ 702.463,05

ACUMULADO: R\$ 3.888.438,32

SALDO: R\$ 1.352.462,99

PERÍODO: DATA

09/01/2024 A 20/02/2024

20/02/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA	ACUMULADO				
4.4.1.5	942/4	SIMP	ASSTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO EM TRINCHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X10CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	3,00	3,00	531,43	531,43	R\$	151,43	R\$	351,43	R\$	551,43
4.4.1.6	943/7	SIMP	DECLICAÇÃO DE SAREETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRINCHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	237,00	237,00	8.099,07	8.099,07	R\$	8.099,07	R\$	8.099,07	R\$	8.099,07
4.4.1.7	943/8	SIMP	DECLICAÇÃO DE SAREETA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRINCHO CURVO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3,00	3,00	432,98	432,98	R\$	432,98	R\$	432,98	R\$	432,98
4.4.1.8	015	CF	TRANSPORTE DE MATERIAL	M	226,50	226,50	1.284,82	1.284,82	R\$	1.284,82	R\$	1.284,82	R\$	1.284,82
4.4.2			SINALIZAÇÃO						R\$	3.132,34	R\$		R\$	
4.4.2.1	016	CF	PLACA ESMALTADA PARA SINALIZAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES ASS/30CM	UN	2,00	2,00	260,76	260,76	R\$	260,76	R\$	260,76	R\$	260,76
4.4.2.2	017	CF	SUORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LARGO OU DIAMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	1.094,00	1.094,00	R\$	1.094,00	R\$	1.094,00	R\$	1.094,00
4.4.2.3	018	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 30 X 140 X 0,40 M - PÉDULA METACORRETIVA TIPO1 - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	380,80	380,80	R\$	380,80	R\$	380,80	R\$	380,80
4.4.2.4	019	CF	SUORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LARGO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	938,38	938,38	R\$	938,38	R\$	938,38	R\$	938,38
4.4.2.5	011	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 30 X 140 X 0,40 M - PÉDULA METACORRETIVA TIPO1 - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00	559,40	559,40	R\$	559,40	R\$	559,40	R\$	559,40
4.5			RUA BOUVIA						R\$	342.318,10	R\$	342.318,10	R\$	342.318,10
4.5.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$	329.899,13	R\$	329.899,13	R\$	329.899,13
4.5.1.1	1005/76	SIMP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOBO PRECIPITAMENTE ANG/050. AF_11/2019	M2	1.192,87	1.192,87	2.33	2,33	R\$	2,33	R\$	2,33	R\$	2,33
4.5.1.2	1011/69	SIMP	DECLICAÇÃO DE PAVIMENTO EMPALHALEPEPEDO, REFINAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3:6, BETÃO E AREIA. AF_05/2016	M2	3.023,80	3.023,80	80.800,08	80.800,08	R\$	80.800,08	R\$	80.800,08	R\$	80.800,08
4.5.1.3	958/75	SIMP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (JORNADA: MURIBAU. AF_07/2020	MUNICION	2.623,85	2.623,85	3.732,10	3.732,10	R\$	3.732,10	R\$	3.732,10	R\$	3.732,10
4.5.1.4	942/3	SIMP	ASSTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO EM TRINCHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X10CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	346,30	346,30	33.952,28	33.952,28	R\$	33.952,28	R\$	33.952,28	R\$	33.952,28
4.5.1.5	942/4	SIMP	ASSTAMENTO DE GUAIA (MEIO-FIO EM TRINCHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X10CM COM COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	29,23	29,23	1.823,55	1.823,55	R\$	1.823,55	R\$	1.823,55	R\$	1.823,55

Simval Rodrigues da Silva
Matricula: 15951
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SIMULAZÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 1850/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/09/2023

TÉRMINO: 09/09/2024

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.191/0001-43

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 5.281.121,31

VALOR MEDIDO:

R\$ 792.453,65

ACUMULADO:

R\$ 3.888.632,32

SALDO:

R\$ 1.392.488,99

PERÍODO:

09/01/2024 A 20/02/2024

DATA

20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL						
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR					
4.6.2.1	C10	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RE- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	LM	3,00	—	3,00	—	—	—	—	—	—
4.6.2.3	C11	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO RE-LADO 0,248 M - PEQUENA RETORETIFICA TIPO L+ S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	LM	3,00	—	3,00	—	—	—	—	—	—
4.7			SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCALIZAÇÃO										
4.7.1													
4.7.1.1	9063	SIMP	LOCALIZAÇÃO DE BIDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 30/2018	M	179,80	179,80	179,80	179,80	—	—	—	—	—
4.7.1.2	C16	CP	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRE-MOLDADOS DE CONCRETO/REPAVIMENTAÇÃO	M2	14,01	14,01	14,01	14,01	—	—	—	—	—
4.7.1.3	C17	CP	DEMOÇÃO DE CONCRETO MARIQUETIN	M2	3,08	3,08	3,08	3,08	—	—	—	—	—
4.7.1.4	97616	SIMP	DEMOÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROFUNDAMENTO. AF. 32/2017	M2	77,90	77,90	77,90	77,90	—	—	—	—	—
4.7.1.5	C18	CP	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE BIDO-FIXO	M	2,20	2,20	2,20	2,20	—	—	—	—	—
4.7.1.6	C19	CP	DEMOÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO Ø=10 CM, SEM REAPROFUNDAMENTO, DE USOS ESCAVAÇÃO	M	33,72	33,72	33,72	33,72	—	—	—	—	—
4.7.1.7	97624	SIMP	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DE FORMAS MANUAIS, SEM REAPROFUNDAMENTO. AF. 32/2017	M3	3,58	3,58	3,58	3,58	—	—	—	—	—
4.7.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
4.7.2.1	90944	SIMP	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M SÉRIA MONTANTE E USANTE/UBAL COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCVAÇÃO DE 0,40 M, LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA, EM LOCOMOÇÃO COM 100 M DE INTERFERÊNCIA. AF. 30/2017	M3	544,89	544,89	544,89	544,89	—	—	—	—	—
4.7.2.2	101584	SIMP	ESCVAÇÃO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M3	898,26	898,26	898,26	898,26	—	—	—	—	—
4.7.2.3	101585	SIMP	ESCVAÇÃO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M3	67,63	67,63	67,63	67,63	—	—	—	—	—
4.7.2.4	93382	SIMP	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2023	M3	333,08	333,08	333,08	333,08	—	—	—	—	—
4.7.2.5	100900	SIMP	LARGA, MANOUBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CANALÃO BASCULANTE 30 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 1,20 M³ / 155 HP E DESCARGA UNDE (UNIDATE - M3). AF. 07/2020	M3	189,83	189,83	189,83	189,83	—	—	—	—	—
4.7.3			BERÇO E CORPO DE TUBOS										
4.7.3.1	101016	SIMP	PREFABRICAÇÃO DE TUBO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACRITO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	126,29	126,29	126,29	126,29	—	—	—	—	—
4.7.3.2	C12	CP	COLÓCIO DE ABRIL	M3	25,01	25,01	25,01	25,01	—	—	—	—	—
4.7.3.3	90675	SIMP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VAZULIANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (URDANTE - MAXIMA). AF. 07/2020	M3/KM	497,19	497,19	497,19	497,19	—	—	—	—	—

Sra. **Rodrigues ATOIRO**
Matrícula: 16958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-4570321
3487

GILSON ALIRELIO
BARRETO
DUARTE-09843857400
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORDÂNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 186/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/09/2023

TÉRMINO: 09/09/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 13.087.181/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 3.241.121,31
VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 702.463,05
ACUMULADO:	R\$ 3.858.638,32
SALDO:	R\$ 1.352.482,99
PERÍODO:	DATA
09/01/2024 A 30/02/2024	30/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
4.7.3.4	94871	SMAPI	TUBO DE PISO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE TUBOÇO, DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2023	M	15,22			85	7.784,38	85		85	
4.7.3.5	92219	SMAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_22/2023	M	12,33		12,33	85	3.981,81	85	3.981,81	85	3.981,81
4.7.3.6	92223	SMAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_22/2023	M	85,03	80,63		85	22.461,87	85	22.461,87	85	22.461,87
4.7.3.7	92223	SMAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_22/2023	M	60,09		60,09	85	35.107,20	85	35.107,20	85	35.107,20
4.7.4			BOCA DE LIXO										
4.7.4.1	101616	SMAPI	PREPARO DE FUNDOS DE VALA COM TARGUITE MENOR QUE 1,5 M (CONCRETO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,19		24,19	85	338,69	85	338,69	85	338,69
4.7.4.2	96614	SMAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM FIOS (OU LIAS) SOBRE SOLO, ESPESURA DE +30 CM+. AF_08/2017	M3	2,61		2,61	85	296,91	85	296,91	85	296,91
4.7.4.3	96620	SMAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LARGO SOBRE SOLO OU FACHOS. AF_08/2017	M3	2,61		2,61	85	3.394,54	85	3.394,54	85	3.394,54
4.7.4.4	C11	CF	APENSOVA TUDO O CONCRETO MACIÇO (SABOIS), ESP = 0,15M (DORMADAL COM ARGAMASSA TRACOS 1:3:8 (CIMENTO):CUI / AREIA) C/ JUNTA DE JOCO. AF_06/2024	M2	62,28		62,28	85	11.695,51	85	11.695,51	85	11.695,51
4.7.4.5	67876	SMAPI	CHARGO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM CORER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_30/2022	M2	114,10		124,20	85	514,60	85	514,60	85	514,60
4.7.4.6	67947	SMAPI	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PÉRTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:1:8, PREPARO MECÂNICO COM RETORNEA 602L, APLICADA MANUAISMENTE EM FAÇOS MÔDULOS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM COLEÇÃO DE TARGUITE. AF_06/2024	M2	45,80		45,80	85	1.051,56	85	1.051,56	85	1.051,56
4.7.4.7	20003	SMAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPOPS COM REGULADOR, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 (CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00			85	4.589,24	85	4.589,24	85	4.589,24
4.7.5			CAIXAS										
4.7.5.1	102617	SMAPI	PREPARO DE FUNDOS DE VALA COM TARGUITE MAIOR QUE 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CONCRETO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,64		16,44	85	86,54	85	86,54	85	86,54
4.7.5.2	96620	SMAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FACHOS, LARGO SOBRE SOLO OU FACHOS. AF_08/2017	M3	5,88		5,88	85	3.279,98	85	3.279,98	85	3.279,98

Sinyvaldo Rodrigues Albino
CPF: 15958

Secretaria de Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

TERMINO: 09/06/2024

CONTRATO Nº: 185/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

PRazo: 10 (dez) meses

CNPJ: 12.087.181/0001-43

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024

DATA: 20/02/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA	ACUMULADO
4.7.3.3	CL1	CP	ALVENARIA TRILHO (CERÂMICO BRANCO/QUARTZ), ESP = 0,15M (DOBRAÇA), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 - 1:2,8 (CIMENTO / CAL / AREIA) / JUNTA DE 2X2M	M2	75,04	75,04	18.129,29	18.129,29	R\$ 18.129,29	R\$ 18.129,29
4.7.3.4	E1678	SMAPI	GRANITO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO REFINAS, COM COLHER DE PEQUENA ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PRELADO MANUAIS, AF. 07/2022	M2	120,33	120,33	82,49	82,49	R\$ 82,49	R\$ 82,49
4.7.3.5	E1747	SMAPI	MARCA LÍQUIDA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3 B, PRÉFABRICO COM REVESTIDA 400L, APLICADA INDIVIDUALMENTE EM FAIXAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, LOM EXECUÇÃO DE TANGAS, AF. 06/2016	M7	62,29	62,29	1.496,39	1.496,39	R\$ 1.496,39	R\$ 1.496,39
4.7.3.6	CP5	CP	RECONSTITUIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÍPICA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FC - 25 MPa, AF. 01/2017	M3	3,89	3,89	8.463,89	8.463,89	R\$ 8.463,89	R\$ 8.463,89
4.7.3.7	ME14	SMAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5 M, AF. 12/2018	UN	5,00	5,00	3.179,29	3.179,29	R\$ 3.179,29	R\$ 3.179,29
4.7.3.8	101617	SMAPI	PRELIMO DE FUNDO DE VALA COM ARGUMA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (CORTO INTERIORE), AF. 08/2020	M0	33,89	33,89	96,39	96,39	R\$ 96,39	R\$ 96,39
4.7.3.7	ME20	SMAPI	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LANES SOBRE SOLO OU RADEIS, AF. 08/2017	M3	1,08	1,08	492,49	492,49	R\$ 492,49	R\$ 492,49
4.7.3.8	CP	CP	RECOMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÍPICA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FC - 25 MPa, AF. 01/2017	M3	33,00	33,00	78.737,65	78.737,65	R\$ 78.737,65	R\$ 78.737,65
4.7.3.8	CL1	CP	GRANITO DE TUDO EM FERRO GALVANIZADO 3'x3'x1,5 CM E CAIAS	M2	33,00	33,00	5.928,67	5.928,67	R\$ 5.928,67	R\$ 5.928,67
4.8			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO, REABITAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPRESENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA OBTENIMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF. 12/2020	M2	14,00	14,00	854,87	854,87	R\$ 854,87	R\$ 854,87
5.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TUBETE DE SOLO PRECORRIMENTAMENTE ARGOSO, AF. 12/2018	M0	10,20,25	10,20,25	2.770,43	2.770,43	R\$ 2.770,43	R\$ 2.770,43
5.1.3.1	100376	SMAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EMPRELEPÍPEDOS, REABITAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	890,30	890,30	88.786,47	88.786,47	R\$ 88.786,47	R\$ 88.786,47
5.1.3.3	95875	SMAPI	TRANSPORTE COM CARRIÃO BROCANTE DE 10 MP, PM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST ATÉ 30 KM (URBANO) - MEDIANE, AF. 07/2020	M3000M	1.122,50	1.122,50	7.689,31	7.689,31	R\$ 7.689,31	R\$ 7.689,31

Sinval Rodrigues Albino
Município: 515058
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA, Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457032
JUNIOR-457032
13487

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
DUARTE-09843852400

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTATION DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 01/2023

CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.191/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.453,05

ACUMULADO: R\$ 3.988.638,32

SALDO: R\$ 1.252.482,99

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024

DATA: 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	
5.1.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FUO) EM TRECHO RETO, COM RECONSTRUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X30 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL) AF_ 06/2016	M	386,95		R\$ 22.813,29	R\$	R\$
5.1.1.5	94214	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FUO) EM TRECHO CURVO, COM RECONSTRUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X30 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL) AF_ 06/2016	M	13,52		R\$ 729,38	R\$	R\$
5.1.1.6	94387	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADE 10x10 CM EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	886,25		R\$ 14.476,23	R\$	R\$
5.1.1.7	94388	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MOLDADE 10x10 CM EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	12,52		R\$ 390,03	R\$	R\$
5.1.1.8	CP	CP	FORNACIMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FUO, COM AQUISIÇÃO, ESTABELECIMENTO E TRANSCORTE DE MATERIAS	M	493,52		R\$ 2.276,83	R\$	R\$
5.1.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 2.738,54	R\$	R\$
5.1.2.1	006	CP	PLACA EMBALEADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X27X3CM	UN	2,00		R\$ 289,28	R\$	R\$
5.1.2.2	010	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RE-LADO DE 1,05 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00		R\$ 928,38	R\$	R\$
5.1.2.3	011	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, 80 LADO X 248 MM - PEQUENA ESCRITÓRIO PARA SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00		R\$ 529,80	R\$	R\$
5.2			LOTE 4 - RUAS LOCALIZADO NO BAIRRO TRANSCORTE SÍTIO DOS SANTOS FIGUEIRA (CORARITI)				R\$ 1.090.325,30	R\$ 274.517,07	R\$ 252.999,74
5.2.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 899.492,39	R\$ 409.140,72	R\$ 487.713,82
5.2.1.1	300576	SMAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREEXISTENTE (TERRAPLENAGEM ARGILOSA) AF_ 11/2009	M2	4.171,12	4.171,12	R\$ 10.099,61	R\$ 10.099,61	R\$ 10.099,61
5.2.1.2	95160	SMAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRAZO 3.13 (CIMENTO E AREIA) AF_ 05/2010	M2	3.853,78	3.853,78	R\$ 378.712,75	R\$ 274.113,18	R\$ 24.895,56
5.2.1.3	95075	SMAPI	TRANSPORTE COM CAPINAÇÃO INCLUSIVE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, CMT ATÉ 30 KM (UNIDADE - MARIANA) AF_ 07/2020	MDETER	13.943,13	10.000,50	R\$ 30.505,27	R\$ 15.489,18	R\$ 5.006,09
5.2.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FUO) EM TRECHO RETO, COM RECONSTRUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X130X30 CM (COMPRIMENTO E BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL) AF_ 06/2016	M	1.057,13	388,00	R\$ 52,64	R\$ 32.454,20	R\$ 10.791,83

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Autuado de 10/06/2024
Município de Garanhuns (PE)
Data: 20/02/2024 20:52:16 - 08:00

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR-45703213
VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213
213487 487

Sinvaldo de Azevedo Albino
Matr. nº 15958
Sec. de Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE
LOCALIZAÇÃO DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 792.453,05

ACUMULADO: R\$ 3.888.638,32

SALDO: R\$ 1.352.482,99

PERÍODO: DATA

09/01/2024 A 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO					
8.1.1.5	94274	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEDO-PIU) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES TORRESMOLINO CM (COMPONENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF_06/2016	M	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19
8.1.1.6	94287	SMAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	3.022,22	3.022,22	3.022,22	3.022,22	3.022,22	3.022,22	3.022,22	3.022,22
8.1.1.7	94288	SMAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23
8.1.1.8	005	CF	ENCARRIMAMENTO CONTÍNUO DE MED-PO, COM AQUECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	3.163,33	3.163,33	3.163,33	3.163,33	3.163,33	3.163,33	3.163,33	3.163,33
8.1.2			SINALIZAÇÃO									
8.1.2.1	006	CF	PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8.1.2.2	010	CF	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, RIGIDO DE 0,240 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8.1.2.3	011	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, P/LADO 0,240 M - FELCULA BONDRELESTRA TRO11-VI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8.2			BLA PROIBIDA DE PAVIMENTAÇÃO									
8.2.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO									
8.2.1.1	309576	SMAPI	REGULARIZANTE EM ARGILOSOS, AF_21/2013	M2	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
8.2.1.2	303100	SMAPI	SOLUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REGIMENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAVO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_20/2020	M2	312,38	312,38	312,38	312,38	312,38	312,38	312,38	312,38
8.2.1.3	50875	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMET ATÉ 30 KM (URBANO: METRO), AF_07/2010	M300KM	435,52	435,52	435,52	435,52	435,52	435,52	435,52	435,52
8.2.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEDO-PIU) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES TORRESMOLINO (COMPONENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF_06/2016	M	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
8.2.1.5	94274	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEDO-PIU) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES TORRESMOLINO (COMPONENTO X COMPONENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF_06/2016	M	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
8.2.1.6	94287	SMAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
8.2.1.7	94288	SMAPI	ERECÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63

Sígnio Rodrigues de Aguiar
 Diretor de Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILDO VIEIRA Avaliador de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3.213487
 Assinatura do Sistema Digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570-457032134
 Data: 2024/02/21 09:55:22 -0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFANTARIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM FLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 185/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/06/2023

TÉRMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CAJARIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 13.087.181/0001-43



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			PREÇO TOTAL							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
6.2.1.8	C05	CP	ESCOMBATEO CONTRA O DEB. DO. COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIA	M	10,61			RS	224,58	RS		RS		RS	5.241.121,31
6.3			ORDENAGEM PLUVIAL												RS 702.453,06
6.3.1	9993	SMAP1	LOCALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUOTIDIANA - AP 10/2023	M	608,84	330,00		RS	3.672,56	RS	3.672,56	RS	3.672,56	RS	RS 3.888.639,32
6.3.2	66021	SMAP1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM REFORÇO ARMADO (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE COLUNAS) - AF 06/2017	M3	59,52	33,37		RS	44,42	RS	2.783,80	RS	2.783,80	RS	RS 1.352.482,89
6.3.3	30278	SMAP1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA) MONTANTE E SEMANTE UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADA EM P.S. (MEL. LARG. MENOR QUE 1,5 M. EM SEÇÃO DE 1ª CATEGORIA, EM OBRAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA) - AF 02/2007	M3	1.035,40	281,50		RS	12,10	RS	17.368,34	RS	9.538,25	RS	RS 3.528,25
6.3.4	C20	CP	REGULAGEM MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M2	3.024,04	325,00		RS	3,52	RS	3.532,58	RS	2.924,03	RS	RS 2.924,03
6.3.5	C37	CP	COLEÇÃO DE AREIA	M3	334,56	305,00		RS	82,83	RS	18.189,28	RS	18.054,09	RS	RS 18.054,09
6.3.6	34925	SMAP1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL, SENSADO - MODAL, AF 07/2020	MUNDO	5,50	3,17		RS	2,12	RS	11.662,16	RS	6.631,23	RS	RS 6.631,23
6.3.7	C21	CP	ROÇA DE LORO DURA, EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M	UN	14,08	14,00		RS	3.872,41	RS	50.853,74	RS	50.853,74	RS	RS 50.853,74
6.3.8	C35	CP	GRÉLIA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ GALPÕES E GARBAS	M2	16,32			RS	2,62	RS	4.483,43	RS		RS	RS
6.3.9	C22	CP	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TI. MACIÇOS ESP. = 0,20M. DIM. INT. = 1,40 X 1,40 X 1,60 M. JUNTA REGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMAGEM E ASSENTAMENTO - AF 31/2013	UN	14,00	18,00		RS	4.964,55	RS	73.709,10	RS	73.709,10	RS	RS 73.709,10
6.3.10	C23	CP	ROÇA DE BOTE 0 - 1,00 M - ESCORRIMENTO 45° - REGA E BOTA COMERCIAIS - ALAS ESCORRAS	UN	3,00			RS	4.958,18	RS	4.958,18	RS		RS	RS
6.3.11	92210	SMAP1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA REGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMAGEM E ASSENTAMENTO - AF 31/2013	M	31,23			RS	120,27	RS	3.053,62	RS		RS	RS
6.3.12	92226	SMAP1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA REGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMAGEM E ASSENTAMENTO - AF 31/2013	M	80,13	205,00		RS	523,98	RS	318.099,09	RS	180.370,00	RS	RS 180.370,00
6.3.13	93302	SMAP1	REATERO MANEIRA DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF 04/2016	M3	847,22	312,25		RS	31,76	RS	78.907,79	RS	46.484,94	RS	RS 46.484,94
6.3.14	10060	SMAP1	CARGA, MANEIRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 30 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - ESCAVADA DE 1,20 M / 255 HP) E DESCARGA LIVRE (LUNARIE - M3) - AF 02/2020	M3	648,18	278,25		RS	3,80	RS	3.729,52	RS	3.533,55	RS	RS 3.533,55
7.0	LOTE 5 - RUAS LOCACIONAIS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COMAR B)										RS	508.393,90	RS	508.393,90	RS 508.393,90
7.1	RUAS JOSÉ SILVESTRE NETO										RS	43.337,80	RS	43.337,80	RS 43.337,80
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO										RS	45.101,28	RS	45.101,28	RS 45.101,28

Silvia Rodrigues
 Matrícula: 15958
 Secretária de Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400
 Avenida de Barra Digital em
 Garanhuns - PE
 DUARTE-09843852400
 Garanhuns - PE
 55.32.33.4100

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570
 3213487
 Avenida de Barra Digital em
 Garanhuns - PE
 DUARTE-09843852400
 Garanhuns - PE
 55.32.33.4100

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº 195/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INSCRIÇÃO Nº 06/01/2023

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CAISSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.241.121,31
VALOR MEDIADO:	R\$ 702.453,06
ACUMULADO:	R\$ 3.888.638,32
SALDO:	R\$ 1.352.482,99
DATA	
20/03/2024	

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEIO	ACUMULADO ANTERIOR	MEIO	ACUMULADO
7.1.1.1	10076	SM01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3.244,89	3.244,89	3,25	3.225,96	3.225,96	3.225,96
7.1.1.2	10118	SM01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRILCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	3.096,09	777,20	30,76	99.062,64	96.000,07	96.000,07
7.1.1.3	95875	SM01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAUCALANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (URUBATE-MOJUM). AF. 07/2020	MEDIDA	3.910,71	3.279,11	2,36	4.885,21	3.018,09	3.018,09
7.1.1.4	94271	SM01	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEDIADA) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X330X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA), PARA VIAS URBANAS (RUA VÁRIO, AF. 06/2016)	M	311,85	209,14	57,62	29.274,12	12.050,64	12.050,64
7.1.1.5	94074	SM01	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEDIADA) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X330X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA), PARA VIAS URBANAS (RUA VÁRIO, AF. 06/2016)	M	14,90	3,43	61,22	1.158,00	377,22	377,22
7.1.1.6	94237	SM01	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE 16 LIXO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	351,85	209,14	37,22	33.096,22	7.794,13	7.794,13
7.1.1.7	94288	SM01	REFORMA DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE 16 LIXO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	13,20	3,42	45,48	89,30	49,64	49,64
7.1.1.8	005	CP	DESCARRAMENTO CONTÍNUO DE MÓDULO, COM ADIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS	M	470,26	229,04	3,67	2.182,20	1.291,08	1.291,08
7.1.2			SINALIZAÇÃO							
7.1.2.1	008	CP	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BURACO, DIMENSÕES 450X50 CM	UN	2,00		130,18	260,36		
7.1.2.2	039	CP	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE RESHIMENTAÇÃO - RUA DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00		454,13	1.856,52		
7.1.2.3	031	CP	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, 61 (LADO 0,248 M - POLICIA RETORREFLUTIVA TPO 11.3 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00		176,79	1.118,80		
7.2			RUA VIBRADOR DE ANDARAÍ MEIO PAVIMENTAÇÃO							
7.2.1	10076	SM01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3.313,03	3.313,03	4,55	3.163,12	3.163,12	3.163,12
7.2.1.1	10118	SM01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRILCO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	3.254,52	290,18	30,76	306.284,23	46.993,03	46.993,03
7.2.1.1.1	95875	SM01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BAUCALANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (URUBATE-MOJUM). AF. 07/2020	MEDIDA	2.091,98	1.377,44	2,36	4.937,07	3.250,25	3.250,25

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15956
Mestre em Serviços Públicos
Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.02.27 09:30:49 -03'00'

Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR-4570
3213487 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 186/2023

PRazo: 10 (dez) meses

INICIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO:

09/01/2024 A 30/03/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 6.241.121,31

VALOR MEDIÇÃO:

R\$ 702.463,95

ACUMULADO:

R\$ 3.888.636,32

SALDO:

R\$ 1.352.482,99

DATA

30/03/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			R. URB. C/MS CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	MEDIO	ACUMULADO ANTERIOR		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIO	ACUMULADO
7.2.1.4	9473	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GOMA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X30X10CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF. 06/2015.	M	316,27	100,13	200,13	R\$ 37,62	R\$ 13.980,88	R\$	R\$ 13.511,49	R\$ 11.531,49
7.2.1.5	9474	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GOMA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X30X10CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF. 06/2015.	M	18,90	28,29	18,90	R\$ 31,27	R\$ 1.358,00	R\$	R\$ 1.358,00	R\$ 1.358,00
7.2.1.6	9475	SMAPI	EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2015.	M	346,27	100,13	200,13	R\$ 37,22	R\$ 12.996,27	R\$	R\$ 7.498,43	R\$ 7.498,43
7.2.1.7	9476	SMAPI	EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADEIRA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2015.	M	18,90	18,90	18,90	R\$ 45,58	R\$ 861,16	R\$	R\$ 861,16	R\$ 861,16
7.2.1.8	025	CF	ESCOMBAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM ACURTIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTES DE MATÉRIA.	M	365,82	233,03	233,03	R\$ 3,67	R\$ 1.079,24	R\$	R\$ 1.741,90	R\$ 1.251,90
7.2.2			SINALIZAÇÃO									
7.2.2.1	026	CF	PLACA ISOMÉTRICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	2,00			R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$	R\$	R\$
7.2.2.2	010	CF	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RUA LADO DE 0,24 M - TORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00			R\$ 164,23	R\$ 656,78	R\$	R\$	R\$
7.2.2.3	011	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, REILADO 0,24 M - PEQUENA RETROREFLETIVA (TPO 1 - S. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO)	UN	4,00			R\$ 279,70	R\$ 1.118,80	R\$	R\$	R\$
7.3			RUA RUA HENRIQUE DE ALBUQUERQUE									
7.3.1			ENVIRONMENTAÇÃO									
7.3.1.1	10576	SMAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	3.980,54			R\$ 2,53	R\$ 10.070,77	R\$	R\$	R\$
7.3.1.2	10110	SMAPI	PREDOMINANTEMENTE AREGOSOS, AF. 11/2019	M2	3.330,20			R\$ 96,78	R\$ 320.322,56	R\$	R\$	R\$
7.3.1.3	9087	SMAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISAIS (SERTÕES, REGULAMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:1 COMBETO E AREIA), AF. 06/2020	M2	2.154,62			R\$ 2,26	R\$ 4.869,62	R\$	R\$	R\$
7.3.1.4	9473	SMAPI	TRANSPORTE COM CAMBRIÃO FACULANTE DE 30 M ³ , EM VIA URBANA (PARALELEPÍEDO), COM ATÉ 30 KM (LINHA DE NEGRIM), AF. 07/2010	M	347,29			R\$ 37,44	R\$ 13.000,84	R\$	R\$	R\$
7.3.1.5	9474	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GOMA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X30X10CM (COMPLEMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL), AF. 06/2015.	M	17,38			R\$ 61,27	R\$ 1.062,65	R\$	R\$	R\$

Sinalizações em R\$ 159,53
Medição em R\$ 159,53
Sua. de Obras e Serviços Públicos
Prof.ª Maria Helena da Garanhuns

GILDO VIEIRA Assessor de Apoio
DA COSTA Digital por Celular
JUNIOR-4570 VISA DA COSTA
3213482 JUNIOR-4570/2023.14

Página 25 de 27

GILSON ALFREDO
BARRETO
DUARTE-05943652400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 195/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2024

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CHP.J: 12.087.1816091-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.241.121,31
 VALOR MEDIÇÃO: R\$ 702.453,95
 ACUMULADO: R\$ 3.888.638,32
 SALDO: R\$ 1.352.482,99

PERÍODO: 09/01/2024 A 30/02/2024
 DATA: 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
7.4.1.6	94287	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USURADO, MOEDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	342,02	-	-	R\$ 32,22	R\$ 31.915,13	R\$ -	R\$ -
7.4.1.7	94288	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USURADO, MOEDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	31,18	-	-	R\$ 48,28	R\$ 1.472,87	R\$ -	R\$ -
7.4.1.8	005	CP	DESCARRAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM ADAPTAÇÃO, ENFAIXAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	376,67	-	-	R\$ 3,67	R\$ 1.382,06	R\$ -	R\$ -
7.4.2			SINALIZAÇÃO								
7.4.2.1	006	CP	PLACA ESMALEADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, DIMENSÕES 40X35X5CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,18	R\$ 260,36	R\$ -	R\$ -
7.4.2.2	010	CP	SUPOSTO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGIMENTAÇÃO - R3 - LARGO DE 0,48 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 464,13	R\$ 1.856,56	R\$ -	R\$ -
7.4.2.3	011	CP	PLACA DE REGIMENTAÇÃO EM AÇO, RE LANCODAR M - PLACUDA METRORRETIVA TIPO L+ S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 270,20	R\$ 1.080,80	R\$ -	R\$ -
7.4			RUA VALENTIM JOSÉ DOS SANTOS								
7.4.1			PAVIMENTAÇÃO								
7.4.1.1	10679	SMAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO, AF. 31/2019	M2	3.120,12	-	-	R\$ 2,55	R\$ 7.956,43	R\$ -	R\$ -
7.4.1.2	10118	SMAPI	DETECÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REBURTAMENTO COM ARGAMASSA TIPO L+ S E MEDIO E APICAL, AF. 05/2020	M2	1.003,38	-	-	R\$ 30,25	R\$ 30.341,61	R\$ -	R\$ -
7.4.1.3	55875	SMAPI	TRAPPORTO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMET ATÉ 30 KM (PREÇO DE MEDIÇÃO), AF. 07/2016	POSTO	1.013,42	-	-	R\$ 2,16	R\$ 2.188,88	R\$ -	R\$ -
7.4.1.4	94273	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEO-FIO) EM TRECHO CURVO, CORRECORRIDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS), AF. 06/2016	M	350,04	-	-	R\$ 37,62	R\$ 13.180,50	R\$ -	R\$ -
7.4.1.5	94274	SMAPI	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MEO-FIO) EM TRECHO CURVO, CORRECORRIDA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS), AF. 06/2016	M	15,34	-	-	R\$ 61,27	R\$ 939,33	R\$ -	R\$ -
7.4.1.6	94287	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USURADO, MOEDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	350,04	-	-	R\$ 37,22	R\$ 13.026,48	R\$ -	R\$ -
7.4.1.7	94288	SMAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USURADO, MOEDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	75,34	-	-	R\$ 46,34	R\$ 3.491,07	R\$ -	R\$ -
7.4.1.8	005	CP	DESCARRAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM ADAPTAÇÃO, ENFAIXAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	325,38	-	-	R\$ 3,67	R\$ 1.194,22	R\$ -	R\$ -
7.4.2			SINALIZAÇÃO								
7.4.2.1	006	CP	PLACA ESMALEADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUÁ, DIMENSÕES 40X35X5CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,18	R\$ 260,36	R\$ -	R\$ -

Simval Rodrigues Albino
 Simval Rodrigues Albino - 1.5958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 Data: 2024.02.27 09:33:52
 CPF: 09843852460 - 4282

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 Data: 2024.02.27 09:33:52
 CPF: 09843852460 - 4282

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BARRIOS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 186/2023

PRAZO: 10 (dez) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/08/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 13.067.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.241.121,31
 VALOR MEDIADO: R\$ 782.463,05
 ACUMULADO: R\$ 3.868.638,32
 SALDO: R\$ 1.382.482,99

PERÍODO: 09/01/2024 A 20/02/2024
 DATA: 20/02/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	METRO	ACUMULADO	PREÇO ANTERIOR	PREÇO	ACUMULADO
7.43.2	C10	CF	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,108 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	---	---	---	R\$ 1.856,19	R\$	---
7.43.5	C11	CF	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PEQUENA RETORNELEIRA TPO1 - S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	---	---	---	R\$ 1.131,08	R\$	---
TOTAL									5.241.121,31		702.453,05
									3.100.362,01		3.868.638,32

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400. Dados: 2024.02.27 09:33:15 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703 213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213 487

Sivaldo Rodrigues Albino
 Matrícula: 15558
 Serviço: Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									43,44	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									H	
	HORAS /SEMANA	X	SEMANA /MÊS	X	QUANT. MESES	OBSERVAÇÕES					
						PROPORCIONAL A MEDIÇÃO				11,91%	
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									MES	
	QUANT. MESES					OBSERVAÇÕES				0,72	
						PROPORCIONAL A MEDIÇÃO				11,91%	
LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI											
3.0	RUA PROJETADA 03										
3.4	PAVIMENTAÇÃO										
3.4.2	PAVIMENTAÇÃO										
3.4.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020									M2	719,36
	COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
	128,920	x	5,40	x	1,00	E0 - E12+15,922				= 696,17	
	ÁREA					OBSERVAÇÕES					
	22,490					ENTROCAMENTO - PAV. INÍCIO				= 0,00	
	23,190					ENTROCAMENTO - PAV. FINAL				= 23,19	
3.4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020									M3XKM	1.439,02
	COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS, PE-

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

128,920	x	5,40	x	0,12	x	16,67	x	E0 - E12+15,922	=	1.392,61
OBSERVAÇÕES										
								ENTROCAMENTO - PAV. INÍCIO	=	0,00
23,190	x		x	0,12	x	16,67	x	ENTROCAMENTO - PAV. FINAL	=	46,38
3.4.2.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016										
OBSERVAÇÕES										
COMP	x	QUANT.						LADO ESQUERDO	=	117,05
117,05	x	1,00						LADO DIREITO	=	117,05
3.4.2.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016										
OBSERVAÇÕES										
COMP	x	QUANT.						LADO DIREITO - ENTROCAMENTO INÍCIO	=	4,70
4,70	x	1,00						LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO INÍCIO	=	4,73
4,73	x	1,00						LADO DIREITO - ENTROCAMENTO FINAL	=	4,76
4,76	x	1,00						LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO FINAL	=	4,64
4,64	x	1,00								
3.4.2.6 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016										
OBSERVAÇÕES										
COMP	x	QUANT.						LADO ESQUERDO	=	117,05
117,05	x	1,00						LADO DIREITO	=	117,05

Sirivaldo Rodrigues Albino
Mestrando em Engenharia de Obras Civis
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134
15958
15958
VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:0984-3852-400
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000
CNPJ: 11.303.906/0001-00
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
11.303.906/0001-00
Prefeitura Municipal de Garanhuns

3213487

87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

3.4.2.7	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	18,83
	COMP. x QUANT.		
	4,70 x 1,00	=	4,70
	4,73 x 1,00	=	4,73
	4,76 x 1,00	=	4,76
	4,64 x 1,00	=	4,64
	OBSERVAÇÕES		
	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO INÍCIO		
	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO INÍCIO		
	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO FINAL		
	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO FINAL		
3.4.2.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	252,92
	COMP. x QUANT.		
	117,05 x 1,00	=	117,05
	117,05 x 1,00	=	117,05
	4,70 x 1,00	=	4,70
	4,73 x 1,00	=	4,73
	4,76 x 1,00	=	4,76
	4,64 x 1,00	=	4,64
	OBSERVAÇÕES		
	LADO ESQUERDO		
	LADO DIREITO		
	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO INÍCIO		
	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO INÍCIO		
	LADO DIREITO - ENTROCAMENTO FINAL		
	LADO ESQUERDO - ENTROCAMENTO FINAL		
3.5	RUA PROJETADA 04		
3.5.1	PAVIMENTAÇÃO		
3.5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	M2	108,00
	COMP. x LARG. x QUANT.		
	20,000 x 5,40 x 1,00	=	108,00
	OBSERVAÇÕES		
	E0 - E11+13,065		

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE-09843852400
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400
 Data: 20/04/2023 09:44:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por
 digital por Gildo M
 DA COSTA VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR-4570 JUNIOR-45703219 Prefeitura Municipal de Garanhuns
 3213487 487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

ÁREA		x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
28,240		x		ENTRONCAMENTO - PAV. FINAL		= 0,00
3.5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					M3XKM
216,04						216,04
COMP. x LARG. x ESP.		x	x	OBSERVAÇÕES		
20,000	x 5,40	x 0,12	x	E0 - E11+13,065		= 216,04
ÁREA		x	ESP.	OBSERVAÇÕES		
28,240	x	x	16,67	ENTRONCAMENTO - PAV. FINAL		= 0,00
3.5.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					M
40,00						40,00
COMP. x QUANT.				OBSERVAÇÕES		
20,00	x 1,00			LADO ESQUERDO		= 20,00
20,00	x 1,00			LADO ESQUERDO		= 20,00
3.5.1.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016					M
40,00						40,00
COMP. x QUANT.				OBSERVAÇÕES		
20,00	x 1,00			LADO ESQUERDO		= 20,00
20,00	x 1,00			LADO DIREITO		= 20,00
3.5.1.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL					M
40,00						40,00
COMP. x QUANT.				OBSERVAÇÕES		
20,00	x 1,00			LADO ESQUERDO		= 20,00

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843652400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843652400
Dados: 2024.02.27 08:53:01 -0300

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87.3762-7000
213487

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
Dados: 2024.02.27 08:53:01 -0300
213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER
 CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

3.7.1.8		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL										M	40,00			
COMP.	x	QUANT.														
20,00	x	1,00														= 20,00
20,00	x	1,00														= 20,00
3.10																
3.10.1 RUA PROJETADA 09 PAVIMENTAÇÃO																
3.10.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										M2	121,15			
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.												
22,44	x	5,40	x	1,00												= 121,15
3.10.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020																
COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM										
22,437	x	5,40	x	0,12	x	16,67										= 242,37
3.10.1.4		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016										M	36,51			
COMP.	x	QUANT.														
18,26	x	1,00														= 18,25
18,26	x	1,00														= 18,25

GILSON AURELIO
 BARRIETO
 DUARTE:09843852400
 CTE00

Autorizado de forma digital por:
 GILSON AURELIO BARRIETO
 DUARTE:09843852400
 Data: 2024.02.27 09:35:10

GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR:4570
 3213487

Autorizado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 2019558
 Sec. de Obras e Publicas
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

3.10.1.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		M	36,51
	COMP	X QUANT.		
	18,26	X 1,00	=	18,25
	18,26	X 1,00	=	18,25
	OBSERVAÇÕES			
	LADO ESQUERDO			
	LADO DIREITO			
3.10.1.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL		M	36,51
	COMP	X QUANT.		
	18,26	X 1,00	=	18,25
	18,26	X 1,00	=	18,25
	OBSERVAÇÕES			
	LADO ESQUERDO			
	LADO ESQUERDO			
3.12	DRENAGEM PLUVIAL			
3.12.1	LOCAÇÃO			
3.12.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018		M	139,74
	13,770	X 1,00	=	13,77
	21,660	X 1,00	=	21,66
	36,010	X 1,00	=	36,01
	8,290	X 1,00	=	8,29
	34,120	X 1,00	=	34,12
	25,890	X 1,00	=	25,89
	Ø1000 (CALHA4 - C9)			
	Ø1000 (C9 - C10)			
	Ø1000 (C10 - C11)			
	Ø1000 (C11 - C12)			
	Ø1000 (C12 - C13)			
	Ø1000 (C13 - C14)			
3.12.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE.09843852400
 Data: 2024.02.27 09:35:14 -03'00'

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR.4570 JUNIOR.45703213 487
 DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 487
 3213487

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 Prefeitura Municipal de Garanhuns
 Rua dos Rodrigues Albuquerque
 19955

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER
 CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

3.12.2.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021						M3	475,11	
		Ø1000 (CALHA 1 - C9)						=	38,18	
		Ø1000 (C9 - C10)						=	73,21	
		Ø1000 (C10 - C11)						=	122,38	
		Ø1000 (C11 - C12)						=	25,07	
		Ø1000 (C12 - C13)						=	134,54	
		Ø1000 (C13 - C14)						=	81,72	
3.12.2.3		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021						M3	180,40	
		COMP	X	LARG.	X	ALT.				
		2,00	X	2,00	X	2,42		=	9,68	
		2,00	X	2,00	X	2,45		=	9,80	
		2,00	X	2,00	X	2,43		=	9,72	
		2,00	X	2,00	X	2,43		=	9,72	
		2,00	X	2,00	X	2,42		=	9,68	
		2,00	X	2,00	X	2,63		=	10,52	
		2,00	X	2,00	X	2,43		=	9,72	
		2,00	X	2,00	X	2,15		=	8,60	
		2,00	X	2,00	X	2,15		=	8,60	
		2,00	X	2,00	X	2,15		=	8,60	
		6,700	X	2,00	X	2,28		=	30,55	
		6,700	X	2,00	X	2,28		=	30,55	
		6,700	X	2,00	X	2,03		=	27,20	
		6,900	X	2,00	X	2,03		=	28,01	
		OBSERVAÇÕES								
						C12		=	9,68	
						C13		=	9,80	
						C14		=	9,72	
						C15		=	9,72	
						C17		=	9,68	
						C18		=	10,52	
						C19		=	9,72	
						C20		=	8,60	
						C21		=	8,60	
						C22		=	8,60	
						CALHA 1		=	30,55	
						CALHA 2		=	30,55	
						CALHA 3		=	27,20	
						CALHA 4		=	28,01	

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
 Data: 20/12/2021 09:05:19 -02'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA
 DA COSTA JUNIOR:4570 COSTA JUNIOR:45701213
 3213487 487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNSIPE.
LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER
CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 06

3.12.2.4	COMP			x	LARG.	x	ALT.	OBSERVAÇÕES	M3	13,32	
	2,00	x	3,33								=
3.12.2.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020									M2	678,73
	ALT.	x	COMP.	x	LADOS			OBSERVAÇÕES			
	2,04	x	13,370	x	2,00			Ø1000 (CALHA4 - C9)	=	54,54	
	2,46	x	21,260	x	2,00			Ø1000 (C9 - C10)	=	104,59	
	2,46	x	35,610	x	2,00			Ø1000 (C10 - C11)	=	174,84	
	2,27	x	7,890	x	2,00			Ø1000 (C11 - C12)	=	35,82	
	2,85	x	33,720	x	2,00			Ø1000 (C12 - C13)	=	192,20	
	2,29	x	25,490	x	2,00			Ø1000 (C13 - C14)	=	116,74	
3.12.2.6	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020									M2	104,96
	COMP.	x	ALT.	x	QUANT.			OBSERVAÇÕES			
	2,00	x	2,22	x	2,00			C1	=	8,88	
	2,00	x	2,31	x	2,00			C2	=	9,24	
	2,00	x	2,23	x	2,00			C3	=	8,92	
	2,00	x	2,24	x	2,00			C4	=	8,96	
	2,00	x	2,46	x	2,00			C5	=	9,84	
	2,00	x	2,28	x	2,00			C6	=	9,12	
	2,00	x	2,23	x	2,00			C7	=	8,92	
	2,00	x	2,63	x	2,00			C8	=	10,52	

Sinal no Arquivo Albinho
Nº 15956
Sec. Planejamento e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213
467

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Data: 2024.02.27 09:15:24 -01'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87.3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

COLCHÃO DE AREIA									
COMP.	X	LARG.	X	ESP.	OBSERVAÇÕES	M3	39,10		
13,770	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (CALHA4 -C9)	=	3,85		
21,660	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (C9 - C10)	=	6,06		
36,010	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (C10 - C11)	=	10,08		
8,290	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (C11 - C12)	=	2,32		
34,120	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (C12 - C13)	=	9,55		
25,890	X	1,40	X	0,20	Ø1000 (C13 - C14)	=	7,24		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).									
AF_07/2020									
VOLUME	X	DIST.			OBSERVAÇÕES				
39,10	X	16,67			TRANSPORTE AREIA	=	651,79		
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015									
COMP.	X	QUANT.			OBSERVAÇÕES				
28,740	X	1,00			Ø500 (CALHA2 -C16)	=	28,74		
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015									
COMP.	X	QUANT.			OBSERVAÇÕES				
13,770	X	1,00			Ø1000 (CALHA4 -C9)	=	13,77		
21,660	X	1,00			Ø1000 (C9 - C10)	=	21,66		

GILSON AURELIO
BARRETO
DIARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DIARTE-09843852400
Data: 2014.02.27 09:35:33 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de
forma digital por Gilvo Albino
DA COSTA Gilvo Albino
JUNIOR-4570 COSTA
3213487
Sac. de Obras e Serviços Públicos
JUNIOR:45703213
Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

4		Ø1000 (C10 - C11)		Ø1000 (C11 - C12)		Ø1000 (C12 - C13)		Ø1000 (C13 - C14)			
	36,010	x	1,00							=	36,01
	8,290	x	1,00							=	8,29
	34,120	x	1,00							=	34,12
	25,890	x	1,00							=	25,89
LOTE 2 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA											
4.7 DRENAGEM PLUVIAL											
4.7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021											
4.7.2.1	QUANT.	x	COMP.	x	LARG.	x	PROF.	OBSERVAÇÕES			
	6,00	x	1,80	x	1,12	x	1,60	Caixas Boca de Leão - Tipo 1		=	19,35
	2,00	x	1,80	x	1,12	x	1,53	Caixas Boca de Leão - Tipo 2		=	6,14
	1,00	x	1,79	x	0,70	x	1,60	BLCT 1 - BLCT 1		=	2,00
	1,00	x	7,07	x	0,70	x	1,60	BLCT 1 para BLCT 2		=	7,91
	1,000	x	1,50	x	0,70	x	1,60	BLCT 2 - BLCT 2		=	1,68
	1,000	x	2,71	x	0,80	x	1,62	BLCT 2 para CX 1 (1)		=	3,50
	1,000	x	1,50	x	0,70	x	1,60	BLCD - BLCD		=	1,68
	1,000	x	7,29	x	0,70	x	1,60	BLCD para BLCT 3		=	8,16
	1,000	x	1,29	x	0,70	x	1,60	BLCT 3 - BLCT 3		=	1,44
	1,000	x	2,64	x	0,80	x	1,62	BLCT 3 para CX 1 (1)		=	3,41
	1,000	x	2,00	x	2,00	x	1,63	CX 1 (1)		=	6,52
	1,000	x	2,00	x	2,00	x	1,85	CX 1 (2)		=	7,40
	1,000	x	2,00	x	2,00	x	1,85	CX 1 (3)		=	7,40
	1,000	x	2,00	x	2,00	x	2,14	CX 1 (4)		=	8,56
	1,000	x	2,00	x	2,00	x	2,14	CX 1 (5)		=	8,56
	1,000	x	6,46	x	1,00	x	2,14	CX1 (4) para CX1 (5)		=	13,82
	1,000	x	9,78	x	1,00	x	2,14	CX1 (5) para Rede existente		=	20,92
	1,000	x	12,00	x	1,00	x	1,74	CX 1 (1) para CX 1 (2)		=	20,88

Assinado de forma eletrônica
 Gilson Albreto Barreto
 Diretor de Obras e Serviços Públicos
 Município de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma eletrônica
 DA COSTA digital por GILDO
 JUNIOR-45703 VIEIRA DA COSTA
 213487 JUNIOR-45703 JUNIOR-45703213
 487

Assinado de forma digital por
 GILSON ALBRETO BARRETO
 DUARTE-09842852400
 Data: 2024.02.27 09:35:38 -0300

GILSON ALBRETO
 BARRETO
 DUARTE-09842852400

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87.3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

1,000	x	5,29	x	1,00	x	1,84	=	9,73
1,000	x	24,13	x	1,00	x	1,85	=	44,64
1,000	x	22,95	x	1,00	x	2,00	=	45,78
2,000	x	1,80	x	1,12	x	1,60	=	6,45
2,000	x	1,80	x	1,12	x	1,53	=	6,14
1,000	x	1,50	x	0,70	x	1,60	=	1,68
1,000	x	3,19	x	0,80	x	1,62	=	4,12
1,000	x	1,29	x	0,70	x	1,60	=	1,44
1,000	x	3,77	x	0,80	x	1,62	=	4,87
1,000	x	7,95	x	2,00	x	1,83	=	29,19

RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA

4.7.2.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 493,84

Quant	x	Compr.	x	Profund.	OBSERVAÇÕES
12,00	x	1,80	x	1,60	Caixas Boca de Leão - Tipo 1
4,00	x	1,80	x	1,53	Caixas Boca de Leão - Tipo 2
2,00	x	1,79	x	1,60	BLCT 1 - BLCT 1
2,00	x	7,07	x	1,60	BLCT 1 para BLCT 2
2,00	x	1,50	x	1,60	BLCT 2 - BLCT 2
2,00	x	2,71	x	1,62	BLCT 2 para CX 1 (1)
2,00	x	1,50	x	1,60	BLCD - BLCD
2,00	x	7,29	x	1,60	BLCD para BLCT 3
2,00	x	1,29	x	1,60	BLCT 3 - BLCT 3
2,00	x	2,64	x	1,62	BLCT 3 para CX 1 (1)
2,00	x	6,46	x	2,14	CX1 (4) para CX1 (5)
2,00	x	9,78	x	2,14	CX1 (5) para Rede existente
2,00	x	12,00	x	1,74	CX 1 (1) para CX 1 (2)
2,00	x	5,29	x	1,84	CX1 (2) para Grelha

Silvio Garanhuns Albino
Mestre de Obras
CNPJ: 11.955
Rua... de Garanhuns

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:4570 3213487

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 125 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO DUARTE:09843852400 DUARTE:09843852400 3213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER
CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

BOCA DE LEÃO											
4.7.4											
4.7.4.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020									M2	24,19
	Quant.	x	Compr.	x	Largura		OBSERVAÇÕES				
	12,00	x	1,80	x	1,12		Caixas Boca de Leão			= 24,19	
4.7.4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017									M3	2,41
	Quant.	x	Compr.	x	Larg.	x	OBSERVAÇÕES				
	12,00	x	1,80	x	1,12	x	Caixas Boca de Leão			= 2,41	
4.7.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017									M3	2,41
	Quant.	x	Compr.	x	Larg.	x	OBSERVAÇÕES				
	12,00	x	1,80	x	1,12	x	Caixas Boca de Leão			= 2,41	
4.7.4.4	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM									M2	62,24
	Quant.	x	Profund.	x	Compr.		OBSERVAÇÕES				
	4,00	x	1,53	x	3,38		Caixas Boca de Leão - Tipo 1			= 20,51	
	8,00	x	1,60	x	3,38		Caixas Boca de Leão - Tipo 2			= 43,28	
	Quant.	x	Área				Desconto Tubulação				
	16,00	x	-0,07								
	4,00	x	-0,13							= -1,13	
										= -0,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

Item	Descrição	Quant.	Altura	Quant.	OBSERVAÇÕES	Medida	Valor	
4.7.4.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	124,30	
	Chapisco Externo							
		Perímet.	x	Altura	x	Quant.		
		4,24	x	1,53	x	4,00	= 25,86	
		4,24	x	1,60	x	8,00	= 54,27	
		Desconto Tubulação						
		Quant.	x	Área				
		16,00	x	-0,07			= -1,13	
		4,00	x	-0,13			= -0,50	
		Chapisco Interno						
		Perímet.	x	Altura	x	Quant.		
		2,51	x	1,53	x	4,00	= 15,31	
		2,51	x	1,60	x	8,00	= 32,12	
		Desconto Tubulação						
		Quant.	x	Área				
		16,00	x	-0,07			= -1,13	
		4,00	x	-0,13			= -0,50	
4.7.4.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014					M2	45,80	
	Reboco Interno							
		Perímet.	x	Altura	x	Quant.		
		2,51	x	1,53	x	4,00	= 15,31	
		2,51	x	1,60	x	8,00	= 32,12	

GILSON ALRELIO
BARRITO
DUARTE-09843652400

Assinatura de forma digital por
GILSON ALRELIO BARRITO
DUARTE-09843652400

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VERA DA
COSTA
RUIZOR-45703213487

Assinado de forma

digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
RUIZOR-45703213

Assinado digitalmente por
Simão Rodrigues Albino
CPF: 010.159.953
Município de Garanhuns
Secretaria de Planejamento e Gestão
Rua da União, 159 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904
Fones: 87 3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

4.7.5.3	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM			M2	75,04	
	Quant.	x	Profund.			x
	1,00	x	1,28	x	5,60	= 7,16
	1,00	x	1,50	x	5,60	= 8,40
	1,00	x	1,50	x	5,60	= 8,40
	1,00	x	1,79	x	5,60	= 10,02
	1,00	x	1,79	x	5,60	= 10,02
	Desconto Tubulação					
	2,00	x	Área			= -0,25
	1,00	x	-0,13			= -0,28
	3,00	x	-0,28			= -0,84
	2,00	x	-0,13			= -0,25
	2,00	x	-0,28			= -0,56
	2,00	x	-0,28			= -0,56
	2,00	x	-0,28			= -0,56
	RUA DAVILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA					
	OBSERVAÇÕES					
	1,00	x	1,78	x	5,20	= 9,25
	1,00	x	1,85	x	5,20	= 9,62
	1,00	x	1,87	x	5,20	= 9,72
	1,00	x	1,78	x	5,20	= 9,25
	Desconto Tubulação					
	2,00	x	Área			= -1,00
	2,00	x	-0,50			= -1,00

GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR-457032
 13487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457032
 Matrícula Profissional nº 13487
 Conselho Municipal de Garanhuns

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE-09843632-400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843632-400



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER
 CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

2,00	x	-0,50							=	-1,00	
1,00	x	-0,50							=	-0,50	
<p>4.7.5.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022</p>											
<p style="text-align: center;">Chapisco Externo</p>											
Perimet.	x	Altura	x	Quant.	OBSERVAÇÕES						
6,40	x	1,28	x	1,00	CX (1)						
6,40	x	1,50	x	1,00	CX (2)						
6,40	x	1,50	x	1,00	CX (3)						
6,40	x	1,79	x	1,00	CX (4)						
6,40	x	1,79	x	1,00	CX (5)						
<p style="text-align: center;">Desconto Tubulação</p>											
Quant.	x	Área									
2,00	x	-0,13	Desconto Tubo 400mm CX 1 (1)								
1,00	x	-0,28	Desconto Tubo 500mm CX 1 (1)								
3,00	x	-0,28	Desconto Tubo 600mm CX 1 (2)								
2,00	x	-0,13	Desconto Tubo 400mm CX 1 (3)								
2,00	x	-0,28	Desconto Tubo 600mm CX 1 (3)								
2,00	x	-0,28	Desconto Tubo 600mm CX 1 (4)								
2,00	x	-0,28	Desconto Tubo 600mm CX 1 (5)								
<p style="text-align: center;">Chapisco Interno</p>											
Perimet.	x	Altura	x	Quant.	OBSERVAÇÕES						
4,80	x	1,28	x	1,00	CX (1)						
4,80	x	1,50	x	1,00	CX (2)						
4,80	x	1,50	x	1,00	CX (3)						
4,80	x	1,79	x	1,00	CX (4)						
4,80	x	1,79	x	1,00	CX (5)						
										M2	150,11

GILDO VIEIRA Assinado eletronicamente
 DA COSTA digital por GILDO VIEIRA JUNIOR
 JUNIOR-4570 ANOR-45703213
 3213487
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

Assinado eletronicamente por
 GILSON AURELIO BARBETO
 DUARTE-09843852400
 43200



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

Quant.	x	Área	Quant.	x	Área	Quant.	x	Área	Quant.	x	Área
2,00	x	-0,13									= -0,25
1,00	x	-0,28									= -0,28
3,00	x	-0,28									= -0,84
2,00	x	-0,13									= -0,25
2,00	x	-0,28									= -0,56
2,00	x	-0,28									= -0,56
2,00	x	-0,28									= -0,56
RUA DANILLO RAFAEL E RUA BOLÍVIA											
Chapisco Externo											
OBSERVAÇÕES											
6,00	x	1,78	x	1,00							= 10,68
6,00	x	1,85	x	1,00							= 11,10
6,00	x	1,87	x	1,00							= 11,22
6,00	x	1,78	x	1,00							= 10,68
Desconto Tubulação											
2,00	x	-0,50									= -1,00
2,00	x	-0,50									= -1,00
2,00	x	-0,50									= -1,00
1,00	x	-0,50									= -0,50
Chapisco Interno											
OBSERVAÇÕES											
4,40	x	1,78	x	1,00							= 7,83
4,40	x	1,85	x	1,00							= 8,14
4,40	x	1,87	x	1,00							= 8,22
4,40	x	1,78	x	1,00							= 7,83
Desconto Tubulação											

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA JUNIOR:45703213
 DA COSTA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA JUNIOR:45703213
 VIEIRA DA COSTA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA JUNIOR:45703213
 JUNIOR:45703213
 3213487 487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO DUARTE:05643852400
 TIARRIETO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO DUARTE:05643852400
 DUARTE:05643852400
 0108

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

4,40		x	1,78	x	1,00	C4		=	7,83
Desconto Tubulação									
Quant.	x	Área							
2,00	x	-0,50					Desconto Tubo 800mm C1	=	-1,00
2,00	x	-0,50					Desconto Tubo 800mm C2	=	-1,00
2,00	x	-0,50					Desconto Tubo 800mm C3	=	-1,00
1,00	x	-0,50					Desconto Tubo 800mm C4	=	-0,50
4.7.5.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017									
Área	x	Altura	x	Quant.	OBSERVAÇÕES				
2,56	x	0,15	x	1,00	CX (1)				
2,56	x	0,15	x	1,00	CX (2)				
2,56	x	0,15	x	1,00	CX (3)				
2,56	x	0,15	x	1,00	CX (4)				
2,56	x	0,15	x	1,00	CX (5)				
0,28	x	0,15	x	-5,00	Desconto Tapa Circular de Ferro				
RUA DANILO RAFAEL E RUA BOLÍVIA									
Área	x	Altura	x	Quant.	OBSERVAÇÕES				
2,25	x	0,20	x	1,00	C1				
2,25	x	0,20	x	1,00	C2				
2,25	x	0,20	x	1,00	C3				
2,25	x	0,20	x	1,00	C4				
4.7.6 CALHAS									
4.7.6.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)									
AF_08/2020									
Quant.	x	Compr.	x	Largura	OBSERVAÇÕES				
					M2				
									21,89
3,49									

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703 JUNIOR-457032134
 Sinal Rodolfo Almeida Matriculado em 2015
 digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703 JUNIOR-457032134
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
 Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000
 AF_08/2020

GILSON AURELIO BARRETO Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843832400
 DUARTE-09843832400
 Datas: 2024.02.27 09:05:11 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

Área	x	Compr.	x	Espess.			
0,38	x	6,40	x	0,20			= 0,48
0,35	x	6,40	x	0,20			= 0,45
Parede Trapezooidal Laterais							
Área	x	Quant.	x	Espess.			
2,20	x	2,00	x	0,20			= 0,87
Desconto Tubulação							
Quant.	x	Área	x	Espess.			
1,00	x	-0,50	x	0,20			= -0,10
4.8					RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.8.1					RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	14,02
Comp.	x	Largura			OBSERVAÇÕES		
1,77	x	1,00			Parte de Tubulação CX 1 (4) - CX 1 (5)	=	1,77
8,25	x	1,00			Tubulação CX 1 (5) - Rede existente	=	8,25
2,00	x	2,00			CX 1 (5)	=	4,00
6.0					LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)		
6.1					RUA JOVELIMA MARIA DE MORAES		
6.1.1					PAVIMENTAÇÃO		
6.1.1.2					EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	600,48
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		

GILSON AURELIO

BARRETO

DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
Data: 2020.02.27 09:37:07 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00

Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma

digital por GILDO

DA COSTA

JUNIOR:4570 JUNIOR:457032134

Sirval Rodrigues Almino

MARCELO

Sec. de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

101,776	x	5,90	x	1,00						=	600,48		
6.1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020											M3XKM	2.146,65
COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES						
101,776	x	5,90	x	0,12	x	29,79	E0 - E10+17,117					=	2.146,59
6.1.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016											M	187,12
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES										
93,56	x	1,00	LADO DIREITO									=	93,56
93,56	x	1,00	LADO ESQUERDO									=	93,56
6.1.1.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016											M	187,12
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES										
93,56	x	1,00	LADO DIREITO									=	93,56
93,56	x	1,00	LADO ESQUERDO									=	93,56
6.1.1.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL											M	187,12
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES										
93,56	x	1,00	LADO DIREITO									=	93,56
93,56	x	1,00	LADO ESQUERDO									=	93,56
7.0	LOTE 5 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COHAB III)												

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE09843852400
Data: 2024.02.27 09:37:14 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00

Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55.293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma
digital por GILDO
DA COSTA
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR0457032
13487
13487
87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

TRECHO 1										
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
52,280	x	6,00	x	1,00	E0+3,01 - E2+15,290	=		313,68		
ÁREA			x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
21,280	x		x	1,00	Entroncamento (RUA ABDÊNAGO REVORÉDO)	=		21,28		
TRECHO 2										
COMP.	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
61,815	x	6,00	x	1,00	E0 - E6+3,63	=		370,69		
ÁREA			x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
21,350	x		x	1,00	Entroncamento (RUA RAD. FLAUBERTO ELÍAS)	=		21,35		
7.1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020									1.279,11
TRECHO 1										
COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES			
52,280	x	6,00	x	0,12	x	15,10	E0+3,01 - E2+15,290	=	568,38	
ÁREA			x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES			
21,280	x		x	0,00	x	15,10	Entroncamento (RUA ABDÊNAGO REVORÉDO)	=	0,00	
TRECHO 2										
COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES			
61,815	x	6,00	x	0,12	x	15,10	E0 - E6+3,63	=	672,05	
ÁREA			x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES			
21,350	x		x	0,12	x	15,10	Entroncamento (RUA RAD. FLAUBERTO ELÍAS)	=	38,68	

GILSON AURELIO BARETO
DUARTE-09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARETO DUARTE em 20/04/2021 09:37:37 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87.3762-7000

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR em 20/04/2021 09:37:37 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNSIPE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

7.1.1.4		TRECHO 1		M	209,14
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
52,22	x	1,00		=	52,22
52,36	x	1,00		=	52,36
TRECHO 2					
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
52,28	x	1,00		=	52,28
52,28	x	1,00		=	52,28
7.1.1.5		TRECHO 1		M	9,43
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
4,73	x	1,00		=	4,73
4,70	x	1,00		=	4,70
7.1.1.6		TRECHO 1		M	209,14
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016					
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
4,71	x	0,00		=	0,00
4,76	x	0,00		=	0,00

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Assinado de forma digital por:
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Data: 2024.02.27 08:31:44
03'89"

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por:
DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
3213487 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

COMP.	X	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
52,22	X	1,00		=	52,22
52,36	X	1,00		=	52,36
TRECHO 2					
52,28	X	1,00		=	52,28
52,28	X	1,00		=	52,28
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016					
7.1.1.7				M	9,43
TRECHO 1					
4,73	X	1,00		=	4,73
4,70	X	1,00		=	4,70
TRECHO 2					
4,71	X	0,00		=	0,00
4,76	X	0,00		=	0,00
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL					
7.1.1.8				M	228,04
TRECHO 1					
52,22	X	1,00		=	52,22
52,36	X	1,00		=	52,36
4,73	X	1,00		=	4,73
4,70	X	1,00		=	4,70

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.02.27 09:37:52 -01'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR-457032
13487
Assinado de forma digital por
Gilvo Rodrigues Albino
Matriculado em
VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457032
Município de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
LOCAL: BAIRRO ALOÍSIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CAMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

ÁREA	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES				
22,880	x	1,00	Entroncamento (RUA RAD. FLAUBERTO ELIAS)	=	22,88		
7.2.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020							
TRECHO 1							
COMP	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
49,983	x	6,40	x	1,00	E0+3,10 - E2+13,083		
ÁREA	x	QUANT.	x	OBSERVAÇÕES			
23,080	x	1,00	x	Entroncamento (RUA ABDÊNAGO REVORÉDO)	= 23,08		
TRECHO 2							
COMP	x	LARG.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES		
61,615	x	6,40	x	1,00	E0 - E6+3,23		
ÁREA	x	QUANT.	x	OBSERVAÇÕES			
22,880	x	1,00	x	Entroncamento (RUA RAD. FLAUBERTO ELIAS)	= 22,88		
7.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							
TRECHO 1							
COMP	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES
49,983	x	6,40	x	0,12	x	15,10	E0+3,10 - E2+13,083
ÁREA	x	ESP.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES
							= 579,64
							M3XKM
							1.377,44

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Dados: 2024.08.27 09:38:10 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703 JUNIOR-457032134
213487 67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

		x	0,12	x	15,10	=		41,82
Entroncamento (RUA ABDÊNAGO REVORÉDO)								
TRECHO 2								
COMP.	x	LARG.	x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES	
61,615	x	6,40	x	0,12	x	15,10	E0 - E6+3,23	
		ÁREA		x	ESP.	x	KM	OBSERVAÇÕES
		22,880		x	0,12	x	15,10	Entroncamento (RUA RAD. FLAUBERTO ELIAS)
=								
7.2.1.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
TRECHO 1								
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
50,00	x	1,00	= 50,00					
50,17	x	1,00	= 50,17					
=								
TRECHO 2								
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
49,98	x	1,00	= 49,98					
49,98	x	1,00	= 49,98					
=								
7.2.1.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
TRECHO 1								
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
4,73	x	1,00	= 4,73					
4,73	x	1,00	= 4,73					
=								
TRECHO 2								
COMP.	x	QUANT.	OBSERVAÇÕES					
=								
M								
M								
200,13								

GILSON ALIRELIO
BARRETO
DUARTE-09843852-400
Assinado eletronicamente por
GILSON ALIRELIO BARRETO
DUARTE-09843852-400 Data: 2016.07.27 09:28:19 -03'00'

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000

GILDO VEIRA
DA COSTA
JUNIOR-4570
3213487

Assinado de forma digital por GILDO VEIRA DA COSTA JUNIOR-4570
Data: 2016.07.27 09:28:19 -03'00'

Sinival B. Figueiredo Albino
Matr. N.º 1.6950
Município de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCAL: BAIRRO ALOISIO PINTO; BAIRRO BOA VISTA; BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA; BAIRRO DOM HELDER CÂMARA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 08

TRECHO 1		OBSERVAÇÕES		
COMP.	QUANT.			
50,00	x 1,00			= 50,00
50,17	x 1,00			= 50,17
4,73	x 1,00			= 4,73
4,73	x 1,00			= 4,73
TRECHO 2		OBSERVAÇÕES		
COMP.	QUANT.			
49,98	x 1,00			= 49,98
49,98	x 1,00			= 49,98
4,76	x 1,00			= 4,76
4,68	x 1,00			= 4,68

GILSON AURELIO
BAPRETO
DUARTE:09843852
400

Aprovado de forma digital
por GILSON AURELIO
BAPRETO
DUARTE:09843852
Data: 20/04/2017 09:31:36
-0200

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Aprovado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570321348
7

Simval Rodrigues Atbino
Matriculado nos Profissionais
Ser. da Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
09/01/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.01.20 18:28:55
-0130

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR-45703213487

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALDISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES

RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 Nº CREA-PE: 182111163-0
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 10/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO (DUARTE-09843852400) Data: 2024.01.20 16:17:03 -0300'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR-45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487

CONTRATANTE




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 N° CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES N° DA ART: PE20231006685

DATA: 11/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487







CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 12/01/2024

MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
Data: 2024.01.21 18:21:11 -02'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487


CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 15/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Data: 2024.02.20 18:27:05 -0500

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487



RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES

RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 Nº CREA-PE: 182111163-0
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 16/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCLUSÃO - DA RUA PROJETADA 03
- 2) CONCLUSÃO - DA RUA PROJETADA 04
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE09843852400
 Data: 2024.02.25 18:27:05 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR45703213487

Assinado de forma digital
 por GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR45703213487




CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 17/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 06
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 09
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400 Data: 2024.02.19 16:27:51 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487



CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 18/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 06
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 09
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
19/01/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 06
- 2) CONTINUAÇÃO - EXECUÇÃO DA RUA PROJETADA 09
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09845852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09845852400
Data: 2024.02.20 18:27:43 -07'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487





Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 Nº CREA-PE: 182111163-0
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 22/03/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCLUSÃO - DA RUA PROJETADA 06
- 2) CONCLUSÃO - DA RUA PROJETADA 09
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Data: 2024.03.20 16:27:49 -0100'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 23/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO - EXECUÇÃO DA RUA JOSÉ SILVESTRE
- 2) INICIO - EXECUÇÃO DA RUA VEREADOR DE MELO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Data: 2024.02.26 18:27:53 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 24/01/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INICIO - EXECUÇÃO DA RUA JOSÉ SILVESTRE - COAB 3
- 2) INICIO - EXECUÇÃO DA RUA VEREADOR DE MELO - COAB 3
- 3) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON ALRELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON ALRELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Data: 2024.01.20 18:28:01 -02'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO





GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALDISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 Nº CREA-PE: 182111163-0
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 25/01/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Data: 2024.02.29 16:00:07 -0100

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 26/01/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400
 Data: 2024.02.20 18:28:11 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALDISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 N° CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES N° DA ART: PE20231006685

DATA:
29/01/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Data: 2024.01.20 18:26:19 -02'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487





Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-D
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 30/01/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON ALREJO
 BARRETO
 QUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON ALREJO BARRETO
 QUARTE:09843852400
 Data: 2024.02.20 10:28:26 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487







CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 N° CREA-PE: 182111163-0
 N° DA ART: PE20231006685

DATA: 31/01/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE







Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Data: 2024.02.29 14:28:55 -05'00'

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023
 INÍCIO: 09/08/2022
 PRAZO: 10 MESES
 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 Nº CREA-PE: 182111163-0
 Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 03/02/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON ALRELIHO BARRETO
 DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON ALRELIHO BARRETO
 DUARTE-09843852400
 Data: 2024.02.03 18:28:29 -0700

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR-45703213487

Assinado de forma digital
 por GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR-45703213487



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 02/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Data: 2024.02.28 16:28:41 -0500

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALUISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
05/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852
400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
Duarte-09843852400
Data: 2024.02.20 16:28:52
-0700

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 06/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.02.26 16:28:58 -01'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR-45703213487

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT, ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
07/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
08/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.02.28 16:28:14 -02'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR-45703213487

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOÍSIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA:
09/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1) SEMANA - PARALIZADA
- 2) FOLGA COLETIVA (CARNAVAL)
- 3) PERÍODO 09-02 A 14-02
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE-09843852400
Data: 2024.02.20 18:29:21 -01'00"

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-45703213487

Assinado de forma
digital por GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR-45703213487

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE

CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 N° CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES N° DA ART: PE20231006685

DATA: 15/02/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

GILSON AURELIO
 BARRETO
 DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DuARTE:09843852400
 Data: 2024.02.20 18:02:00 -05'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213487


CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 16/02/2024



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERD VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALOISIO PINTO
- CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-
-
-

ASSINATURAS

GILSON ALFREDO BARRETO
 DUARTE:09643852400

Assinado de forma digital por
 GILSON ALFREDO BARRETO
 DUARTE:09643852400
 Data: 2024.02.20 18:29:16 -0100'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA
 COSTA
 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital
 por GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213487



CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 19/02/2024



MANHÃ
TARDE
NOITE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE 09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 Dados: 2024.02.20 18:29:44 -07'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR 45703213487





Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM - DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 ENDEREÇO: LOT. ALOISIO PINTO - GARANHUNS PE
 CONTRATO: 185/2023 RESP. TÉCNICO: GILSON DUARTE
 INÍCIO: 09/08/2022 Nº CREA-PE: 182111163-0
 PRAZO: 10 MESES Nº DA ART: PE20231006685

DATA: 20/02/2024

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	-	SERVENTE	10	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1	ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	CALCETEIRO	6	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR	1	SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA	-	ENCARREGADO	2	BETONEIRA	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONTINUAÇÃO DA DRENAGEM - PERO VAZ DE CAMINHA E RUA PROJETADA 09 - LOT. ALUISIO PINTO
- 2) CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RUA JOVELINA - COAB 2
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.02.20 18:29:02 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487



CONTRATANTE



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



Conclusão Rua Projetada 03

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Data: 2024.02.26 18:07:57
-05'00

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



Sivaldo Rodrigues Albião
Matrícula: 15953
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

Conclusão Rua Projetada 03

GILSON AURELIO
BARRETO
DIARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DIARTE:09843852400
Data: 2024.02.22 14:00:04 -0100'

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. CONTRATO 185/2023



Conclusão Rua Projetada 04



Conclusão Rua Projetada 04



Conclusão Rua Projetada 04

Sinval Rodrigues Albino
CPF nº: 15953
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE.09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE.09843852400
Data: 2024.02.20 18:08:11 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR.45703213487

Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR.45703213487



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



Conclusão Rua Projetada 06



Conclusão Rua Projetada 06



Conclusão Rua Projetada 06

Sirival Rodrigues Alencar
Márcio 15953
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438
52400
Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:08:17 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487
Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



Conclusão Rua Projetada 09



Conclusão Rua Projetada 09



Conclusão Rua Projetada 09

Sival Rodrigues Almeida
Município 16954
Sec. de Obras e Serviços
Prefeitura Municipal de Garanhuns

GILSON AURELIO
BARRETO
DIANTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DIANTE:09843852400
Data: 2024.02.29 16:08:23
-03'00"

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



RUA JOSE SILVESTRE - ANDAMENTO

RUA JOSE SILVESTRE - ANDAMENTO

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438
52400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:08:30 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:457032134
87

Assinado de forma digital por Gilson A. Barreto Duarte
Município de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



RUA VEREADOR DE ANDRADE - ANDAMENTO

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:08:36 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Simone Marques Albino
15953
Sra. Simone Marques Albino
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



RUA VEREADOR DE ANDRADE - ANDAMENTO

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385240
0

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Data: 2024.02.20 16:08:43
-03'00"

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

Sival Rodrigues Albino
Matric: 15953
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



RUA JOVELINA - CONCLUSÃO



RUA JOVELINA - CONCLUSÃO

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852
400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20 18:08:50
-01'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487

Sivaldo Rodrigues Albino
Matr. nº 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023




CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20 14:08:59 -03'00'


GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital
por GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:45703213487




RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023




CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20 18:09:05
-03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:457032134
87

Sinval Reis dos Anjos
Matrícula: 155938
Sec. de Obras e Serviços P.
Prefeitura Municipal de Garanhuns




RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852
400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUAJATE09843852400
Dados: 2024.02.20 18:09:13
-05'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487

Sivaldo Romão de Almeida
Matrícula: 19950
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:09:19 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487

Sivaldo Rodrigues Albuquerque
Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRÁFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA



CONTINUAÇÃO - DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:09:26 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487


Sivaldo Rodrigues Albuquerque
Matr. nº 15954
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 08

BM 08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
CONTRATO 185/2023



CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBÁ



CONTINUAÇÃO – DRENAGEM JATOBA

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438
52400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.02.20
18:09:33 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Sinval Roberto dos Anjos
Matri: 10953
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

RET

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG: 0001/0002

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858900000085 164201802409 216685204811 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43 N° ARQUIVO: FCHGHnWfDj0000-7
 EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: DbzY2M441Jm0000-5

TOMADOR/OBRA : OBRA 2 GARANHUNS INSCRIÇÃO: 900161087674 N° CONTROLE: GaM5bFM01vY0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF FE
 DIVERSAS RUAS EM DIVERSOS BAIRROS DIVERSOS BAIRROS GARANHUNS 55294310

MODALIDADE : "branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13	REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	773,77
		ENCARGOS FGTS	42,65
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13	REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	780,83	DEPÓSITO	773,77
VAL DEVIDO PREV SOC	3.421,31	ENCARGOS FGTS	42,65
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SRFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858900000085 164201802409 216685204811 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD RSC: 155 COMP: 01/2024
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43
Nº ARQUIVO: FCHGHANWfDj0000-7
Nº CONTROLE: Db2Y2M44Jm0000-5

TOTALS DA EMPRESA		VALORES FGTS - B%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13	REM SEM 13º SALÁRIO	9.672,13
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	790,83	DEPÓSITO	773,77
VAL DEVIDO PREV SOC	3.421,31	ENCARGOS FGTS	42,65
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5
		TOTAL A RECOLHER	816,42

DATA: 14/02/2024
 HORA: 16:01:48
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 0589000000065 164201802409 216685204B11 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERRANDE DE LIRA CONS
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: OBRA 2 GARAMHUNS Nº DE CONTROLE: GAMBDFMOIVY0000-2
 LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PS 35 SN BAIRRO: TABATINGA
 CIDADE: IGARASSU UF: PE CEP: 53605-405 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	9.672,13	0,00	9.672,13	0,00
TOTALIS:	5	9.672,13	0,00	9.672,13	0,00

DATA: 14/02/2024
 HORA: 16:01:48
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: OBRA 2 CASANHUNS
 LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SM
 CIDADE: IGARASSU
 UF: PE
 CEP: 53605-405
 BAIRRO: TABATINGA
 TELEFONE: 081 9151 3061
 CNAB: 4120400

FPAS: 507
 CONTRAS ENT: 0079
 SIMPLES: 1
 RAT: 3,0
 Nº DE CONTROLE: Gm5bFM01vY8000-2

Nº ARQUIVO: FCHGRMIDJ0000-7
 INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-63
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900101087674
 CNAB PREPONDERANTE: 4120400
 CNAB: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.421,31 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 780,83
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LSEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO AFOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

DATA: 14/02/2024
 HORA: 16:03:58
 PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

859900000085 164201802409 216885204B11 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERRAZ DE LIRA COMS
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS:
 TOMADOR/GERA:
 LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN
 CIDADE: IGARASSU

Nº DE CONTROLE: D0LY2M441Jm0000-5
 FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 N° ARQUIVO: FCHGHANNF0J0000-7
 INSCRIÇÃO: 12.097.161/0001-43
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

CEP: 53605-405 UF: PE
 BAIRRO: TABATINGA
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAR: 4120400

CAF	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: PE	REMNUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	9.672,13		0,00	9.672,13	0,00
TOTALIS:	5	9.672,13		0,00	9.672,13	0,00

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SETIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858900000085 164201802409 216685204811 208716100019

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS N° DE CONTROLE: DBZY2M44JJD0000-5 N° ARQUIVO: FCHGHANWZD]0000-7
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN BAIRRO: TABATINGA CNAB PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: IGARASSU UF: PE CEP: 53605-405 CNAB: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á PREVIDENCIA

FGTS - 88 (TX 3A)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALARIO 9.672,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO 16/02/2024	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	816,42
DEPÓSITO FGTS 713,77	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	

DATA: 14/02/2024
 HORA: 16:01:08
 PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: FCHSHAFEDJ0000-7
 INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-03
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DBZ2M441J00000-5
 OUTRAS EXT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS:
 TOMADOR/OBRA:

CEP: 53605-405 BAIRRO: TABATINGA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 UF: PE TELEFONE: 0081 9151 3061 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.421,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 780,83
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETEÇÃO LEI 9.711/98 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

GRF

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:40
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA, CONS
COMPTENCIA: 01/2024
CÓD. REC: 155
PPAS: 507
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

5

QDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	9.672,13
DEPÓSITO	773,77
ENCARGOS FGTS	42,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	816,42

VALIDADE DO CÁLCULO: 16/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Comprov. Decl

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44-0 (25/01/2022)

DATA: 14/02/2024
HORAI: 16:01:49
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
TOMADOR

EMPRESA: CASIANO FRANZINI DE LIMA COMP N° ARQUIVO: FCRGHEWFDJ0000-7
 COMF: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAT: 6,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43
 TOMADOR/JURSA: CERRA 2 GARANHUNS N° CONTRÔLE: 6aWSbPNO1v70000-2 INSCRIÇÃO: 960161087674
 LOGRADOURO: AV MARIO MELO ROD PE 35 SN SAIBERSO: TABATINGA CNAB PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: IGARASSU UF: PB CEP: 53605-409 TELEFONE: 81-91513063 CNAB: 4120400
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 620 719 TOTAL

SEGURADO	780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	780,83
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais						
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,42
Contribuintes Individuais	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôvicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,33
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	560,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR COT ENTID	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	360,98
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,31
TOTAL A RECOLHER						

(*) De valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E FREQUÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APELAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS

COMP: 01/2024

Nº ARQUIVO: FCHGHANWFDJ0000-7

CONTATO: CASSIANO FERNANDE

E-MAIL: cassianolu@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43

Nº DE CONTROLE: DB2Y2M44IJm0000-5
TELEFONE: (81) 191513061

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG: 001/002

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CESP
SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	RUA F 05	MORENO	123.43783.38-3	MORENO	PE	06/10/2023	01	54800-000
WALTER MANOEL DE SANTANA	RUA SANTA CATARINA 163 LOTE 14 BELA VISTA 2	VITORIA DE SANTO ANT	132.37224.45-5	MARANHAO	PE	06/10/2023	01	55612-262
JOSE EDSON GOMES DA SILVA	LOTEAMENTO MALDIVA 67	VITORIA DE SANTO ANT	162.44394.60-8	REDENCAO	PE	06/10/2023	01	55600-000
JOSELIO MANOEL GOMES	RUA BOM JESUS 336	VITORIA DE SANTO ANT	162.45100.97-7	LOTEAMENTO ALVORADA	PE	06/10/2023	01	55614-018

ANT. TIV 16



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM TRABALHO SOCIAL

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG : 002/002

GFIP - SEFIP V.8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CASSIANO FERMANDE DE LIRA CONS
COMP: 01/2024
Nº ARQUIVO: FCHGHANWfdj0000-7
CONTATO: CASSIANO FERMANDE
E-MAIL: cassianolu@hotmail.com
INSCRIÇÃO: 12.087.161/0001-43
Nº DE CONTROLE: DBZY2M441Jm0000-5
TELEFONE: (81) 191513061

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LUCIANO JOSE DE FREITAS	164.12632.09-3	06/10/2023	01
LOTEAMENTO JOAO CORREIA 31	REDENÇÃO		55612-190
VITORIA DE SANTO ANT	PE		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (são) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SERIPIB.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 14/02/2024
HORA: 16:01:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS EMPRESA

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS 760,83

2.079,50

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS - 12.097.161/0001-43

		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
		DED FPAS	VALOR DA	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
		900161087674	0,00	0079	2208	507			
			0,00	0,00	3.421,31	0,00			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2024 - 16:01:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS				02-CCO/TELEFONE (0081)91513061
03-FRAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.672,13	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 12.087.161/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 773,77	14-ENCARGOS 42,65	15-TOTAL A RECOLHER 816,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858900000085 164201802409 216685204811 208716100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2024 - 16:01:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONS				02-CCO/TELEFONE (0081)91513061
03-FRAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.672,13	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 12.087.161/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 773,77	14-ENCARGOS 42,65	15-TOTAL A RECOLHER 816,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858900000085 164201802409 216685204811 208716100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento
de FGTS**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 816,42	15/02/24 07:24

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagamento

Código de barras:

**858900000085 164201802409 216685
204811 208716100019**

Conta de débito:

2191 | 003 | 00002477-5

CNPJ/CEI Empresa:

12.087.161/0001-43

Cód. convênio:

0180

Data de validade:

16/02/2024

Competência:

01/2024

Data/hora da operação:

15/02/24 07:24

Data débito:


15/02/2024

Código da operação:

00510183

Chave de segurança:

MYHGYMP3Q69QPUYW

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231006685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO À
PE20230999964

1. Responsável Técnico

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 182111630

Registro: 182111630PE

Empresa contratada: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Registro: 0000611247-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE GARANHUNS

AVENIDA SANTO ANTÔNIO

Complemento:

Cidade: GARANHUNS

Bairro: SANTO ANTÔNIO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.303.906/0001-00

Nº: 216

CEP: 55293000

Contrato: Nº 188/2023

Valor: R\$ 5.241.121,91

Ação Institucional: Outros

Contratado em: 09/08/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Complemento: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS

Cidade: GARANHUNS

Data de início: 09/08/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE GARANHUNS

Bairro: SÃO JOSÉ

UF: PE

Previsão de término: 09/06/2024

Código: Não Especificado

Nº: SIN

CEP: 55295122

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 11.303.906/0001-00

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	25.674,03	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	9.148,11	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	9.148,11	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	1.494,99	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 015/2023 7 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Gilson Aurélio Barreto Duarte
GILSON AURELIO BARRETO DUARTE - CPF: 093.438.524-00

MUNICÍPIO DE GARANHUNS
Sivaldo Rodrigues Albino
Sec. Obras e Serviços Públicos

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://online-pe.sitac.com.br/publico>, com o chave: eY1Rw
Impresso em: 20/02/2024 às 14:16:46 por: ip: 196.208.11.23

www.crea-pe.org.br

Tel: (81) 3423-4383

crea@crea-pe.org.br

Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231006685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20230999964

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 24/08/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.org.br/validar>, com a chave: aY14w
Impresso em: 20/02/2024 às 14:16:46 por: jg: 185.208.11.23

www.crea-pe.org.br
Tel: (81) 3423-4303

creape@creape.org.br
Fax: (81) 3423-4380

 **CREA-PE**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Pernambuco





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.016.10876/74

Nome da obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS - - garanhuns

Data do cadastramento
26/08/2023 15:18

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	PE20231006685			0000000000000000

Data do início da obra
09/08/2023

CNAE
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	09/08/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	GARANHUNS	PE	55295122

Bairro	Logradouro	Número
DIVERSOS BAIRROS	RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS	S/N

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA	12.087.161/0001-43	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
09/08/2023	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
11.303.906/0001-00	MUNICIPIO DE GARANHUNS

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Mista	25.000,00 m ²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m ²	25.000,00 m ²	25.000,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra

50.000,00 m²

CERTIDÃO NEGATIVA MERCANTIL N° 50.348

CERTIFICAMOS, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, QUE DOS LANÇAMENTOS EXISTENTES O CONTRIBUINTE DE QUE TRATA A PRESENTE CERTIDÃO NÃO POSSUI DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MERCANTIS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL.

INSCRIÇÃO NO CMC: 112.824-8
CNPJ: 12.087.161/0001-43
CONTRIBUINTE: CASSIANO FERNANDES DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
ENDEREÇO: AV. MÁRIO MELO - RODOVIA PE - 35, S/N TABATINGA
ATIVIDADE: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA DA PREFEITURA DE IGARASSU RESERVA O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS QUE SEJAM APURADAS POSTERIORMENTE, RELATIVAS AO PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESENTE CERTIDÃO.

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2024 às 14:40:30

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: QUGK75346

CERTIDÃO N° 50.348

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.igarassu.pe.gov.br>



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000001875524-16

Data de Emissão: 08/02/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.067.161/0001-43

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até 07/05/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:54:56 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2024.

Código de controle da certidão: **4845.27FA.7EBC.3456**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Certidão n°: 2134896/2024
Expedição: 09/01/2024, às 10:09:49
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.087.161/0001-43, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.087.161/0001-43
Razão Social: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EI
Endereço: AV MARIO MELO S/N / TABATINGA / IGARASSU / PE / 53605-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021511022604282628

Informação obtida em 21/02/2024 12:37:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br