

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS


LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022-2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 01/07/2022 **TERMINO:** 01/07/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			ACUMULADO ATE O PERÍODO ANT.	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)	DESVIO %	
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01									MEDIDO NO PERÍODO BM 02
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	m2	6,40	326,13	6,40	6,40	6,40	2,087,23	6,40	2,087,23	6,40	2,087,23	R\$	10,391,76	R\$	2,087,23	R\$	25,648,81	
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m2	19,86	878,97	19,86	19,86	19,86	17,456,34	19,86	17,456,34	19,86	17,456,34	R\$	17,456,34	R\$	17,456,34	R\$	17,456,34	100%
1.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	8,00	971,59	8,00	8,00	8,00	7,772,72	8,00	7,772,72	8,00	7,772,72	R\$	7,772,72	R\$	7,772,72	R\$	7,772,72	100%
1.4	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	5,134,51	0,93				0,00			0,00		R\$	643,79	R\$	643,79	R\$	4,775,09	13%
1.5	98459	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	10,00	5,195,88	4,00	2,00	2,00	20,783,52	4,00	20,783,52	4,00	20,783,52	R\$	10,391,76	R\$	10,391,76	R\$	31,175,28	60%
1.6			TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	226,80	113,09				0,00			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	25,648,81	0%
2.0			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDO																		
2.1	100576	SINAPI	RUA ANTÔNIO VAZ DA COSTA (TRECHO) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	894,26	2,70				692,25			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	1,869,08	77%
2.1.1																					
2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPEDEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	791,25	75,69				602,95			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	45,637,29	76%
2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	308,53	50,90				271,00			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	13,793,90	88%
2.1.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	18,81	54,23				18,81			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	1,020,07	100%
2.1.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	308,53	36,87				271,00			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	9,991,77	88%
2.1.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	18,81	46,53				18,81			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	875,23	100%
2.1.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34				0,00			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
2.1.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película reconstrutiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07				0,00			0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	418,14	0%

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
 Digitally signed by ALEX WELLINGTON
 DE TORRES SILVA:05197794445
 Date: 2023.09.26 21:04:37 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
 13487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0160/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 01/07/2022 **TERMINO:** 01/01/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ:05.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	TOTAL (R\$)	DESVIO %	
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03								MEDIDO NO PERÍODO BM 02
2.1.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	418,14	0%
2.1.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	163,10	0%
2.1.11	96875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m3xkm	791,25	2,46			692,25			0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.702,94	87%
2.2			RUA AILTON MARIANO											R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
2.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	624,77	2,70						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.696,88	0%
2.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), AF_05/2020	m2	551,23	75,69						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	41.722,60	0%
2.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	242,46	50,90						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	12.341,21	0%
2.2.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	9,44	54,23						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	511,93	0%
2.2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	m	242,46	36,87						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	8.939,50	0%
2.2.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	m	9,44	46,53						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	439,24	0%
2.2.7	5213855	SICRO3	Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	919,02	0%
2.2.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1, lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	418,14	0%
2.2.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	418,14	0%
2.2.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	163,10	0%
2.2.11	96875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m3xkm	551,23	2,46						0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.366,03	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.638,53
ACUMULADO: R\$1.544.073,19
SALDO: R\$938.412,93
PERÍODO MEDIÇÃO DATA
 05/07/2023 A 18/09/2023 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTATION DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CAMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 01/07/2022 **TERMINO:** 01/07/2023

EMPRESA: CPMI CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 06.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			TOTAL (R\$)	DESWIO %	
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01			MEDIDO NO PERÍODO BM 02
2.3	100576	SINAPI	RUA GUMERCINDO VIEIRA MALTA												
2.3.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	687,04	2,70	0,00							R\$	0%
2.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	612,65	75,69	0,00								0%
2.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	242,25	50,90	0,00								0%
2.3.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	54,23	0,00								0%
2.3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	242,25	36,87	0,00								0%
2.3.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,42	46,53	0,00								0%
2.3.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00								0%
2.3.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retroreflexiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00								0%
2.3.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retroreflexiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00								0%
2.3.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00								0%
2.3.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	612,65	2,46	0,00								0%
2.4			RUA ANTONIO FERREIRA DE AZEVEDO												
2.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	749,00	2,70	0,00								0%

ALEX WELLINGTON DE
 Digitally signed by ALEX WELLINGTON
 DE TORRES SILVA:05197794445
 Date: 2023.09.26 21:05:05 -03'00'

GILDO VIEIRA
 Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA
 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213
 213487 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO
 R\$2.482.486,12

VALOR DA MEDIÇÃO ANT.
 R\$1.042.434,66

VALOR DA MEDIÇÃO:
 R\$501.638,53

ACUMULADO:
 R\$1.544.073,19

SALDO:
 R\$938.412,93

PERÍODO MEDIÇÃO
 05/07/2023 A 18/09/2023

DATA
 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO : 01/07/2022 **TERMINO:** 01/01/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ:05.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)				DESVIO %	
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02		MEDIDO NO PERÍODO BM 03
2.5.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	242,12	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	242,12	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,24	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retroreflexiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retroreflexiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.5.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	675,14	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.6			RUA JOÃO CAETANO BRAGA SOBRINHO												
2.6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	620,02	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.6.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	540,80	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	253,05	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.638,53
ACUMULADO: R\$1.544.073,19
SALDO: R\$938.412,93
PERÍODO MEDIÇÃO DATA
05/07/2023 A 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 01/07/2022 - TÉRMINO: 01/01/2023
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA
CNPJ:05.545.369/0001-60

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			TOTAL (R\$)	DESVIO %
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01		

2.6.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	54,23	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	510,85	0%
2.6.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	253,05	36,87	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.329,95	0%
2.6.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,42	46,53	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	438,31	0%
2.6.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	919,02	0%
2.6.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.6.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.6.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	163,10	0%
2.6.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	540,80	2,46	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.330,37	0%
2.7			RUA GUILHERME KARAN							R\$	-	R\$	-			
2.7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	1.445,62	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.903,17	0%
2.7.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.287,92	75,69	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	97.482,86	0%
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	501,68	50,90	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	25.535,51	0%
2.7.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	501,68	36,87	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	18.496,94	0%
2.7.5	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	306,34	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	612,68	0%

ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Digitally signed by ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
Date: 2023.09.26 21:06:07 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213
487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14/2022.
INÍCIO : 01/07/2022 TERMINO: 01/01/2023
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA
CNPJ:05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.638,55
ACUMULADO: R\$1.544.073,19
SALDO: R\$938.412,93
PERÍODO MEDIÇÃO DATA
05/07/2023 A 18/09/2023 18/09/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)					TOTAL (R\$)	DESVIO %				
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03			ACUMULADO INCLUI O PERÍODO			
2.7.6	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lido 0,248 m - película retrorefletiva tipo 1 + S1 - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07				0,00				R\$	-	R\$	416,14	0%		
2.7.7	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55				0,00				R\$	-	R\$	163,10	0%		
2.7.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM), AF. 07/2020	m ³ km	1.287,92	2,46				0,00				R\$	-	R\$	3.168,28	0%		
3.0			DRENAGEM PLUVIAL											R\$	442.472,02	R\$	233.488,92			
3.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	m ³	337,17	101,38	235,79	101,38		235,79				R\$	23.904,39	R\$	10.277,90	R\$	34.182,29	100%
3.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 MS), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	m ³	2.437,89	11,54	1.390,57	1.047,32	254,40	16.047,18	1.390,57			R\$	13.457,60	R\$	2.589,58	R\$	28.133,25	100%
3.3	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m ²	2.141,76	6,95	1.318,84	822,92	336,38	9.165,94	1.318,84			R\$	6.828,03	R\$	2.337,91	R\$	14.885,23	100%
3.4	00000387	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	296,06	116,49	296,06	7,71		34.488,03	296,06			R\$	33.589,89	R\$	898,14	R\$	34.488,03	100%
3.5	1	Próprio	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1 incluído grelha de ferro	un	57,00	2.824,20	57,00		57,00	160.979,40	57,00			R\$	-	R\$	160.979,40	R\$	160.979,40	100%
3.6	2690	ORSE	Poço de visita em alvenaria tij, maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão fd-600 - R1	un	23,00	2.899,30	23,00		23,00	66.683,90	23,00			R\$	-	R\$	66.683,90	R\$	66.683,90	100%
3.7	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	m	215,80	168,49	79,80	136,00		13.445,50	79,80			R\$	13.445,50	R\$	-	R\$	22.914,64	100%
3.8	92223	SINAPI	COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	m	765,51	458,84	765,51			351.246,61	765,51			R\$	351.246,61	R\$	-	R\$	351.246,61	100%
3.9	92818	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	m	5,14	1.077,06				0,00	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	5.536,09	0%
3.10	C1438	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	m ²	3,60	167,96				0,00	0,00			R\$	-	R\$	-	R\$	604,66	0%

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457032
13487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 JUNIOR:457032134 87

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:0519779445
Digitally signed by ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:0519779445
Date: 2023.09.26 21:06:19 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
 VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.636,63
 ACUMULADO: R\$1.544.073,19
 SALDO: R\$938.412,93
 PERÍODO MEDIÇÃO 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.
 INÍCIO : 01/07/2022 TÉRMINO: 01/01/2023
 EMPRESA: CPM CONSTITUIDORA LTDA
 CNPJ:05.545.386/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)				Executado Financeiro(R\$)				DESMIO %
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	
5.1	102282	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	303,03	14,40	303,03	303,03	303,03	303,03	4.383,63	4.383,63	4.383,63	4.383,63	100%
5.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	427,62	27,53	427,62	427,62	427,62	427,62	11.772,38	11.772,38	11.772,38	11.772,38	100%
5.3	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	383,95	66,69	383,95	383,95	383,95	383,95	25.605,63	25.605,63	25.605,63	25.605,63	100%
5.4	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	650,17	148,97	519,02	519,02	131,15	77.318,41	77.318,41	19.337,42	96.855,82	96.855,82	100%
5.5	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	329,56	309,51	329,56	329,56	329,56	102.008,31	102.008,31	102.008,31	102.008,31	102.008,31	100%
5.6	06645	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, PREDI CONDOMÍNIO (0,50)	un	143,00	178,24	143,00	143,00	143,00	25.488,32	25.488,32	25.488,32	25.488,32	100%	
5.7	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	un	143,00	130,78	143,00	143,00	143,00	18.701,54	18.701,54	18.701,54	18.701,54	18.701,54	100%
5.8	98420	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	un	15,00	1.727,85	15,00	15,00	15,00	25.917,75	25.917,75	25.917,75	25.917,75	25.917,75	100%
6.0			TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAEROBIO E CAIXAS DE PASSAGEM												
6.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m3	297,04	48,82	297,04	297,04	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,49	0%
6.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	105,21	17,04	105,21	105,21	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,78	0%
6.3	92673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	5,26	185,09	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	973,57	0%
6.4	11482	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	113,19	472,03	113,19	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53.429,08	0%

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
 Digitally signed by ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445 Date: 2023.09.26 21:06:45 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 JUNIOR:45703213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.638,53
ACUMULADO: R\$1.544.073,19
R\$938.412,93
DATA 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELLER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.
INÍCIO : 01/07/2022. TÉRMINO: 01/07/2023
EMPRESA: CPM CONSTITUTORA LTDA
CNPJ:05.545.365/0001-60

PERÍODO MEDIÇÃO 05/07/2023 A 18/09/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado (físico) (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			ACUMULADO ATE O PERÍODO ANT.	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	TOTAL (R\$)	DESVIO %		
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 03								MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 01
6.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	654,80	20,08						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 13.144,37	0%
6.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	1.281,30	19,13						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 24.511,27	0%
6.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	2.867,40	18,08						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 51.642,59	0%
6.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	920,20	16,27						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.971,65	0%
6.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	5.040,70	13,79						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 69.511,25	0%
6.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	635,00	13,16						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 8.356,60	0%
6.11	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m2	468,32	79,41						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 37.189,29	0%
6.12	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capoteamento 4cm.	m2	67,28	158,12						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 10.638,31	0%
6.13	00004723	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 4 (60 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	40,37	18,26						0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 737,16	0%
7.0	7132	ORSE	DEMOIÇÃO E REMOÇÃO											R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 27.197,94	0%
7.1	2503	ORSE	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem reaproveitamento, exclusiva escavação.	m	749,36	35,80	523,24	523,24	226,12	18.731,99	523,24	18.731,99	523,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 26.827,09	100%
7.2	100982	SINAPI	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	2.238,68	6,78	327,03	327,03	327,03	1.911,65	327,03	2.217,26	327,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 15.178,25	100%
7.3	2519	ORSE	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m3	64,65	9,01	47,09	47,09	47,09	17,56	47,09	47,09	47,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 582,50	100%
7.4	31.08.03U	Compassa	Realizar manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapininho, sem controle do grau de compactação	m3	327,03	17,81	327,03	327,03	327,03	5.824,40	327,03	5.824,40	327,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.824,40	100%
7.5	31.08.04u	Compassa	Instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m com pavimento.	un	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 45.913,01	100%	
7.6	31.08.04u	Compassa	Metro excedente da instalação ou substituição de ramal predial de esgoto até 5,00 m com pavimento.	m	715,00	64,21	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 45.910,15	100%	

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
Date: 2023.09.26 21:06:57 -03'00"

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
13487

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
13487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2023

VALOR DO CONTRATO R\$2.482.486,12
VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$1.042.434,66
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$501.638,53
ACUMULADO: R\$1.544.075,19
SALDO: R\$838.412,93
PERÍODO MEDIÇÃO 05/07/2023 A 18/09/2023
DATA 18/09/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CAMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.
INÍCIO: 01/07/2022 **TERMINO:** 01/07/2023
EMPRESA: CPMI CONSTITUIDORA LTDA
CNPJ: 06.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			ACUMULADO ATE O PERÍODO ANT.	TOTAL (R\$)	DESVIO %	
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	MEDIDO NO PERÍODO BM 03	ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 01				MEDIDO NO PERÍODO BM 02
7.7	31.01.06u	Compassa	Instalação ou substituição de ramal predial de água até 4,00 m de extensão, com instalação de hidrômetro no jardim ou calçada, conforme padrão compassa, incluindo escavação e reaterro.	un	143,00	R\$ 373,80	143,00						0,00	R\$ 53.453,40	100%	
7.8	31.01.08u	Compassa	Metro excedente para instalação ou substituição de ramal predial de água, incluindo escavação e reaterro.	m	858,00	R\$ 56,01							0,00	R\$ 48.056,58	100%	
7.9	31.08.09u	Compassa	Conserto de ramais prediais de esgoto danificados durante execução das obras.	un	143,00	R\$ 70,41	143,00						0,00	R\$ 10.068,63	100%	
7.10	02.07.12u	Compassa	Desmatamento e destocamento mecânicos de árvores de diâmetro inferior a 0,15 m	m²	2.400,00	R\$ 0,76	2.400,00						0,00	R\$ 1.824,00	100%	
7.11	SENFRA	comp 01	Greilha em barra chata 3/8	m²	3,60	R\$ 2.045,62							0,00	R\$ -	0%	
7.12	12999	(INSUMO) 027	Junção 45° ocre B88 - JE DN 300	un	4,00	R\$ 2.039,33							0,00	R\$ 8.157,32	100%	
7.13	4645	(INSUMO) 08/2023	SBC	un	5,00	R\$ 139,02							0,00	R\$ 695,10	100%	
7.14	4538	(INSUMO) 08/2023	SBC	un	6,00	R\$ 195,68							0,00	R\$ 1.174,08	100%	
7.15	15797	(INSUMO) 027	Capa PVC macho standard DN 300	un	5,00	R\$ 239,24							0,00	R\$ 1.196,20	100%	
TOTAL GERAL (COM BDI) R\$2.482.486,12							Valor da medição 03/2023			R\$ 480.180,08	R\$ 562.254,59	R\$ 501.638,53	R\$ -			62,20%

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA-05197794445
 Digitally signed by ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA-05197794445
 Date: 2023.09.26 21:07:16 -03'00'

RES. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
 NOME: Alex Wellington de Torres Silva
 PROFISSÃO: ENG CIVIL
 CREA: 020753905-5.

RES. TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEC DE OBRAS
 NOME: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
 PROFISSÃO: ENG CIVIL
 CREA Nº: 22915-PE

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703213487