



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 TÉRMINO: 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTITUIDORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO:	R\$2.085.781,97
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.	R\$480.180,07
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$562.254,59
ACUMULADO:	R\$1.042.434,66
SALDO:	R\$1.043.347,31
PERÍODO MEDIÇÃO	DATA
16/02/2023 A 12/06/2023	6/30/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %	
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO		TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,40	326,13	6,40		6,40			R\$ 2.087,23	R\$ 2.087,23	100%
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m2	19,86	878,97	19,86		19,86			R\$ 17.456,34	R\$ 17.456,34	100%
1.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	8,00	971,59	8,00		8,00			R\$ 7.772,72	R\$ 7.772,72	100%
1.4	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.134,51	0,93			0,00			R\$ -	R\$ 4.775,09	0%
1.5	2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00	5.195,88		2,00	4,00			R\$ 10.391,76	R\$ 20.783,52	67%
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	226,80	113,09			0,00			R\$ -	R\$ 25.648,81	0%
2.0			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO											
2.1			RUA ANTÔNIO VAZ DA COSTA (TRECHO)											
2.1.1	100576	SINAPI	RECONSTRUÇÃO E CORREÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	m2	894,26	2,70			0,00			R\$ -	R\$ 2.414,50	0%
2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	791,25	75,69			0,00			R\$ -	R\$ 59.889,71	0%
2.1.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	308,53	50,90			0,00			R\$ -	R\$ 15.704,18	0%

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.22 11:35:09 -03'00'

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 JUNIOR:4570321348 13487

Simval Rodrigues-Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 0817/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 TÉRMINO: 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

GNP-J-05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO:	R\$2.085.781,97
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.	R\$480.180,07
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$562.254,59
ACUMULADO:	R\$1.042.434,86
SALDO:	R\$1.043.347,31
PERÍODO MEDIÇÃO	DATA
16/02/2023 A	6/30/2023


ITEM	Descrição dos serviços do orçamento				Executado físico(Quantidade)				Executado Financeiro(R\$)				DESVIO %	
	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO		TOTAL (R\$)
2.1.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	18,81	54,23	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.020,07	0%
2.1.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	308,53	36,87	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.375,50	0%
2.1.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	18,81	46,53	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,23	0%
2.1.7	5213855	SICRO3	Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,02	0%
2.1.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,14	0%
2.1.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + S1 - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,14	0%
2.1.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,10	0%
2.1.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	791,25	2,46	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,48	0%
2.2			RUA AILTON MARIANO								R\$ -	R\$ -		
2.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	624,77	2,70	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,88	0%

GILDO VIEIRA DA COSTA Assinado de forma digital por GILDO JUNIOR:45703213 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

ALEX WELLINGTON DE TORRES Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445 Dados: 2023.06.22 11:35:28 -03'00'

SILVA:05197794445

Sinval Rodrigues Albino Matrícula: 15958 Sec. de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022-2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %	
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO B1	MEDIDO NO PERÍODO B2	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO B1	MEDIDO NO PERÍODO B2		ACUMULADO INCLUI O PERÍODO
2.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2016	m2	551.23	76.69	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	41.722.60	0%
2.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	m	242.46	50.90	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	12.341.21	0%
2.2.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	m	9.44	54.23	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	511.93	0%
2.2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	242.46	36.87	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	8.939.50	0%
2.2.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9.44	46.53	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	439.24	0%
2.2.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3.00	306.34	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	919.02	0%
2.2.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.00	209.07	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	418.14	0%
2.2.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.00	209.07	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	418.14	0%
2.2.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2.00	81.55	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	163.10	0%

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348
13487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348

ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445

Dados: 2023.06.22 11:35:45 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 159158
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS														
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos														
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023														
VALOR DO CONTRATO:		R\$2.085.781,97												
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.		R\$480.180,07												
VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$562.254,59												
ACUMULADO:		R\$1.042.434,66												
SALDO:		R\$1.043.347,31												
PERÍODO MEDIÇÃO		DATA												
16/02/2023 A 12/06/2023		6/30/2023												
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.														
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202.2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.														
INÍCIO: 21/03/2023 TÉRMINO: 21/09/2023														
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA														
CNPJ: 05.545.366/0001-60														
Executado físico(Quantidade)														
Executado Financeiro(R\$)														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)	DESVIO %
2.2.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	m3xkm	551,23	2,46	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 1,356,03	0%
2.3			RUA GUMERCINDO VIEIRA MALTA								R\$	-		
2.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	687,04	2,70	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 1,855,01	0%
2.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	612,65	75,69	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 46,371,48	0%
2.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	242,25	50,90	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 12,330,53	0%
2.3.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	54,23	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 510,85	0%
2.3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	242,25	36,87	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 8,931,76	0%
2.3.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,42	46,53	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 438,31	0%
2.3.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00		0,00	0,00	R\$	-	R\$ 919,02	0%



GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032134 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.22 11:36:04 -03'00'

Sinval Rodrigues ARAÚJO
Matrícula 159.935
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

VALOR DO CONTRATO:	R\$2.085,781,97
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.	R\$480,180,07
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$562,254,59
ACUMULADO:	R\$1.042,434,66
SALDO:	R\$1.043,347,31
PERÍODO MEDIÇÃO	DATA
16/02/2023 A 12/06/2023	6/30/2023

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 TÉRMINO: 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ:05.545.366/0001-60



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %	
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO		TOTAL (R\$)
2.3.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lido 0,248 m - película retrorrefletiva lipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.3.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva lipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.3.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	163,10	0%
2.3.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	m3xkm	612,65	2,46	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.507,12	0%
2.4			RUA ANTÔNIO FERREIRA DE AZEVEDO							R\$	-			
2.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m2	749,00	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	2.022,30	0%
2.4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m2	675,52	75,69	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	51.130,11	0%
2.4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m	242,40	50,90	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	12.338,16	0%
2.4.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m	9,42	54,23	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	510,85	0%
2.4.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	m	242,40	36,87	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	8.937,29	0%

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:4570321348
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321348

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445
 Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445

Sinval Rodrigues Albuquerque
 Matrícula: 159.93
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns
 Dados: 2023.06.22 11:36:25 -03'00'

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 0617/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO: R\$2.085.781,97

VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$480.180,07

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$562.254,59

ACUMULADO: R\$1.042.434,86

SALDO: R\$1.043.347,31

PERÍODO MEDIÇÃO DATA

16/02/2023 A 12/06/2023 6/30/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	
2.4.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,42	46,53	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,31	0%
2.4.7	5213855	SICRO3	Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,02	0%
2.4.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,14	0%
2.4.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,14	0%
2.4.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,10	0%
2.4.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM), AF_07/2020	m3xkm	675,52	2,46	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,76	0%
2.5			RUA JOÃO XAVIER DE ALBUQUERQUE							R\$ -	R\$ -		
2.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	748,58	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.021,17	0%
2.5.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	675,14	75,69	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.101,35	0%
2.5.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	242,12	50,90	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.323,91	0%

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445 Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445

SILVA:05197794445 -03'00 Dados: 2023.06.22 11:36:46

Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 0617/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO: R\$2.085.781,97

VALOR DA MEDIÇÃO ANT.: R\$480.180,07

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$562.254,59

ACUMULADO: R\$1.042.434,66

SALDO: R\$1.043.347,31

PERÍODO DE MEDIÇÃO: DATA

16/02/2023 A 12/06/2023 6/30/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico (Quantidade)				Executado Financeiro (R\$)				DESVIO %		
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO	BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO		TOTAL (R\$)	
2.5.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9.42	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	510,85	0%
2.5.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	242.12	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.926,96	0%
2.5.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9.24	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	429,94	0%
2.5.7	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3.00	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	919,02	0%
2.5.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.5.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	418,14	0%
2.5.10	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2.00	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	163,10	0%
2.5.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	675.14	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.660,84	0%
2.6			RUA JOÃO CAETANO BRAGA SOBRINHO								R\$	-	R\$	-			
2.6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	620.02	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.674,05	0%

GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213
 487

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445 Dados: 2023.06.22 11:37:07 -03'00'

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS										
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos										
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023										
VALOR DO CONTRATO:		R\$2.085.781,97								
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.		R\$480.180,07								
VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$562.254,59								
ACUMULADO:		R\$1.042.434,86								
SALDO:		R\$1.043.347,31								
PERÍODO MEDIÇÃO		DATA								
16/02/2023 A		6/30/2023								
12/06/2023										
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 0617/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/4/2022.										
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.										
INÍCIO: 21/03/2023										
TÉRMINO: 21/09/2023										
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA										
CNPJ:05.545.366/0001-60										
Execução física(Quantidade)										
Executado Financeiro(R\$)										
Execução dos serviços do orçamento										
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ANTE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	DESVIO %
2.6.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2020	m2	540,80	75,69	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FOI) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	253,06	50,90	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FOI) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	9,42	54,23	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	253,05	36,87	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.6	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	9,42	46,53	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.7	5213855	SICRO3	Supporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	306,34	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.8	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209,07	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
2.6.10	2555	ORSE	Placa 20x25 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	81,55	0,00	R\$ -	R\$ -	0%
TOTAL							0,00	R\$ -	R\$ 163,10	0%



Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.22 11:37:25 -03'00'

ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 JUNIOR:4570321348 13487

Simval Rodrigues Alvim
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS														
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos														
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUÍ O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUÍ O PERÍODO	TOTAL (R\$)	DESVIO %
2.6.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	540.80	2.46	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 1,330.37	0%
2.7			RUA GUILHERME KARAN								R\$	-		
2.7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	1,445.62	2.70	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 3,903.17	0%
2.7.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	1,287.92	75.69	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 97,482.66	0%
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	501.68	50.90	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 25,535.51	0%
2.7.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	501.68	36.87	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 18,496.94	0%
2.7.5	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	306.34	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 612.68	0%
2.7.6	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	209.07	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 418.14	0%
2.7.7	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de degrados	un	2,00	81.55	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 163.10	0%
2.7.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	1,287.92	2.46	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 3,168.28	0%
3.0			DRENAGEM PLUVIAL								R\$	233,488.92		



Sinvaldo Rodrigues Alencar
Mantenedora: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

ALEX WELLINGTON DE ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.22 11:37:45 -03'00'

GILDO VIEIRA ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:457032 JUNIOR:457032134
13487 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022-2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO:	R\$2.085.781,97
VALOR DA MEDIÇÃO ANT.	R\$480.180,07
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$562.254,59
ACUMULADO:	R\$1.042.434,66
SALDO:	R\$1.043.347,31
PERÍODO MEDICÃO	DATA
16/02/2023 A 12/06/2023	6/30/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	
3.1	96520	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m3	235,79	101,38	235,79	235,79	-	235,79	23.904,39	23.904,39	100%
3.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 MS), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	1.390,57	11,54	1.166,17	1.390,57	224,40	1.166,17	16.047,18	16.047,18	100%
3.3	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.318,84	6,95	982,45	1.318,84	336,39	982,45	9.165,94	9.165,94	100%
3.4	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	296,06	116,49	288,35	296,06	7,71	288,35	34.488,03	34.488,03	100%
3.5	1	Próprio	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1 incluso grelha de ferro	un	57,00	2.824,20	57,00	57,00	57,00	0,00	160.979,40	160.979,40	100%
3.6	2690	ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive lâmpado 600 - R1	un	23,00	2.899,30	23,00	23,00	23,00	0,00	66.683,90	66.683,90	100%
3.7	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	79,80	168,49	79,80	79,80	79,80	79,80	13.445,50	13.445,50	100%
3.8	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	765,51	458,84	765,51	765,51	765,51	765,51	351.246,61	351.246,61	100%

GILDO VIEIRA DA COSTA
 Assinado de forma digital por GILDO JUNIOR:4570321 VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.22 11:38:05 -03'00'

Sinval Rodrigues Alvim
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS														
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos														
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS		VALOR DO CONTRATO:												
		R\$2.085.781,97												
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.		VALOR DA MEDIÇÃO ANT.												
		R\$480.180,07												
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.		VALOR DA MEDIÇÃO:												
		R\$562.254,59												
INÍCIO: 21/03/2023		ACUMULADO:												
		R\$1.042.434,66												
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA		SALDO:												
		R\$1.043.347,31												
CNPJ:05.545.366/0001-60		PERÍODO MEDIÇÃO												
		16/02/2023 A												
		12/06/2023												
		DATA												
		6/30/2023												
Descrição dos serviços do orçamento				Executado físico(Quantidade)				Executado Financeiro(R\$)				DESVIO %		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 02		ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)
3.9	92818	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	5.14	1,077.06	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 5,536.09	0%
3.10	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	m2	3.60	167.96	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 604.66	0%
3.11	94959	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF_07/2016	m2	128.03	120.75	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 15,459.62	0%
3.12	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m2	62.36	95.85	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 5,977.21	0%
3.13	87905	SINAPI	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m2	56.06	7.81	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 437.83	0%
3.14	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8; PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	m2	56.06	38.93	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 2,182.42	0%
3.15	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	18.09	78.95	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 1,428.21	0%
3.16	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m3	641.91	34.02	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 21,837.78	0%
3.17	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M³ / 165 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m3	984.46	7.59	0.00		0.00	0.00	R\$	-	R\$ 7,472.06	0%



GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:4570321348
 7

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
 JUNIOR:4570321348

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.22 11:38:25 -03'00'

Simval Rodrigues Alvim
 Matrícula: 145958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 0617/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

VALOR DO CONTRATO: R\$2.085.781,97

VALOR DA MEDIÇÃO ANT. R\$480.180,07

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$562.254,59

ACUMULADO: R\$1.042.434,66

SALDO: R\$1.043.347,31

PERÍODO MEDIÇÃO DATA

16/02/2023 A 6/30/2023


ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado (físico/Quantidade)				Executado Financeiro(R\$)				DESVIO %	
							ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)		
3.18	101575	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO FONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m2	35,05	19,27		0,00		0,00		R\$	-	R\$	675,41	0%
3.19	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xkm	3.545,20	2,46		0,00		0,00		R\$	-	R\$	8.721,19	0%
4.0			CALÇADA									R\$	-			
4.1	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	2.096,24	6,49		0,00		0,00		R\$	-	R\$	13.617,56	0%
5.0			DRENAGEM DE ESGOTO									R\$	291,175,96			
5.1	102282	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	303,03	14,40		303,03		303,03		R\$	4.363,63	R\$	4.363,63	100%
5.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	427,62	27,53		427,62		427,62		R\$	11.772,38	R\$	11.772,38	100%
5.3	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	383,95	66,69		383,95		383,95		R\$	25.605,63	R\$	25.605,63	100%
5.4	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	519,02	148,97		519,02		519,02		R\$	77.318,41	R\$	77.318,41	100%
5.5	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	329,58	309,51		329,58		329,58		R\$	102.008,31	R\$	102.008,31	100%

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.22 11:38:48 -03'00'

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por SINVAL RODRIGUES ALBINO
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

														
PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GANHUNS														
LOCAL: MUNICÍPIO DE GANHUNS-PE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2 - PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022. INÍCIO: 21/03/2023 TÉRMINO: 21/09/2023 EMPRESA: CPM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 05.546.366/0001-60														
VALOR DO CONTRATO: R\$2.085.781,97 VALOR DA MEDIÇÃO ANT.: R\$480.180,07 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$562.254,59 ACUMULADO: R\$1.042.434,66 SALDO: R\$1.043.347,31 PERÍODO MEDIÇÃO: 16/02/2023 A 12/06/2023 DATA: 6/30/2023														
Descrição dos serviços do orçamento														
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BDI 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)	DESVIO %
5.6	C0645	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm. PIREDE CONDOMÍNIO (0.50)	un	143.00	178.24	143.00	143.00	143.00	0.00	R\$ 25,488.32	R\$ 25,488.32	R\$ 25,488.32	100%
5.7	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0.6 M. AF. 12/2020	un	143.00	130.78	143.00	143.00	143.00	0.00	R\$ 18,701.54	R\$ 18,701.54	R\$ 18,701.54	100%
5.8	98420	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1.0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF. 04/2018	un	15.00	1.727.85	15.00	15.00	15.00	0.00	R\$ 25,917.75	R\$ 25,917.75	R\$ 25,917.75	100%
6.0			TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E CAIXAS DE PASSAGEM								R\$ -	-		
6.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	m3	297.04	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,501.49	0%
6.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	m2	105.21	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,792.78	0%
6.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m3	5.26	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 973.57	0%
6.4	11482	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	113.19	472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,429.08	0%
6.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	654.60	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,144.37	0%
6.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	1,281.30	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,511.27	0%
6.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	kg	2,867.40	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,842.59	0%

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

ALEX WELLINGTON
DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS		VALOR DO CONTRATO:											
		VALOR DA MEDIÇÃO ANT.	R\$480.180,07										
		VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$562.254,59										
LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.		ACUMULADO:	R\$1.042.434,66										
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/2022-2- PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.		SALDO:	R\$1.043.347,31										
INÍCIO: 21/03/2023		PERÍODO MEDIÇÃO	DATA										
EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA		16/02/2023 A	6/30/2023										
CNPJ:05.545.386/0001-60		12/06/2023											
Descrição dos serviços do orçamento				Executado Físico(Quantidade)				Executado Financeiro(R\$)					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BM 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	TOTAL (R\$)	DESVIO %
6.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	920.20	16.27	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 14.971,65	0%
6.9	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	5.040.70	13.79	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 69.511,25	0%
6.10	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	635.00	13.16	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 8.356,60	0%
6.11	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	468.32	79.41	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 37.189,29	0%
6.12	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interteto 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoamento em madeira e capotamento 4cm.	m2	67.28	158.12	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 10.638,31	0%
6.13	00004723	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 4 (60 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	40.37	18.26	0.00		0.00	R\$	-	R\$ 737.16	0%
7.0			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							R\$	27.197,94		
7.1	7132	ORSE	Demolição de tubo de concreto simples ou armado de=0,30m, sem reaproveitamento, exclusiva escavação	m	523.24	35.80	523.24	523.24	0.00	R\$	18.731,99	R\$ 18.731,99	100%
7.2	2503	ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	327.03	6.78	327.03	327.03	0.00	R\$	2.217,26	R\$ 2.217,26	100%
7.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COMI ESCAV/ADERIA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	47.09	9.01	47.09	47.09	0.00	R\$	424,28	R\$ 424,28	100%
7.4	2519	ORSE	Reatero manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	327.03	17.81	327.03	327.03	0.00	R\$	5.824,40	R\$ 5.824,40	100%



GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:457032134 VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213487

ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.22 11:39:34 -03'00'

Sinval Romalves Albuquerque
 Matrícula: 15958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0150/202 2- PROCESSO LICITATORIO Nº 0617/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.

INÍCIO: 21/03/2023 **TÉRMINO:** 21/09/2023

EMPRESA: CPM CONSTRUCTORA LTDA

CNPJ: 05.545.366/0001-60

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI	Executado físico(Quantidade)			Executado Financeiro(R\$)			DESVIO %	
							ACUMULADO ATE O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	ACUMULADO ATE O PERÍODO ANT.	MEDIDO NO PERÍODO BDI 02	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO		TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL(COM BDI) R\$2,085,781.97														49,98%

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.22 11:40:05 -03'00'

RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
NOME: Alex Wellington de Torres Silva
PROFISSÃO: ENG CIVIL
CREA: 020763805-5.

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
Dados: 2023.06.22 11:40:05 -03'00'

RESP. TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEC DE OBRAS
NOME: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
PROFISSÃO: ENG CIVIL
CREA Nº: 22915-PE



Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 02/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, MUNICÍPIO DE GARANHUNS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.							ORDEM DE SERVIÇO	DATA DA MEDIÇÃO 26/04/2023	PERÍODO 31/01/2023 A 15/02/2023
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022								M²
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016								M²
1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016								M²
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								MÊS
	Comp.	x	Larg.	x	Esp.				
	2	x		x	1,00				
								PREVISTO 6	
								MED ANTERIO 2	
								ESTA MED 2	
								SALTO 2,00	
								TOTAL 2,00	
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018								M²
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO								
3.0	DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017								M²
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021								M²
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Quant.			
Cx Passagem	7,4	x	15,180	x	2,01			225,78732	
								PREVISTO 1.390,57	
								MED ANTERIO 1166,17	
								ESTA MED 225,79	
								SALTO -1,39	
3.3	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRAT[ORIA								M²
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Quant.			
Cx Passagem	5,5	x	13,750	x	2,01			152,00625	
Aplic 3 tubos 80mm	17	x	6,05	x	1,79			184,1015	
								PREVISTO 1.318,84	
								MED ANTERIO 982,45	
								ESTA MED 336,11	
								SALTO 0,28	
3.4	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)								M³
	Comp.	x	Larg.	x	prof.			=	
Aplic.rede	17,000	x	6,05	x	0,30			30,855	
	0	x	0	x	0			0	
								PREVISTO 296,06	
								MED ANTERIO 288,35	
								ESTA MED 30,86	
								SALTO -23,15	
3.5	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura até 1,00m - R1 incluso greiha de ferro								un
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa		=	
	57,000	x	0	x	0,00	1		57	
	0	x	0	x	0			0	
								PREVISTO 57,00	
								MED ANTERIO 0	
								ESTA MED 57,00	
								SALTO 0,00	
3.6	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1								un
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa		=	
	23,000	x	0	x	0,00	1		23	
	0	x	0	x	0			0	
								PREVISTO 23,00	
								MED ANTERIO 0	
								ESTA MED 23,00	
								SALTO 0,00	

ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.21 10:58:19 -03'00'

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 213487

Assinado de forma digital por Gildo Vieira da Costa Junior:45703213487
Matricula: 13958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021										M³
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Aplic.rede Esg	1660,170	x	0,45	x	0,60	143					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											303,03
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											448,25
											SALTO
											-145,22
5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014										M
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Aplic.rede Esg	427,620	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											427,62
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											427,62
											SALTO
											0,00
5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014										M
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Aplic.rede Esg	383,950	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											383,95
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											383,95
											SALTO
											0,00
5.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021										M
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Aplic.rede Esg	519,020	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											519,02
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											519,02
											SALTO
											0,00
5.5	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021										M
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Aplic.rede Esg	329,580	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											329,58
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											329,58
											SALTO
											0,00
5.6	CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO (0.50)										un
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Lig das residências	143,000	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											143,00
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											143,00
											SALTO
											0,00
5.7	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020										un
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Lig das residências	143,000	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											143,00
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											143,00
											SALTO
											0,00
5.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018										un
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Lig das residências	15,000	x	0	x	0,00	1					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											15,00
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											15,00
											SALTO
											0,00
3.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015										M
3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015										M
7.1	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem reaproveitamento, exclusive escavação										M
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=
Calçadas ds casa	3,660	x	0	x	0,00	143					=
	0	x	0	x	0						=
											PREVISTO
											523,38
											MED ANTERIO
											0
											ESTA MED
											523,24

ALEX WELLINGTON DE
TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.21 10:58:32 -03'00'

GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:45703213487

Sinval Rodrigues Albino
Matrícula: 15958
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

											MED ANTERIO	0
											ESTA MED	523,38
											SALTO	-0,14
7.2	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade										M	
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa					=	
Calçadas ds casa	6,396	x	0,55	x	0,65	143					=	326,9565049
	0	x	0	x	0						=	0
											PREVISTO	327,03
											MED ANTERIO	0
											ESTA MED	326,96
											SALTO	0,07

ALEX WELLINGTON DE
TORRES
SILVA:05197794445

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
Dados: 2023.06.21 10:58:42 -03'00'

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:457032
13487

Assinado de forma
digital por GILDO
VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570321348
7

Sinval Rodrigues Albino
Matricula: 15358
Sec. de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Garanhuns

7.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								M³
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa		=	
Calçadas ds casa	6,396	x	0,55	x	0,10	143		=	50,30100075
	0	x	0	x	0			=	0
								PREVISTO	47,09
								MED ANTERIO	0
								ESTA MED	50,30
								SALTO	-3,21
7.4	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação								M³
	Comp.	x	Larg.	x	prof.	Taxa		=	
Calçadas ds casa	6,396	x	0,55	x	0,65	143		=	326,9565049
	0	x	0	x	0			=	0
								PREVISTO	327,03
								MED ANTERIO	0
								ESTA MED	326,96
								SALTO	0,07

ALEX WELLINGTON DE TORRES
SILVA:05197794445
 Assinado de forma digital por
 ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:05197794445
 Dados: 2023.06.21 10:58:55 -03'00'

RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
 NOME: Alex Wellington de Torres Silva
 PROFISSÃO: ENG CIVIL
 CREA: 020763805-5.

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital
 por GILDO VIEIRA DA COSTA
 JUNIOR:45703213487

RESP. TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA SEC DE OBRAS
 NOME: GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
 PROFISSÃO: ENG CIVIL
 CREA N°: 22915-PE

Sinval Rodrigues Albino
 Matrícula: 45958
 Sec. de Obras e Serviços Públicos
 Prefeitura Municipal de Garanhuns