

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº MEDIÇÃO: **2**

| | | |
|---|--|---|
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DA COHAB III (DOM HELDER CÂMARA) | CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS | CONTRATADA: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARBITRIUM ENGENHARIA |
| APELIDO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DA COHAB III | ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CNPJ: 42.876.135/0001-65 |
| MUNICÍPIO: GARANHUNS/PE | FISCALIZAÇÃO: HERVELIN THAYSE PAULINO MACARIO DE HOLANDA | EXECUÇÃO: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| LOCAL: COHAB III (BAIRRO DOM HELDER CÂMARA) | TÍTULO/CAU: A2850907 | TÍTULO/CREA: 181931683-1 |
| MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2023 | RRT FISCALIZAÇÃO: 13697651 | ART EXECUÇÃO: PE20230967407 |
| | CONTRATO Nº: 097/2023 | ORDEM DE SERVIÇO: 26.05/2023 |
| | REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |
| | | VALOR CONTRATADO: R\$ 1.911.240,32 |
| | | FATOR K: 0,800 |

| Nº ITEM | CÓDIGO | PONTE | PERÍODO DE MEDIÇÃO: | DESCRÇÃO | UNID | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | FATOR K | | | |
|---------|--------|---------|-------------------------|--|------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | R\$ 165.476,07 | | 8,66%R\$ 364.751,98 | | 19,08% R\$ 1.546.488,34 80,92% | | | | | | |
| | | | | | | QUANTIDADES | | VALORES (R\$) | | PREVISTO | | VALORES (R\$) | | | | | | |
| | | | | | | CONTRATADA | IM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | UNITÁRIO | TOTAL | | | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| | | | 01/07/2023 a 31/07/2023 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DA COHAB III (DOM HELDER CÂMARA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 51 | ORSE | | SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALADA - REV 02_01/2022 | M2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | R\$ 531,31 | R\$ 120.234,17 | R\$ 120.232,26 | R\$ - | R\$ 120.232,26 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.1 | 072022 | | | | | | | | | R\$ 531,31 | R\$ 5.313,10 | R\$ 5.313,10 | R\$ - | R\$ 5.313,10 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.2 | 98459 | SINAPI | | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018 | M2 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | R\$ 114,92 | R\$ 35.395,36 | R\$ 35.395,36 | R\$ - | R\$ 35.395,36 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.3 | C2850 | SEINFRA | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UNID | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 1.326,17 | R\$ 1.326,17 | R\$ 1.326,17 | R\$ - | R\$ 1.326,17 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.4 | 99214 | SINAPI | | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APICADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF_02/2016 | UNID | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 5.911,92 | R\$ 5.911,92 | R\$ 5.911,92 | R\$ - | R\$ 5.911,92 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.5 | 73658 | SINAPI | | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESCOTO DN 100MM, DA CASA, ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESCOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | R\$ 708,78 | R\$ 708,78 | R\$ 708,78 | R\$ - | R\$ 708,78 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.6 | 99212 | SINAPI | | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/2016 | M2 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | R\$ 1.040,05 | R\$ 2.555,40 | R\$ 2.555,40 | R\$ - | R\$ 2.555,40 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.7 | 99207 | SINAPI | | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016 | M2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | R\$ 1.133,33 | R\$ 22.666,60 | R\$ 22.666,60 | R\$ - | R\$ 22.666,60 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.8 | 99204 | SINAPI | | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_04/2016 | M2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | R\$ 885,19 | R\$ 17.703,80 | R\$ 17.703,80 | R\$ - | R\$ 17.703,80 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.9 | C1630 | SEINFRA | | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 1129,64 | 1129,34 | 1129,34 | 0,30 | R\$ 6,39 | R\$ 7.218,39 | R\$ 7.216,48 | R\$ - | R\$ 7.216,48 | R\$ 1,91 | 99,97% | | |
| 1.10 | 9936 | ORSE | | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADORA (VEGETAÇÃO RAÍZERA) SEM CARGA E DESCARGA | M2 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | R\$ 0,26 | R\$ 1.040,00 | R\$ 1.040,00 | R\$ - | R\$ 1.040,00 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.11 | 025285 | SBC | | RETRABALHO E REMOÇÃO DE PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INSTALADO | M2 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | R\$ 23,06 | R\$ 8.163,24 | R\$ 8.163,24 | R\$ - | R\$ 8.163,24 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.12 | 030025 | SBC | | DEMOÇÃO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUBBASE | M2 | 1132,45 | 1132,45 | 1132,45 | 0,00 | R\$ 7,30 | R\$ 8.266,68 | R\$ 8.266,68 | R\$ - | R\$ 8.266,68 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 1.13 | 022911 | SBC | | REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3-PERCURSO 120m | M3 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 0,00 | R\$ 56,02 | R\$ 3.964,53 | R\$ 3.964,53 | R\$ - | R\$ 3.964,53 | R\$ 91 | 100,00% | | |
| 2 | | | | EXECUÇÃO DO MURO | | | | | | R\$ 223.311,46 | R\$ 150.591,67 | R\$ 150.591,67 | R\$ - | R\$ 72.719,79 | R\$ 91 | 67,44% | | |
| 2.1 | | | | Movimentação de terra | | | | | | R\$ 18.301,59 | R\$ 17.101,89 | R\$ 17.101,89 | R\$ - | R\$ 1.199,70 | R\$ 91 | 95,44% | | |
| 2.1.1 | 99358 | SINAPI | | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021 | M3 | 172,85 | 158,05 | 0,00 | 158,05 | 158,05 | 14,80 | R\$ 77,76 | R\$ 13.440,81 | R\$ 12.289,96 | R\$ 1.150,85 | R\$ 91 | 91,44% | |
| 2.1.2 | 101616 | SINAPI | | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,3M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 | M2 | 131,73 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 130,23 | 1,50 | R\$ 5,77 | R\$ 760,08 | R\$ 751,42 | R\$ 8,66 | R\$ 91 | 98,80% | |
| 2.1.3 | 99382 | SINAPI | | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2016 | M3 | 119,38 | 118,21 | 0,00 | 118,21 | 118,21 | 1,17 | R\$ 34,35 | R\$ 4.100,70 | R\$ 4.060,51 | R\$ 40,19 | R\$ 91 | 99,02% | |
| 2.2 | | | | Fundação | | | | | | R\$ 43.489,67 | R\$ 43.436,68 | R\$ 43.436,68 | R\$ - | R\$ 52,99 | R\$ 91 | 99,88% | | |
| 2.2.1 | | | | Concreto armado | | | | | | R\$ 24.055,11 | R\$ 23.490,68 | R\$ 23.490,68 | R\$ - | R\$ 564,43 | R\$ 91 | 97,65% | | |
| 2.2.1.1 | 96619 | SINAPI | | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017 | M2 | 131,73 | 130,23 | 0,00 | 130,23 | 130,23 | 1,50 | R\$ 31,32 | R\$ 4.125,78 | R\$ 4.078,80 | R\$ 46,98 | R\$ 91 | 98,80% | |
| 2.2.1.2 | 96535 | SINAPI | | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 | M2 | 96,06 | 96,06 | 0,00 | 96,06 | 96,06 | 0,00 | R\$ 143,97 | R\$ 13.829,75 | R\$ 13.829,75 | R\$ - | R\$ 91 | 100,00% | |
| 2.2.1.3 | 96546 | SINAPI | | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 777,07 | 777,07 | 0,00 | 777,07 | 777,07 | 0,00 | R\$ 16,70 | R\$ 12.977,06 | R\$ 12.977,06 | R\$ - | R\$ 91 | 100,00% | |
| 2.2.1.4 | 96543 | SINAPI | | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 20,79 | 20,79 | 0,00 | 20,79 | 20,79 | 0,00 | R\$ 20,39 | R\$ 423,90 | R\$ 423,90 | R\$ - | R\$ 91 | 100,00% | |
| 2.2.1.5 | 96558 | SINAPI | | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016 | M3 | 20,19 | 20,18 | 0,00 | 20,18 | 20,18 | 0,01 | R\$ 680,95 | R\$ 12.133,18 | R\$ 12.127,17 | R\$ 6,01 | R\$ 91 | 99,95% | |
| 2.3 | | | | Concreto armado para fundações - vigas baldrames | | | | | | R\$ 24.055,11 | R\$ 23.490,68 | R\$ 23.490,68 | R\$ - | R\$ 564,43 | R\$ 91 | 97,65% | | |
| 2.3.1 | 96536 | SINAPI | | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 | M2 | 123,92 | 122,60 | 0,00 | 122,60 | 122,60 | 1,32 | R\$ 73,99 | R\$ 9.168,84 | R\$ 9.071,17 | R\$ 97,67 | R\$ 91 | 98,93% | |
| 2.3.2 | 96544 | SINAPI | | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | R\$ 19,56 | R\$ 680,68 | R\$ 680,68 | R\$ - | R\$ 91 | 100,00% | |
| 2.3.3 | 96545 | SINAPI | | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 286,80 | 285,80 | 0,00 | 285,80 | 285,80 | 11,00 | R\$ 18,53 | R\$ 5.295,87 | R\$ 5.295,87 | R\$ - | R\$ 203,83 | R\$ 91 | 96,29% |
| 2.3.4 | 96543 | SINAPI | | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 150,60 | 146,20 | 0,00 | 146,20 | 146,20 | 4,40 | R\$ 20,39 | R\$ 3.070,73 | R\$ 2.981,01 | R\$ 89,72 | R\$ 91 | 97,06% | |
| 2.3.5 | 96557 | SINAPI | | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017 | M3 | 9,49 | 9,20 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 0,29 | R\$ 593,80 | R\$ 5.635,16 | R\$ 5.461,95 | R\$ 173,21 | R\$ 91 | 96,93% | |
| 2.4 | | | | Superestrutura | | | | | | R\$ 45.335,83 | R\$ 44.552,32 | R\$ 44.552,32 | R\$ - | R\$ 783,51 | R\$ 91 | 98,27% | | |
| 2.4.1 | | | | Concreto armado - vigas | | | | | | R\$ 19.936,21 | R\$ 19.203,48 | R\$ 19.203,48 | R\$ - | R\$ 732,73 | R\$ 91 | 96,32% | | |
| 2.4.1.1 | 92471 | SINAPI | | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE- | M2 | 109,82 | 106,85 | 0,00 | 106,85 | 106,85 | 2,97 | R\$ 93,31 | R\$ 10.247,30 | R\$ 9.970,17 | R\$ 277,13 | R\$ 91 | 97,30% | |

Herivelin Thaysse P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CALL Nº A2850907

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--|----|--------|--------|------|--------|--------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 2.4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2022 | KG | 248,10 | 237,64 | 0,00 | 237,64 | 237,64 | 10,46 | R\$ 16,55 | R\$ 4.106,05 | R\$ 3.932,94 | R\$ 3.932,94 | R\$ 175,11 | 95,78% |
| 2.4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022 | KG | 101,50 | 95,07 | 0,00 | 95,07 | 95,07 | 6,43 | R\$ 17,24 | R\$ 1.749,86 | R\$ 1.679,00 | R\$ 1.679,00 | R\$ 110,86 | 93,66% |


| Nº MEDICÃO | ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID | CONTRATADO | | | ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | MEDICÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-----------|--------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | CONTRATADO | IM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | MEIO DO PERÍODO | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | R\$ | 6,66% R\$ | VALORES (R\$) | ACUMULADO ANTERIOR | MEIO DO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | R\$ | 19,08% R\$ | 1.346.483,34 | 90,92% |
| | | | | | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | | | | | PREVISTO | | 364.751,98 | | 19,08% R\$ 1.346.483,34 | | 90,92% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.4 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCC - 25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NEBRIVADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M3 | 6,70 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,30 | R\$ 572,09 | R\$ 3.833,00 | R\$ 3.661,37 | R\$ 3.661,37 | R\$ 171,63 | 95,52% | | | | | |
| 2.4.2 | | | Concreto armado - Fibras | | | | | | | | R\$ 25.399,62 | R\$ 25.348,84 | R\$ 25.348,84 | R\$ 50,78 | 99,80% | | | | | | |
| 2.4.2.1 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2 | 167,40 | 167,31 | 0,00 | 167,31 | 167,31 | 0,09 | R\$ 48,01 | R\$ 8.036,47 | R\$ 8.032,55 | R\$ 8.032,55 | R\$ 4,32 | 99,99% | | | | | |
| 2.4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022 | KG | 597,00 | 595,69 | 0,00 | 595,69 | 595,69 | 1,31 | R\$ 15,06 | R\$ 8.990,82 | R\$ 8.971,09 | R\$ 8.971,09 | R\$ 19,73 | 99,78% | | | | | |
| 2.4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022 | KG | 217,00 | 215,45 | 0,00 | 215,45 | 215,45 | 1,55 | R\$ 17,24 | R\$ 3.741,08 | R\$ 3.714,35 | R\$ 3.714,35 | R\$ 26,73 | 99,29% | | | | | |
| 2.4.2.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCC - 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 | M3 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | R\$ 571,71 | R\$ 4.630,85 | R\$ 4.630,85 | R\$ 4.630,85 | R\$ - | 100,00% | | | | | |
| 2.4.3 | | | Gratidão | | | | | | | | R\$ 39.191,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39.191,10 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.3.1 | 12105 | ORSE | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 14 X 7 1/4", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIXAS CONFORME DESENHO | M2 | 78,00 | | 0,00 | 0,00 | 78,00 | R\$ 457,52 | R\$ 35.686,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.686,56 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.3.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO FERRO, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF 01/2020 | M2 | 78,00 | | 0,00 | 0,00 | 78,00 | R\$ 44,93 | R\$ 3.504,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.504,54 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.4 | | | Muro de alvenaria de vedação | | | | | | | | R\$ 52.938,16 | R\$ 22.010,10 | R\$ 22.010,10 | R\$ 30.928,06 | 41,58% | | | | | | |
| 2.4.4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLORADO NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM ARGAMASSA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF 12/2021 | M3 | 283,04 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 11,04 | R\$ 78,05 | R\$ 22.871,77 | R\$ 22.010,10 | R\$ 22.010,10 | R\$ 861,67 | 96,23% | | | | | |
| 2.4.4.2 | 87894 | SINAPI | CLARETEO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLÍZES DE PIEDRETO. ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM PREPARO EM BETONERA 400L. AF 06/2014 | M2 | 586,09 | | 0,00 | 0,00 | 586,09 | R\$ 6,52 | R\$ 3.821,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.821,30 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.4.3 | 87549 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 586,09 | | 0,00 | 0,00 | 586,09 | R\$ 26,60 | R\$ 15.589,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.589,99 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.4.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | M2 | 586,09 | | 0,00 | 0,00 | 586,09 | R\$ 2,88 | R\$ 1.687,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.687,93 | 0,00% | | | | | | |
| 2.4.4.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | M2 | 586,09 | | 0,00 | 0,00 | 586,09 | R\$ 15,30 | R\$ 8.967,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.967,17 | 0,00% | | | | | | |
| 3 | | | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO | | | | | | | | R\$ 27.966,27 | R\$ 10.358,92 | R\$ 14.868,34 | R\$ 25.227,26 | R\$ 2.799,01 | 90,21% | | | | | |
| 3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM ROLO ARGLOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 | M3 | 143,13 | | 0,00 | 143,13 | 143,13 | 25,37 | R\$ 103,48 | R\$ 17.503,78 | R\$ 14.868,34 | R\$ 14.868,34 | R\$ 2.635,44 | 84,94% | | | | | |
| 3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR (OU IGUAL) A 1,30 M. AF 02/2021 | M3 | 94,33 | | 93,69 | 93,69 | 93,69 | 0,64 | R\$ 77,76 | R\$ 7.335,10 | R\$ 7.285,33 | R\$ 7.285,33 | R\$ 49,77 | 99,32% | | | | | |
| 3.3 | 94998 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAJURRA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | M2 | 184,58 | | 181,32 | 181,32 | 3,26 | R\$ 6,60 | R\$ 1.218,22 | R\$ 1.196,71 | R\$ - | R\$ 1.196,71 | R\$ 21,51 | 98,23% | | | | | |
| 3.4 | 93382 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 | M3 | 55,58 | | 54,64 | 54,64 | 0,94 | R\$ 34,35 | R\$ 1.909,17 | R\$ 1.876,88 | R\$ 1.876,88 | R\$ 32,29 | 98,31% | | | | | | |
| 4 | | | FUNDAÇÕES | | | | | | | | R\$ 68.427,45 | R\$ 173.272,00 | R\$ 173.272,00 | R\$ 104.828,49 | 39,50% | | | | | | |
| 4.1 | | | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES | | | | | | | | R\$ 80.691,67 | R\$ 68.427,45 | R\$ 68.427,45 | R\$ 68.427,45 | R\$ 12.264,16 | 84,82% | | | | | |
| 4.1.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 02/2018 | M | 441,00 | | 441,00 | 441,00 | 0,00 | R\$ 75,17 | R\$ 33.149,97 | R\$ 33.149,97 | R\$ - | R\$ 33.149,97 | R\$ - | 100,00% | | | | | |
| 4.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 | M2 | 61,88 | | 61,56 | 61,56 | 0,32 | R\$ 31,32 | R\$ 1.938,08 | R\$ 1.928,05 | R\$ - | R\$ 1.928,05 | R\$ 10,03 | 99,48% | | | | | |
| 4.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | M2 | 165,15 | | 148,23 | 148,23 | 16,89 | R\$ 143,97 | R\$ 23.776,64 | R\$ 21.341,28 | R\$ 16,06 | R\$ 21.357,94 | R\$ 2.418,70 | 89,83% | | | | | |
| 4.1.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 6,55 | | 6,50 | 6,50 | 0,05 | R\$ 18,81 | R\$ 123,20 | R\$ 122,26 | R\$ - | R\$ 122,26 | R\$ 0,94 | 99,24% | | | | | |
| 4.1.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 32,45 | | 32,45 | 32,45 | 0,00 | R\$ 17,77 | R\$ 576,63 | R\$ 576,63 | R\$ - | R\$ 576,63 | R\$ - | 100,00% | | | | | |
| 4.1.6 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 312,36 | | 304,30 | 304,30 | 8,06 | R\$ 15,91 | R\$ 4.989,64 | R\$ 4.841,41 | R\$ - | R\$ 4.841,41 | R\$ 128,23 | 97,42% | | | | | |
| 4.1.7 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 32,64 | | 32,64 | 32,64 | 0,00 | R\$ 13,36 | R\$ 436,07 | R\$ 436,07 | R\$ - | R\$ 436,07 | R\$ - | 100,00% | | | | | |

Hervelin Thyse P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBTRIUUM ENGENHARIA
CNPJ nº 42.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Engº Civil - CREA-PF 181931683-1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|---|----|--------|------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 4.1.8 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 307,55 | 0,00 | 307,40 | 307,40 | 0,15 | R\$ 19,62 | R\$ 6.034,13 | R\$ 6.031,18 | R\$ - | R\$ 6.031,18 | R\$ 2,95 | 99,95% |
| 4.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 | M3 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | R\$ 600,95 | R\$ 9.687,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.687,31 | 0,00% | |
| 4.2 | | | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | | | | | | | R\$ 74.361,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 74.361,85 | 0,00% | | |
| 4.2.1 | 96556 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | M2 | 463,48 | 0,00 | 0,00 | 463,48 | R\$ 73,99 | R\$ 34.292,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.292,88 | 0,00% | | |
| 4.2.2 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | R\$ 18,81 | R\$ 13,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,73 | 0,00% | | |
| 4.2.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 829,82 | 0,00 | 0,00 | 829,82 | R\$ 17,77 | R\$ 14.745,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.745,90 | 0,00% | | |
| 4.2.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 100,82 | 0,00 | 0,00 | 100,82 | R\$ 15,91 | R\$ 1.604,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.604,04 | 0,00% | | |
| 4.2.5 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | R\$ 19,62 | R\$ 7.749,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.749,90 | 0,00% | | |
| 4.2.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CURBAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 | M3 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | R\$ 593,80 | R\$ 15.955,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.955,40 | 0,00% | | |
| 4.3 | | | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA | | | | | | | R\$ 18.218,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.218,48 | 0,00% | | |
| 4.3.1 | 96555 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | M2 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | R\$ 143,97 | R\$ 806,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 806,23 | 0,00% | | |
| 4.3.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | R\$ 15,91 | R\$ 5.170,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.170,75 | 0,00% | | |
| 4.3.3 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | R\$ 19,62 | R\$ 1.608,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.608,84 | 0,00% | | |

| Nº MEDIÇÃO | PERÍODO DE MEDIÇÃO | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-----|
| | | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | QUANTIDADE | VALOR (R\$) | | | | |
| 2 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | 1.911.280,32 | R\$ 199.275,91 | 10,43% | 8,66% | 364.751,98 | 19,08% | R\$ 1.546.483,34 | 80,92% | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | UNID | DESCRÇÃO | CONTRATADO | IM Q2 | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | (%) |
| | | | | | | | | | | UNITARIO | TOTAL | | | | |
| 4.3.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 | M3 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | R\$ 600,95 | R\$ 2.355,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.355,72 | 0,00% | |
| 4.3.5 | 96280 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRAILO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 01/2018 | M | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | R\$ 131,38 | R\$ 8.276,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.276,94 | 0,00% | |
| 5 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | R\$ 223.914,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 223.914,34 | 0,00% | |
| 5.1 | | | CONCRETO ARMADO - VIGAS | | | | | | | R\$ 82.613,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 82.613,18 | 0,00% | |
| 5.1.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | M2 | 453,62 | 0,00 | 0,00 | 453,62 | R\$ 93,31 | R\$ 42.327,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ 42.327,28 | 0,00% | |
| 5.1.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | R\$ 19,87 | R\$ 14,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14,50 | 0,00% | |
| 5.1.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 829,82 | 0,00 | 0,00 | 829,82 | R\$ 18,70 | R\$ 15.517,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.517,63 | 0,00% | |
| 5.1.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 100,82 | 0,00 | 0,00 | 100,82 | R\$ 16,70 | R\$ 1.683,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.683,69 | 0,00% | |
| 5.1.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | R\$ 20,95 | R\$ 7.940,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.940,05 | 0,00% | |
| 5.1.6 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | M3 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | R\$ 544,05 | R\$ 15.130,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.130,03 | 0,00% | |
| 5.2 | | | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | | | | | | | R\$ 52.437,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 52.437,69 | 0,00% | |
| 5.2.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SEMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 625 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | M2 | 319,27 | 0,00 | 0,00 | 319,27 | R\$ 53,58 | R\$ 17.106,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.106,48 | 0,00% | |
| 5.2.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 1063,91 | 0,00 | 0,00 | 1063,91 | R\$ 15,91 | R\$ 16.928,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.928,80 | 0,00% | |
| 5.2.3 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 102,27 | 0,00 | 0,00 | 102,27 | R\$ 13,36 | R\$ 1.366,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.366,32 | 0,00% | |


 Heryelin Thayse P. Mascário de Holanda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
 CNPJ - 42.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
 Engº Civil - CREA-PE 181931683-1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--|-------------------------|------------|-------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|-----|
| 5.2.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXECUTO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM AF 12/2015 | KG | 404,73 | 0,00 | 0,00 | 404,73 | R\$ 19,62 | R\$ 7.940,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.940,80 | 0,00% | | | |
| 5.2.5 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | M3 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | R\$ 563,30 | R\$ 9.097,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.097,29 | 0,00% | | | |
| 5.3 | | | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO | | | | | | R\$ 74.108,27 | R\$ 74.108,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 74.108,27 | 0,00% | | | |
| 5.3.1 | 74202-001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M ² , VAGOS ATE 3,50M ² -9CM, C/ACOTAS E CAP. CONC. FCK=20MPa, 3CM INTER-EXO 3CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.XX) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 647,46 | 0,00 | 0,00 | 647,46 | R\$ 114,46 | R\$ 74.108,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 74.108,27 | 0,00% | | | |
| 5.4 | | | CONCRETO ARMADO - VÉRIGAS E CONTRAVÉRIGAS | | | | | | R\$ 14.755,20 | R\$ 14.755,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.755,20 | 0,00% | | | |
| 5.4.1 | 93183 | SINAPI | VÉRIGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | R\$ 63,60 | R\$ 14.755,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.755,20 | 0,00% | | | |
| 6 | | | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | | R\$ 56.729,65 | R\$ 56.729,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 56.729,65 | 0,00% | | | |
| 6.1 | 87489 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X190X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 | M2 | 914,03 | 0,00 | 0,00 | 914,03 | R\$ 47,58 | R\$ 43.489,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.489,54 | 0,00% | | | |
| 6.2 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCLIVAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIO. AF 03/2016 | M | 295,30 | 0,00 | 0,00 | 295,30 | R\$ 23,42 | R\$ 6.915,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.915,92 | 0,00% | | | |
| 6.3 | 9076 | ORSE | CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,75MM | M2 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | R\$ 138,57 | R\$ 399,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 399,08 | 0,00% | | | |
| 6.4 | C-070 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | R\$ 458,60 | R\$ 5.925,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.925,11 | 0,00% | | | |
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | | | | R\$ 78.674,03 | R\$ 78.674,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 78.674,03 | 0,00% | | | |
| 7.1 | | | PORTAS DE MADEIRA | | | | | | R\$ 25.231,58 | R\$ 25.231,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.231,58 | 0,00% | | | |
| 7.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LÍVELOU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UNID | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 989,62 | R\$ 6.927,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.927,34 | 0,00% | | | |
| 7.1.2 | C-001 | PRÓPRIO | PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEM-OCA (LÍVELOU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESURA 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS, BATERNTE E FECHADURA | UNID | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 927,19 | R\$ 6.490,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.490,33 | 0,00% | | | |
| 7.1.3 | C-002 | PRÓPRIO | PM4-PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTAR 80X210CM, COM CHAPA METÁLICA, ESPESURA 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS, BATERNTE E FECHADURA | UNID | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 1.099,67 | R\$ 2.019,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.019,34 | 0,00% | | | |
| 7.1.4 | C-008 | PRÓPRIO | PM4-PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 80X210CM, ESPESURA 3,5MM, COM VENEZIANA 0,50MM CONFORME PROJETO, INCLUI DOBRADIÇAS, BATERNTE E FECHADURA | UNID | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 889,63 | R\$ 1.779,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.779,26 | 0,00% | | | |
| 7.1.5 | C-009 | PRÓPRIO | PM4-PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 80X210CM, ESPESURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50MM CONFORME PROJETO, INCLUI DOBRADIÇAS, BATERNTE E FECHADURA | UNID | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 916,99 | R\$ 2.750,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.750,97 | 0,00% | | | |
| 7.1.6 | 7788 | ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA, SEM-OCA, (0,60 X 1,60 A 2,10 M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LÍVELOCLIPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO OU MÁRMORE | UNID | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 1.257,06 | R\$ 3.771,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.771,18 | 0,00% | | | |
| 7.1.7 | 13034 | ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA, SEM-OCA, (0,80 X 1,60 A 2,10 M), REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LÍVELOCLIPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS DE GRANITO OU MÁRMORE | UNID | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 746,58 | R\$ 1.493,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.493,16 | 0,00% | | | |
| 7.2 | | | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | | | | | | R\$ 977,45 | R\$ 977,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 977,45 | 0,00% | | | |
| 7.2.1 | 100874 | SINAPI | FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNID | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 344,15 | R\$ 688,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 688,30 | 0,00% | | | |
| 7.2.2 | 76646-002 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UNID | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 57,43 | R\$ 289,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 289,15 | 0,00% | | | |
| 7.3 | | | PORTAS DE ALUMÍNIO | | | | | | R\$ 804,78 | R\$ 804,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 804,78 | 0,00% | | | |
| 7.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GRANDEÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | R\$ 479,04 | R\$ 804,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 804,78 | 0,00% | | | |
| 7.4 | | | JANELAS DE ALUMÍNIO | | | | | | R\$ 49.047,17 | R\$ 49.047,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.047,17 | 0,00% | | | |
| 7.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | R\$ 504,84 | R\$ 121,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 121,16 | 0,00% | | | |
| 7.4.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | R\$ 504,84 | R\$ 545,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 545,22 | 0,00% | | | |
| 7.4.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | R\$ 504,84 | R\$ 1.615,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.615,48 | 0,00% | | | |
| Nº MEDIÇÃO | | | | PERÍODO DE MEDIÇÃO: | | | | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | | |
| 2 | | | | 01/07/2023 a 31/07/2023 | | | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | 8,66%R\$ | | 364.751,98 | | 19,08% R\$ 1.546.483,34 | | 80,92% | | |
| ITEM | CÓDIGO | PONTE | DESCRIÇÃO | UNID | CONTRATADO | IM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO | | ACUMULADO ANTERIOR | VALORES (R\$) | MEDIÇÃO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | (%) |
| | | | | | | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | | | | |
| 7.4.4 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 PÓLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | R\$ 237,95 | R\$ 154,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 154,77 | 0,00% | |
| 7.4.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 PÓLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | M2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 237,95 | R\$ 1.547,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.547,70 | 0,00% | |

Mervelin Thyse P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---|-----|---------|------|------|---------|--------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 7.4.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | R\$ 504,84 | R\$ 1.665,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.665,97 | 0,00% |
| 7.4.7 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | R\$ 504,84 | R\$ 4.442,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.442,59 | 0,00% |
| 7.4.8 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 67,76 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | R\$ 504,84 | R\$ 34.207,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.207,95 | 0,00% |
| 7.4.9 | C1516 | SEINFRA | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | R\$ 529,21 | R\$ 3.429,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.429,28 | 0,00% |
| 7.4.10 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | R\$ 526,56 | R\$ 1.042,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.042,58 | 0,00% |
| 7.4.11 | 1897 | ORSE | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITERO COM MOLDEIRA EM MADEIRA, PARA ESQUADRIAS - REV. 01 | M2 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | R\$ 63,35 | R\$ 274,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 274,47 | 0,00% |
| 7.5 | | | VIDROS | | | | | | | R\$ 2.613,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.613,05 | 0,00% |
| 7.5.1 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | R\$ 255,64 | R\$ 506,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 506,16 | 0,00% |
| 7.5.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDEIRA | M2 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | R\$ 478,84 | R\$ 2.106,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.106,89 | 0,00% |
| 8 | | | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | | | R\$ 273.714,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 273.714,73 | 0,00% |
| 8.1 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 | UNI | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | R\$ 2.139,52 | R\$ 49.208,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.208,56 | 0,00% |
| 8.2 | 92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 | UNI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | R\$ 1.721,37 | R\$ 17.213,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.213,70 | 0,00% |
| 8.3 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 | UNI | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 1.381,17 | R\$ 8.287,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.287,02 | 0,00% |
| 8.4 | 92584 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015 | UNI | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 1.013,70 | R\$ 6.082,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.082,20 | 0,00% |
| 8.5 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ESCALDA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 1189,68 | 0,00 | 0,00 | 1189,68 | R\$ 81,53 | R\$ 96.998,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 96.998,61 | 0,00% |
| 8.6 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO | M2 | 1714,31 | 0,00 | 0,00 | 1714,31 | R\$ 26,34 | R\$ 45.154,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.154,92 | 0,00% |
| 8.7 | 94443 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCADE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M2 | 1189,68 | 0,00 | 0,00 | 1189,68 | R\$ 38,02 | R\$ 45.231,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.231,63 | 0,00% |
| 8.8 | 94221 | SINAPI | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 213,80 | 0,00 | 0,00 | 213,80 | R\$ 25,92 | R\$ 5.541,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.541,69 | 0,00% |
| 9 | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 6.094,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.094,76 | 0,00% |
| 9.1 | 74106-001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO | M2 | 463,48 | 0,00 | 0,00 | 463,48 | R\$ 13,15 | R\$ 6.094,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.094,76 | 0,00% |
| 10 | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | | | R\$ 182.801,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 182.801,26 | 0,00% |
| 10.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | M2 | 1969,41 | 0,00 | 0,00 | 1969,41 | R\$ 4,50 | R\$ 8.862,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.862,34 | 0,00% |
| 10.2 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLÃO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADERIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | M2 | 579,57 | 0,00 | 0,00 | 579,57 | R\$ 6,50 | R\$ 3.767,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.767,20 | 0,00% |
| 10.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 1969,41 | 0,00 | 0,00 | 1969,41 | R\$ 34,45 | R\$ 67.846,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 67.846,17 | 0,00% |
| 10.4 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MSH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 1307,77 | 0,00 | 0,00 | 1307,77 | R\$ 26,26 | R\$ 34.342,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.342,04 | 0,00% |
| 10.5 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MSH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 579,57 | 0,00 | 0,00 | 579,57 | R\$ 26,26 | R\$ 15.219,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.219,50 | 0,00% |
| 10.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | M2 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 439,53 | R\$ 70,10 | R\$ 30.811,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.811,05 | 0,00% |
| 10.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | M2 | 222,12 | 0,00 | 0,00 | 222,12 | R\$ 70,47 | R\$ 15.652,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.652,79 | 0,00% |
| 10.8 | 73886-001 | SINAPI | BODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEGAS DE MADEIRA | M | 257,15 | 0,00 | 0,00 | 257,15 | R\$ 24,50 | R\$ 6.300,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.300,17 | 0,00% |
| 11 | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | | | | R\$ 145.807,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 145.807,55 | 0,00% |

Mervelino Thays P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ nº 12.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Eng. Civil - CREA-PE 181931683-1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|---|----|--------|------|------|--------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|-------|
| 11.1 | | | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 112.038,38 | | | | | R\$ 112.038,38 | 0,00% |
| 11.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF: 07/2011 | M2 | 814,48 | 0,00 | 0,00 | 814,48 | R\$ 39,51 | R\$ 32.180,10 | | | | | | | | R\$ 32.180,10 | | | | | R\$ 32.180,10 | 0,00% |
| 11.1.2 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF: 09/2009 | M2 | 814,48 | 0,00 | 0,00 | 814,48 | R\$ 35,94 | R\$ 29.272,41 | | | | | | | | R\$ 29.272,41 | | | | | R\$ 29.272,41 | 0,00% |
| 11.1.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014 | M2 | 65,28 | 0,00 | 0,00 | 65,28 | R\$ 50,11 | R\$ 3.271,18 | | | | | | | | R\$ 3.271,18 | | | | | R\$ 3.271,18 | 0,00% |
| 11.1.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014 | M2 | 749,20 | 0,00 | 0,00 | 749,20 | R\$ 50,11 | R\$ 37.542,41 | | | | | | | | R\$ 37.542,41 | | | | | R\$ 37.542,41 | 0,00% |
| 11.1.5 | C4623 | SEINFRA | PISO POCOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 40,95 | R\$ 186,95 | R\$ 7.655,60 | | | | | | | | R\$ 7.655,60 | | | | | R\$ 7.655,60 | 0,00% |
| 11.1.6 | C4624 | SEINFRA | PISO POCOTÁTIL EXTERNO EM P/MC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | R\$ 117,94 | R\$ 636,87 | | | | | | | | R\$ 636,87 | | | | | R\$ 636,87 | 0,00% |
| 11.1.7 | C2284 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANTO L= 15cm | M | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | R\$ 79,99 | R\$ 1.479,81 | | | | | | | | R\$ 1.479,81 | | | | | R\$ 1.479,81 | 0,00% |
| 11.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 33.769,17 | | | | | R\$ 33.769,17 | 0,00% |

| Nº MEDIÇÃO | ITEM | CÓDIGO | FONTE | PERÍODO DE MEDIÇÃO: | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATADO | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | | | SALDO | | | |
|------------|--------|---------|-------|-------------------------|---|-------|------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------------------------------|---------------|----------|-------|--------------------|---------|---|---------------|-----|--|-----------|--|---------------|-------|
| | | | | | | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | | | 0,00 | | | | R\$ 165.476,07 | | 364.751,98 19,08% R\$ 1.546.488,34 80,92% | | | | | | | |
| | | | | | | | QUANTIDADES | | | | VALORES (R\$) | | | | PREVISTO | | VALORES (R\$) | | | | SALDO (%) | | | |
| | | | | | | | CONTRATADO | IM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | (%) | | | | | |
| 11.2.1 | 94996 | SINAPI | | 01/07/2023 à 31/07/2023 | EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF: 07/2016 | M2 | 250,81 | 0,00 | 0,00 | 250,81 | R\$ 124,87 | R\$ 31.318,64 | | | | | | R\$ 31.318,64 | | | | | R\$ 31.318,64 | 0,00% |
| 11.2.2 | 94963 | SINAPI | | | CONCRETO FCK - ISMFA, TRAÇO 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO-AREIA MÉDIA) BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF: 06/2011 | M3 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | R\$ 432,84 | R\$ 311,64 | | | | | | R\$ 311,64 | | | | | R\$ 311,64 | 0,00% |
| 11.2.3 | 94263 | SINAPI | | | GRUA (MÉDIO-FIXO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF: 06/2016 | M | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | R\$ 31,67 | R\$ 864,59 | | | | | | R\$ 864,59 | | | | | R\$ 864,59 | 0,00% |
| 11.2.4 | 88549 | SINAPI | | | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 20RNOS E FILTROS 4MM | M3 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | R\$ 112,97 | R\$ 1.274,30 | | | | | | R\$ 1.274,30 | | | | | R\$ 1.274,30 | 0,00% |
| 12 | | | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | | | | | | | | R\$ 43.369,48 | | | | | R\$ 43.369,48 | 0,00% |
| 12.1 | C1208 | SEINFRA | | | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA | M2 | 432,55 | 0,00 | 0,00 | 432,55 | R\$ 12,89 | R\$ 5.575,56 | | | | | | R\$ 5.575,56 | | | | | R\$ 5.575,56 | 0,00% |
| 12.2 | C1208 | SEINFRA | | | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA | M2 | 579,57 | 0,00 | 0,00 | 579,57 | R\$ 12,89 | R\$ 7.470,65 | | | | | | R\$ 7.470,65 | | | | | R\$ 7.470,65 | 0,00% |
| 12.3 | 88489 | SINAPI | | | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DAS DEMÃO. AF: 06/2014 | M2 | 1307,77 | 0,00 | 0,00 | 1307,77 | R\$ 15,30 | R\$ 20.008,88 | | | | | | R\$ 20.008,88 | | | | | R\$ 20.008,88 | 0,00% |
| 12.4 | 88486 | SINAPI | | | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF: 06/2014 | M2 | 579,57 | 0,00 | 0,00 | 579,57 | R\$ 14,73 | R\$ 8.537,06 | | | | | | R\$ 8.537,06 | | | | | R\$ 8.537,06 | 0,00% |
| 12.5 | 102220 | SINAPI | | | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF: 01/2021 | M2 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | R\$ 14,64 | R\$ 376,54 | | | | | | R\$ 376,54 | | | | | R\$ 376,54 | 0,00% |
| 12.6 | 100742 | SINAPI | | | PINTURA COM TINTA ALQUÍDRICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO). AF: 01/2020 | M2 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | R\$ 22,43 | R\$ 484,92 | | | | | | R\$ 484,92 | | | | | R\$ 484,92 | 0,00% |
| 12.7 | 102220 | SINAPI | | | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF: 01/2021 | M2 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 62,56 | R\$ 14,64 | R\$ 915,87 | | | | | | R\$ 915,87 | | | | | R\$ 915,87 | 0,00% |
| 13 | | | | | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | R\$ 41.050,40 | | | | | R\$ 41.050,40 | 0,00% |
| 13.1 | 89401 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | R\$ 9,96 | R\$ 229,08 | | | | | | R\$ 229,08 | | | | | R\$ 229,08 | 0,00% |
| 13.2 | 89446 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 250MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | R\$ 5,97 | R\$ 47,76 | | | | | | R\$ 47,76 | | | | | R\$ 47,76 | 0,00% |
| 13.3 | 89447 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 320MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 12,50 | R\$ 37,50 | | | | | | R\$ 37,50 | | | | | R\$ 37,50 | 0,00% |
| 13.4 | 89448 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 400MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | R\$ 17,97 | R\$ 197,67 | | | | | | R\$ 197,67 | | | | | R\$ 197,67 | 0,00% |
| 13.5 | 89449 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 500MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 20,65 | R\$ 82,60 | | | | | | R\$ 82,60 | | | | | R\$ 82,60 | 0,00% |
| 13.6 | 89450 | SINAPI | | | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 600MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | M | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | R\$ 34,14 | R\$ 2.355,66 | | | | | | R\$ 2.355,66 | | | | | R\$ 2.355,66 | 0,00% |
| 13.7 | 89404 | SINAPI | | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | UNID | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | R\$ 6,44 | R\$ 90,16 | | | | | | R\$ 90,16 | | | | | R\$ 90,16 | 0,00% |
| 13.8 | 89481 | SINAPI | | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 250MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | UNID | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | R\$ 4,91 | R\$ 73,65 | | | | | | R\$ 73,65 | | | | | R\$ 73,65 | 0,00% |
| 13.9 | 89492 | SINAPI | | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 320MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | UNID | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | R\$ 7,83 | R\$ 328,86 | | | | | | R\$ 328,86 | | | | | R\$ 328,86 | 0,00% |
| 13.10 | 89497 | SINAPI | | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 400MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | UNID | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | R\$ 12,91 | R\$ 103,28 | | | | | | R\$ 103,28 | | | | | R\$ 103,28 | 0,00% |
| 13.11 | 89505 | SINAPI | | | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 600MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014 | UNID | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 41,76 | R\$ 83,52 | | | | | | R\$ 83,52 | | | | | R\$ 83,52 | 0,00% |

Hervelina Thyse P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ - 46.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Engº Civil - CREA-PE 181931683-1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--|-----|--------|------|------|--------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| 13.12 | 89619 | SINAPI | TE DE REDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 9,16 | R\$ 18,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18,32 | 0,00% |
| 13.13 | 89622 | SINAPI | TE DE REDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 14,22 | R\$ 14,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14,22 | 0,00% |
| 13.14 | 89626 | SINAPI | TE DE REDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 33,19 | R\$ 66,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 66,38 | 0,00% |
| 13.15 | 89627 | SINAPI | TE DE REDUÇAO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 19,92 | R\$ 99,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 99,60 | 0,00% |
| 13.16 | 055128 | SBC | TE DE REDUÇAO 90 PVC SOLDÁVEL 60 x 50mm | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 78,10 | R\$ 156,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 156,20 | 0,00% |
| 13.17 | 89438 | SINAPI | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 9,01 | R\$ 54,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 54,06 | 0,00% |
| 13.18 | 89617 | SINAPI | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 7,09 | R\$ 28,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 28,36 | 0,00% |
| 13.19 | 89623 | SINAPI | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 20,33 | R\$ 20,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20,33 | 0,00% |
| 13.20 | 89628 | SINAPI | TE PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | R\$ 53,04 | R\$ 424,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 424,32 | 0,00% |
| 13.21 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 44,03 | R\$ 256,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 256,12 | 0,00% |
| 13.22 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 87,26 | R\$ 174,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 174,52 | 0,00% |
| 13.23 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 110,50 | R\$ 110,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 110,50 | 0,00% |
| 13.24 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 152,76 | R\$ 152,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 152,76 | 0,00% |
| 13.25 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 305,79 | R\$ 611,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 611,58 | 0,00% |
| 13.26 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 93,46 | R\$ 93,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 93,46 | 0,00% |
| 13.27 | | | Caixa d'água metálica conforme Projeto FNEE | | | | | | R\$ 35.139,93 | R\$ 35.139,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.139,93 | 0,00% |
| 13.27.1 | C3648 | SEINFRA | RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=20M, CAP=120M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP=4,5 M3 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 23.693,87 | R\$ 23.693,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.693,87 | 0,00% |
| 13.27.2 | 73663 | SINAPI | ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 4,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO TIPO ZARCO | M | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | R\$ 93,52 | R\$ 1.440,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.440,20 | 0,00% |
| 13.27.3 | C3505 | SEINFRA | GUARDA-CORPO C/ COBRIMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 34" | M | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | R\$ 123,26 | R\$ 148,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 148,03 | 0,00% |
| 13.27.4 | C1521 | SEINFRA | JATEAMENTO AO METAL, QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO | M2 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 110,52 | R\$ 26,52 | R\$ 2.930,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.930,99 | 0,00% |
| 13.27.5 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOIS | M2 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 110,52 | R\$ 56,25 | R\$ 6.216,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.216,75 | 0,00% |
| 13.27.6 | C4409 | SEINFRA | PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOZINER | M2 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 55,26 | R\$ 12,85 | R\$ 710,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 710,09 | 0,00% |
| 14 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | R\$ 45.385,48 | R\$ 45.385,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 45.385,48 | 0,00% |
| 14.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | M | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | R\$ 19,22 | R\$ 538,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 538,16 | 0,00% |

| Nº MEDIÇÃO | PERÍODO DE MEDIÇÃO: | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | | | | |
|------------|-------------------------|------------|---|--------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------|-------------------------------|-------|
| | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNI | VALOR | VALOR | RS | | VALORES (R\$) | | RS | % | | |
| | | | | | | | CONTRATADO | IM.02 | PREVISTO | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO |
| 2 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | | | | 1.911.240,32 | R\$ 199.275,91 | 10,43% | 8,66% | R\$ 364.751,98 | 19,08% | R\$ 1.546.488,34 | 80,92% | | |
| 14.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | M | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | R\$ 24,96 | R\$ 624,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 624,00 | 0,00% |
| 14.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | M | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | R\$ 28,71 | R\$ 2.210,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.210,67 | 0,00% |
| 14.4 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | M | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 60,38 | R\$ 120,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 120,76 | 0,00% |
| 14.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 8,24 | R\$ 32,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 32,96 | 0,00% |
| 14.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UNI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | R\$ 11,34 | R\$ 226,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 226,80 | 0,00% |
| 14.7 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | R\$ 30,88 | R\$ 247,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 247,04 | 0,00% |
| 14.8 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UNI | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 13,99 | R\$ 125,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 125,91 | 0,00% |
| 14.9 | 1636 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EMPVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM=100 X 50MM | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 44,44 | R\$ 242,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 242,20 | 0,00% |
| 14.10 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014 | UNI | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 55,66 | R\$ 166,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 166,98 | 0,00% |
| 14.11 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 41,84 | R\$ 167,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 167,36 | 0,00% |

Henrique...
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ - 42.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Engº CIVIL - CREA-PE 181931683-1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|--|-----|-------|------|------|-------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| | | | ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.12 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA (OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014) | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 18,07 | R\$ 72,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 72,28 | 0,00% | | | |
| 14.13 | C3738 | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ 1-4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 54,12 | R\$ 216,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 216,48 | 0,00% | | | |
| 14.14 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO 600 X 600 X 0,60M | UNI | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | R\$ 640,39 | R\$ 6.403,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.403,90 | 0,00% | | | |
| 14.15 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE QORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO FICD). RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X3,2 M. ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2014 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 723,91 | R\$ 723,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 723,91 | 0,00% | | | |
| 14.16 | C-028 | PROFIBRO | TAMPA DE FERRO FUNDED | UNI | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | R\$ 448,81 | R\$ 4.936,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.936,91 | 0,00% | | | |
| 14.17 | 98099 | SINAPI | SEMICÍRCULO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INSTALAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF 12/2014 | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 4.111,13 | R\$ 16.444,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.444,52 | 0,00% | | | |
| 14.18 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES), AF 12/2014 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 10.317,70 | R\$ 10.317,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.317,70 | 0,00% | | | |
| 14.19 | C4026 | SEINFRA | CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | M | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | R\$ 186,13 | R\$ 1.567,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.567,21 | 0,00% | | | |
| 15.1 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 71,22 | R\$ 142,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 142,44 | 0,00% | | | |
| 15.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 283,30 | R\$ 1.416,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.416,50 | 0,00% | | | |
| 15.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 413,68 | R\$ 2.068,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.068,40 | 0,00% | | | |
| 15.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 455,12 | R\$ 1.365,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.365,36 | 0,00% | | | |
| 15.5 | 100858 | SINAPI | MÉDIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 719,23 | R\$ 719,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 719,23 | 0,00% | | | |
| 15.6 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 139,77 | R\$ 698,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 698,85 | 0,00% | | | |
| 15.7 | 86901 | SINAPI | CLUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 139,30 | R\$ 835,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 835,80 | 0,00% | | | |
| 15.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | R\$ 66,90 | R\$ 735,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 735,90 | 0,00% | | | |
| 15.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | R\$ 58,33 | R\$ 466,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 466,64 | 0,00% | | | |
| 15.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | R\$ 379,69 | R\$ 1.215,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.215,00 | 0,00% | | | |
| 15.11 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | R\$ 729,80 | R\$ 2.335,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.335,36 | 0,00% | | | |
| 15.12 | C4825 | SEINFRA | PORTA PAPEL, TADALHA (ESPESSEZA EM ABS | UNI | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 53,58 | R\$ 482,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 482,22 | 0,00% | | | |
| 15.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 73,94 | R\$ 665,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 665,46 | 0,00% | | | |
| 15.14 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30E OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 843,11 | R\$ 843,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 843,11 | 0,00% | | | |
| 15.15 | 86936 | SINAPI | CLUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 527,61 | R\$ 2.110,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.110,44 | 0,00% | | | |
| 15.16 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 116,25 | R\$ 581,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 581,25 | 0,00% | | | |
| 15.17 | 86936 | SINAPI | CLUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 527,61 | R\$ 1.055,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.055,22 | 0,00% | | | |
| 15.18 | C2207 | SEINFRA | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2000W (INSTALADO) | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 160,60 | R\$ 160,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 160,60 | 0,00% | | | |
| 15.19 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO LUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 99,35 | R\$ 99,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 99,35 | 0,00% | | | |
| 15.20 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UNI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 128,05 | R\$ 640,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 640,25 | 0,00% | | | |
| 16 | | | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | | | R\$ 3.638,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.638,90 | 0,00% | | | | |
| 16.1 | 94970 | SINAPI | CONCRETO PCC - 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO ABRA MÉDIA) (RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | M3 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | R\$ 456,13 | R\$ 364,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 364,90 | 0,00% | | | |
| 16.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABREIR TIPO VENEZIANA | M2 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | R\$ 479,04 | R\$ 76,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 76,64 | 0,00% | | | |

Hervelino Thays R. Medeiros
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ nº 42.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Engº CIVIL / CREA-PE 181931683-1


| COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------|--|
| Nº MEDIÇÃO | ITEM | CÓDIGO | FONTE | PERÍODO DE MEDIÇÃO | CONTRATADO | CONTRATADO | BM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | | SALDO | | | |
| | | | | | | | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | | R\$ 165.476,07 | | 8,66% R\$ 364.751,98 | | | 19,08% R\$ 1.546.483,34 | | 80,92% | |
| | | | | | | | | QUANTIDADES | PREVISTO | ACUMULADO ANTERIOR | VALORES (R\$) | ACUMULADO ANTERIOR | MEIO DO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | (%) | | | |
| UNID. | CONTRATADO | BM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | MEIO DO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | UNITÁRIO | TOTAL | UNID. | CONTRATADO | BM 02 | ACUMULADO ANTERIOR | MEIO DO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | (%) | | | |
| 16.3 | 9268 | SINAPI | | 01/07/2023 à 31/07/2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 7,20 | R\$ 41,40 | R\$ 298,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 298,08 | 0,00% | | | |
| 16.4 | C0941 | SEINFRA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 24,19 | R\$ 48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 48 | 0,00% | | | |
| 16.5 | C1250 | SEINFRA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,28 | R\$ 16,73 | R\$ 121,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 121,79 | 0,00% | | | |
| 16.6 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 1.287,45 | R\$ 603,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.287,45 | 0,00% | | | |
| 16.6.1 | 9092 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 603,22 | R\$ 603,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 603,22 | 0,00% | | | |
| 16.6.2 | 8980 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 187,87 | R\$ 187,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 187,87 | 0,00% | | | |
| 16.6.3 | 92694 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 21,16 | R\$ 126,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 126,96 | 0,00% | | | |
| 16.6.4 | 92692 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 13,51 | R\$ 27,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27,02 | 0,00% | | | |
| 16.6.5 | 92905 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 46,50 | R\$ 139,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 139,50 | 0,00% | | | |
| 16.6.6 | 10340 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 30,99 | R\$ 59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 59 | 0,00% | | | |
| 16.6.7 | 92953 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 22,96 | R\$ 45,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,92 | 0,00% | | | |
| 16.6.8 | 10340 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 39,99 | R\$ 39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 39 | 0,00% | | | |
| 16.6.9 | 10574 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 13,96 | R\$ 13,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,96 | 0,00% | | | |
| 16.6.10 | 1009 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 23,03 | R\$ 23,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23,03 | 0,00% | | | |
| 16.7 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 1.441,66 | R\$ 568,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.441,66 | 0,00% | | | |
| 16.7.1 | 9093 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 568,81 | R\$ 1.137,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.137,62 | 0,00% | | | |
| 16.7.2 | 92692 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 13,51 | R\$ 13,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,51 | 0,00% | | | |
| 16.7.3 | 92692 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 13,51 | R\$ 13,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13,51 | 0,00% | | | |
| 16.7.4 | 92698 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 19,92 | R\$ 19,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19,92 | 0,00% | | | |
| 16.7.5 | 7838 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 47,72 | R\$ 47,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 47,72 | 0,00% | | | |
| 16.7.6 | 103029 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 47,31 | R\$ 47,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 47,31 | 0,00% | | | |
| 16.7.7 | 97541 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 35,17 | R\$ 35,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35,17 | 0,00% | | | |
| 16.7.8 | 11852 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 63,45 | R\$ 126,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 126,90 | 0,00% | | | |
| 17 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 3.169,56 | R\$ 1.348,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.169,56 | 0,00% | | | |
| 17.1 | 101909 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 309,61 | R\$ 1.348,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.348,05 | 0,00% | | | |
| 17.2 | 97599 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 16,00 | R\$ 30,60 | R\$ 489,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 489,60 | 0,00% | | | |
| 17.3 | 11668 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 34,29 | R\$ 171,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 171,45 | 0,00% | | | |
| 17.4 | 12137 | ORSE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21,00 | R\$ 55,26 | R\$ 1.160,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.160,46 | 0,00% | | | |
| 18 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 90,449,56 | R\$ 90,449,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 90,449,56 | 0,00% | | | |
| 18.1 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 5.084,91 | R\$ 5.084,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.084,91 | 0,00% | | | |
| 18.1.1 | 83463 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 466,98 | R\$ 933,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 933,96 | 0,00% | | | |
| 18.1.2 | 74131.004 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 601,54 | R\$ 601,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 601,54 | 0,00% | | | |
| 18.1.3 | 100560 | SINAPI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 106,48 | R\$ 106,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 106,48 | 0,00% | | | |

Hervelton Thays P. Macário de Holanda - 11
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ - 12.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Engº Civil - CREA-PE 181931683-1

| AF_11/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|--|-----|--------|------|------|--------|------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| 18.1.4 | C3579 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | UNE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 90,61 | R\$ 90,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 90,61 | 0,00% |
| 18.1.5 | 8633 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DESPARO B, CORRENTE DE INTERUPÇÃO S/A, REF.: SIEMENS 5 SVI OU SIMILAR. | UNE | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | R\$ 17,93 | R\$ 107,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 107,58 | 0,00% |
| 18.1.6 | 9518 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DESPARO B, CORRENTE DE INTERUPÇÃO S/A, REF.: SIEMENS 5 SVI OU SIMILAR. | UNE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 19,42 | R\$ 19,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19,42 | 0,00% |
| 18.1.7 | 10315 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UNE | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 21,14 | R\$ 42,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ 42,28 | 0,00% |
| 18.1.8 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - IPTSS - 40 KA/40V | UNE | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 118,35 | R\$ 473,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 473,40 | 0,00% |
| 18.1.9 | 8484 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) | UNE | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | R\$ 49,87 | R\$ 1.695,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.695,58 | 0,00% |
| 18.1.10 | 8485 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A, PADRÃO NEMA (LINHA BRANCA) | UNE | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 73,73 | R\$ 516,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 516,11 | 0,00% |
| 18.1.11 | 7995 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) CURVA C, CORRENTE S/A | UNE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 71,83 | R\$ 71,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 71,83 | 0,00% |
| 18.1.12 | 74136/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 200V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 426,12 | R\$ 426,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 426,12 | 0,00% |
| 18.2 | | | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 22.203,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.203,02 | 0,00% |
| 18.2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 593,30 | 0,00 | 0,00 | 593,30 | R\$ 9,22 | R\$ 5.470,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.470,22 | 0,00% |
| 18.2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 199,50 | R\$ 12,16 | R\$ 2.425,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.425,92 | 0,00% |
| 18.2.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | R\$ 18,53 | R\$ 2.962,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.962,94 | 0,00% |
| 18.2.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | R\$ 27,93 | R\$ 1.463,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.463,53 | 0,00% |

| Nº MEDIÇÃO | ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNE | PERÍODO DE MEDIÇÃO: | | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | |
|------------|-------|---------|--|-----------|---------|-------------------------|-------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | 01/07/2023 à 31/07/2023 | | 1.911.240,32 R\$ 199.275,91 10,43% | | R\$ 165.478,07 | | 3.66% R\$ 364.751,98 | | 19,08% R\$ 1.546.484,34 90,92% | | | |
| | | | | | | CONTRATADO | IM 62 | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | UNITÁRIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO |
| 18.2.5 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 45 MM (1 7/8"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | R\$ 48,24 | R\$ 3.859,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.859,20 | 0,00% | | | |
| 18.2.6 | 92662 | SINAPI | ROSCUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020 | UNE | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 38,85 | R\$ 349,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 349,65 | 0,00% | | | |
| 18.2.7 | 92693 | SINAPI | ROSCUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020 | UNE | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 13,90 | R\$ 27,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27,86 | 0,00% | | | |
| 18.2.8 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 300X300 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNE | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | R\$ 213,39 | R\$ 1.920,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.920,51 | 0,00% | | | |
| 18.2.9 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 300X300 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 213,39 | R\$ 1.066,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.066,95 | 0,00% | | | |
| 18.2.10 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (6,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | UNE | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 13,31 | R\$ 66,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 66,55 | 0,00% | | | |
| 18.2.11 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (6,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | UNE | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | R\$ 9,56 | R\$ 841,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ 841,28 | 0,00% | | | |
| 18.2.12 | 91937 | SINAPI | CAIXA GERAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | UNE | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | R\$ 11,01 | R\$ 1.618,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.618,47 | 0,00% | | | |
| 18.2.13 | C0671 | SEINFRA | CANALETA PLASTICA (10 X 20) MM SISTEMA "N" | M | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 64,97 | R\$ 129,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 129,94 | 0,00% | | | |
| 18.3 | | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | | | R\$ 32.352,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 32.352,97 | 0,00% | | | |
| 18.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 1520,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,00 | R\$ 2,90 | R\$ 4.408,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.408,00 | 0,00% | | | |
| 18.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 2357,20 | 0,00 | 0,00 | 2357,20 | R\$ 4,21 | R\$ 9.923,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.923,81 | 0,00% | | | |
| 18.3.3 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | R\$ 27,58 | R\$ 1.566,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.566,54 | 0,00% | | | |
| 18.3.4 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 50 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | R\$ 54,06 | R\$ 6.141,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.141,21 | 0,00% | | | |
| 18.3.5 | 92991 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 95 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | R\$ 103,78 | R\$ 1.338,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.338,76 | 0,00% | | | |
| 18.3.6 | 92995 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 150 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | M | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | R\$ 156,25 | R\$ 4.962,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.962,50 | 0,00% | | | |
| 18.3.7 | 98281 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCL-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019 | M | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | R\$ 7,62 | R\$ 400,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 400,81 | 0,00% | | | |
| 18.3.8 | C0560 | SEINFRA | CABO TELEFONICO CCL - 2 | M | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | R\$ 9,54 | R\$ 511,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 511,34 | 0,00% | | | |
| 18.4 | | | ILUMINACAO E TOMADAS | | | | | | | R\$ 30.808,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.808,66 | 0,00% | | | |
| 18.4.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODELO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | UNE | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | R\$ 26,54 | R\$ 1.486,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.486,24 | 0,00% | | | |
| 18.4.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODELO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 | UNE | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 28,89 | R\$ 115,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 115,56 | 0,00% | | | |


 Neryelin Thayse P. Macário de Holanda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
 CNPJ - 42.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
 Engº CIVIL - CREA-PE 181931683.1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--|------|---------|-------|-------|---------|---------------|---------------|------------|-------|------------|---------------|--------|
| 18.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UNID | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 25,09 | R\$ 175,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 175,63 | 0,00% |
| 18.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UNID | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 39,75 | R\$ 39,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 39,75 | 0,00% |
| 18.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UNID | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | R\$ 54,38 | R\$ 598,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 598,18 | 0,00% |
| 18.4.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 3P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | UNID | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 44,37 | R\$ 133,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 133,11 | 0,00% |
| 18.4.7 | C2298 | SEINFRA | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" | UNID | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | R\$ 12,17 | R\$ 85,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 85,19 | 0,00% |
| 18.4.8 | 12022 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 32/40W OU TUBO LED 2 X 1820 W (TECNOLUX REFLE-8157232 OU SIMILAR, COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED 8157 01) | UNID | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | R\$ 303,35 | R\$ 22.447,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.447,90 | 0,00% |
| 18.4.9 | C1661 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 1/2 W) | UNID | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | R\$ 96,08 | R\$ 288,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 288,24 | 0,00% |
| 18.4.10 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UNID | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | R\$ 381,82 | R\$ 4.963,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.963,66 | 0,00% |
| 18.4.11 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | UNID | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | R\$ 47,52 | R\$ 475,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 475,20 | 0,00% |
| 19 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | R\$ 99.048,89 | R\$ 257,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ 257,28 | R\$ 58.791,61 | 0,44% |
| 19.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 | UNID | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 143,31 | R\$ 143,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 143,31 | 0,00% |
| 19.2 | C3478 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/4" | M | 26,00 | 24,00 | 24,00 | 2,00 | R\$ 10,72 | R\$ 278,72 | R\$ 257,28 | R\$ - | R\$ 257,28 | R\$,44 | 92,31% |
| 19.3 | 59104 | SBC | GRANPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2R2 | UNID | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | R\$ 30,06 | R\$ 781,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 781,56 | 0,00% |
| 19.4 | 9051 | ORSE | CAIXA DE IGUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/ BARRAMENTO | UNID | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 318,48 | R\$ 318,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 318,48 | 0,00% |
| 19.5 | 96985 | SINAPI | HEASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 | UNID | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | R\$ 91,41 | R\$ 2.376,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.376,66 | 0,00% |
| 19.6 | 96973 | SINAPI | CÓRDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 | M | 449,20 | 0,00 | 0,00 | 449,20 | R\$ 63,97 | R\$ 28.735,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.735,32 | 0,00% |
| 19.7 | 96974 | SINAPI | CÓRDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017 | M | 305,20 | 0,00 | 0,00 | 305,20 | R\$ 84,73 | R\$ 25.859,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.859,59 | 0,00% |
| 19.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020 | UNID | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | R\$ 45,79 | R\$ 228,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 228,95 | 0,00% |
| 19.9 | C2457 | SEINFRA | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM² | UNID | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | R\$ 12,55 | R\$ 326,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 326,30 | 0,00% |
| 20 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | R\$ 89.791,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 89.791,16 | 0,00% |
| 20.1 | | | GERAL | | | | | | R\$ 12.866,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.866,54 | 0,00% |
| 20.1.1 | C4068 | SEINFRA | BANCADELA DE GRANITO CINZA E=9cm | M2 | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | R\$ 300,89 | R\$ 5.201,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.201,59 | 0,00% |
| 20.1.2 | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L=15cm | M | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 71,30 | R\$ 86,33 | R\$ 6.155,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.155,32 | 0,00% |
| 20.1.3 | C1960 | SEINFRA | PORTA COMPENSADO FARMÁRIO SOB PIA | M2 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | R\$ 188,71 | R\$ 1.236,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.236,05 | 0,00% |
| 20.1.4 | C2910 | SEINFRA | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | M2 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | R\$ 143,99 | R\$ 273,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 273,58 | 0,00% |
| 20.2 | | | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO | | | | | | R\$ 76.924,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 76.924,62 | 0,00% |
| 20.2.1 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UNID | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 3.773,79 | R\$ 3.773,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.773,79 | 0,00% |
| 20.2.2 | C4646 | SEINFRA | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 | M | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | R\$ 412,87 | R\$ 5.780,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.780,18 | 0,00% |
| 20.2.3 | 98304 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2011 | M2 | 90,96 | 0,00 | 0,00 | 90,96 | R\$ 14,58 | R\$ 1.326,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.326,19 | 0,00% |
| 20.2.4 | 3946 | ORSE | GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO TPO 12 BWG REVESTIDO EM EMPVC, MALHA 2 1/2", FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 1,00 M, EXCETO MURETA | M2 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | R\$ 407,97 | R\$ 58.421,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 58.421,30 | 0,00% |
| 20.2.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GRADEIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | R\$ 479,04 | R\$ 2.524,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.524,54 | 0,00% |
| 20.2.6 | 10891 | ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADILHAS | M2 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | R\$ 507,33 | R\$ 2.485,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.485,91 | 0,00% |
| 20.2.7 | 13232 | ORSE | PORTÃO DE COBRIR (2,95 X 2,90 M) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO PROJ2, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" COM PINTURA ESMALTE EPOXI | UNID | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 2.612,71 | R\$ 2.612,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.612,71 | 0,00% |
| 21 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | R\$ 4.179,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.179,29 | 0,00% |
| 21.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1129,54 | 0,00 | 0,00 | 1129,54 | R\$,70 | R\$ 4.179,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.179,29 | 0,00% |

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BOLEM DE MEDIÇÃO ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS POR SER VERDADEIRAS, DÃO FE E ASSINAM AS PARTES:

| Nº MEDIÇÃO | PERÍODO DE MEDIÇÃO | CONTRATADO | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | | SALDO | | |
|------------|-------------------------|------------|-----|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| | | UNID | QTD | QTD | VALOR (R\$) | QTD | VALOR (R\$) | QTD | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | (%) | |
| 2 | 01/07/2023 a 31/07/2023 | | | 1.911.240,32 | R\$ 199.275,91 | 10,43% | 165.476,07 | 8,66% | 364.751,98 | 19,08% | R\$ 1.546.484,34 | 80,92% |
| | | | | | | | | | | | | |

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

CONTRATADA: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - ARB

FISCALIZAÇÃO: HERVELIN THAYSE PAULINO MACÁRIO DE HOLANDA
TÍTULO CAU: A285097
RRT FISCALIZAÇÃO: 189761

EXECUÇÃO: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI
TÍTULO CREA: 181931683-1
ART EXECUÇÃO: PE2020967407

Hervelin Thaysse P. Macário de Holanda
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A285090-7

ARBITRIUM ENGENHARIA
CNPJ - 02.876.135/0001-65
Gabriel H. Cavalcanti
Eng.º Civil - CREA-PE 181931683-1