

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRazo: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

INICIO: 04/01/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

16/07/2024 A 15/08/2024

8.188.423,78

330.890,42

3.165.090,23

5.023.333,55

DATA

19/08/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				PREÇO TOTAL				%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	UNID. CADA CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	
1			SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.1	CCU 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	7,00	1,00	8,00	15.009,35	180.112,20	105.065,45	15.009,35	120.074,80	66,67	
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	16.355,06	5.445,38	1.529,72	6.975,10	0,49	8.013,97	2.668,20	749,56	3.417,76	42,65	
1.3	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	1.856,00	1.327,52		1.327,52	6,45	11.971,20	8.562,48		8.562,48	71,53	
			SUBTOTAL 1							200.097,37	116.296,13		15.758,91	132.055,04	66,00
2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
2.1	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016	m²	24,00	24,00		24,00	1.168,36	28.040,64	28.040,64		28.040,64	100,00	
2.2	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	12,00	12,00		12,00	1.263,67	15.164,04	15.164,04		15.164,04	100,00	
2.3	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	m²	9,00	9,00		9,00	1.399,51	12.595,59	12.595,59		12.595,59	100,00	
2.4	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev_02_01/2022	m²	6,00	6,00		6,00	430,02	2.580,12	2.580,12		2.580,12	100,00	
			SUBTOTAL 2							58.380,39	58.380,39		58.380,39	100,00	
3			TERRAPLENAGEM												
3.1	101128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3), AF_07/2020	m³	21.533,47	8.107,30	1.340,05	9.447,35	12,53	269.814,37	101.584,46	16.790,82	118.375,28	43,87	
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	49.082,68	18.441,16	2.914,66	21.355,82	3,20	157.064,57	59.011,70	9.326,91	68.338,61	43,51	
3.3	2570	ORSE	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (40% de brita), exclusive transporte da brita	m³	7.362,40	2.534,04	669,33	3.203,37	70,73	520.742,55	179.232,63	47.341,71	226.574,34	43,51	


GILDO VIEIRA
 DA COSTA
 JUNIOR:45703
 JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE GUSMÃO
 BEZERRA:07434205431
 BEZERRA:07434205431
 Dado: 2024.08.20 13:36:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRENCIA: EC 008/2023

VALOR DO CONTRATO:

8.188.423,78

CONTRATO: Nº 255/2023

VALOR MEDIÇÃO:

330.890,42

PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

ACUMULADO:

3.165.090,23

INICIO: 04/01/2024

SALDO:

5.023.333,55

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

PERÍODO:

DATA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

16/07/2024 A 15/08/2024

19/08/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO		
3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	132.523,24	45.612,86	12.047,87	57.660,73	1,80	238.541,83	82.103,14	21.686,16	103.789,30	43,51
3.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	41.530,78	16.672,18	2.558,19	19.230,37	1,80	74.755,40	30.009,91	4.604,74	34.614,65	46,30
			SUBTOTAL 3							1.260.918,72	451.941,84	99.750,34	551.692,18	43,75
4			DRENAGEM											
4.1	2003624	SICRO3	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	und	45,00	0,00				2.692,36	121.156,20			
4.2	2819	ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	und	2,00	0,00				2.751,76	5.503,52			
4.3	2820	ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 2,51 e 3,00m - R1	und	5,00	0,00				3.553,49	17.767,45			
4.4	2003680	SICRO3	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	und	9,00	0,00				2.280,44	20.523,96			
4.5	2003714	SICRO3	Chaminhé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	und	3,00	0,00				1.521,66	4.564,98			
4.6	2003716	SICRO3	Chaminhé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	und	4,00	0,00				1.754,90	7.019,60			
4.7	2003385	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	und	8,00	0,00				62,28	498,24			
4.8	2003407	SICRO3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	8,00	0,00				297,24	2.377,92			
4.9	2003451	SICRO3	Disipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	und	8,00	0,00				500,37	4.002,96			
4.10	804101	SICRO3	Boca de BSTD D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	2,00	0,00				1.343,34	2.686,68			
4.11	2003415	SICRO3	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	m	2,00	0,00				908,62	1.817,24			

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:4570 3213487


DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 256/2023

PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024 TÉRMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			VALOR DO CONTRATO:	VALOR MEDIÇÃO:	ACUMULADO:	PERÍODO:	PREÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO					ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	
4.12	2003455	SICR03	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	und	2,00	0,00		2.177,56	4.355,12		16/07/2024 A 15/08/2024	28.383,42	18.356,42	-	
4.13	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (08 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	3.975,27	2.570,93		2.177,56	4.355,12		16/07/2024 A 15/08/2024	28.383,42	18.356,42	-	64,67
4.14	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 m³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	2.991,48	1.835,85		25,79	77.150,26	47.346,56				47.346,56	61,37
4.15	92211	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	222,00	0,00		216,03	47.958,66	-			-	-	-
4.16	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	665,00	501,50		310,00	206.150,00	155.465,00				155.465,00	75,41
4.17	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	969,00	786,00		479,99	465.110,31	377.272,14				377.272,14	81,11

GILDO VIEIRA
 DA COSTA JUNIOR:4570
 JUNIOR:4570321
 3487

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321
 3487

DEBORA DA FONTE
 BUARQUE DE GUSMÃO
 BEZERRA:07434205431
 Dddos: 2024.08.20 13:36:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2024



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 259/2023

PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

INICIO: 04/01/2024 TERMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO		
4.18	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	15.024,58	4.668,67	1.119,80	5.788,47	35,15	528.113,98	164.103,72	39.360,97	203.464,69	38,53
4.19	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	15.024,58	5.442,60	1.529,72	6.972,32	44,00	661.081,52	239.474,40	67.307,68	306.782,08	46,41
			SUBTOTAL 4							2.206.222,02	1.002.018,24	106.668,65	1.108.686,89	50,25
5			PAVIMENTAÇÃO											
5.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	41.041,77	10.610,97	933,45	11.544,42	102,03	4.187.491,79	1.082.637,25	95.239,90	1.177.877,15	28,13
5.2	7423/002	SINAPI	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	80,70	0,00			39,01	3.148,10	-	-	-	-
5.3	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	793,50	793,50		793,50	13,60	10.791,60	10.791,60	-	10.791,60	100,00
5.4	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	793,50	793,50		793,50	80,01	63.487,93	63.487,93	-	63.487,93	100,00
			SUBTOTAL 5							4.264.919,42	1.156.916,78	95.239,90	1.252.156,68	29,36
6			SINALIZAÇÃO VERTICAL											
6.1	CCU 04	Próprio	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	74,00	0,00		-	110,02	8.141,48	-	-	-	-

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA 07434205431 3213487

Assinado digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR 4570 COSTA JUNIOR 04570321 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE



LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

16/07/2024 A 15/08/2024

QUANT.

ACUMULADO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				PREÇO TOTAL				%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
6.2	CCU 05	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	84,00	0,00									
6.3	CCU 06	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	84,00	0,00									
			SUBTOTAL 6												
			DIVERSOS												
7.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	m	4.579,42	0,00									
7.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material e/distância até 10km	m	16.355,06	5.442,00	1.529,72	6.971,72	8,13	132.966,63	44.243,43	12.436,62	56.680,05	42,63	
7.3	31.01.05U	COMPESA	CONSERVO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS.	und	385,00	170,00	40,00	210,00	25,90	9.971,50	4.403,00	1.036,00	5.439,00	54,55	
			SUBTOTAL 7												
			TOTAL							8.188.423,78	2.834.199,81	330.890,42	3.165.090,23	38,65	

MEDIÇÃO ATUAL - PAVIMENTAÇÃO	216.717,10
MEDIÇÃO ATUAL - DRENAGEM	114.173,32
MEDIÇÃO ACUMULADO - PAVIMENTAÇÃO	1.987.803,45
MEDIÇÃO ACUMULADO - DRENAGEM	1.177.286,78

GILDO VIEIRA
Assinado de forma digital por
GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR-4570
3213487
3487

Assinado de forma digital por
DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO
BEZERRA-07434205431
0805520240820
153728-9300