

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETEM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARÁ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRAZO: 360 dias (Trentos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024 TÉRMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.716/0001-02

VALOR DO CONTRATO: 8.590.990,77

VALOR MEDIÇÃO: 1.538.272,43

ACUMULADO: 5.116.265,06

SALDO: 3.474.725,71

PERÍODO: DATA

16/09/2024 A 15/10/2024

15/10/2024

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO	ACUMULADO	%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR									
1			SERVIÇOS TÉCNICOS												
1.1	CCU 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	9,00	12,00	15.009,35	10,00	1,00	15.009,35	180.112,20	135.084,15	5.009,35	1.70.093,50	83,33
1.2	99064	SINAPI	LOTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	7.029,86	16.487,32	9.755,36	9.755,36	2.725,50	0,45	8.079,08	3.444,59	1.335,49	4.780,08	59,17
1.3	99063	SINAPI	LOTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	1.327,52	1.856,00	1.841,40	1.841,40	513,88	6,45	11.971,20	8.562,48	3.314,52	11.877,00	99,21
			<b>SUBTOTAL 1</b>								<b>200.162,48</b>	<b>147.091,22</b>	<b>19.659,34</b>	<b>136.750,51</b>	<b>83,31</b>
2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS												
2.1	93209	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016	m²	24,00	24,00	1.168,35	24,00			28.040,64	28.040,64		28.040,64	100,00
2.2	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	12,00	12,00	1.263,67	12,00			15.164,04	15.164,04		15.164,04	100,00
2.3	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	m²	9,00	9,00	1.399,51	9,00			12.595,59	12.595,59		12.595,59	100,00
2.4	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - fev 02_01/2022	m²	6,00	6,00	430,02	6,00			2.580,12	2.580,12		2.580,12	100,00
			<b>SUBTOTAL 2</b>								<b>58.380,39</b>	<b>58.380,39</b>		<b>58.380,39</b>	<b>100,00</b>
3			TERRAPLENAGEM												
3.1	101128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA CCM TRATOR DE ESTEIRAS (125HF/LÂMINA: 2,70M3) AF_07/2020	m³	21.533,47	21.533,47	12,55	12.106,26	2.658,91		269.814,37	118.375,28	33.316,14	151.691,42	56,22
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2016	m²	49.082,58	49.082,58	3,25	26.492,30	5.136,48		157.064,57	68.338,61	6.436,75	34.775,31	53,97
3.3	2570	ORSE	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material de própria escavação (40% de brita), exclusivo transporte da brita	m³	7.362,40	7.362,40	70,72	3.973,84	770,47		520.742,55	226.574,34	54.495,34	231.069,68	53,97

Assinado e forma digital por DEBOFA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:0743420541 Dados: 2024.10.16 17:09:59 -03'00'


Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 JUNIOR:4570321 3487

Assinado de forma digital por Sivanir Rodrigues Albino Port: 870 / 2024 - 871/2024 - GP Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por Arnaldo José de Siqueira Neto Port: 692/2024 - 699/2024 - GP Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Garanhuns

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos



### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:	
CONCORRÊNCIA: EC 008/2023	VALOR DO CONTRATO: 8.590.990,77
CONTRATO: Nº 255/2023	VALOR MEDIÇÃO: 1.538.272,43
PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)	ACUMULADO: 5.116.265,06
INÍCIO: 04/01/2024	SALDO: 3.474.725,71
TERMINO: 31/12/2024	DATA: 15/10/2024
EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA	
CNPJ: 00.758.716/0001-02	

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL		%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR					ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO			
3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	57.660,73	13.868,50	132.523,24	57.660,73	13.868,50	71.529,23	1.80	238.541,83	103.789,30	128.752,61	53,97
3.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	19.230,37	11.664,56	41.530,78	19.230,37	11.664,56	30.894,93	1,80	74.755,40	34.614,65	70.996,20	74,39
			<b>SUBTOTAL :</b>									<b>1.260.918,72</b>	<b>551.692,18</b>	<b>701.899,80</b>	<b>55,67</b>
<b>4</b>			<b>DRENAGEM</b>												
4.4	2003680	SICR03	Porço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	unç	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	2.280,44	15.963,08	15.963,08	15.963,08	100,00	
4.5	2003714	SICR03	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	unç	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1.521,66	4.564,98	4.564,98	4.564,98	100,00	
4.6	2003716	SICR03	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	unç	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	1.754,90	7.019,60	7.019,60	7.019,60	100,00	
4.7	2003385	SICR03	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	unç	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	62,28	498,24	498,24	498,24	100,00	
4.8	2003407	SICR03	Decida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	0,00	297,24	297,24	0,00	297,24	2.377,92	2.377,92	2.377,92	2.377,92	100,00	
4.9	2003451	SICR03	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	unç	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	500,37	4.002,96	4.002,96	4.002,96	100,00	
4.10	304101	SICR03	Boca de BS' C D = 0,30 m - esconduzida e 0° - areia e brita comerciais - ilas retas	unç	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1.343,34	2.686,68	2.686,68	2.686,68	100,00	
4.11	2003415	SICR03	Decida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita comerciais	m	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	908,62	1.817,24	1.817,24	1.817,24	100,00	
4.12	2003455	SICR03	Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais	unç	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2.177,56	4.355,12	4.355,12	4.355,12	100,00	
4.13	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 ME), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	2.570,93	1.438,91	4.009,34	2.570,93	1.438,91	4.009,84	7,14	28.630,25	18.356,42	28.630,23	100,00

Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487**  
 Assinado de forma digital por  
**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487**

**Sival Rodrigues Albino**  
 Port. 870 / 2024 - 871/2024 - GP  
 Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Arnaldo José de Siqueira Neto**  
 Port. 692/2024 - 699/2024 - GP  
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

Assinado de forma digital por  
**DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA:07434205431-0300**  
 Assinado de forma digital por  
**DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA:07434205431-0300**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARÁ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC 008/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRazo: 360 dias (Trentos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024 TÉRMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA

CNPJ: 00.758.746/0001-02

VALOR DO CONTRATO: 8.590.990,77

VALOR MEDIÇÃO: 1.538.272,43

ACUMULADO: 5.116.265,06

SALDO: 3.474.725,71

PERÍODO: DATA

16/09/2024 A 15/10/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL		%	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR					ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO		ACUMULADO
4.14	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VILA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AF_04/2016	m³	1.835,85	1.159,65	2.995,50	2.995,50	1.159,65	77.253,94	47.346,56	29.907,37	77.253,93	100,00
4.16	92212	SINAPI	TUJO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M.M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL CCM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOMECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	501,50	259,00	760,30	760,30	259,00	235.755,00	155.465,00	80.290,00	235.755,00	100,00
4.17	92214	SINAPI	TUJO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M.M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL CCM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOMECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	786,00	257,90	1.043,90	1.043,90	257,90	501.061,56	377.272,14	173.789,42	501.061,56	100,00
4.18	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRICHO RETO, 30 CM BAIXO X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	5.836,47	1.919,81	15.024,38	7.756,28	1.919,81	528.113,98	205.151,89	67.481,32	272.633,21	51,62
4.19	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIÓ-FIO) EM TRICHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	7.027,08	2.725,50	15.157,44	9.752,58	2.725,50	665.927,36	309.191,52	179.922,00	429.113,52	64,34
4.20	92210	SINAPI	TUJO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M.M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL CCM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FOMECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	5.665,44	5.665,44	5.665,44	5.665,44	100,00
4.21	07	COMPOSIÇÃO CAIXA DE DRENAGEM 1,00 X 1,00		UD	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5.295,20	5.295,20	5.295,20	5.295,20	100,00
4.22	08	COMPOSIÇÃO CAIXA DE DRENAGEM 1,00 X 1,00		UD	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	53.962,72	53.962,72	53.962,72	53.962,72	100,00
4.23	09	COMPOSIÇÃO CAIXA DE DRENAGEM 1,20 X 1,20		UD	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	65.171,86	65.171,86	65.171,86	65.171,86	100,00

**Arnaldo José de Siqueira Neto**  
 Port. 870/2024 - 8/1/2024 - GP  
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Sinval Rodrigues Albino**  
 Port. 870/2024 - 8/1/2024 - GP  
 Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA** Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR 4570 JUNIOR/45703213 3213487 467

**DEBORA DA FONTE** Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA/0743205431 0743205431 0743205431 0743205431

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARÁ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE  
LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA: EC. 008/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRAZO: 360 dias (Trezentos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024 TÉRMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANCAF LTDA

CNPJ: 00.758.746/0001-02

VALOR DO CONTRATO: 8.590.990,77

VALOR MEDIÇÃO: 1.538.272,43

ACUMULADO: 5.116.265,06

SALDO: 3.474.725,71

PERÍODO: DATA

16/09/2024 A 15/10/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	%
					ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO									
5															
5.1	1.01.169	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	44.923,38	15.398,90	7.313,95	22.712,85	102,03	4.583.552,86	1.571.149,74	746.242,31	2.317.392,05	50,56	
5.2	74.223/002	SINAPI	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	80,70	0,00			39,01	3.148,10					
5.3	20	OR-E	De molção de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	793,30	793,50		793,50	13,60	10.791,60	10.791,60		10.791,60	100,00	
5.4	1.01.819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	793,30	793,50		793,50	80,01	63.487,93	63.487,93		63.487,93	100,00	
			<b>SUBTOTAL 5</b>							<b>4.660.980,49</b>	<b>1.645.429,27</b>	<b>746.242,31</b>	<b>2.391.674,53</b>	<b>51,31</b>	
6															
6.1	CCU 04	Próprio	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unç	74,30	0,00			110,02	8.141,48					
6.2	CCU 05	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LAÇO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unç	84,30	0,00			286,32	24.050,88					
6.3	CCU 06	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	unç	84,30	0,00			166,77	14.008,68					
			<b>SUBTOTAL 6</b>							<b>45.201,04</b>					
7			DIVERSOS												

**Araldo José de Siqueira Neto**  
 Port. 692/2024 - 699/2024 GP  
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Sinval Rodrigues Albino**  
 Port. 870/2024 - 871/2024 - GP  
 Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570**  
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570  
 32113487

**DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA-07434205431**  
 Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA-07434205431  
 3487

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos**

**BOLÉTIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CAMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO:

CONCORRÊNCIA EC 06/8/2023

CONTRATO: Nº 255/2023

PRAZO: 360 dias (Trzeintos e Sessenta dias)

INÍCIO: 04/01/2024 TÉRMINO: 31/12/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA ANICAR LTDA

CNF: J.00.758.756/0001-02

VALOR DO CONTRATO: 3.590.990,77

VALOR MEDIÇÃO: 1.538.272,43

ACUMULADO: 5.116.265,06

SALDO: 3.474.725,71

DATA: 15/10/2024

PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
7.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIC COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	m	4.616,62	0,00	1,91	8.817,74			
7.2	8424	ORSE	Escorimento contínuo de melo-flo, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até: 10km	m	15.487,92	7.026,48	8,13	134.646,78	57.125,24	22.158,31	79.283,55
7.3	31.01.05U	COMPESA	CONSORCIO DE RAMAIS PRECISAS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANT: EXECUÇÃO DAS OBRAS.	und	400,00	212,00	25,90	10.360,00	5.690,80	1.838,90	7.329,70
SUBTOTAL 7								153.224,52	62.416,04	23.997,21	86.613,25
TOTAL								8.590.990,77	3.577.992,63	1.538.272,43	5.116.265,06

MEDIÇÃO ATUAL - PAVIMENTAÇÃO	529.287,40
MEDIÇÃO ATUAL - DRENAGEM	608.985,03
MEDIÇÃO ACUMULADO - PAVIMENTAÇÃO	3.318.391,93
MEDIÇÃO ACUMULADO - DRENAGEM	1.797.873,13

**GILDO** Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 703213487 13487

Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431 Dados: 2024.10.16 17:10:39 -03'00"

DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431

**Arnaldo José de Siqueira Neto**  
 Port. 692/2024 - 699/2024-GP  
 Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns

**Sinval Rodrigues Albino**  
 Port. 870/2024 - 871/2024-GP  
 Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos  
 Prefeitura Municipal de Garanhuns